

<b>Objednatel:</b>	Česká republika - Ředitelství vodních cest					
<b>Projekt:</b>	Rekreační přístav Kamýk nad Vltavou					
<b>Projekt/stavba:</b>	Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností					
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>					<b>POŘADOVÉ Č. 1</b>	
<b>VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU</b>					<b>1</b>	
<b>Datum vydání:</b>	30.08.2022	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>Zařazení změnového listu</b>						nehodící se škrtněte
<b>NAVRHUJE:</b>	Sweco Hydroprojekt a.s., Tábořská 940/31, 140 16 Praha 4					
<b>PŘEDMĚT SPECIFIKACE:</b>	Posun dílčích termínů plnění bodu C. - 1) a C. - 2)					
<b>REFERENČNÍ DOKUMENTACE:</b>	S/ŘVC/147/P/SoD/2021					
<b>POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY</b>	<b>Datum zjištění změny</b>					16.08.2022
<u>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</u>						
Společnost Sweco Hydroprojekt a.s. zpracovává a zajišťuje k záměru "Rekreační přístav Kamýk nad Vltavou projektovou dokumentaci pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení dle uzavřené smlouvy o dílo č. S/ŘVC/147/P/SoD/2021 (evidenční číslo smlouvy Objednatele), č. 12-1235-0100 (evidenční číslo smlouvy Zhotovitele), ze dne 18. 1. 2022.						
V současné době se projekční práce nachází ke konci plnění dle SoD C-1) Zpracování konceptu projektové dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení. Projektová dokumentace je dokončena z 95%. Projekt je však třeba koordinovat s projektem obce Kamýk nad Vltavou, řešící rekultivaci navazujícího území. V rámci projektu obce dochází ke zpoždění díky nepříznivým výsledkům IGP průzkumů – nalezena neočekávaná kontaminace podloží v oblasti asfaltových ploch bývalého autoparku AČR (zjištěno během průzkumných prací realizovaných ze strany obce během 08/2022). Díky řešení návaznosti některých stavebních objektů přístavu na plochy postižené kontaminací je nutné vyčkat na úpravu projektu rekultivace území, kterou zajišťuje obec Kamýk nad Vltavou.						
Aby byla zajištěna řádná koordinace projektů žádáme o prodloužení lhůty na dopracování PD do 31. 10. 2022. Adekvátně žádáme o posunutí plnění bodu C-2) do 30. 3. 2023 (lhůta plnění bodu C-2) dle Smlouvy zůstává nezměněna, tj. 150 dnů od dokončení bodu C-1).						
Výše uvedené se nedalo předvídat a není chybou na straně Zhotovitele.						
<b>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E</b> (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0						
<b>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</b>						
<b>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:</b> Ano, pro navrhovanou změnu platí ustanovení 1-3. Předmětem změny je úprava dílčích termínů plnění z důvodu koordinace s projektem obce.						
<b>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).</b> - Není relevantní						
<b>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</b>						
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní						
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní						
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní						
<b>D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:</b>						
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní						

b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není relevantní</i>		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní</i>		
<b>E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:</b>		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní</i>		
<b>VLIV NA CENU</b> (ceny jsou uváděny bez DPH)	<b>ANO</b>	<b>NE</b>
Cena SoD před změnou		4.230.000,00 Kč
Cena SoD po změně		4.230.000,00 Kč
jedná se o změnu o 0 %		0,0
<b>Časový vliv na termín dokončení díla:</b>		
Dojde k posunu dílčích termínů plnění bodů C. - 1) a C - 2). Celkový termín se nemění.		
<b>VYJÁDŘENÍ TDS:</b>		
<i>Nebyl sjednán</i>		
<b>VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:</b>		
<i>Není relevantní</i>		
<b>DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)</b>		
<i>Není relevantní</i>		
<b>VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :</b>	Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází pouze k posunu dílčích termínů plnění předmětu díla. Tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.	
číslo smlouvy : S/ŘVC/147/P/SoD/2021	předpokládaný výdaj v Kč	Předpokládaný termín úhrady
týká se bodu : C - 1)	1.851.300,00 Kč	11/2022
C - 2)	302.500,00 Kč	4/2023
garant smlouvy: ██████████	podpis: .....	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████	podpis: .....	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████	podpis: .....	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis: .....	