



**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**  
**Zakázkové číslo objednatele: č. S932/2016/152**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451


DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové  
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Miroslavem Roznerem, ředitelem  
Krajského ředitelství Karlovy Vary

ve věcech technických jedná Václav Černý, technický pracovník pro stavební činnost Krajského ředitelství



**(dále jen „objednatel“)**

a

**Sdružení „REVITALIZACE PERNINK“**

IČO: 49753088


DIČ: CZ6662010509



sídlo sdružení: Majakovského 685/24, 360 05 Karlovy Vary

zastoupený: Ing. Jitka Tomandlová, zástupce sdružení (reprezentant) a správce finančních prostředků  
sdružení

ing. Zuzanou Maceškovou, zástupce sdružení

ve věcech technických jedná: ing. Zuzanou Maceškovou, autorizovaný architekt-krajinářská architektura  
ČKA 02 883, tel. č. 

**(dále jen „zhotovitel“)**

Vzájemnou dohodou obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:

1) Čl. II. odst. č. 1 a 4 předmětné smlouvy se upravuje následovně:

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci (dále jen „zahájení prací“): 20.12.2016  
Odevzdání prací na projektové dokumentaci (dále jen „odevzdání prací“): 2.5.2017

Odevzdáním prací se rozumí předání dvou paré projektové dokumentace k závěrečnému posouzení shody s požadavky objednatele.

4. Zhotovitel se zavazuje dílo – projektovou dokumentaci včetně ohlášení stavebního záměru nebo stavebního povolení dle této smlouvy provést nejpozději do 12.6.2017; objednatel se zavazuje provedené dílo – projektovou dokumentaci převzít.



- 2) Důvodem prodloužení termínu jsou mimořádné klimatické podmínky, které neumožnily dokončit zaměření celé lokality. Měření muselo být přerušeno a dokončeno po odtání alespoň části sněhové pokrývky. Tímto se časově prodloužily další práce, které na toto zaměření bezprostředně navazují.
- 3) Ostatní ujednání předmětné smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti ve stejném znění.
- 4) Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek včetně příloh bude zveřejněn dle ust. §219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že jim není známa žádná skutečnost bránící uzavření tohoto dodatku, s jejím obsahem souhlasí a na znamení toho, že ji uzavírají srozumitelně, určitě a vážně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek připojují své podpisy.
- 6) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V Karlových Varech dne ..... 13.4.2017

V Karlových Varech dne: ..... 3.4.2017

.....  


Lesy České republiky, s. p.  
ředitel Krajského ředitelství Karlovy Vary

Sdružení „REVITALIZACE PERNINK“  
Ing. Zuzana Macešková  
zástupce sdružení

Lesy České republiky, s.p. [03]  
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové  
500 08 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Krajské ředitelství Karlovy Vary  
Kraňohorská 1010/7, Rybáře, 360 10 Karlovy Vary



Ing. Jitka Tomandlová  
reprezentant sdružení