



Stavba I/44 Červenohorské sedlo – jih, ISPROFIN 327 112 7003

Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo; č. objednatele 14PT-000158, č. zhotovitele D4/57/2014

D O D A T E K č. 1

Souhrnu smluvních dohod (Smlouvy o dílo) ze dne 15.09.2014, na zhotovení díla, tj. **stavby I/44 Červenohorské sedlo – jih**,
č. stavby v ISPROFIN 327 112 7003,
č. sml. objednatele 14PT-000158, zhotovitele D4/57/2014

Smluvní strany:

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR – státní příspěvková organizace

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

zastoupený: [REDACTED]

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

(dále jen **objednatel**) na straně jedné

a

Zhotovitel:

“Společnost MTS + KARETA, Červenohorské sedlo – jih“

Doručovací adresa: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Účastníci společnosti:

Metrostav a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČ: 00014915

DIČ: CZ00014915

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 758

kteřou zastupuje: [REDACTED]

a

KARETA s.r.o.

se sídlem: Krnovská 1877/51, Bruntál, PSČ 792 01

zastoupená: [REDACTED]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 8072

IČ: 62360213

DIČ: CZ62360213

(dále jen **společník** nebo **KARETA s.r.o.**)

(dále jen **dodavatel** anebo **zhotovitel**) na straně druhé,

se v souvislosti s realizací stavby „I/44 Červenohorské sedlo – jih“ (dále též jen „Stavba“) dohodly na níže uvedených změnách uzavřené Smlouvy o dílo

takto:

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- A. na základě zamítavého rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje sp. zn.: KÚOK/7489/2017/ODSH-SH/7013 ze dne 13.3.2017, ve věci stanovení uzavírky silnice I/44 v km staničení 36, 889 – 44, 859 (úsek Kouty nad Desnou – 1800m za koncem obce) – Červenohorské Sedlo (hranice okresů Šumperk a Jeseník) v termínu 16.4.2017 – 31.5.2017 a průzkumu možnosti alternativní objíždky nevyhnutné pro realizaci stavby v termínu 16.4.2017 – 23.5.2017, nebude možné v zmíněném termínu 16.4.2017 – 23.5.2017 provést uzavírku silnice I/44 v km v uvedených staničeních, a zhotovitel tedy nebude moci provádět od 16.4. práce na Stavbě v rozsahu, jak je předpokládáno v Programu (Harmonogramu) prací,
- B. správce stavby z výše uvedeného důvodu a také s ohledem na příslušné správní lhůty potřebné k projednání alternativní trasy a/nebo odvolání proti výše uvedenému zamítavému rozhodnutí, vydal zhotoviteli pokyn k učinění kroků pro zajištění uzavírky v nejbližším možném termínu, tj. od 3.5.2017 do 9.6.2017,
- C. události popsané pod písm. A) mají dopad na postup prací na stavbě,
- D. smluvní strany mají zájem z důvodu právní jistoty reflektovat dopady shora popsané skutečnosti na termíny realizace díla a zároveň tím i přispět ke zmírnění negativních dopadů realizace stavby na dokončení, zprovoznění a užívání Stavby,

uzavírají Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 k Souhrnu smluvních dohod/Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek**“).

I.

1. Při zohlednění skutečnosti uvedené v Preambuli smluvní strany domluvily na změně ustanovení Souhrnu smluvních dohod o technologické přestávce následovně:
 - i) **Doba pro uvedení stavby do provozu** ve smyslu čl. 1.1.6.11 Obchodních podmínek stanovená v Příloze k nabídce v délce 17 měsíců bez technologických přestávek se nemění, přičemž ustanovení o délce technologické přestávky se doplňuje: „Předepsaná technologická přestávka pro zimní období 2016-2017 je od 15.11.2016 do 2.5.2017.“ Doba pro uvedení stavby do provozu tak uplyne dne 9.6.2017.
 - ii) **Doba pro dokončení stavby** ve smyslu čl. 1.1.3.3 Obchodních podmínek stanovená v Příloze k nabídce v délce 17 měsíců bez technologických přestávek se nemění, přičemž ustanovení o délce technologické přestávky se doplňuje: „Předepsaná

technologická přestávka pro zimní období 2016-2017 je od 15.11.2016 do 2.5.2017.“ Doba pro dokončení stavby tak uplyne dne 9.6.2017.

iii) V případě, že jakýkoliv dokument Souhrnu smluvních dohod odkazuje na technologickou přestávku anebo určuje období technologické přestávky jinak než ustanovení čl. I bodu 1. i) a ii), platí a má přednost následovně: “Předepsaná technologická přestávka je stanovena na období od 15.11. daného roku do 15.4. následujícího roku. Předepsaná technologická přestávka pro zimní období 2016-2017 je od 15.11.2016 do 2.5.2017.“

2. Zhotovitel nebude požadovat po objednateli (tzn. vzdává se nároku) dodatečné náklady vyvolané nutností prodloužení technologické přestávky pro zimní období 2016-2017 o 38 dnů a posunu prací do období 3.5.2017 – 9.6.2017.

II.

1. Veškeré ostatní podmínky stanovené ve Smlouvě o dílo nezměněné tímto Dodatkem včetně jeho příloh nejsou tímto Dodatkem dotčeny a zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 výtisky obdrží objednatel a 4 zhotovitel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Datum: 2.5.2017

Datum: 2.5.2017

Metrostav, a.s.

ředitel správy Olomouc

člen představenstva

KARETA s.r.o.

jednatel společnosti