

DODATEK ČÍSLO 1

příkazní smlouvy uzavřené dne 7. 4. 2022 ve smyslu § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

1. Příkazcem: **město Cheb**
Se sídlem: **nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb**
IČO: **00253979**
DIČ: **CZ00253979**
Bankovní spojení: **XXXXXXXXXXXXXX**
Zastoupený: **Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou**
(dále jen „příkazce“ nebo „zadavatel“)

a

2. Příkazníkem: **Timoris Projekt a.s.**
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě sp. zn. B 3676
Se sídlem: **Náves Svobody 8/14, Holice, 779 00 Olomouc**
IČO: **27826040**
DIČ: **CZ27826040**
Bankovní spojení: **XXXXXXXXXXXXXX**
Zastoupený: **Ing. Davidem Sloukou, výkonným ředitelem,**
na základě plné moci

(příkazce a příkazník dále též společně jako „smluvní strany“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany dne 7. 4. 2022 uzavřely příkazní smlouvu, jejímž předmětem je zadání a administrace veřejné zakázky zadávané v otevřeném nadlimitním řízení v režimu podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) a v souladu s pravidly poskytovatele dotace Ministerstva průmyslu a obchodu (dále jen MPO), vztahující se k projektu s názvem „Obnova veřejného osvětlení Cheb 2022“.
2. Příkazník oznámil příkazci nemožnost dokončení plnění závazků vůči příkazci dle předmětné smlouvy. Zadavatel v celém rozsahu vyhověl námitkám stěžovatele proti zadávací dokumentaci. Zadavatel při vypořádání předložených námitek přistoupil k nápravnému opatření ve formě úpravy zadávacích podmínek, ale objektivně již mezitím došlo k uplynutí lhůty pro podání nabídek a otevření obdržených nabídek. Z tohoto důvodu nebylo možné tento krok k nápravě učinit jinak, než probíhající zadávací řízení zrušit a na základě opravených zadávacích podmínek zahájit nové zadávací řízení.
3. Z důvodu nutnosti aktualizace smlouvy se smluvní strany vzájemně dohodly, v souladu se zněním článku VIII, odst. 3 smlouvy, na uzavření dodatku číslo 1 ke smlouvě.

II.

Předmět dodatku

Původní znění článku III Čas plnění se zrušuje a nahrazuje se novým textem, který zní:

Příkazník se zavazuje, že dohodnuté činnosti podle této smlouvy pro příkazce vykoná ve lhůtě:

- předpokládané zahájení činnosti: **15. 4. 2022**, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

- předpokládané ukončení činnosti: **31. 1. 2023**
(předání dokumentace VZ k archivaci)

Dodržení uvedených termínů je závislé na řádném a včasném spolupůsobení příkazce. V případě prodlení při spolupůsobení příkazce není příkazník v prodlení se splněním své povinnosti splnit předmět smlouvy ve sjednaném termínu.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem po uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů. Příkazce se zavazuje realizovat zveřejnění tohoto dodatku v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti nezměněna.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž příkazce i příkazník obdrží po jednom výtisku. Každé vyhotovení má právní sílu originálu.
4. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a potvrzují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že je sepsán na základě pravdivých údajů a z jejich svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísní a ani jinak jednostranně, což stvrzují podpisy svých statutárních zástupců.

V Chebu dne

V Olomouci dne:

Za příkazce:

Mgr. Antonín Jalovec
starosta

Za příkazníka:

Ing. David Slouka, výkonný ředitel
na základě plné moci