

**DODATEK č. 4
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen „dodatek č. 4“)

1. Smluvní strany**1. Objednatel:****Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno – Veveří
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,
vložce 13565
Zastoupen: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
IČO: 70890013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: ---
Číslo účtu: ---
Správce stavby: ---

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel:**Společnost Morava, Olomouc**

Sídlo: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: ---
Zástupce ve věcech technických: ---

SILNICE GROUP a.s. – vedoucí společník

Sídlo: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 12069
Zastoupen: Ing. Karlem Ryplem – předsedou představenstva
IČO: 62242105
DIČ: CZ62242105
Tel. / fax. spojení: ---

a

VÁHOSTAV - SK, a.s. – společník 2

Sídlo: Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě, oddíl
Sa, složka 5996/B
Zastoupen: ---, na základě plné moci
IČO: 31356648
DIČ: SK2020333216
Tel. / fax. spojení: ---

a

INSTA CZ s.r.o. – společník 3

Sídlo: Jeremenkova 1142/42, 779 00 Olomouc – Hodolany
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka
15855
Zastoupen: Ing. Josefem Špalem – jednatelem společnosti
IČO: 25374311
DIČ: CZ25374311
Tel./ fax. ---

Na základě Smlouvy o společnosti č. 2017/SoS/020 ze dne 17.05.2017

(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. PM055641/2017-504 (1724036) uzavřené na realizaci zakázky „Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta II. etapa B (č. akce 60756)“

I.

Preambule

1. Mezi smluvními stranami byla dne 20.09.2017 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy Objednatele: PM055641/2017-504, číslo smlouvy Zhotovitele: 1724036, která nabyla účinnosti dne 11.12.2017, ve znění pozdějších dodatků č. 1, 2 a 3 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je provedení stavby „Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta II. Etapa B (č. akce 60756)“ (dále jen „dílo“).
2. V rámci realizace díla vyvstala potřeba víceprací a méněprací, případně nahrazení položky za obdobnou položku, z tohoto důvodu je nutné schválit změny původního závazku ze smlouvy o dílo. Konkrétní změny závazku jsou blíže popsány níže a ve změnových listech připojených k tomuto dodatku č. 4.
3. V průběhu realizace díla rovněž došlo k následujícím okolnostem, které vedou k nutnosti prodloužení termínu dokončení díla a jeho jednotlivých etap:
 - v letech 2019 až 2022 došlo po dobu celkem 76 dnů ke zvýšení hladiny řeky Moravy, které vedlo z důvodu bezpečnosti k povinnosti Zhotovitele přerušit práce na výstavbě mimo jiné stavebního objektu 02.4 (Úsek od ulice Šmeralova nad most Komenského). Zhotovitel tedy po výše uvedené dobu vůbec nemohl provádět práce na stavebním objektu 02.4, v důsledku čehož došlo k situaci předvídané smlouvou o dílo v čl. VI. odst. 3 smlouvy o dílo, tj. vyskytly se mimořádně nepříznivé klimatické podmínky znemožňující zachování termínu dokončení díla dle smlouvy o dílo;
 - od března roku 2020 se Zhotovitel potýká s celou řadou omezení a komplikací vyvolaných celosvětovou pandemií koronaviru SARS CoV-2, způsobující onemocnění COVID-19. Přes veškeré úsilí k minimalizaci dopadu pandemie COVID-19 ze strany Objednatele, Zhotovitele i jeho obchodních partnerů mají tato omezení negativní dopad do realizace díla. Jedná se především o:
 - kritický nedostatek zejména zahraničních pracovníků,
 - narušení kompletního výrobního a dodavatelského řetězce, což vyústilo v nedostatek materiálů a v podstatné zpoždění dodávek (zejm. kamene pro dlažbu a obklad v rámci stavebního objektu 02.4),
 - legislativní omezení přijatá příslušnými orgány veřejné moci,a tedy došlo k potřebě změny závazku v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat;
 - v průběhu realizace díla došlo ke zpožděním, která jsou přičitatelná komplikacím při koordinaci provádění stavby s investiční činností třetích stran a dále částečně také k objektivním skutečnostem, pro které bylo nezbytné provedení změn díla popsanych ve změnových listech a zajištění vydání příslušných rozhodnutí orgánů veřejné správy, a tedy došlo k situaci předvídané smlouvou o dílo v čl. VI. odst. 3 smlouvy o dílo;

- v důsledku Rozhodnutí o změně rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, č.j. SMOL/075971/2022/OZP/PKZ/Kol, ze dne 14.03.2022, vydaného Magistrátem města Olomouce, odborem životního prostředí, jako orgánem ochrany přírody, kterým se mění podmínky pro náhradní výsadbu, došlo k situaci, kdy Zhotovitel nemohl stavební objekt 18.3 (Ozelenění ulic Nábřeží a Blahoslavova) dokončit v termínu dle aktuálního harmonogramu (ve znění pozdějších dodatků ke smlouvě o dílo), tj. do 24.03.2022. S ohledem na skutečnost, že změnový list reflektující výše uvedené rozhodnutí byl mezi smluvními stranami uzavřen teprve 12.05.2022, přičemž náhradní výsadbu není dle sdělení příslušného orgánu ochrany přírody možno provádět mimo období vegetačního klidu (listopad až březen), musí smluvní strany shodně konstatovat, že došlo k situaci předvídané smlouvou o dílo v čl. VI. odst. 3 smlouvy o dílo, tj. změna termínu dokončení díla je způsobená v důsledku rozhodnutí orgánu veřejné správy, kdy Zhotovitel dodržoval postupy stanovené příslušnými orgány veřejné správy a takové rozhodnutí není způsobeno jednáním či opomenutím Zhotovitele.
- 4. Objednatel za účelem možnosti realizování stavebních prací souvisejících s provedením díla uzavřel s Českou republikou – Ministerstvem obrany nájemní smlouvu na část pozemku p.č. 93/134 a smlouvu o souběžném užívání na část pozemku p.č. 411 v k.ú. Olomouc-město. Doba nájmu, resp. souběžného užívání dle výše uvedených smluv končí ke dni 03.09.2022. Bude nezbytné, aby v termínu od 04.09.2022 do dokončení díla si vstup na výše uvedené pozemky nebo do areálu kasáren 9. května zajistil sám zhotovitel.
- 5. Následnou kontrolou smlouvy o dílo a jejích pozdějších dodatků bylo Objednatelem zjištěno, že dle platné právní úpravy obsažené v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nebyl dodatek č. 1 a 2 ke smlouvě o dílo zveřejněn spolu s příslušnými metadaty ve smyslu § 5 odst. 5 zákona, pro což se podle citovaného ustanovení zákona nepovažuje za uveřejněný prostřednictvím registru smluv. Tímto dodatkem č. 4 smluvní strany mezi sebou vypořádávají takto vzniklý právní stav.

II.

Předmět dodatku č. 4

1. S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. I. odst. 3 tohoto dodatku č. 4 se smluvní strany dohodly na prodloužení doby trvání IV. etapy o 88 dní, jakož i na posunu termínu dokončení a předání celého díla k 30.11.2022. Zároveň smluvní strany sjednávají termín pro dokončení a předání dílčí části díla v rozsahu SO 02 Koryto Moravy - část SO 02.4 úsek od ul. Šmeralova nad most Komenského – pravý břeh, a to do 30.09.2022.
2. V souladu s čl. XIV. smlouvy o dílo a ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), smluvní strany sjednávají a schvalují změny závazku ze smlouvy o dílo (co do rozsahu díla a ceny díla), a to změny neuvedené v dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3, konkrétně dle:
 - i. změnového listu č. 44, SO 14.1 - Přeložky veřejného osvětlení: rozdíl PDPS – RDS, skutečnost včetně provizorií, hodnota ZL: 677 495,14 Kč bez DPH,
 - ii. změnového listu č. 51, SO 18.3 Ozelenění ulic Nábřeží a Blahoslavova - změny vyvolané SMOL odborem městské zeleně, hodnota ZL: 0 Kč bez DPH,kdy:
 - i. původní cena díla dle smlouvy o dílo činila: 655.286.092,00 Kč bez DPH,
 - ii. cena díla dle dodatků č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 činí: 659.398.350,83 Kč bez DPH.
3. Kopie souhrnné části změnového listu, kde jsou popsány jednotlivé změny, vč. jejich finančních dopadů, bez podpisové části, tvoří přílohu tohoto dodatku. Smluvní strany shodně prohlašují, že odpovídají podepsanému originálu změnového listu, jimiž každá z nich disponuje.
4. Přehled zařazení změn závazku dle smlouvy o dílo do skupin dle § 222 ZZVZ, a to dle jednotlivých změnových listů uvedených shora, tvoří přílohu tohoto dodatku č. 4.
5. Smluvní strany shodně konstatují, že změnou závazku ze smlouvy o dílo tak, jak je výše popsána v tomto článku dodatku č. 4, považují své nároky na úpravu termínů dle smlouvy o dílo za plně vypořádané, tedy Zhotovitel se výslovně vzdává nároku opakovaně žádat o prodloužení termínů plnění v souvislosti s okolnostmi uvedenými v čl. I odst. 3 tohoto dodatku č. 4.

6. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 4 nedotčena.
7. Zhotovitel se zavazuje zajistit si v termínu od 04.09.2022 do dokončení díla vstup na pozemky p.č. 93/134 a p.č. 411 v k.ú. Olomouc-město nebo do areálu kasáren 9. května sám a na své vlastní náklady.
8. Smluvní strany s ohledem na řádně provedené vzájemné plnění, které si poskytly v dobré víře, že plní na základě platného a účinného dodatku č. 1 a 2, tímto dodatkem č. 4 vzájemně vypořádávají své nároky v důsledku „od počátku“ zrušeného dodatku č. 1 a 2 (viz § 7 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb.). Smluvní strany vyjadřují svoji vůli být nadále vázány dodatkem č. 1 a 2, a od účinnosti tohoto dodatku č. 4 se podrobují veškerým ustanovením dodatku č. 1 a 2, přičemž dodatky č. 1 a 2 budou zveřejněny v registru smluv společně s tímto dodatkem č. 4 jako jeho přílohy.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Pojmy, definice a zkratky užívané v tomto dodatku č. 4 mají (není-li výslovně uvedeno jinak) stejný význam a obsah, jako mají ve smlouvě o dílo.
2. Pro případ, že tento dodatek č. 4 nenabude účinnosti dříve než skončí termín pro dokončení a předání díla dle smlouvy o dílo ve znění předchozích dodatků (03.09.2022), smluvní strany shodně prohlašují že objednateli nevzniká právo na smluvní pokutu za dny mezi termínem pro dokončení a předání díla dle smlouvy o dílo ve znění předchozích dodatků (03.09.2022) a dnem účinnosti dodatku č. 4. Smluvní strany rovněž prohlašují, že veškerá plnění odpovídající předmětu tohoto dodatku č. 4 poskytnutá přede dnem jeho účinnosti, se považují za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku č. 4.
3. Tento dodatek č. 4 se po jeho podpisu stane nedílnou součástí předmětné smlouvy o dílo.
4. Dodatek č. 4 ke smlouvě je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeho elektronický originál. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku k ní smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
5. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu dodatku č. 4 oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
6. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, a je tak povinen zveřejnit obraz tohoto dodatku č. 4 smlouvy o dílo včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek č. 4 uveřejnit v souladu s citovaným zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.

Přílohy:

- přehled změn / zařazení do skupin jednotlivých změnových listů
- souhrnné / krycí strany jednotlivých změnových listů
- aktualizovaný harmonogram stavebních prací
- dodatek č. 1 ze dne 09.01.2019
- dodatek č. 2 ze dne 27.04.2020

Za Objednatele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel

Za Zhotovitele:

.....
SILNICE GROUP a.s.
Ing. Karel Ryppl
předseda představenstva

.....
VÁHOSTAV – SK, a.s.

na základě plné moci

.....
INSTA CZ s.r.o.
Ing. Josef Špalt
jednatel společnosti



ZMĚNOVÝ LIST č. 44

SO 14.1 Přeložky veřejného osvětlení: rozdíl PDPS - RDS, skutečnost včetně provizorií

1. Identifikační údaje stavby

Název stavby (identifikace): Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta II. etapa B

Místo stavby: Olomouc

Zhotovitel: Společnost Morava, Olomouc
vedoucí účastník SILNICE GROUP a.s.
se sídlem: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
IČ: 622 42 105

Oprávněný zástupce:

Správce stavby: Povodí Moravy s.p.
se sídlem: Dřevařská 11, 602 00 Brno
IČ: 708 90 013

Oprávněný zástupce:

Autorský dozor: Společnost SHDP+AQUATIS
vedoucí účastník Sweco Hydroprojekt a.s.
se sídlem: Táborská 940/31, 140 16 Praha 4
IČ: 264 75 081

Oprávněný zástupce:

Technický dozor stavebníka: Společnost API – VRV
vedoucí účastník AP INVESTING, s.r.o.
se sídlem: Palackého třída 12, 612 00 Brno
IČ: 607 12 121

2. Zařazení změny s ohledem na ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (včetně odůvodnění):

Nepředvídané §222, odst. 6

Cena prací odsouhlasených změnovým listem je:

677 495,14 Kč bez DPH

3. Posouzení změny ve vztahu k podmínkám dotačního titulu (změna sledovaných ukazatelů): (popis, který sledovaný parametr Rozhodnutí se případně mění)

Nedochází ke změně.

4. Popis prací, které je třeba při provedení změny vykonat (možno přiložit další dokumenty, které budou tvořit přílohu tohoto Změnového listu stavby)

Při zpracování RDS SO 14.1 došlo ke zpřesnění položek PDPS. Dle skutečnosti jsou doplněny dodávky a montáže tak, aby byla během stavby zajištěna správná funkce veřejného osvětlení (VO) v celém rozsahu staveniště a to ve všech fázích výstavby, včetně provizorií. Jedná se o úpravy VO zejména v lokalitách ulic Komenského, Na Letné, Nábřeží, Masarykova, Blahoslavova, Kosmonautů a Kasárna 9. května (viz příloha "Popis prací, které bylo třeba při provedení změny vykonat oproti PDPS a jejich odůvodnění").

5. Odůvodnění provedení změny stavby (možno přiložit další dokumenty, které budou tvořit přílohu tohoto Změnového listu stavby)

Změny rozdílů podrobného rozpracování PDPS v rámci zpracování RDS (zpřesnění výkazu výměr) vznikly z důvodů aktuálních skutečností zjištěných na stavbě a dle aktuálních požadavků (standardů) majitele a provozovatele veřejného osvětlení (VO). Nové požadavky na osvětlení staveniště vznikly z důvodu zajištění bezpečného pohybu osob zejména v nočních hodinách. Při zjištění konkrétních podmínek, jako jsou stav stávajících sítí, mj i VO, a konkrétní postup výstavby (zřízení provizorního a následně definitivního vedení jednotlivých přeložek sítí, kolize s plánovaným postupem prací např. vrtáním pilotové stěny apd) je nutné zajistit vždy funkčnost VO. Jedná se především lokality na ulicích Komenského, Na Letné, Nábřeží, Masarykova, Blahoslavova, Kosmonautů a Kasárna 9. května.

Tyto skutečnosti nebylo možno předvídat a pro zdárné provedení díla bylo nezbytné je řešit. Podrobněji viz příloha "Popis prací, které bylo třeba při provedení změny vykonat oproti PDPS a jejich odůvodnění".

6. Vyjádření zhotovitele stavby: ---

Souhlasí.

7. Vyjádření autorského dozoru: ---

Viz. Příloha č. 2

8. Vyjádření technického dozoru stavebníka: ---

Souhlasí.

9. Vyjádření správce stavby: ---

Souhlasí.

V dne

Autorský dozor

V dne

Technický dozor stavebníka

V dne

Zhotovitel

V dne

Objednatel

Ing. Rypl Karel
Předseda představenstva

Správce stavby

Ing. Špalt Josef
Jednatel společnosti

MVDr. Gargulák Václav
Generální ředitel Povodí Moravy, s.p.

Vedoucí organizační složky

Přílohy:

Příloha č. 1: Oceněný změnový výkaz výměr

Příloha č. 2: Vyjádření AD

Příloha č. 3: Popis nezbytných prací a jejich odůvodnění

Příloha č. 4: Doklady k bodu 1) Rozdíl PDPS-RDS

Příloha č. 4a: Situace most Komenského PDPS

Příloha č. 4b: Situace most Masarykův PDPS

Příloha č. 4c: Situace VŠ koleje PDPS

Příloha č. 4d: Situace most Komenského RDS

Příloha č. 4e: Situace most Masarykův RDS

Příloha č. 4f : Situace VŠ koleje RDS

Příloha č. 4g: RDS-Stožárové rozvodnice PSP,PSK

Příloha č. 4h: RDS-Rozvaděče RM

Příloha č. 5: Doklady k bodům 2)-9) Úpravy VO v průběhu výstavby

Příloha č. 5.1: Orientační situace

Příloha č. 5.2a: Situace most Komenského RDS 2) Most ul. Komenského: Doplnění zemnicí soustavy VO

Příloha č. 5.2b: Měření bludných proudů

Příloha č. 5.2c: Revizní zpráva uzemnění mostu Komenského VR 362/19

Příloha č. 5.3a: Situace most Komenského RDS 3) Provizorní lávka:Doplnění zemnicí soustavy a osvětlení

Příloha č. 5.3b: Revizní zpráva osvětlení MR 038/18 3) Provizorní lávka

Příloha č. 5.3c: Revizní zpráva uzemnění VR 152/18 3) Provizorní lávka

Příloha č. 5.4: Situace most Komenského RDS 4) Ulice Na Letné

Příloha č. 5.5: Situace most Komenského RDS 5) Ulice Nábřeží

Příloha č. 5.6: Situace most Masarykův RDS 6) Ulice Masarykova

Příloha č. 5.7: Situace most Masarykův RDS 7) Ulice Blahoslavova

Příloha č. 5.8: Situace RDS 8) Kasárna 9. května

Příloha č. 5.9: Situace VŠ koleje RDS 9) Most Kosmonautů

Příloha č. 6: Fotodokumentace



ZMĚNOVÝ LIST č. 51

SO 18.3 Ozelenění ulic Nábřeží a Blahoslavova - změny vyvolané SMOL odborem městské zeleně

1. Identifikační údaje stavby

Název stavby (identifikace): Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta II. etapa B

Místo stavby: Olomouc

Zhotovitel: Společnost Morava, Olomouc
vedoucí účastník SILNICE GROUP a.s.
se sídlem: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
IČ: 622 42 105

Oprávněný zástupce:

Správce stavby: Povodí Moravy s.p.
se sídlem: Dřevařská 11, 602 00 Brno
IČ: 708 90 013

Oprávněný zástupce:

Autorský dozor: Společnost SHDP+AQUATIS
vedoucí účastník Sweco Hydroprojekt a.s.
se sídlem: Tábořská 940/31, 140 16 Praha 4
IČ: 264 75 081

Oprávněný zástupce:

Technický dozor stavebníka: Společnost API – VRV
vedoucí účastník AP INVESTING, s.r.o.
se sídlem: Palackého třída 12, 612 00 Brno
IČ: 607 12 121

2. Zařazení změny s ohledem na ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (včetně odůvodnění):

Změny 1 a 3 podle čl. 4. níže spadají pod § 222. odst. 7:

- a. nové položky soupisu prací představují srovnatelný druh materiálu ve vztahu k nahrazovaným položkám, jedná se o nahrazení dřevin jinými dřevinami - viz níže uvedený popis
- b. cena materiálu podle nových položek soupisu prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná - viz příložený rozpočet
- c. materiál podle nových položek soupisu prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejný, požadovaná úroveň kvality dřevin zůstává, nové položky jsou naopak pro účely této výsadby vhodnější - viz níže uvedený popis a odůvodnění
- d. o každé jednotlivé záměně je pořízen přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány - viz popis v příloženém rozpočtu

Změna 2 podle čl. 4. níže spadá pod § 222 odst. 3:

- a. změna by neumožnila účast jiných dodavatelů a nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně
- b. nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch vybraného dodavatele
- c. nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky

Cena prací odsouhlasených změnovým listem je:

0,00 Kč bez DPH

3. Posouzení změny ve vztahu k podmínkám dotačního titulu (změna sledovaných ukazatelů): (popis, který sledovaný parametr Rozhodnutí se případně mění)

Nedochází ke změně.

4. Popis prací, které je třeba při provedení změny vykonat (možno přiložit další dokumenty, které budou tvořit přílohu tohoto Změnového listu stavby)

Změny v rámci zpracování RDS jsou vyvolány SMOL odborem městské zeleně, který následně celý SO převezme do své údržby jako náhradu za dřeviny vykáčené v souvislosti s pracemi PPO.

1. V ulici Nábřeží **záměna stromech za javory - 17 ks Prunus padus 'Watereri' 16-18 cm za 17 ks Acer campestre 'Elsrijk' 12-14 cm.**

2. V ulici Blahoslavova došlo v rámci související investice SMOL ke zkrácení ostrůvku u evangelického kostela o 6 m: **25 ks Stephanandra incisa (30-40 cm) 4 ks/m² přesunuto ke komunikaci k ulici Husova.** V ulici Nábřeží na straně u řeky již není branka do Kasáren 9. května. V rámci související investice SMOL se zde zruší chodník a zrealizuje se travník ve větším rozsahu.

3. V ulici Masarykova **změna kultivaru akátů: 17 ks Robinia pseudoaccacia 'Umbraculifera' 14-16 cm na 17 ks Robinia pseudoaccacia 'Bessoniana' 14-16 cm.**

5. Odůvodnění provedení změny stavby (možno přiložit další dokumenty, které budou tvořit přílohu tohoto Změnového listu stavby)

Při zpracování RDS SO 18.3 došlo ze strany SMOL odboru městské zeleně k připomínkám a k následné aktualizaci výsadeb v návaznosti na nové skutečnosti, které se udály od přípravy projektu v roce 2012.

1. Vzhledem k obavám obyvatel bydlících v bytových domech na ulici Nábřeží z poléťavých alergenů a na základě podnětu Útvaru hlavního architekta, dochází k záměně druhu vysazovaných dřevin a to ze stromech na javory.

2. Z podnětu správy evangelického kostela v ulici Blahoslavova, z důvodů délky pohřebních vozů, dochází v rámci souvisejících investic SMOL k rozšíření zpevněné plochy před kostelem a ke zkrácení zeleného ostrůvku o 6 m. Z tohoto důvodu bude předepsaná výsadba 25 kusů keřů korunatky z ostrůvku přesunuto do vegetačních ploch ke komunikaci v ulici Husova. Na ulici Nábřeží není na vstupu do Kasáren 9. května na straně u řeky branka pro pěší, proto zde nebude v rámci souvisejících investic SMOL ani realizován přístupový chodník. Před areálem bude založena travnatá plocha.

Tyto skutečnosti nebylo možno předvídat a pro zdárné předání díla bylo nezbytné je řešit.

3. Na Masarykově třídě byla v roce 2020 započata obnova alejového stromořadí Trnovníku akátu (Robinia pseudoacacia „Bessoniana“), které jsou vhodnějším kultivarem tohoto typu stromu pro městskou třídu nejen z estetického důvodu, ale hlavně provozně bezpečnostního důvodu. Proto bude v rámci protipovodňových opatření II.B etapy provedena změna kultivaru akátu z Robinia pseudoacacia „Umbraculifera“ na Robinia pseudoacacia „Bessoniana“ tak, aby byl zachován jednotný ráz obnoveného uličního stromořadí jedné z hlavních městských tříd Olomouce.

6. Vyjádření zhotovitele stavby: ---

Souhlasí.

7. Vyjádření autorského dozoru: ---

viz. Příloha č. 2

8. Vyjádření technického dozoru stavebníka: ---

Souhlasí.

9. Vyjádření správce stavby:---

Souhlasí.

V dne

Autorský dozor

V dne

Zhotovitel

Ing. Rypl Karel
Předseda představenstva

Ing. Josef Špalt
Jednatel společnosti

V dne

Technický dozor stavebníka

V dne

Objednatel

Správce stavby

MVDr. Gargulák Václav
Generální ředitel Povodí Moravy, s.p.

vedoucí organizační složky

Přílohy:

Příloha č. 1: Oceněný změnový výkaz výměr

Příloha č. 2: Vyjádření AD

Příloha č. 3: Uplatnění dílčích změn ze strany SMOL odboru městské zeleně

Příloha č. 4: Změna rozhodnutí MMOL OŽP oddělení péče o krajinu

Příloha č. 5a: Situace ul. Nábřeží

Příloha č. 5b: Situace ul. Blahoslavova

Příloha č. 5c: Situace ul. Masarykova

Příloha č. 5d: Situace Kasárna 9.května

		Srpen																															Září																															Říjen																															Listopad																														
		25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																											
LEVÝ BŘEH	LB - nad mostem Komenského	[shaded]																															[shaded]																															[shaded]																															[shaded]																														
	vyzdění pod monolitický věnec	[shaded]																															[shaded]																															[shaded]																															[shaded]																														
	LB - prostor pod mostem Komenského (50m) 1 četa	[shaded]																															[shaded]																															[shaded]																															[shaded]																														
	40 m ² hrubý kopák	[shaded]																															[shaded]																															[shaded]																															[shaded]																														
	50 mb střední římsa	[shaded]																															[shaded]																															[shaded]																															[shaded]																														
	40 m ² nad středovou římsou	[shaded]																															[shaded]																															[shaded]																															[shaded]																														
	120 m ² oboustranné zdění	[shaded]																															[shaded]																															[shaded]																															[shaded]																														
	50 mb horní římsa + dořez	[shaded]																															[shaded]																															[shaded]																															[shaded]																														
	LB - prostor mezi mosty (pískovec) (120m) 1 četa	[shaded]																															[shaded]																															[shaded]																															[shaded]																														
	20 m ² hrubý kopák (zbývá 5 řad)	[shaded]																															[shaded]																															[shaded]																															[shaded]																														
	220 m ² pískovec	[shaded]																															[shaded]																															[shaded]																															[shaded]																														
	120 mb střední římsa	[shaded]																															[shaded]																															[shaded]																															[shaded]																														
	96 m ² nad středovou římsou	[shaded]																															[shaded]																															[shaded]																															[shaded]																														
	288 m ² oboustranné zdění	[shaded]																															[shaded]																															[shaded]																															[shaded]																														
	120 mb horní římsa + dořez	[shaded]																															[shaded]																															[shaded]																															[shaded]																														
LB - prostor nad mostem Masarykova (25m)	[shaded]																															[shaded]																															[shaded]																															[shaded]																															
střední římsa	[shaded]																															[shaded]																															[shaded]																															[shaded]																															
oboustranné zdění	[shaded]																															[shaded]																															[shaded]																															[shaded]																															
horní římsa	[shaded]																															[shaded]																															[shaded]																															[shaded]																															
LB - prostor pod mostem Masarykova (25m) 1 četa	[shaded]																															[shaded]																															[shaded]																															[shaded]																															
hrubý kopák	[shaded]																															[shaded]																															[shaded]																															[shaded]																															
střední římsa	[shaded]																															[shaded]																															[shaded]																															[shaded]																															
oboustranné zdění	[shaded]																															[shaded]																															[shaded]																															[shaded]																															
25 mb horní římsa + dořez	[shaded]																															[shaded]																															[shaded]																															[shaded]																															
LB - most Masarykova - konec úseku (190m) 2 čety	[shaded]																															[shaded]																															[shaded]																															[shaded]																															
40 m ² hrubý kopák	[shaded]																															[shaded]																															[shaded]																															[shaded]																															
90 mb střední římsa	[shaded]																															[shaded]																															[shaded]																															[shaded]																															
72 m ² nad středovou římsou	[shaded]																															[shaded]																															[shaded]																															[shaded]																															
456 m ² oboustranné zdění	[shaded]																															[shaded]																															[shaded]																															[shaded]																															
190 mb horní římsa + dořez	[shaded]																															[shaded]																															[shaded]																															[shaded]																															
Hranový kámen	[shaded]																															[shaded]																															[shaded]																															[shaded]																															
PRAVÝ BŘEH	Dlážďení kostky (minimální denní výkon 67,5 m ³)	[shaded]																															[shaded]																															[shaded]																															[shaded]																														
	Dokončení kamenných sedáků	[shaded]																															[shaded]																															[shaded]																															[shaded]																														
	Dokončení zábradlí	[shaded]																															[shaded]																															[shaded]																															[shaded]																														
	Příprava pro balenou (obruby, SC)	[shaded]																															[shaded]																															[shaded]																															[shaded]																														
	Balení sjezdů	[shaded]																															[shaded]																															[shaded]																															[shaded]																														
	Terénní úpravy	[shaded]																															[shaded]																															[shaded]																															[shaded]																														
	Dokončení chybějící detailů nábřežní zdi	[shaded]																															[shaded]																															[shaded]																															[shaded]																														
	osazení mřížek - PB	[shaded]																															[shaded]																															[shaded]																															[shaded]																														
Osazení mřížek - LB	[shaded]																															[shaded]																															[shaded]																															[shaded]																															
spárování	[shaded]																															[shaded]																															[shaded]																															[shaded]																															
Záchranný řetaz	[shaded]																															[shaded]																															[shaded]																															[shaded]																															
Vodočty	[shaded]																															[shaded]																															[shaded]																															[shaded]																															

**DODATEK č.1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. PM055641/2017-504**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“)
(dále jen „dodatek“)

1. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,
vložce 13565
Zastoupen: [redacted] generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Správce stavby: [redacted]

(dále jen „**Objednatel**“)

2. Zhotovitel:

Společnost Morava, Olomouc

Sídlo: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Zástupce ve věcech technických: [redacted]

!

SILNICE GROUP a.s. – vedoucí společník

Sídlo: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 12069

Zastoupena: [redacted] – předsedou představenstva

[redacted] – místopředsedou představenstva

(každý samostatně)

IČ: 622 42 105

DIČ: CZ62242105

Tel. / fax. spojení: [redacted]

a

VÁHOSTAV - SK, a.s. – společník 2

Sídlo: Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, Slovenská republika

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě, oddíl
Sa, složka 5996/B

Zastoupena: [redacted] – předsedou představenstva

[redacted] – místopředsedou představenstva

[redacted] – členem představenstva

[redacted] – členem představenstva

[redacted] – členem představenstva

[redacted] – členem představenstva

(vždy dvěma společně)

[redacted] – na základě plné moci

IČ: 313 56 648

DIČ: SK 20 20 333 216

Tel. / fax. spojení: + [redacted] 0

a

INSTA CZ s.r.o. – společník 3

Sídlo: Jeremenkova 1142/24, 779 00 Olomouc
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka
15855

Zastoupena: [redacted] – jednatelem společnosti

IČ: 25374311

DIČ: CZ 25374311

Tel./ fax. [redacted]

Na základě Smlouvy o společnosti č. 2017/SoS/020 ze dne 17.05.2017

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. PM/2017-504 uzavřené na realizaci zakázky „**Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta II. etapa B (č. akce 60756)**“

I.

Preambule

1. Mezi smluvními stranami byla dne 20. 9. 2017 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatel: PM055641/2017-504, číslo smlouvy zhotovitele: 1724036 (dále jen „*smlouva o dílo*“), která nabyla účinnosti dne 11.12.2017, jejímž předmětem je provedení stavby „Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta II. Etapa B (č. akce 60756)“ (dále jen „*dílo*“).
2. Dle čl. XIV. smlouvy o dílo může být smlouva o dílo měněna jen po odsouhlasení změnového listu Správcem stavby a Zástupcem nebo statutárními zástupci smluvních stran.
3. Smluvní strany pro účely smlouvy o dílo a tohoto dodatku potvrzují a prohlašují, že:
 - a. změnový list č. 1, který je podkladem pro tento dodatek a je přílohou tohoto dodatku, byl řádně odsouhlasen Správcem stavby a Zástupcem nebo statutárními zástupci smluvních stran;
 - b. smluvní harmonogram provádění díla předpokládal zahájení prací 1. 3. 2018. Vlastní předání staveniště bylo podmíněno projednáním DIO v orgánech statutárního města Olomouc a jeho následným schválením, které nebylo možné přes zvýšené úsilí Objednatel zajistit dříve, než 3. 4. 2018, kdy tedy tento časový posun je posunem dle čl. VI. odst. 3 odrážky třetí smlouvy o dílo a v návaznosti na to i změnou díla dle čl. XIV. odst. 5 smlouvy o dílo, .
 - c. Zhotovitel uplatnil u Objednatel požadavek na prodloužení termínu pro dokončení díla a jeho částí (etap) vůči Objednateli písemně u Správce stavby ve lhůtách a způsobem předvídaným v čl. XIV. smlouvy o dílo, kdy pro počátek běhu termínů pro dokončení díla a jeho částí (etap) je rozhodující datum předání staveniště (3.4.2018), neboť před datem 3.4.2018 nebyl Zhotovitel oprávněn vstupovat na pozemky (staveniště) a začít realizovat dílo, tj. kdy pro zpoždění s předáním staveniště došlo v souladu a na základě smlouvy o dílo k prodloužení termínu pro dokončení díla a jeho předání Objednateli dle čl. VI. odst. 2 smlouvy o dílo o **34 dní**.
4. Smluvní strany pro účely smlouvy o dílo a tohoto dodatku potvrzují a prohlašují, že po uzavření smlouvy o dílo a po zahájení realizace díla bylo zjištěno, že:
 - i. Územní rozhodnutí č. 17/2009 bylo vydáno na základě projektové dokumentace pro územní rozhodnutí DÚR z roku 2008 vyhotovené Pöyry Environment a.s. (dále jen „Původní DUR“), dále pak stavební povolení č.j. SMOI/ŽP/55/3363/2012/Hu ze dne 11.3.2013, stavební povolení č.j. SMOI/OPK/79/3260/2012/Vr ze dne 22.1.2013, rozhodnutí o změně stavby před dokončením č.j. SMOI/107077/2015/OS/PK/Vra ze dne 10.7.2015, stavební povolení č.j. SMOI/OPS/42/3034/2012/Pe ze dne 26.2.2013 a stavební povolení č.j. DUCR-72922/16/Kc ze dne 25.11.2016 byla vydána na základě projektové dokumentace ke stavebnímu povolení DSP z roku 2011, vyhotovené Pöyry Environment a.s.(dále jen „Původní DSP“), zatímco projektová dokumentace z roku 2016 vyhotovené SWECO Hydroprojekt a.s. OZ Brno (dále také jen „Projektová dokumentace“ nebo „PDPS“), která byla součástí zadávací dokumentace byla oproti Původní DUR a Původní DSP v některých částech přepracována a změněna dle nových okolností, kdy:
 - i. Zhotovitel neměl možnost seznámit se před uzavřením smlouvy o dílo s Původní DUR a s původní DSP (kdy teprve po seznámení s těmito dokumentacemi Zhotovitel mohl zjistit rozdíly mezi PDPS a Původní DUR a Původní DSP),

- ii. v průběhu provádění díla bylo zjištěno, že s ohledem na změny okolností a stavu území od vydání příslušných stavebních povolení je nezbytné, aby Objednatel zajistil vydání nového a/nebo změnu stávajícího stavebního povolení či územního rozhodnutí nebo souhlasu v potřebném rozsahu, třebaže v rámci běžné praxe stavebních úřadů jsou změny obdobného významu řešeny méně formálním způsobem (např. zápisem do stavebního deníku). Vydání těchto rozhodnutí je nezbytným předpokladem pro provádění prací na příslušných stavebních objektech Zhotovitelem. Smluvní strany mají za nesporné, že Zhotovitel nemohl skutečnosti uvedené v tomto ustanovení dodatku předvídat či ovlivnit, kdy mj. PDPS obsahuje některé změny v podkladech pro vydání územního rozhodnutí č. 17/2009 a Stavebního povolení, že tyto nemohou v plném rozsahu sloužit pro realizaci díla dle smlouvy o dílo a je tedy nezbytné, aby Objednatel zajistil vydání nového a/nebo změnu stávajícího Stavebního povolení a územního rozhodnutí v potřebném rozsahu, kdy do zajištění takových podkladů není Zhotovitel oprávněn realizovat ty části díla dle smlouvy o dílo, u kterých by realizace díla, či jeho části mohla znamenat nikoliv řádnou realizaci díla, či její realizaci v rozporu s Projektovou dokumentací, Stavebním povolením a/nebo územním rozhodnutím č. 17/2009. Toto představuje novou okolnost, neboť Objednatel důvodně předpokládal, že bude tyto rozdíly možné projednat s ohledem na jejich charakter méně formalizovanými procesy formou zápisu do stavebního deníku, které právní úprava připouští. Příslušné orgány nicméně vyžadují provedení běžného správního řízení, což představuje časově náročnější postup.
- b. v rámci první etapy provádění díla měla být provedena preventivní opatření ve 3 vybraných budovách sousedících se stavbou. Oproti původním předpokladům odmítli vlastníci těchto budov poskytnout součinnost bez smluvního vztahu a povolit přístup do objektů na adrese Nábřeží 7, Nábřeží 9, Nábřeží 10, kde má Zhotovitel realizovat tzv. podstojkování v rámci SO 01. Provedení těchto opatření je nezbytné zajistit před realizací přeložky kanalizace, kdy tato přeložka kanalizace musí být dokončena dříve, než bude zhotovena nová mostovka mostu Komenského. Uzavření smluv si vyžádalo opakovaná jednání Objednatele s vlastníky, kteří navíc podmínili uzavření smluv dodatečnými podmínkami, přičemž aktuálně vyplynula i potřeba změnit způsob podstojkování, což je obsahem změnového listu č. 12, kdy shora uvedené se promítá do zpoždění mj. realizace přeložky kanalizace, výstavby nového mostu Komenského,
- c. shora uvedené skutečnosti mají za následek mj.:
 - i. zhotovitel mohl zahájit provádění prací až 3.4.2018, tj. o 34 dnů později, než bylo sjednáno v harmonogramu provádění díla.
 - ii. potřebu, aby Objednatel zajistil vydání nového a/nebo změnu stávajícího Stavebního povolení a územního rozhodnutí č. 17/2009, resp. případně i vydání nových stavebních povolení a územních rozhodnutí tak, aby při realizaci díla bylo možno postupovat dle Projektové dokumentace,
 - iii. potřebu, aby Zhotovitel – v návaznosti na shora uvedené - aktualizoval realizační dokumentaci stavby (dále jen „RDS“),
 - iv. vynucenou změnu smlouvy o dílo, a to zejména v oblasti (i) úpravy specifikace a rozsahu díla dle čl. IV. smlouvy o dílo, (ii) termínů plnění dle čl. VI. odst. 3 odrážky třetí smlouvy o dílo a (iii) změn díla dle čl. XIV. smlouvy o dílo, kdy potřeba této změny vyplývá z čl. XIV. odst. 5. smlouvy o dílo, kdy však s ohledem na trvající změnová správní řízení není ke dni uzavření tohoto dodatku možné specifikovat, zda si tato skutečnost vyžádá další změny co do předmětu díla, ceny díla či doby provádění díla. Případné změny budou řešeny formou dodatků postupem stanoveným ve čl. XIV. odst. 5) smlouvy o dílo,
 - v. do doby uzavření tohoto dodatku nemohl z objektivních důvodů i při vynaložení zvýšeného úsilí Zhotovitel dokončit první etapu provádění díla, a to z důvodů specifikovaných výše.
- 5. Předmětem tohoto dodatku má být zasmluvnění změn vynucených skutečnostmi dle čl. I. odst. 3 tohoto dodatku, tj. prodloužení termínu pro dokončení díla (dle čl. VI. smlouvy o dílo), dále změna díla spočívající ve změně druhu lávky, tak, aby i přes pozdější předání staveniště bylo možno v realizaci díla v co největším rozsahu pokračovat a dále i aktuálně známý rozsah prodloužení doby trvání I. etapy. Předmětem dalších dodatků bude zasmluvnění a potvrzení dalších změn

vynucených skutečnostmi dle čl. I. odst. 4 tohoto dodatku, ve kterých bude zohledněn též případný dopad probíhajících stavebních či územních řízení na dobu provádění díla..

6. Smluvní strany potvrzují a prohlašují, že tento dodatek je uzavírán v souladu se smlouvou o dílo a v souladu se zák. č. 134/2016 Sb.

Smluvní strany potvrzují a prohlašují, že uzavřením tohoto dodatku nedochází k podstatné změně závazku ze smlouvy o dílo v souladu s § 222 odst. 5 zák. č. 134/2016 Sb., neboť dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od Zhotovitele, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy o dílo jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

- a. není možná z ekonomických a technických důvodů,
- b. by způsobila zadavateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů,
- c. hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí limity dle zák. č. 134/2016 Sb.

Smluvní strany potvrzují a prohlašují, že uzavřením tohoto dodatku nedochází k podstatné změně závazku ze smlouvy o dílo úpravou smluvních podmínek dle § 222 odst. 3 zák. č. 134/2016 Sb., neboť změna termínu realizace díla v čl. VI. smlouvy o dílo byla vyvolána v důsledku zpoždění na straně Objednatele, kdy Zhotovitel mohl začít dílo realizovat až od 3.4.2018, takže nedochází ke změně času potřebného pro realizaci díla, ale jen k zohlednění prodloužení Objednatele s předáním staveniště Zhotoviteli, ke kterému došlo přes zvýšené úsilí Objednatele o získání součinnosti orgánů statutárního města Olomouc.

7. Co do záměny položek soupisu stavebních prací (změna konstrukce provizorní lávky, kdy namísto hlubinného založení v korytě řeky Moravy, je možné zakládat plošně na březích se zesílením středního pole konstrukce pro zajištění delšího přemostění s vyloučením vstupu do koryta řeky v období kdy vstup do koryta před jezem není povolen, tato varianta změny je pro objednatel termínově a cenově výhodnější)

Smluvní strany potvrzují a prohlašují, že uzavřením tohoto dodatku nedochází k podstatné změně závazku ze smlouvy o dílo úpravou smluvních podmínek a záměnou jedné nebo více položek soupisu **stavebních prací jednou nebo více položkami** dle § 222 odst. 3 a odst. 7 zák. č. 134/2016 Sb., neboť:

- a. nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám,
- b. cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,
- c. materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a
- d. Objednatel vyhotovil o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a. a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c. výše.

II.

Předmět dodatku

1. V souladu s čl. XIV. smlouvy o dílo a ust. § 222 odst. 7 ZVZ smluvní strany sjednávají a schvalují změnu závazku ze smlouvy o dílo (co do rozsahu díla a ceny díla), a to dle:
 - změnového listu č. 1, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku a přílohou č. 1 tohoto dodatku, kdy tato varianta změny je pro Objednatel termínově a cenově výhodnější.
2. S ohledem na předání staveniště až ke dni 3.4.2018, kdy tento časový posun je posunem dle čl. VI. odst. 3 odrážky třetí smlouvy o dílo a tím i vyvolanou změnou díla dle čl. XIV. odst. 5 smlouvy o dílo, ke kterému došlo přes zvýšené úsilí Objednatele o získání součinnosti orgánů statutárního města Olomouc, konstatují shodně Objednatel i Zhotovitel, že došlo oproti smluvnímu harmonogramu, který provádění díla předpokládal zahájení prací 1. 3. 2018, na základě smlouvy o dílo a v souladu s ní k **prodloužení termínu pro dokončení díla a jeho předání Objednateli** dle čl. VI. odst. 2 smlouvy o dílo **o 34 dní.**
3. Smluvní strany berou na vědomí, že skutečnosti popsané v čl. I. odst. 4 tohoto dodatku znamenají objektivní a mimo vůli smluvních stran stojící překážky v realizaci I. a II. etapy stavby v časovém rozložení dle původně nastaveného harmonogramu. Objednatel i Zhotovitel proto potvrzují, že

případné nedodržení harmonogramu provádění díla ze strany Zhotovitele v rozsahu etap I. a II. stavby z důvodu přetrvávajících skutečností popsanych v čl. I. odst. 4 tohoto dodatku nepředstavuje prodlení na straně Zhotovitele. Smluvní strany se zavazují postupem dle smlouvy o dílo aktualizovat harmonogram provádění díla v rozsahu etap I. a II. stavby bezodkladně poté, co budou odstraněny překážky bránící stanovení jejich přesného časového průběhu a termínu dokončení.

4. S ohledem na skutečnost že dle čl. XI. odst. 5 smlouvy o dílo správce stavby odsouhlasil přenesení funkce „zástupce zhotovitele ve věcech technických“ z původně jmenovaného Ing. Martina Račanského na nově jmenovaného Ing. Jakuba Vlka, mění se s účinností tohoto dodatku čl. I. odst. 2. smlouvy o dílo a čl. XXIV. odst. 3 smlouvy o dílo tak, že **zástupcem ve věcech technických** (dle čl. I. odst. 2. smlouvy o dílo) a **kontaktní osobou** (dle čl. XXIV. odst. 3 smlouvy o dílo) je namísto [REDACTED] [REDACTED]. Správcem stavby schválená žádost o přenesení funkce zástupce ve věcech technických tvoří přílohu č. 3.
5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Pojmy, definice a zkratky užívané v tomto dodatku mají (není-li výslovně uvedeno jinak) stejný význam a obsah, jako mají ve smlouvě o dílo.
2. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí předmětné smlouvy o dílo.
3. Dodatek č. 1 ke smlouvě je sepsán v sedmi (7) vyhotoveních, z nichž čtyři (4) jsou určeny pro Objednatele a tři (3) pro Zhotovitele.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
5. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz tento dodatek smlouvy o dílo včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek uveřejnit v souladu s citovaným zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.

V Brně dne: 9. 1. 2019

Za Objednatele:

V Praze dne: 19. 10. 2018

Za Zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
[REDACTED]

.....
SILNICE GROUP a.s.
[REDACTED]

- generální ředitel

.....
VÁHOSTAV – SK, a.s.
[REDACTED]

na základě plné moci

.....
INSTA CZ s.r.o.
[REDACTED]

- jednatel společnosti



ZMĚNOVÝ LIST č. 1

1. Identifikační údaje stavby

Název stavby (identifikace): Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta II. etapa B

Místo stavby: Olomouc

Zhotovitel: Společnost Morava, Olomouc
vedoucí účastník Silnice group a.s.
se sídlem: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
IČ: 622 42 105

Oprávněný zástupce:

Správce stavby: Povodí Moravy s.p.
se sídlem: Dřevařská 11, 602 00 Brno
IČ: 708 90 013

Oprávněný zástupce:

Autorský dozor: Společnost SHDP+AQUATIS
vedoucí účastník Sweco Hydroprojekt a.s.
se sídlem: Táborská 940/31, 140 16 Praha 4
IČ: 264 75 081

Oprávněný zástupce:

Technický dozor stavebníka: Společnost API – VRV
vedoucí účastník AP INVESTING, s.r.o.
se sídlem: Palackého třída 12, 612 00 Brno
IČ: 607 12 121

2. Zařazení změny s ohledem na ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných (včetně odůvodnění):

Dle §222. odst.7, záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položek. Nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh prací ve vztahu k nahrazovaným položkám. Cena prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám i

Cena prací odsouhlasených změnovým listem je:

- 106 649,37,- Kč bez DPH

3. Posouzení změny ve vztahu k podmínkám dotačního titulu (změna sledovaných ukazatelů): sledovaný parametr Rozhodnutí se případně mění)

Nedochází ke změně.

4. Popis prací, které je třeba při provedení změny vykonat (možno přiložit další dokumenty, které tvoří přílohu tohoto Změnového listu stavby)

Založení podpěr lávky na panelové rovině s ŽB prahem.

Zesílení ocelové k-ce lávky.

Zhotovení ochranné k-ce podpěr.

**5. Odůvodnění provedení změny stavby (možno přiložit další dokumenty, které budou tvořit pí
Změnového listu stavby)**

Pro zahájení prací v dubnu 2018 je v první řadě nutné vybudovat lávku. Návrh lávky dle projektové d
pro provedení stavby (PDPS), která byla součástí zadávací dokumentace, řeší hlubinné založení po
řeky, kde jsou práce povoleny pouze v měsících 07-03, což je v rozporu s nutností zahájení prací p
lávky již v dubnu 2018. Proto navrhuje změnu týkající se založení a tvaru konstrukce lávky.

Zesílením konstrukce lávky lze dosáhnout rozpětí mezi podpěrami až 45m, což umožní založení m
Hlubinné založení a budování železobetonových podpěr, dle původní prováděcí dokumentace, je na
podepřením lávky provizorními ocelovými podpěrami, založenými plošně na panelové rovině s
železobetonovým prahem s ochrannou konstrukcí podpěr.

Tento návrh umožní urychlení prací na výstavbě samotné lávky a následně celého mostu Komensk
čehož bude dopravní omezení v lokalitě mostu Komenského zkráceno z původních 20 měsíců (dle t
17 měsíců.

6. Vyjádření zhotovitele stavby:

Provedení změny je důležité pro plnění aktuálního HMG, tedy pro zahájení prací na lávce 05/5018. N
se týká především zesílení stávající ocelové k-ce provizorní lávky a je tedy nezbytné, aby jej provád
stavby.

7. Vyjádření autorského dozoru:

Viz. Příloha č.3 - Vyjádření AD.

8. Vyjádření technického dozoru stavebníka

Souhlasím.

9. Vyjádření správce stavby:

Souhlasím.

V Olomouci dne 26.06.2018

autorský dozor

technický dozor stavebníka

zhotovitel

správce stavby

Přílohy:

Příloha č. 1: Změnový výkaz výměr

Příloha č. 2: Upravená část PD

Příloha č. 3: Vyjádření AD

Případně další podklady prokazující oprávněnost a nezbytnost změny...

ch zakázek

žkami.
m položkám,
nižší.

(popis, který

eré budou

řílohu tohoto

okumentace
dpěr v korytě
ávě výstavbou

no koryto.
ihrazeno

ého, v důsledku
-IMG PDPS) na

avržená změna
ěl zhotovitel

DOPORUČENĚ

Povodí Moravy s.p.
Investiční útvar

██████████
Dřevařská 11
601 75 Brno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE:

/

NAŠE ZNAČKA:

21-7070-0100

MÍSTO ODESLÁNÍ / DATUM:

Brno / 24. 05. 2018

Stanovisko autorského dozoru (AD) ke stavbě “Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta II.B etapy (č. akce 60756) k oznámení změny (OZ) č. 1

Pořadové číslo:	002
Objekt:	SO 04.2b Silniční most ul. Komenského – provizorní lávka
Předmět změny:	Úprava provizorní lávky SO 04.2b
Popis/zdůvodnění změny:	
<p>Podle navrženého harmonogramu zhotovitele Společnost Morava, Olomouc pro zahájení prací v dubnu 2018 (což vyplynulo z ujednání mezi Povodím Moravy s. p., Statutárním městem Olomouc a zhotovitelem) je v první řadě nutné vybudovat lávku z důvodu zkrácení výstavby. Návrh lávky dle projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS), která byla součástí zadávací dokumentace, řeší hlubinné založení podpěr v korytě řeky, kde jsou práce povoleny pro nadjezový úsek pouze v měsících 07-03, což je v rozporu s nutností zahájení prací právě výstavbou lávky již v dubnu 2018. Proto zhotovitel navrhuje změnu týkající se založení a tvaru konstrukce provizorní lávky při zachování její únosnosti a účelu. Zesílením konstrukce lávky lze dosáhnout rozpětí mezi podpěrami až 45m, což umožní založení podpěr mimo koryto. Hlubinné založení a budování železobetonových podpěr dle původní prováděcí dokumentace navrhuje zhotovitel nahradit podepřením lávky provizorními ocelovými podpěrami, založenými plošně na panelové rovnatině s železobetonovým prahem s ochrannou konstrukcí podpěr proti podemletí. V zimních měsících budou podpěry chráněny ledolamy.</p> <p>Tento návrh zásadním způsobem umožní urychlení prací na výstavbě samotné lávky a následně celého mostu Komenského, v důsledku čehož bude dopravní omezení v lokalitě mostu Komenského zkráceno z původních 20 měsíců (dle HMG PDPS) na 17 měsíců.</p>	

1 (2)

Sweco Hydroprojekt a.s.

divize Morava
Minská 18
616 00 Brno
telefon +420 541 214 973
fax +420 541 214 973

IČ: 26475081

brno@sweco.cz
www.sweco.cz
www.swecogroup.com

Vyřizuje:

Ing. Jiří Pospíšil
přímý telefon +420 549 255 189
mobilní telefon +420 xxx xxx xxx
jiri.pospisil@sweco.cz

Stanovisko AD:

AD z výše popisovanou změnou souhlasí. Tato změna nemá vliv na koncepci celého díla a jedná se pouze o dočasnou stavbu. K technickému návrhu je nutno předložit statický výpočet. Za technický návrh této změny bude odpovídat jeho zpracovatel. AD zároveň upozorňuje na skutečnost, že se jedná o změnu technického řešení oproti projektové dokumentaci pro stavební povolení a může mít dopad i do vydaného stavebního povolení. Předložené stanovisko AD je pouze ke koncepčnímu řešení, není vyjádřením ke změně ceny. K vlastnímu technickému návrhu se AD vyjádří po předložení realizační dokumentace v rámci samostatného stanoviska AD.

S pozdravem

█
hlavní inženýr projektu
Aquatis a.s.

█
hlavní inženýr projektu
Sweco Hydroprojekt a.s.

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZN.:

VYŘIZUJE:

DATUM: 15.12.2017

Povodí Moravy, s.p.

Dřevařská 11
602 00 Brno

**Věc: STAVBA „Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta II. etapa B (č. akce 60756)“
ŽÁDOST O PŘENESENÍ FUNKCE ZÁSTUPCE VE VĚCECH TECHNICKÝCH**

Žádáme Vás tímto z pozice zástupce ve věcech technických článku I. Odst. 2 SoD, o přenesení funkce zástupce zhotovitele ve věcech technických dle článku XI. Odst. 5. SoD, na kompetentní osobu - [REDACTED].

Zástupce ve věcech technických - Společnost Morava, Olomouc

[REDACTED]
SILNICE GROUP a.s.

Přenesená funkce:

Zástupce ve věcech technických - Společnost Morava, Olomouc

[REDACTED]
SILNICE GROUP a.s.

POTVRZENÍ SPRÁVCE STAVBY:

[REDACTED]

SOUHLAS – ~~NE~~SOUHLAS

DODATEK č.2
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. PM055641/2017-504

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“)
(dále jen „dodatek č. 2“)

1. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: [redacted], generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Správce stavby: [redacted], projektový manažer

(dále jen „**Objednatel**“)

2. Zhotovitel:

Společnost Morava, Olomouc

Sídlo: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Zástupce ve věcech technických: [redacted] – viz dod. č. 1

SILNICE GROUP a.s. – vedoucí společník

Sídlo: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12069
Zastoupena: [redacted] – předsedou představenstva
[redacted] – místopředsedou představenstva
(každý samostatně)
IČ: 622 42 105
DIČ: CZ62242105
Tel. / fax. spojení: [redacted]

a

VÁHOSTAV - SK, a.s. – společník 2

Sídlo: Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě, oddíl Sa, složka 5996/B
Zastoupena: [redacted] – předsedou představenstva
[redacted] – místopředsedou představenstva
[redacted] – členem představenstva
[redacted] členem představenstva
(vždy dvěma společně)

[REDACTED] – na základě plné moci
IČ: 313 56 648
DIČ: SK 20 20 333 216
Tel. / fax. spojení: [REDACTED]

a

INSTA CZ s.r.o. – společník 3

Sídlo: Jeremenkova 1142/24, 779 00 Olomouc
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka
15855

Zastoupena: [REDACTED] – jednatelem společnosti
[REDACTED] – jednatelem společnosti (každým samostatně)

IČ: 25374311
DIČ: CZ 25374311
Tel./ fax. [REDACTED]

Na základě Smlouvy o společnosti č. 2017/SoS/020 ze dne 17.05.2017

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č.2 ke smlouvě o dílo č. PM/2017-504 uzavřené na realizaci zakázky „**Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta II. etapa B (č. akce 60756)**“

I.

Preambule

1. Mezi smluvními stranami byla dne 20. 9. 2017 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy Objednatele: PM055641/2017-504, číslo smlouvy Zhotovitele: 1724036 (dále jen „*smlouva o dílo*“), která nabyla účinnosti dne 11.12.2017, jejímž předmětem je provedení stavby „Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta II. Etapa B (č. akce 60756)“ (dále jen „*dílo*“).
2. Smluvní strany již v dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo konstatovaly, že zasmluvnění a potvrzení dalších změn vynucených skutečnostmi dle čl. I. odst. 4 dodatku č. 1 bude předmětem dalších dodatků ke smlouvě o dílo, ve kterých bude zohledněn též případný dopad probíhajících stavebních či územních řízení na dobu provádění díla.
3. Mezi skutečnostmi uvedenými v čl. I. odst. 4 dodatku č. 1 byla mj. skutečnost, že „*zhotovitel mohl zahájit provádění prací až 3.4.2018, tj. o 34 dnů později, než bylo sjednáno v harmonogramu provádění díla*“.
4. Smluvní strany pro účely smlouvy o dílo a tohoto dodatku č. 2 potvrzují a prohlašují, že po uzavření smlouvy o dílo a po zahájení realizace díla bylo zjištěno, že:
 - a. **výzkum archeologů** na mostě Komenského (SO 4.2a) si vynutil omezení, resp. přerušení prací ve vztahu k SO 4.2a a ve vztahu k souvisejícím (resp. navazujícím) pracím, zejména co do II. etapy, kdy tento výzkum archeologů probíhal od 12. 9. 2018 do 19. 11. 2018 (tj. po dobu **68 dnů**),
 - b. **výzkum archeologů** v lokalitě mostu Komenského na levém břehu (Gorazdova Náměstí) si vynutil přerušení prací na realizaci obtoku stávající kanalizace mezi šachtami Š16 a Š15aD (SO 07.1-2), kdy tento výzkum archeologů probíhal od 27.2.2019 do 18.3.2019 (tj. po dobu **19 dnů**),příčemž na základě shora uvedených skutečností Zhotovitel uplatnil u Objednatele požadavek na prodloužení termínu pro dokončení díla a jeho částí (etap) vůči Objednateli písemně u Správce stavby ve lhůtách a způsobem předvídaným v čl. XIV. smlouvy o dílo.
5. S ohledem na potřebu, aby Zhotovitel – zejména v návaznosti skutečnosti uvedené v dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo - průběžně aktualizoval realizační dokumentaci stavby (dále jen „RDS“), jsou i

změny díla dle jednotlivých změnových listů, kdy konkrétní obsah změn díla, vč. nutnosti této změny jsou uvedeny v jednotlivých změnových listech.

6. Předmětem tohoto dodatku č. 2 má být zasmluvnění změn vynucených:
 - a. v důsledku skutečností uvedených čl. I. odst. 4 dodatku č. 1, neboť Zhotovitel mohl zahájit provádění prací až 3.4.2018, tj. o 34 dnů později, než bylo sjednáno v harmonogramu provádění díla, znamenajících prodloužení (i) všech etap (I. až IV.), tj. posun počátku i konce těchto etap uvedených v čl. VI. odst. 2 smlouvy o dílo, (ii) termínu pro dokončení díla dle čl. VI. odst. 2 smlouvy o dílo a (iii) termínu pro předání díla Objednateli dle čl. VI. odst. 2 smlouvy o dílo, o **34 dní**.
 - b. výzkumy archeologů uvedených v čl. I. odst. 4 písm. a., písm. b. tohoto dodatku č. 2, znamenajících prodloužení (i) doby trvání II. etapy, kterou se konec etapy II. posouvá o **44 dní**,
 - c. změnami díla, vč. ceny díla (viz níže).
7. Smluvní strany potvrzují a prohlašují, že tento dodatek č. 2 je uzavírán v souladu se smlouvou o dílo a v souladu se zák. č. 134/2016 Sb., zejm. ust. § 222 daného zákona.
8. Smluvní strany potvrzují a prohlašují, že uzavřením tohoto dodatku nedochází k podstatné změně závazku ze smlouvy o dílo úpravou smluvních podmínek dle § 222 odst. 3 zák. č. 134/2016 Sb., neboť změna termínu realizace díla v čl. VI. smlouvy o dílo byla vyvolána v důsledku zpoždění spadajícího do rizika Objednatele, neboť šlo o provádění archeologických výzkumů, přičemž Objednatel namísto 87 dní jejich trvání zohlednil v neprospěch Zhotovitele jen v rozsahu 44 dní, kdy s touto úpravou Zhotovitel výslovně souhlasí a vzdává se svého nároku na prodloužení o Objednatel (Správcem stavby) neuznaných 43 dní.
9. Smluvní strany potvrzují a prohlašují, že uzavřením tohoto dodatku č. 2 nedochází k podstatné změně závazku ze smlouvy o dílo, a to v souladu s § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., neboť předmětné změny závazku ze smlouvy o dílo nemění celkovou povahu veřejné zakázky a splňuje limity dle § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb.
10. Smluvní strany potvrzují a prohlašují, že uzavřením tohoto dodatku č. 2 nedochází k podstatné změně závazku ze smlouvy o dílo, a to v souladu s § 222 odst. 5 zák. č. 134/2016 Sb., neboť dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od Zhotovitele, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy o dílo jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:
 - a. není možná z ekonomických a technických důvodů,
 - b. by způsobila zadavateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů,
 - c. hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí limity dle zák. č. 134/2016 Sb.
11. Smluvní strany potvrzují a prohlašují, že uzavřením tohoto dodatku č. 2 nedochází k podstatné změně závazku ze smlouvy o dílo, a to v souladu s § 222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., neboť:
 - a. potřeba změn závazku ze smlouvy o dílo vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (Objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
 - b. nemění celkovou povahu veřejné zakázky,
 - c. hodnota změny (resp. ani součet hodnoty všech změn dle § 222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb.) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.
12. Smluvní strany potvrzují a prohlašují, že uzavřením tohoto dodatku nedochází k podstatné změně závazku ze smlouvy o dílo úpravou smluvních podmínek, a to ani záměnou jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami dle § 222 odst. 3 a odst. 7 zák. č. 134/2016 Sb., neboť:
 - a. nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám,
 - b. cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,
 - c. materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a
 - d. Objednatel vyhotovil o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto

nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a. a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c. výše.

II.

Předmět dodatku č. 2

1. S ohledem na:

a. skutečnosti uvedené v čl. I. odst. 4 dodatku č. 1, kdy Zhotovitel mohl zahájit provádění prací až 3.4.2018, tj. o 34 dnů později, než bylo sjednáno v harmonogramu provádění díla, což znamenalo posun (i) všech etap (I. až IV.), tj. posun počátku i konce těchto etap uvedených v čl. VI. odst. 2 smlouvy o dílo, (ii) termínu pro dokončení díla uvedeného v čl. VI. odst. 2 smlouvy o dílo a (iii) termínu pro předání díla Objednateli uvedeného v čl. VI. odst. 2 smlouvy o dílo, vždy o **34 dní**,

b. výzkumy archeologů uvedených v čl. I. odst. 4 písm. a., písm. b. tohoto dodatku č. 2, znamenajících prodloužení doby trvání II. etapy, kterou se konec etapy II. posouvá o **44 dní**,

kdy tento časový posun je zpožděním, překážkou a omezením připadajícím a přičitatelným Objednateli (dle čl. VI. odst. 3 odrážky třetí smlouvy o dílo a tím i vyvolanou změnou díla dle čl. XIV. odst. 5 smlouvy o dílo), konstatují shodně Objednatel i Zhotovitel, že **došlo na základě smlouvy o dílo a v souladu s ní k**

a. posunu (i) počátku i konce všech etap (I. až IV.) uvedených v čl. VI. odst. 2 smlouvy o dílo (vyjma konce etapy II.), (ii) termínu pro dokončení díla uvedeného v čl. VI. odst. 2 smlouvy o dílo a (iii) termínu pro předání díla Objednateli uvedeného v čl. VI. odst. 2 smlouvy o dílo, vždy o **34 dní**,

b. prodloužení doby trvání II. etapy, kterou se konec etapy II. posouvá celkem o 34 a 44 dní, tedy celkem o **78 dní (tj. do 18.5.2020)**.

2. Shora uvedená prodloužení termínů jsou pro přehlednost uvedena v aktualizovaném harmonogramu ke smlouvě o dílo, který je přílohou tohoto dodatku č. 2 a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2.

3. V souladu s čl. XIV. smlouvy o dílo a ust. §222 ZVZ smluvní strany sjednávají a schvalují změny závazku ze smlouvy o dílo (co do rozsahu díla a ceny díla) a to dle:

i. změnového listu č.1 SO 4.2b - Most Komenského – provizorní lávka, hodnota ZL: - 106 649,37,- Kč bez DPH

ii. změnového listu č. 2 SO 16.2 – Přeložky kabelů DPmOL, hodnota ZL: 335 949,03,-Kč bez DPH

iii. změnového listu č. 3, SO 16.4 - Přeložky kabelů RIO MEDIA, hodnota ZL: 151 440,00,- Kč bez DPH

iv. změnového listu č. 4, SO 14.1 - Přeložky veřejného osvětlení, hodnota ZL: 578 010,00,- Kč bez DPH

v. změnového listu č. 5, SO 01o – MŠ Sluníčko, hodnota ZL: 196 520,62,- Kč bez DPH

vi. změnového listu č. 6, Ostatní_Úpravy spojené s DIO, hodnota ZL: 202 571,00,- Kč bez DPH

vii. změnového listu č. 7, SO 02.1 – pravý břeh pod jezem U plynárny – Úprava břehu – poloostrov „Šantovka“, hodnota ZL: -3 204 990,89,- Kč bez DPH

viii. změnového listu č. 8, SO 08.1 – Přeložka stoky Ce1, hodnota ZL: 95 743,52,- Kč bez DPH

ix. změnového listu č. 9, SO 4.1.1 – Silniční řešení ul. Komenského – Betonová deska ve stávající komunikaci na Gorazdově náměstí, hodnota ZL: 306 363,00,- Kč bez DPH

x. změnového listu č. 10, SO 10.1 – Přeložka plynovodu STO 200 – ul. Blahoslavova a pravý břeh u VŠ kolejí, hodnota ZL: 1 067 953,46,- Kč bez DPH

xi. změnového listu č. 11, SO 01b Kácení stromů a odstranění křovin, hodnota ZL: 350 020,- Kč bez DPH

xii. změnového listu č. 12, SO 01i – statické zajištění budov-provizorní podstojkování stropů sklepů, hodnota ZL: 205 801,44,- Kč bez DPH

xiii. změnového listu č. 13, SO 02.2 – Úsek od železničního mostu po most kosmonautů – doplnění zábradlí, dlažby a drenáže, hodnota ZL: 32 325,08,- Kč bez DPH

- xiv. změnového listu č. 14, SO 04.2a – Silniční most ul. Komenského – Skrytá nábrežní zeď a opěra mostu na levém břehu, hodnota ZL: 490 993,20,- Kč bez DPH
- xv. změnového listu č. 15, SO 4.2a – Silniční most ul. Komenského, hodnota ZL: -567 586,28,- Kč bez DPH
- xvi. změnového listu č. 16, SO 20.1 – Přeložky komunikací a chodníků (pravý břeh), SO 2.3a – Zvýšení kapacity koryta v úseku od mostu Kosmonautů po ul. Šmeralova – výměna podloží pod obslužnými komunikacemi, hodnota ZL: 3 817 241,02,- Kč bez DPH
- xvii. změnového listu č. 17, SO 02.1; SO 02.2; SO 02.3a – výměna podloží protipovodňových zídek, hodnota ZL: 631 211,70,- Kč bez DPH
- xviii. změnového listu č. 19, SO 02.3e – Přístupové schodiště, hodnota ZL: 153 901,06,- Kč bez DPH
- xix. změnového listu č. 20, SO 02.3a Zvýšení kapacity koryta v úseku od mostu Kosmonautů po ul. Šmeralovu (VŠ koleje), hodnota ZL: -183 200,72,- Kč bez DPH
- xx. změnového listu č. 21, SO 02.3c – Úprava stání pro veslařský klub, hodnota ZL: 17 722,15,- Kč bez DPH
- xxi. změnového listu č. 22, SO 02.3b – Stání pro provozní plavidla – odpočet, hodnota ZL: -1 958 810,46,- Kč bez DPH
- xxii. změnového listu č. 23, SO 02.3d – Zpřírodnění pravobřežní bermy u VŠ kolejí, hodnota ZL: 1 068 170,98,- Kč bez DPH
- xxiii. změnového listu č. 24, SO 07.0-6 Trysková injektáž -2. Fáze (část most Komenského) – odpočet dle skutečně provedených prací, hodnota ZL: -2 131 405,- Kč bez DPH
- xxiv. změnového listu č. 25, SO 07.3 – Zajištění stávající budovy u mostu Masarykova, hodnota ZL: -486 425,06,-Kč bez DPH
- xxv. změnového listu č. 26, SO 07_Kanalizační sběrač D (část most Komenského); SO 07.0-3 Štola DN 1200, SO 07.1-13 Hydrovrty Hv08-Hv25 – odpočet dle skutečně provedených prací, hodnota ZL: -363 367,75,- Kč bez DPH
- xxvi. změnového listu č. 27, SO 04.2a – Silniční most ul. Komenského – skrytá kanalizační šachta na levém břehu, odstranění dřevěných pilot pod OP1, hodnota ZL: 321 479,22,- Kč bez DPH
- xxvii. změnového listu č. 28, SO 20.1 – Přeložky komunikací a chodníků (pravý břeh), hodnota ZL: 199 335,07,- Kč bez DPH
- xxviii. změnového listu č. 29, SO 01f – dočasné panelové komunikace – odpočet geobuněk, hodnota ZL: -257 259,76,- Kč bez DPH
- xxix. změnového listu č. 33, SO 18 ozelenění a náhradní výsadba – změna mezi PDPS a RDS, hodnota ZL: -97 644,79,- Kč bez DPH
- xxx. změnového listu č. 36, SO 01f – Dočasné panelové komunikace – skutečné provedení, hodnota ZL: -857 917,68,- Kč bez DPH,

kdy dle výše uvedených změnových listů činí (celkem) suma změn ceny +7.493,80,-Kč bez DPH.

4. Celková cena díla (dle článku VIII. odst. 1 smlouvy o dílo) činí na základě změn učiněných tímto dodatkem 655.293.585,80 Kč bez DPH.
5. Přehled zařazení změn závazku dle smlouvy o dílo do skupin dle § 222 odst. 4, 5 a 6 ZVZ, je uvedeno v jednotlivých změnových listech, které byly samostatně podepsány a smluvní strany o jejich identifikaci a obsahu nemají sporu.
6. Smluvní strany shodně konstatují, že změnou harmonogramu a finančním vyrovnáním, tak jak je výše popsáno v čl. II. tohoto dodatku č. 2, považují své nároky na úpravu smlouvy o dílo uvedené v čl. II. tohoto dodatku č. 2 za plně vypořádané.
7. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 2 nedotčena.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Pojmy, definice a zkratky užívané v tomto dodatku č. 2 mají (není-li výslovně uvedeno jinak) stejný význam a obsah, jako mají ve smlouvě o dílo.
2. Tento dodatek č. 2 se po jeho podpisu stane nedílnou součástí předmětné smlouvy o dílo.
3. Dodatek č. 2 ke smlouvě je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři jsou určeny pro Objednatele a jedno pro Zhotovitele.
4. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu dodatku č. 2 oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv.
5. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek č. 2 uveřejnit v souladu s citovaným zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.

V Brně dne: ...27.04.2020.....

V Praze dne:

Přílohy:


- aktualizovaný harmonogram ke smlouvě o dílo
- seznam změnových listů

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....

Povodí Moravy, s.p.


generální ředitel

.....

