

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 11/2022/99

uzavřený podle
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

1. Objednatel: Mendelova univerzita v Brně, Školní lesní podnik
Křtiny 175, 679 05 Křtiny
Zastoupen: prof. Dr. Ing. Janem Marešem, rektorem
Ke smluvnímu jednání oprávněn: doc. Ing. Tomáš Vrška, Dr., ředitel ŠLP Křtiny
Správce rozpočtu: Ing. Tomáš Pospíšil, zástupce ředitele ŠLP Křtiny
V technických záležitostech: Ing. Petra Levá,
e-mail: petra.leva@slpkrtiny.cz;
tel.: +420 725 536 206
IČO: 621 56 489
DIČ: CZ62156489
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 433631/0100

2. Zhotovitel: **ExpolineRealitní, s.r.o.**
Příkop 4, 602 00 Brno
Statutární orgán: Zdeněk Tajnai, jednatel společnosti
Ke smluvnímu jednání oprávněn: Zdeněk Tajnai
V technických záležitostech: Zdeněk Tajnai
Tel: 775 653 031, e-mail: expolinerealitni@seznam.cz
IČO: 634 91 095
DIČ: CZ63491095
Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.
Číslo účtu: 1387888220/2700

I. Preambule

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci akce „Oprava bezpečnostního přelivu u vodní nádrže Schindler I“ uzavřené dne 11. 7. 2022 se z důvodů uvedených v bodu II. tohoto dodatku dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo k výše uvedené akci. Předmětem dohody smluvních stran je změna termínu provádění díla.

II. Předmět dodatku

1. S odkazem na ujednání smlouvy o dílo ze dne 11. 7. 2022, ve vazbě na ustanovení odstavce 1. článku II. smlouvy o dílo, dochází k úpravě termínu provádění díla z důvodu zpoždění dodávek potřebných stavebních materiálů.

Na základě výše uvedeného se mění Článek II. smlouvy – Doba plnění, odst. 1 takto:

Původní znění:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu v termínu od podpisu této smlouvy nejpozději **do 31. 7. 2022**, přičemž za provedení díla se považuje předání/převzetí díla dle § 2604 občanského zákoníku s případnými vadami a nedodělky, nebránícími užívání díla.

Dílo se zhotovitel zavazuje v souladu s § 2604 občanského zákoníku protokolárně předat bez vad a nedodělků nebránících užívání díla **do 15.8.2022**.

Nové znění:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu v termínu od podpisu této smlouvy nejpozději **do 30. 9. 2022**, přičemž za provedení díla se považuje předání/převzetí díla dle § 2604 občanského zákoníku s případnými vadami a nedodělky, nebránícími užívání díla.

Případné vady a nedodělky odstraní Zhotovitel do 10 kalendářních dnů od protokolárního předání díla Zhotovitelem Objednateli.

III. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 smlouvy o dílo včetně příloh v registru smluv. Splnění povinnosti uveřejnit Dodatek č. 1 zajistí objednatel.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení po podpisu obdrží Objednatel a jedno vyhotovení Zhotovitel.
3. Dodatek č. 1 se uzavírá okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v účinném znění (zákon o registru smluv).
4. Ostatní ustanovení původní Smlouvy o dílo ze dne 11. 7. 2022 zůstávají v platnosti beze změny.

IV. Podpisy smluvních stran

Ve Křtinách dne 9. 8. 2022

V Bukovině dne 9. 8. 2022

za Objednatele

za Zhotovitele

.....

doc. Ing. Tomáš Vrška, Dr.
ředitel ŠLP Křtiny

.....

Zdeněk Tajnai
ExpolineRealitní s.r.o