

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
IČO: 70971641
DIČ: CZ70971641
zastoupena: Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace
bank. spojení: KB České Budějovice
č.ú.: 51-8903440257/0100
zapsaná v OR u KS v Českých Budějovicích odd. Pr, vložka 173, dne 1. 7. 2002
(dále jen „SÚS JČK“)

a

AP2projekt s.r.o.

se sídlem: Zátkovo nábřeží 448/7, 370 01 České Budějovice
IČO: 28149271
DIČ: CZ28149271
zastoupena: Michalem Šlincem, jednatelem společnosti
bank. spojení: KB Č. Budějovice
č.ú.: 107-4097030297/0100
zapsaná v OR u KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 21464, dne 8. 1. 2013
(dále jen „dodavatel“)

tuto

dohodu o narovnání

podle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

I.

Smluvní strany uzavřely dne 20. 10. 2020 smlouvu o dílo č. 199/P/2020, jejímž předmětem plnění bylo kompletní vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP + ZDS/PDPS na stavbu „Homogenizace silnice III/10575 Hluboká n./Vlt. – Hrdějovice“ (dále jen „smlouva“), a následně dne 8. 3. 2021 dodatek č. 1 k této smlouvě s ev. č. 199/P/2020_D1 (dále jen „dodatek“).

V průběhu plnění předmětu smlouvy ve znění dodatku bylo nutno přistoupit z důvodu velkého počtu nevyřádaných pozemků dotčených stavbou ke změně předmětu plnění ve smyslu rozdělení díla na samostatnou dokumentaci DÚR s tím, že po vydání pravomocného územního rozhodnutí bude následně vypracována dokumentace DSP/ZDS/PDPS. Jedná se o objektivní příčinu, která představuje podstatnou překážku na straně objednatele v souladu s odst. III.2. smlouvy, a časový průběh jednání s vlastníky pozemků, kdy objednatel bude muset nakonec přistoupit k řešení některých případů formou vyvlastnění, nebylo možné ani jednou ze smluvních stran ovlivnit.

V důsledku výše uvedeného došlo k časové prodlevě při plnění předmětu smlouvy ve znění dodatku, která nebyla smluvně ošetřena, přestože práce zhotovitele na díle v souladu s operativními úpravami pokračovaly dál. Předmětem této dohody je narovnání vzájemných práv a povinností obou smluvních stran spojených s plněním smlouvy ve znění dodatku k datu účinnosti této dohody.

II.

V rámci této dohody si smluvní strany ujednaly následující podmínky pro zdárné dokončení díla:

1. Předmět plnění smlouvy je členěn na zpracování samostatné projektové dokumentace ve stupni DÚR a po vydání pravomocného územního rozhodnutí následné zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP/ZDS/PDPS.
2. PD ve stupni DÚR již byla zhotovitelem řádně předána. Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby v územním řízení byla podána příslušnému úřadu dne 27. 1. 2022.
3. PD ve stupni DSP/ZDS/PDPS bude dokončena a předána kompletně včetně dokladové části **do 3 měsíců** od vydání pravomocného ÚR, počet vyhotovení bude upřesněn domluvou obou smluvních stran.
4. Cena díla zůstává po všech úpravách zohledněných touto dohodou neměnná, tj. dle smlouvy ve znění dodatku 978 000,00 Kč bez DPH, 1 183 380,00 Kč včetně DPH.
5. Vzhledem k rozdělení předmětu plnění a narůstající délce harmonogramu realizace díla byla smluvními stranami ujednána možnost **dílčí fakturace** ceny díla v členění:
 - faktura po předání PD ve stupni DÚR (včetně geodetického zaměření polohopisu a výškopisu a diagnostického průzkumu) na částku **260 000,00 Kč bez DPH**
 - faktura po nabytí právní moci ÚR na částku **150 000,00 Kč bez DPH**
 - faktura po nabytí právní moci SP včetně předání PD ve stupni ZDS/PDPS na částku **568 000,00 Kč bez DPH**

Smluvní strany se zavazují zdržet se po dni účinnosti této dohody veškerých právních a faktických nároků spočívajících v uplatňování nebo vymáhání jakýchkoli práv či nároků vztahujících se ke smlouvě ve znění dodatku a zdržet se po dni účinnosti této dohody veškerých právních a faktických jednání, v jejichž důsledku by mohlo být zpochybněno narovnání podle této dohody nebo které by vedly k neplatnosti narovnání podle této dohody.

IV.

Osobní údaje poskytnuté dodavatelem jsou nezbytné pro uzavření dohody dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávané v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Dodavatel má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může dodavatel uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Správy a údržby silnic Jihočeského kraje – [REDAKCE] [REDAKCE] tel. 387021031). V případě, že se bude dodavatel cítit poškozený na svých právech, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany jsou oprávněny a v případech stanovených zákonem i povinny uveřejnit tuto dohodu způsobem podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Obě smluvní strany berou na vědomí, že dohoda v takovém případě bude uveřejněna v registru smluv způsobem umožňující dálkový přístup.

Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se domluvily, že uveřejnění v registru smluv provede SÚS JČK.

Dohoda byla sepsána ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jednom (1) vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda byla uzavřena svobodně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Českých Budějovicích, dne - 5. 09. 2022



Ing. Andrea Jankovcova
ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

V Českých Budějovicích, dne 26.8.2022



Michal Šlinc
jednatel společnosti
AP2projekt s.r.o.

ZKONTROLOVALA

ZKONTROLOVALA