



2.2.3 Článek XVI. Smlouvy Ochrana osobních údajů zní nově následovně:

„16. 1 Smluvní SVS informuje druhou smluvní stranu a její zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které jsou dostupné webu SVS v sekci GDPR (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/gdpr/>). V tomto dokumentu jsou také uvedeny informace o účelech a době zpracování, právních titulech a o právech, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů subjektům údajů náleží.

16. 2 Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování osobních údajů druhou smluvní stranou. SVS zpracovává osobní údaje v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů dle předchozího odstavce.“

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

### III. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3. Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list č. 1

3.4. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.**

V Teplicích dne .....

V Teplicích dne .....

Objednatel: [redacted] -09-2022

Zhotovitel: [redacted]

Severočeská vodárenská společnost  
415 50 Teplice, Přítkovská  
IČO 49099469, DIČ CZ

Ing. Bronislav Špičák  
generální ředitel  
Severočeská vodárenská společnost a.s.

generální ředitel  
Severočeská servisní a.s.

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>		číslo : <b>02/2022</b>	
Zhotovitel:	Severočeská servisní a.s., Přítkovská 1689/14, 415 01 Teplice		
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.	Datum: ..... 2022	
Název akce: <b>TP 028 020 Novosedlice, Trnovanská - rekonstrukce kanalizace - II. etapa</b>			
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	<del>E-mailem</del>	<del>Faxem</del> osobně
Odkazy na specifikaci:	<b>2) Stanovisko Lama Construction s.r.o. (geotechnik)</b>		
na výkresy:	<b>3) Aktualizovaný podélný profil</b>		
na rozpočtové podklady:	<b>1) Změnový rozpočet</b>		
na jinou část smlouvy:	<b>4) Záznam z KD č.1 a KD č.2, strana 3, odst.11)</b>		
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>			
<b><u>IO 01 Kanalizační stoka - II. etapa</u></b>			
<b>1-3 Provizorní odtok splaškové vody - vícepráce</b>			
<b>Popis:</b> Dle PD bylo uvažováno pro jednotlivé úseky provedení zavažování stáv. potrubí v šachtě Š4 pro 2.etapu výstavby. Běžné bezdeštné průtoky pak budou ze šachty Š4 přečerpávány přes aktuálně realizovaný stavební úsek – čerpání se předpokládá do 15 l/s.			
<b>Zdůvodnění změny:</b> Z důvodu velkého množství průtoku odpadních vod není možné přečerpávat přes aktuálně realizovaný stavební úsek. Dle aktualizovaného podélného profilu bude provedeno provizorní převedení odpadních vod pokládkou potrubím z PVC DN 300 ve dvou etapách.			
<b>1-4 Provizorní odtok splaškové vody (odpočet čerpání vody) - méněpráce</b>			
<b>Popis:</b> Dle PD bylo uvažováno pro jednotlivé úseky provedení zavažování stáv. potrubí v šachtě Š4 pro 2.etapu výstavby. Běžné bezdeštné průtoky pak budou ze šachty Š4 přečerpávány přes aktuálně realizovaný stavební úsek – čerpání se předpokládá do 15 l/s.			
<b>Zdůvodnění změny:</b> Již z výše uvedeného důvodu nebude realizováno.			
<b>4-1 Navážka - Kubík - vícepráce</b>			
<b>Popis:</b> Projektová trasa (a délka) byla navržena dle podkladů provozovatele a dle dostupných provedených průzkumů a kamerových prohlídek stoky.			
<b>Zdůvodnění změny:</b> Od staničení 0,12350 do st.0,05350 je navezena zemina nad úroveň terénu, kterou je nezbytně nutné odtěžit a odvézt na skládku dle aktualizovaného podélného profilu.			
<b>5-1 Zásypový materiál - méněpráce</b>			
<b>6-1 Výměna zásypového materiálu na 1m hloubky - vícepráce</b>			
<b>Popis:</b> Dle PD je pro obsypy a zásypy uvažováno 100% dovezeného hutnitelného materiálu.			
<b>Zdůvodnění změny:</b> Dle geotechnického posudku není nutná 100% výměna zásypového materiálu, po správném uskladnění na mezidepu se vytěžená zemina může použít na zpětný zásyp pouze v úseku 65,5 m je nutná výměna 1,00m hloubky vhodným zásypovým materiálem viz zpráva LAPO.			
<b>7-1 Trubní vedení - vícepráce</b>			
<b>Popis:</b> Provizorní odtok splaškové vody - jádrové vrtání, PVC tvarovky.			
<b>03 OSTATNÍ NÁKLADY</b>			
<b>Popis:</b> Průzkumné, geodetické a projektové práce.			

Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti x
---------------------------	-------------------	--------------------------------	-------------------	-----------	---------------------

Počet připojených listů výkresů změny: 0

**Ocenění změny**

méněpráce - 1 035 533,56 Kč  
vícepráce 1 409 130,60 Kč  
celkem 373 597,04 Kč bez DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla

7 473 708,18 Kč bez DPH

Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):

není předmětem tohoto ZL č.2

Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ~~ponížení~~ rozpočtu o částku: **373 597,04 Kč** bez DPH.

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí **1 409 130,60 Kč** bez DPH, tj. **19,847 %** nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí **1 035 533,56 Kč** bez DPH, tj. **14,585 %** nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby dle § 222 odst. odst. 5 a 6 ZZVZ činí **1 409 130,60 Kč** bez DPH, tj. **19,847 %** nabídkové ceny.

Cena méněprací dle všech Změnových listů dle § 222 odst. odst. 5 a 6 ZZVZ činí **1 035 533,56 Kč** bez DPH, tj. **14,585 %** nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací: 1) Změnový rozpočet - 31x A4

2) Stanovisko Lama Construction s.r.o. (geotechnik) - 2x A4

3) Aktualizovaný podélný profil - 1x A4

4) Záznam z KD č.1 a KD č.2, strana 3, odst.11) - 1x A4

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum ...26.8.2022

**PŘIJETÍ ZMĚNY**

**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

K ocenění změn byly použity jednotkové ceny dle uzavřené smlouvy o dílo. U položek, které nejsou použity ve smlouvě o dílo, byly použity jednotkové ceny dle platného ceníku URS.

- veřejné zakázce vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele):

- není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem (objednatelem) v původní veřejné zakázce; a

- způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 odst. 7 ZZVZ)

#### Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

Bez AD

Podpis ..... Datum .....

#### Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

..... 26.8.2022

#### Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce/méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum ..... 26.8.2022

Datum ..... 26.8.2022

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.