

DODATEK Č.6 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v Hustopečích podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění mezi smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

Město Hustopeče

se sídlem Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče
jednající PaedDr. Hanou Potměšilovou, starostkou
IČ 00283193 DIČ CZ00283193
dále jen „objednatel“

a

VISPO CZ s.r.o.

se sídlem Dolní Valy 3940/2, 695 01 Hodonín
IČ: 26278553 DIČ: CZ26278553
Jednající jednatelem Josefem Zvonařem
dále jen „zhotovitel“.

II. PŘEDMĚT DODATKU KE SMLOUVĚ

Zhotovitel má s objednatelem ode dne 17.3.2021 uzavřenu smlouvu na stavební práce na objektu Střelnice, Hustopeče. Smluvní strany se během postupu stavebních a dokončovacích dohodli na rozsahu víceprací, které nebylo možné předem ani při vynaložení běžné péče odhalit, rozsah víceprací je uveden v příloze tohoto dodatku. Po rozšíření díla o vícepráce v hodnotě 95.420 Kč bez DPH dle tohoto dodatku se navyšuje cena díla na 4.739.325,63 bez DPH, tj. 5.734.584,01 Kč vč. DPH. Současně s navýšením rozsahu díla se zhotovitel s objednatelem dohodli na posunutí termínu dokončení díla tak, že zhotovitel je nově povinen dokončit a předat dílo do 30.9.2022.

III. OSTATNÍ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 17.3.2021, ve znění dodatků č.1-5 se nemění a nadále zůstávají v platnosti. Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

3.2 Tento dodatek ke smlouvě lze změnit nebo zrušit pouze dalším písemným vzestupně číslovaným dodatkem či dohodou potvrzenými statutárními orgány smluvních stran.

3.3 Smluvní strany sjednaly pro tento dodatek, že pokud není výslovně ve smlouvě uvedeno jinak, se veškeré vztahy vzniklé na základě tohoto dodatku řídí zákonem 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

3.4 Pokud oddělitelné ustanovení tohoto dodatku ke smlouvě je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se smluvní strany zavazují uzavřít do 10 pracovních dnů od výzvy druhé ze smluvních stran dodatek ke smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této listiny, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.

3.5 Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na sebe obě smluvní strany převzaly nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy. Tuto smlouvu tedy nelze měnit rozhodnutím soudu.

3.6 V souladu s § 4 odst. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy se má za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat, strany posoudily obsah této listiny a neshledávají jej rozporným, což stvrzují svým podpisem. Dodatek ke smlouvě byl uzavřen na základě jejich pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech stran.

V Hustopečích dne 5.9.2022

Město Hustopeče
Dukelské nám. 2/2
693 01 HUSTOPEČE
IČ: 00 28 31 93
-6-

.....
Objednatel

.....
Zhotovitel

Doložka k listině dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
Město Hustopeče ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této listině byly splněny ze strany města Hustopeče veškeré zákonem, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání. Dodatek schválila městská rada dne 5.9.2022.

V Hustopečích dne 5.9.2022

Město Hustopeče
Dukelské nám. 2/2
693 01 HUSTOPEČE
IČ: 00 28 31 93
-6-

PaedDr. Hana Potměšilová, starostka

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STŘELNICE HUSTOPEČE

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

2. 9. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

95 420,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 95 420,00 | 21,00% | 20 038,20 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

115 458,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

STŘELNICE HUSTOPEČE

Místo:

Datum: 2. 9. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 95 420,00 |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 21 320,00 |
| | D | 8 | Trubní vedení | | | | 21 320,00 |
| 1 | K | 83138R00 | Zřízení kanalizační přípojky | kus | 1,000 | 21 320,00 | 21 320,00 |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 74 100,00 |
| | D | 763 | Konstrukce suché výstavby | | | | 74 100,00 |
| 2 | K | 763793R00 | Montáž předstěny | m2 | 9,750 | 7 600,00 | 74 100,00 |