

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952210021
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo stavby objednatele: 239140009 + 119170022 + 239160007

1. Smluvní strany**1.1. Objednatel:**

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba pověřená k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX
IČ: 708900005
DIČ: CZ708900005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **TERMIL s.r.o.**
Adresa sídla: Maxe Švabinského 111/30, Rýnovice
466 05 Jablonec nad Nisou
Statutární orgán: Libor Milota, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: Libor Milota, jednatel
Zástupce pro věci technické: XXX
IČ: 25490885
DIČ: CZ25490885
Bankovní spojení: XXX
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl C vložka 39403
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952210021 na akci „*Objekty Z3, víceúčelový objekt, oprava + rekonstrukce garáží dopravy*“ v jednotlivých článcích takto:

Čl. 3. Předmět smlouvy:

Předmět smlouvy se u akce č. 239140009 „*Objekty Z3, víceúčelový objekt povodňového dvora Z3 - hala, sklad, nástrojárna*“ doplňuje o dodatečné stavební práce a dodávky požadované objednatelem dle specifikace ve změnovém listu č. 1 u následujících stavebních objektů v celkové výši **638 549,15 Kč bez DPH**.

Stavební objekt	Dodatečné stavební práce
SO 02 Hala	503 324,69 Kč
SO 03 Zpevněné plochy	135 224,46 Kč
CELKEM	638 549,15 Kč

Předmět smlouvy se u akce č. 239140009 „*Objekty Z3, víceúčelový objekt povodňového dvora Z3 - hala, sklad, nástrojárna*“ zmenšuje o neprovedené stavební práce a dodávky požadované objednatelem dle specifikace ve změnovém listu č. 1 v následujících stavebních objektech v celkové výši **37 091,06 Kč bez DPH**.

Stavební objekt	Neprovedené stavební práce
SO 02 Hala	37 091,06 Kč
CELKEM	37 091,06 Kč

Čl. 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky, odst. 5.1.

Stávající text:

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 26. 3. 2021. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 15 292 680,68,- Kč,

slovy: patnáctmilionůdvěstědevadesátdvatisícšestsetosmdesát korun českých šedesátosm haléřů bez DPH.

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 26. 3. 2021 a změnovým listem č. 1. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Cena díla bez DPH dle SOD činí 15 292 680,68 Kč,

Dodatečné práce a dodávky bez DPH činí 638 549,15 Kč

Nerealizované práce a dodávky bez DPH činí - 37 091,06 Kč

Celková cena díla bez DPH činí **15 894 138,77 Kč**

slovy: patnáctmilionůosmdesátdevadesáctýřitisícejednostotřicetosmtisíc korun českých 77/100 bez DPH.

Zdůvodnění změny ceny díla

Důvodem změny ceny díla je skutečnost, že v průběhu realizace se vyskytly práce nad rámec schválené dokumentace, které byly nezbytné, a změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů, přičemž hodnota těchto stavebních prací nepřekročí 50% původní hodnoty závazku v souladu s § 222, odstavec 5. zákona O zadávání veřejných zakázek v platném znění. Dodatečné práce a dodávky a nerealizované práce a dodávky jsou obsaženy ve změnovém listu č. 1 a jedná se o následující práce.

SO 02 HALA

Nákladová rampa:

Na základě zprůsnění předpisů BOZP upozornil koordinátor BOZP na nevhodnost betonové konstrukce nákladové rampy z hlediska bezpečnosti v zimním období. Navržená ocelová konstrukce z pororošťů byla koordinátorem BOZP vyhodnocena pro účely provozu jako výhodnější a bezpečnější.

Sekční vrata - změna v ukotvení, ovládání a osvětlení:

V rozpočtové části nejsou obsaženy pomocné konstrukce pro kotvení vrat, rovněž ve výkresové části PD pomocná ocelová konstrukce vrat není explicitně popsána. V PD bylo chybně uvažováno s jednofázovým napájením pohonu vrat, přičemž ve skutečnosti napájení vrat musí být třífázové. Dále z projektantem nepřesně vyhodnocených prostorových dimenzí mezi vrata a stropem vyplynula nutnost přemístění stropních svítidel na stěny, což současně zlepšuje boční osvětlení prostor.

Sněhové zachytávače - doplnění 2. řady zachytávačů na celé ploše střechy:

Změna je vyvolána požadavkem koordinátora BOZP, aby střecha byla na celé ploše nad rámec PD doplněna 2. řadou sněhových zachytávačů.

Vnitřní nátěry stěn - doplnění omyvatelného nátěru:

Změna je vyvolána rozparem v textové a rozpočtové části PD, kdy vnitřní nátěry nebyly v rozpočtu definovány jako voděodolné. Proto se rozpočtová část doplňuje o voděodolné nátěry v zámečnické dílně a sociálním zařízení.

SO 03 ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Změna je vyvolána rozparem mezi PD a rozpočtem, kdy se má provést nová asfaltová plocha v místech stavbou dotčené stávající asfaltové plochy. V rozpočtu chybí položka bourání a navazující likvidace vybouraného asfaltu na řízené skládce, dále bylo nutno v rozpočtu upravit množství nakládání a přemístění výkopku.

Vzhledem ke skutečnosti, že výskyt výše popsaných záležitostí v době zpracování zadávací dokumentace nebylo možno předpokládat, obě strany se dohodly na provedení výše popsaných dodatečných a nerealizovaných prací a dodávek.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech.

Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele D952210021 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel
podepsán elektronicky

podepsán elektronicky