

Dodatek č. 1,



ke smlouvě o dílo č. 07/22 ze dne 26.4.2022 ke stavbě

„Žďár nad Sázavou, ulice Santiniho – chodník nad dešťovou kanalizací“



(veškeré stavební práce, dodávky a služby dle projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně ostatních a vedlejších nákladů kompletní stavby jako celku)

I. SMLUVNÍ STRANY


I.1. Objednatel: Město Žďár nad Sázavou

Se sídlem: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zastoupené: Ing. Martinem Mrkosem, ACCA – starostou města
IČO: 00295841
DIČ: CZ00295841
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

I.2. Zhotovitel: GREMIS, s.r.o.

Se sídlem: Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí
Zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 1893 dne 24.7.1991
Zastoupený: Ing. Miroslav Štola, jednatel společnosti
IČO: 15544451
DIČ: CZ15544451
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

I.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Martin Mrkos, ACCA
za zhotovitele: Ing. Miroslav Štola, jednatel společnosti

V technických věcech jedná za objednatele: pověřený pracovník
za zhotovitele: stavbyvedoucí

III. TERMÍN PLNĚNÍ - STAVENIŠTĚ

III.1. Práce budou zahájeny po podpisu smlouvy a předání staveniště

III.2. Předmět díla bude kompletně dokončen a předán do: 5 měsíců od podpisu smlouvy

Termínem dokončení se rozumí předání hotového díla tj. splnění veřejné zakázky v celém rozsahu. V případě, že stavba nebude zahájena v předpokládaném termínu z důvodu na straně objednatele, budou termíny plnění veřejné zakázky, na základě dohody smluvních stran, upraveny. (smlouva podepsána 22.4.2022)

Tímto dodatkem č.1 smlouvy je stanoven nový termín dokončení stavby na 15.10.2022. K posunutí termínu dochází z důvodu nutné koordinace stavebních prací se současně probíhající

rekonstrukcí silnice I/37 především kvůli její etapizaci a zajištění obslužnosti okolních budov. Etapizace těchto prací nebyla při podpisu smlouvy zhotoviteli známa a přitom má přímý vliv na postup prací.

V(e) Žďáru nad Sázavou dne



Za objednatele:

Ing. Martin Mrkos, ACCA
starosta města

V(e) Velkém Meziříčí dne 23.8.2022



Za dodavatele:

Ing. Miroslav Štola
Jednatel společnosti