

DODATEK Č. 1 KESMLouvĚ O DíLO

Číslo zhotovitele: 14/114/2021

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 11.11.2021 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:ŠEBESTA VHS, v.o.s.

se sídlem: Želivského 4306/14a, 466 04 Jablonec nad Nisou
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl AXIII, vložka 415
zastoupená: Ing. Vladimír Šebesta, společník společnosti
zástupce pro věci technické:
IČ: 41327837
DIČ: CZ41327837
bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Jablonec nad Nisou, č. ú. 705377713/0300
telefon:
fax:

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn .
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je .

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Článek IV. Smlouvy Cena za dílo zní nově následovně.

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

cena celkem 6.395.101,43,- Kč (bez DPH)

DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 7.738.072,73 ,- Kč

2.2.2. Článek XVI. Smlouvy Ochrana osobních údajů zní nově následovně:

„16. 1 Smluvní SVS informuje druhou smluvní stranu a její zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které jsou dostupné webu SVS v sekci GDPR (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/gdpr/>). V tomto dokumentu jsou také uvedeny informace o účelech a době zpracování, právních titulech a o právech, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů subjektům údajů náleží.

16. 2 Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování osobních údajů druhou smluvní stranou. SVS zpracovává osobní údaje v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů dle předchozího odstavce.“

2.2.3. Smlouva se doplňuje o nový Článek XVII. Protikorupční doložka v následujícím znění:

„17.1. Obě smluvní strany potvrzují, že měly možnost se seznámit s Deklarací protikorupčního jednání skupiny Severočeská voda, jejímž členem je SVS. Deklarace je dostupná na webu SVS v sekci Compliance (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/compliance/>).

17.2 Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:

- a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- b) nebude tolerovat žádné formy korupce, uplácení ani jiného neetického jednání či střetu zájmů a že podezření na takové jednání oznámí druhé smluvní straně, pokud druhá smluvní strana poskytne pro tento účel komunikační kanály a zaváže se, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání,
- c) neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,
- d) úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- e) nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,
- f) zdrží se jiného jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

17.3 Podezření na korupční a neetické jednání či střet zájmů je možné oznamovat SVS prostřednictvím komunikačních kanálů, kterými jsou:

- a) Elektronická adresa: compliance@svs.cz,
- b) Korespondenční adresa: Compliance officer, Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,
- c) další způsoby, které SVS aktuálně využívá.

17.4 SVS se zavazuje, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání.

17.5 SVS má právo v případě, že druhá smluvní strana poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této protikorupční doložce, dočasně přerušit plnění uzavřené smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči druhé smluvní straně.

17.6 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že SVS si vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se porušení této protikorupční doložky (či kteroukoli jejich část) orgánům činným v trestním řízení, regulačním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám, vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrady škod, které jí byly způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení.“

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list, včetně přílohy a změnového rozpočtu

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

Objednatel:

Ing. Bronislav Šplach
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přitkovska 1689
IČ 49099469, DIČ CZ49099469

25

V Jablonci nad Nisou dne 30.08.2022

Zhotovitel:

Ing. Vladimír Šebesta
společník společnosti
ŠEBESTA VHS, v.o.s.



3)

ŠEBESTA VHS, v.o.s.

Želivského 14a
460 05 Jablonec n.N.
t./fax. 483 305 696
IČO 413 27 837 DIČ: CZ41327837

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2022	
Zhotovitel: ŠEBESTA VHS, v.o.s., Želivského 4603/14a, 466 04 Jablonec nad Nisou					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 30.08.2022	
Název akce: JN008253 Jablonec nad Nisou, Průmyslová – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady:			
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny:					
<p><i>Původní projektová dokumentace předpokládala provádění skladby konstrukce ze štěrkových vrstev. V rámci koordinace stavby s jinými investory bylo dohodnuto provádění konstrukce vozovky jiným investorem.</i></p> <p><i>V trase kanalizace a vodovodu, v úseku Korejská-28. října dochází při hloubení výkopu k zastižení skalní horniny ve větší míře, než bylo původně uvažováno. Na základě inženýrko-geologického dozoru dojde na tomto úseku ke změně zatřídění zemin 3, 4, 5 a 6 v poměru 30%:15%: 20% a 35%.</i></p> <p><i>Oproti předpokladu je stávající kanalizace v celé délce obetonována. Tuto betonovou konstrukci bude nutné odstranit.</i></p> <p><i>Při hloubení výkopu v křižovatce ulic Průmyslová a 28. října bylo odhaleno, že stávající kanalizace pokračuje směrem dál v ul. Průmyslová (betonové potrubí vejčitého profilu), což projektová dokumentace nepředpokládala. Je tedy nutné tuto kanalizaci podchytit. Z tohoto důvodu bude šachta Š8 provedena jako spádišťová a bude proveden propoj stávající kanalizace do této šachty.</i></p>					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů příloh: 5					
Ocenění změny:					
Celkem + 645 900,50 Kč + DPH					

Nově navržená změna sjednané ceny díla 6 395 101,43 Kč bez DPH	Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): x kalendářních dnů
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 645 900,50 Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 976 911,70 Kč bez DPH , tj. 17% nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -331 011,20 Kč bez DPH , tj. 6% nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 979 911,70 Kč bez DPH , tj. 17% nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí -331 011,20 Kč bez DPH , tj. 6% nabídkové ceny.	
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 4	
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé. <div style="background-color: black; width: 600px; height: 40px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="background-color: black; width: 150px; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="text-align: right; margin-bottom: 5px;"> Datum ... 30.8.2021 </div>	
Posouzení změny: Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti: <i>Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD. Pro položky, které nejsou v rozpočtu obsaženy, byly použity jednotkové ceny podle ceníku ÚRS.</i> Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ) <ul style="list-style-type: none"> - nedojde ke změně zhotovitele - potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky - hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (<i>pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ</i>) 	
Stanovisko projektanta (AD): Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny <div style="background-color: black; width: 600px; height: 40px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="text-align: right; margin-bottom: 5px;"> Datum ... 2.9.22 </div>	
Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI: TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi <div style="background-color: black; width: 600px; height: 40px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="text-align: right; margin-bottom: 5px;"> Datum ... 31.8.2022 </div>	

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6

██████████

██████████

██████████

██████████
██████████
██████████

Datum 6.9.2022

Datum 4.9.2022

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.