

Dodatek č. 1 (dále jen Dodatek)
Smlouvy o dílo
na zpracování projektové dokumentace
„Revitalizace objektu Slovan – projektová dokumentace a další služby“

číslo smlouvy objednatele: **15899/21** a číslo smlouvy zhotovitele: **21291**

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dne **16.9.2021** (dále jen také „Smlouva“)

Smluvní strany

1. Objednatel: **město Kadaň**

sídlo: **432 01 Kadaň, Mírové náměstí 1**

zastoupen: **PaedDr. Jiří Kulhánek, starosta**

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDAKCE]

Bankovní spojení: [REDAKCE]

IČO/DIČ: **00261912 / CZ 00261912**

2. Zhotovitel: **KAP ATELIER s.r.o.**

sídlo: **Patočkova 2472/81a, 169 00 Praha 6, Břevnov**

zastoupen: **Pavel Šrytr, jednatel**

Zápis v OR: **Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 230884**

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [REDAKCE]

Bankovní spojení: č.ú : [REDAKCE]

smyslu § 96 zákona o DPH)

IČO / DIČ: **27338614 / CZ27338614**

Článek I.

1. Smluvní strany uzavřely Smlouvu.
2. Zhotovitel požádal dne 24.8. 2022 o prodloužení termínu plnění Etapy č. 4 o 3 měsíce a současně doložil lékařskými potvrzeními objednateli, že jeho hlavní poddodavatel části projektové dokumentace, D.1.2. Stavebně konstrukční řešení, [REDAKCE] vážně onemocněl, [REDAKCE]
3. Uvedené onemocnění [REDAKCE] poddodavatele mu nyní podstatně znemožňuje výkon jeho činnosti a přitom se jedná o část díla v tak rozpracovaném stavu, že by případná změna poddodavatele s sebou nesla také prodloužení termínu realizace minimálně z důvodu nutného seznámení se se stavem věci. Zároveň nelze nevzít v úvahu skutečnost, že [REDAKCE] posuzuje každou jednotlivou nosnou konstrukci a počítá to na základě vzorců pro dimenzování, navrhování a statické posouzení železobetonových, betonových, dřevěných nebo jiných konstrukcí. Většina statiků („mladších“) by počítala statickou část podle Eurokódu a pomocí dostupného software zabývajícím se tím samým, co [REDAKCE] počítá v ruce. Tedy úsporně by to jiný statik, pokud by to nepočítal v ruce jako [REDAKCE] nenavrhnul, nespočítal.
4. Nemoc poddodavatele vč. lékařských zpráv a hospitalizace z důvodu nutné operace zhotovitel objednateli doložil před podpisem tohoto dodatku.
5. Vzhledem ke shora uvedenému a vzhledem k tomu, že zhotovitel dosud termíny požadované smlouvu plní řádně, dohodly se strany na prodloužení termínu provedení Etapy č. 4, jak je dále uvedeno.

Článek II.

Změna termínu plnění

Smluvní strany se dohodly na změně doby plnění **Etapy 4 (dodání kompletního plnění dle odstavce 2.4) tak, že doba 360 dní od podpisu smlouvy o dílo se mění na dobu 450 dní od podpisu smlouvy o dílo.**

Článek III.

Závěrečná ustanovení



1. Tento Dodatek č. 1 o celkovém počtu 2 stran je vyhotoven v jednom elektronickém originále.
2. Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí platné Smlouvy.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel.
4. Ostatní ustanovení platné Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem rušena, doplněna, nebo změněna, zůstávají v platnosti.

Za objednatele

Za zhotovitele

V Kadani dne:

V Chomutově dne: 09.09.2022



Město Kadaň
PaedDr. Jiří Kulhánek, starosta

Pavel Šrytr
KAP ATELIER s.r.o., jednatel