

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 26. 4. 2022 mezi objednatelem: **Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.**, se sídlem: Václava Soumara 2300, 390 03 Tábor, IČ: 25171127, zastoupenou jednatelem společnosti, Mgr. Janem Bendou, MBA

a

zhotovitelem: **PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.**, se sídlem: Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor, IČ: 44797958, zastoupenou jednatelem společnosti, panem Ing. Jaroslavem Strakou, Antonínem Fišerem a Alešem Dvořákem

ve věci realizace díla „**Novostavba šaten Svěpomoc**“.

uzavřený v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v důsledku provedení dodatečných stavebních prací a odpočtu neprovedených prací a podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v důsledku provedení nepředvídaných stavebních prací a odpočtu neprovedených prací

I. Smluvní strany – se nemění.

II. Předmět plnění – se upravuje dle dohody obou smluvních stran v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v důsledku provedení dodatečných stavebních prací a odpočtu neprovedených prací a podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v důsledku provedení nepředvídaných stavebních prací a odpočtu neprovedených prací, kdy jsou příslušné změny specifikovány ve změnových listech č. 1 až 16, které tvoří přílohu tohoto dodatku.

III. Změny díla – se nemění.

IV. Doba plnění – se upravuje dle dohody obou smluvních stran především v souvislosti s provedením dodatečných stavebních prací nebo v souvislosti s provedením nepředvídaných stavebních prací specifikovaných ve změnových listech č. 1 až 16, které tvoří přílohu tohoto dodatku, přičemž se jedná o prodloužení doby plnění pouze o dobu nezbytně nutnou pro provedení těchto dodatečných nebo nepředvídaných stavebních prací.

Původní znění čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- protokolární převzetí a předání staveniště: **do 5ti pracovních dnů** od podpisu smlouvy o dílo oběma smluvními stranami
- zahájení stavebních prací: **do 5ti pracovních dnů** od protokolárního převzetí a předání staveniště
- dokončení a předání díla bez vad a nedodělků včetně vyklizení staveniště: **do 15. 12. 2022**

Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků objednateli, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla.

Vícepráce ve finančním objemu do 10% z ceny díla bez DPH nejsou důvodem k posunutí termínu dokončení díla.

čl. IV.2 až IV.3 se nemění.

Nové znění čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- protokolární převzetí a předání staveniště: **do 5ti pracovních dnů** od podpisu smlouvy o dílo oběma smluvními stranami
- zahájení stavebních prací: **do 5ti pracovních dnů** od protokolárního převzetí a předání staveniště
- dokončení a předání díla bez vad a nedodělků včetně vyklizení staveniště: **do 31. 1. 2023**

Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků objednateli, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla.

Vícepráce ve finančním objemu do 10% z ceny díla bez DPH nejsou důvodem k posunutí termínu dokončení díla.

čl. IV.2 až IV.3 se nemění.

- V. Cena díla** – se upravuje dle dohody obou smluvních stran v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v důsledku provedení dodatečných stavebních prací a odpočtu neprovedených prací a podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v důsledku provedení nepředvídaných stavebních prací a odpočtu neprovedených prací, kdy jsou příslušné změny specifikovány ve změnových listech č. 1 až 16, které tvoří přílohu tohoto dodatku.

Původní znění čl. V. odst. 1:

Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Cena za dílo celkem bez DPH	10 278 000,-- Kč
DPH	2 158 380,-- Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	12 436 380,-- Kč

čl. V.2 až čl. V.4 se nemění.

Nové znění čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo:

Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Cena za dílo celkem bez DPH	11 215 791,63 Kč
DPH	2 355 316,24 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	13 571 107,87 Kč

čl. V.2 až čl. V.4 se nemění.

- VI. Fakturace a plnění – se nemění.
- VII. Provádění díla – se nemění.
- VIII. Dodání díla a přejímka – se nemění.
- IX. Záruka na dílo – se nemění.
- X. Smluvní pokuty a úroky z prodlení – se nemění.
- XI. Odstoupení od smlouvy – se nemění.
- XII. Závěrečná ustanovení – se nemění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ K DODATKU č. 1 SOD:

Platnost a účinnost tohoto Dodatku č. 1 začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ostatní ujednání a články Smlouvy o dílo ze dne 26. 4. 2022 se tímto Dodatkem č. 1 nemění.

Tento dodatek je pořízen ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015Sb. o registru smluv, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tento dodatek, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření tohoto dodatku.

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1 až 16

Příloha č. 2 – Upravený harmonogram postupu provádění díla včetně předpokládaného finančního plnění

V Táboře dne 6.9. 2022

V Táboře dne 6.9. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Mgr. Jan Benda, MBA
jednatel společnosti

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
Chýnovská 2486/24
30


Art
jednatel společnosti



PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
-stavební společnost -

Chýnovská 2486/24
390 02 Tábor

Tel.: [redacted]
Email: [redacted]@[redacted].cz

Držitel certifikace: ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN ISO 45001, NBÚ

Změnový list č.01

Objednatel: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.
Václava Soumara 2300, 390 03 Tábor

Předkladatel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor

Název akce: Novostavba šaten Svěpomoc

Číslo SoD: -

Provozní soubor: 001 Novostavba fotbalových šaten Na Svěpomoci

Název změny: **ZÁMĚNA PŘEKLADŮ**

Iniciátor změny: Objednatel

Forma předložení změn: Jednání účastníků výstavby

Vliv na cenu díla: Celkem bez DPH - 121 733,- Kč.

Vliv na HMG: Má vliv na termín dokončení.

Technický popis: Na základě požadavku objednatele se provede změna původně navržených roletových překladů za systémové nosné překlady.

Příloha: 1x položkový rozpočet změn

Změnu bude realizovat: Zhotovitel stavby

Vliv na záruku: Bez vlivu na záruku stavby

V Táboře 05-08-2022

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
Chýnovská 2486/24

[redacted] (7)
.....
Za Zhotovitele:

[redacted]
Za Technický dozor:

ČZVNT TĚLOVÝCHOVNÁ ZAŘÍZENÍ
MĚSTA TÁBORA s.r.o.
Václava Soumara 2300, 390 03 Tábor
tel./fax: 381 230 111 / 381 241 010

[redacted]
Za Objednatele:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **008** **Novostavba fotbalových šaten Na Svěpomoci**

ZL 6.01 - ZMĚNA PŘEKLADŮ

Zadavatel **Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.** IČO: **25171127**
Václava Soumara 2300 DIČ: **CZ25171127**
39003 Tábor

Zhotovitel: **PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.** IČO: **44797958**
Chýnovská 2486/24 DIČ: **CZ44797958**
390 02 Tábor

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-121 733,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-121 733,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00
Snížená DPH	15 %	0,00
Základ pro základní DPH	21 %	-121 733,00
Základní DPH	21 %	-25 563,93

Zaokrouhlení 0,00

Cena celkem s DPH **-147 296,93 CZK**

v

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
 Chýnovská 2486/24
 390 02 Tábor

 Za zhotovitele

dne

05 -08- 2022

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt					
001	Novostavba fotbalových šaten Na Svěpomoci					
01a	Změna překladů		-121 733,00			
	Celkem za stavbu		-121 733,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	008	Novostavba fotbalových šaten Na Svěpomoci
O:	001	Novostavba fotbalových šaten Na Svěpomoci
R:	01a	ZL č.01 - ZMĚNA PŘEKLADŮ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				64 939,00
51	317121027R00	Montáž překladů keramických světlů do 3750 mm výkres č. 01+02+03+04 ; překlad P6 : 10 překlad P7 : 2	kus	-12,00000	243,50	-2 922,00
1	317 16-8134 R00	Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x238x2000 mm náhrada za překlad roletový P6 4 ks x 10	kus	40,00000	1 320,00	52 800,00
2	317 16-8135 R00	Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x238x2250 mm náhrada za překlad roletový P7 4 ks x 2	kus	8,00000	1 509,00	12 072,00
3	317 99-8115 R00	Izolace mezi překlady polystyren tl. 100 mm 2*10+2,25*2	m	24,50000	122,00	2 989,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				-186 672,00
68	593408568R	Překlad roletový; konstrukce: nosná; materiál: keramika; délka = 2 000 mm; šířka = 380 mm; výška = 245 mm; únosnost v ohybu = 38,94 kN/m; nulnost omlnutí; $\mu = 16,0$; $\lambda = 0,083$ W/(m.K) výkres č. 01+02+03+04 ; překlad P6 keramobetonový překlad odnímatelná izolace s možností dodatečné výměny za stínící techniku : 10	kus	-10,00000	15 236,00	-152 360,00
69	593408569R	Překlad roletový; konstrukce: nosná; materiál: keramika; délka = 2 250 mm; šířka = 380 mm; výška = 245 mm; únosnost v ohybu = 35,63 kN/m; nulnost omlnutí; $\mu = 16,0$; $\lambda = 0,083$ W/(m.K) výkres č. 01+02+03+04 ; překlad P7 keramobetonový překlad odnímatelná izolace s možností dodatečné výměny za stínící techniku : 2	kus	-2,00000	17 156,00	-34 312,00
Celkem bez DPH						-121 733,00
Z toho:						
Měněpráce						-189 594,00
Vícepráce						67 861,00



PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
-stavební společnost -

Chýnovská 2486/24
390 02 Tábor

Tel.: [REDACTED]
Email: [REDACTED].cz

Držitel certifikace: ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN ISO 45001, NBÚ

Změnový list č.02

Objednatel: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.
Václava Soumara 2300, 390 03 Tábor

Předkladatel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor

Název akce: Novostavba šaten Svépomoc

Číslo SoD: -

Provozní soubor: 006 Nové střídačky

Název změny: **ZMĚNA STŘÍDAČEK A OPĚRNÉ ZDI**

Iniciátor změny: Objednatel

Forma předložení změn: Jednání účastníků výstavby

Vliv na cenu díla: Celkem bez DPH 280 323,80 Kč.

Vliv na HMG: Má vliv na termín dokončení.

Technický popis: Na základě požadavku objednatele byla provedena změna nových střídaček z monolitického železobetonu na zděný systém ze štípaných tvarovek KB Blok. Opěrné zdi navazující na nové střídačky budou zbourány a provedeny ze stejného systému, z důvodu jejich nevyhovujícího stavu – popraskané a vykloněné zdivo. Na rubu zdí doplněna nopová fólie s drenáží.

Příloha: 1x položkový rozpočet změn

Změnu bude realizovat: Zhotovitel stavby

Vliv na záruku: Bez vlivu na záruku stavby

V Táboře 15-08-2022

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
Chýnovská 2486/24
390 02 Tábor

Za Zhotovitele:

Za Technický dozor:

TĚLOVÝCHOVNÁ ZAŘÍZENÍ
MĚSTA TÁBORA s.r.o.
Václava Soumara 2300, 390 03 Tábor

Za Objednatele:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 008 Novostavba fotbalových šaten Na Svěpomoci

ZL č.02 - ZMĚNA STŘÍDAČEK A OPĚRNÉ ZDI

Zadavatel: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. IČO: 25171127
Václava Soumara 2300 DIČ: CZ25171127
39003 Tábor

Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. IČO: 44797958
Chýnovská 2486/24 DIČ: CZ44797958
390 02 Tábor

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	280 323,80
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	280 323,80

Rekapitulace dani


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00
Snížená DPH	15 %	0,00
Základ pro základní DPH	21 %	280 323,80
Základní DPH	21 %	58 868,00


Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH 339 191,80 CZK

v _____ dne **05 -08- 2022**

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.


 Za zhotovitele


 Za zadavatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt					
006	Nové střídačky					
01a	Změna střídaček - střídačky z KB Bloků		-20 404,83			
01b	Vícepráce - Opěrné zdi		300 728,63			
Celkem za stavbu			280 323,80			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	008	Novostavba fotbalových šaten Na Svěpomoci
O:	006	Nové střídačky
R:	01a	ZL č 02 Změna střídaček - střídačky z KB Bloku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						
1	120901123RT3	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, železového nebo předpjatého, těžkou technikou	m3	1,57680	3 435,00	-38 596,25 5 416,31
korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, základy opěrné zdi						
koordináční výkres č 003 část základů opěrné zdi cca 30 cm : 0,3*0,6*14,40						
Nové:						
0,3*(3,59+2,93+9,9+2,94+3,8)*0,6						
Rozdíl: -2,592+4,1688						
2	131201111R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	-10,09800	136,50	-1 378,38
kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopšti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,						
koordináční výkres č 003 pro střídačky : 2*0,9*15						
Nové:						
pravá střídačka - odkop (3,59+0,5+0,5)*0,9*2						
levá střídačka - odkop (3,8+0,5+0,5)*0,9*2						
Rozdíl: -27+8,262+8,64						
3	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	-4,17300	25,10	-104,74
kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopšti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,						
dle pol č 13120-1111 : 27						
Nové:						
odkopy: 8,262+8,64						
rýhy: 2,9625*2						
Rozdíl: -27+16,902+5,925						
4	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	-8,79500	165,50	-1 455,57
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek						
koordináční výkres č 003 pro základ nové zdi 1*0,8*(14,4+1*4)						
Nové:						
rýha pro základ nové zdi střídaček						
pravá střídačka 0,5*0,5*(1,7+8,45+1,7)						
levá střídačka 0,5*0,5*(1,7+8,45+1,7)						
Rozdíl: -14,72+2,9625+2,9625						
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-28,87800	286,50	-8 273,55
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla						
dle pol č 16710-1101 : 33,312						
Nové:						
4,43400						
Rozdíl: -33,312+4,434						
6	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	-375,41400	22,60	-8 484,36
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla						
dalších 13 km :						
dle pol č 16710-1101 : 33,312*13						
Nové:						
4,434*13						
Rozdíl: -433,056+57,642						
7	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	-28,87800	283,00	-8 172,47
výkopek : 27+14,72						
odpočet zásep pol č 17410-1101 -8,408						
Nové:						
výkopy: 16,902+5,925						
zásep: -18,39294						
Rozdíl: -33,312+4,434						
8	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	-28,87800	16,80	-485,15
dle pol č 16710-1101 : 33,312						
Nové:						
4,43400						
Rozdíl: -33,312+4,434						
9	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	9,98494	129,50	1 293,05
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						

	výkopek : 27+14,72		41,72000			
	odpočet pol č 27432-1321 : -8,232		-8,23200			
	odpočet prostoru nové střídačky : -6,6*1,9*2		-25,08000			
	Nové:					
	zásyp sypaninou za novými střídačkami					
	0,9*(0,5*1,4+0,5*1,4+1,06*20,61)		20,92194			
	pod schodiště					
	2,5*0,9*1,4/2		1,57500			
	odečet lože trativodů					
	-(1,368+2,736)		-4,10400			
	Rozdíl: -8,408+18,39294		9,98494			
10	19900002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	-28,87800	587,00	-16 951,39
	dle pol č. 16710-1101 : 33,312		-33,31200			
	Nové:					
	4,43400		4,43400			
	Rozdíl: -33,312+4,434		-28,87800			
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání					-48 071,77	
11	274321321R00	Beton základových pasů železový třídy C 20/25	m3	-8,23200	2 870,00	-23 625,84
	včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže					
	koordinální výkres č. 003 : 0,7*0,6*(1,9*4+6*2)		-8,23200			
12	274 31-3611.R00	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	5,92500	2 840,00	16 827,00
	Nové:					
	0,5*0,5*(1,7+8,45+1,7)*2		5,92500			
13	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení	m2	-3,74000	613,00	-2 292,62
	svisté nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,					
	koordinální výkres č. 003 základ : 0,7*(1,6*4+1,9*4+6*2+6,6*2)		-27,44000			
	Nové:					
	0,5*(1,7+8,45+1,7)*2*2		23,70000			
	Rozdíl: -27,44+23,7		-3,74000			
14	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	-3,74000	136,50	-510,51
	svisté nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,					
	dle pol č. 27435-1215 : 27,44		-27,44000			
	Nové:					
	0,5*(1,7+8,45+1,7)*2*2		23,70000			
	Rozdíl: -27,44+23,7		-3,74000			
15	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 (R)	t	-0,82320	55 010,00	-45 284,23
	koordinální výkres č. 003 100 kg/m3 betonu : 0,1*8,232		0,82320			
16	212572121R00	Lože pro trativody z kameniva drobného těženého	m3	1,36800	1 277,00	1 746,94
	22,8*0,1*0,6		1,36800			
17	212571121R00	Výplň trativodů kamenivem drobným, těženým	m3	2,73600	941,00	2 574,58
	do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně,					
	22,8*0,2*0,6		2,73600			
18	212 75-3114.R00	Montáž ohebné dren trubky do rýhy DN 100,bez lože	m	22,80000	24,30	554,04
	1,4+8,45+3,1+8,45+1,4		22,80000			
19	212971110R00	Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5,	m2	13,68000	37,80	517,10
	v rýze nebo v zářezu se stěnami,					
	22,8*0,6		13,68			
20	286 11223.A.R	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	23,94000	50,40	1 206,58
	22,8*1,05		23,94000			
21	693660201R	geotextilie PES, POP; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 200 g/m2	m2	15,04800	14,30	215,19
	13,68*1,1		15,04800			
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce					-99 602,62	
22	327321114RT5	Konstrukce opěrných zdí ze ZB vodostavebního opěrná zeď, beton třídy C 25/30, stupeň vivu prostředí XF3 - odolnost proti střídavému působení mrazu	m3	-5,29200	6 265,00	-33 154,38
	koordinální výkres č. 003 opěrná zeď : 0,3*0,9*(1,9*4+6*2)		5,29200			
23	327351211R00	Bednění zdí a valů svislých i skloněných výšky do 20 m zřízení	m2	-35,28000	954,00	-33 657,12
	koordinální výkres č. 003 : 0,9*(1,6*4+1,9*4+6*2+6,6*2)		35,28000			
24	327351010R00	Obednění a odbednění konstrukcí opěrných zdí obednění opěrných zdí, plocha rovinná	m2	-35,28000	1 292,00	-45 581,76
	dle pol.č. 32735-1211 : 35,28		35,28000			
25	348 92-2321.R00	Zdivo plot. II. 300mm z tvar. 1str. štíp. přír. KB-BLOK	m2	19,28500	2 165,00	41 752,03
	0,95*(1,7+8,45)*2		19,28500			
26	348 92-2231.R00	Zdivo plot. II. 200mm z tvar. 2str. štíp. přír. KB-BLOK	m2	3,23000	1 895,00	6 120,85
	kolem schodiště					
	1,7*0,95*2		3,23000			
27	348 92-9111.R00	Příplatek na řezání 1ks betonové tvarovky KB Blok	kus	20,00000	23,70	474,00
	v rohách střídaček					
	5*4		20,00000			
28	327361007R00	Výztuž zdí a valů z oceli 10 505(R), průměru do 12 mm	t	-0,81800	70 470,00	-57 644,46
	koordinální výkres č. 003 100 kg/m3 betonu : 0,1*5,29*2		-1,05800			
	Nové:					
	23,7*0,2*(0,42*1,4*2)*1,1/1000		0,15329			
	(23,7*4*2*0,42)*1,1/1000		0,08760			
	Rozdíl: -1,058+0,0876+0,15329		-0,81800			
29	632 45-1024.R00	Vyrovňovací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm	m2	15,91000	382,50	6 085,58
	betonová hlava zdí s přesahem 5 cm					

	(1,7*2+8,45*2)*0,35*2+1,7*2*0,25*2		15,91000		
30	417 35-1111.R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení 20,3*3,4	m	23,70000	504,00 11 944,80
31	417 35-1113.R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění 20,3*3,4	m	23,70000	128,00 3 033,60
32	417 36-1221.R00	Výzluž ztužujících pásů a věnců z oceli 10216(E) (20,3+3,4)*0,222*3/1000*1,1	t	0,01736	59 000,00 1 024,24
				0,01736	
Díl: 4		Vodorovné konstrukce			1 137,86
33	430321414R00	Beton schodiškových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 25/30 koordináční výkres č. 003 podkladní deska : 0,2*1,2*2,2 stupně : 1,2*0,15*0,3*6 Nové: 2,7*1,7*0,1+2,7*0,35*0,15*5/2 Rozdíl: -0,852+0,81338	m3	-0,03900	4 620,00 -180,18
				-0,52800	
				-0,32400	
				0,81338	
				-0,03900	
34	430361921RT8	Výzluž schodiškových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm Včetně distančních prvků. 0,00799*1,2*2,1*1,1 Nové: 0,00799*2,7*1,9*1,1 Rozdíl: -0,02215+0,04509	t	0,02285	57 610,00 1 316,39
				-0,02215	
				0,04509	
				0,02285	
35	434351141R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení koordináční výkres č. 003 : 0,15*1,2*6 Nové: 0,15*2,7*5 Rozdíl: -1,08+2,025	m2	0,94500	1 959,00 1 851,26
				-1,08000	
				2,02500	
				0,94500	
36	434351142R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění koordináční výkres č. 003 : 0,15*1,2*6 Nové: 0,15*2,7*5 Rozdíl: -1,08+2,025	m2	0,94500	114,00 107,73
				-1,08000	
				2,02500	
				0,94500	
37	451315111R00	Podklad nebo vyrovnáv. vrstva z betonu prostého beton C 25/30, tloušťka do 100 mm koordináční výkres č. 003 pod základ : 0,8*(14,40+1*4) Nové: 0,5*23,7 Rozdíl: -14,72+11,85	m2	-2,87000	682,00 -1 957,34
				-14,72000	
				11,85000	
				-2,87000	
Díl: 5		Komunikace			9 640,49
38	564801111R00	Podklad ze štéřkordrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-22 mm, tloušťka po zhutnění 30 mm dle pol. č. 56485-1111 RT2 : 19,20 Nové: 8,45*1,4*2 Rozdíl: -19,2+23,66	m2	4,46000	48,30 215,42
				-19,20000	
				23,66000	
				4,46000	
39	564851111RT2	Podklad ze štéřkordrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm pod zámkovou dlažbu ve střádačkách : 1,6*6*2 Nové: 8,45*1,4*2 Rozdíl: -19,2+23,66	m2	4,46000	165,00 735,90
				-19,20000	
				23,66000	
				4,46000	
40	596215020R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm s provedením lože z kameniva drčeného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici S dodáním hmot pro lože a výplň spár dle pol. č. 56485-1111 RT2 : 19,20 Nové: 8,45*1,4*2 Rozdíl: -19,2+23,66	m2	4,46000	263,00 1 172,98
				-19,20000	
				23,66000	
				4,46000	
41	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá skladebná, obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm 19,20*1,05 Nové: 23,66*1,05 Rozdíl: -20,16+24,843	m2	4,68300	295,00 1 381,49
				-20,16000	
				24,84300	
				4,68300	
42	916 66-1111.RT3	Osazení park obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 80x250x500 mm Nové: 8,45*2	m	16,90000	363,00 6 134,70
				16,90000	
Díl: 96		Bourání konstrukcí			67 604,21
43	960321271R00	Bourání konstrukcí vodních staveb konstrukce ze železobetonu s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m koordináční výkres č. 003 stávající opěrná zed : 0,9*0,3*(0,3+6+1,8+6+0,3) Nové: stávající opěrná zed: 0,3*(3,59+2,93+9,9+2,94+3,8)*0,9 Rozdíl: -3,888+6,2532	m3	2,36520	15 490,00 36 636,95
				-3,88800	
				6,25320	
				2,36520	
44	970251350R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 350 mm koordináční výkres č. 003 : 0,9*2 Nové:	m	0,00000	2 430,00 0,00
				-1,80000	

	0,9*2			1,80000		
	Rozdíl: -1,6+1,8			0,00000		
45	965 04-2141.R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 podlaha stávající střídačky: 9,9*2,9*0,12 rigol kolem podlahy betonový v loži: 0,6*9,9*0,15	m3	4,33620	3 075,00	13 333,82
				3,44520		
				0,89100		
46	965 04-9112.R00	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm podlaha stávající střídačky: 9,9*2,9*0,12	m3	3,44520	1 461,00	5 033,44
				3,44520		
47	970 04-1060.R00	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 60 mm pro zábradlí 40*0,15	m	6,00000	2 100,00	12 600,00
				6,00000		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						-2 208,74
48	998153131R00	Přesun hmot pro zdi a valy samostatné vodorovné do 50 m výšky do 20 m se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, kamene, tvárnice, monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou (KMCH 1, 2, 3, - JKSO šesté místo)	t	-4,90832	450,00	-2 208,74
	Součet: 58 94229			-58,94229		
	Nové: 23,79397+8,22+4,41+17,61			54,03397		
	Rozdíl: -58,94229+54,03397			-4,90832		
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						26 768,13
49	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, bez naložení, s vyložení a hrubým urovnáním	t	16,27737	174,00	2 832,26
	Součet: 11,08163			-11,08163		
	Nové: 27,35900			27,35900		
	Rozdíl: -11,08163+27,359			16,27737		
50	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km dalších 22 km : dalších 22 km : 11,08163*22	t	358,10214	15,00	5 371,53
	Nové: 27,359*22			601,89800		
	Rozdíl: -243,79586+601,898			358,10214		
51	979990101R00	Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	16,27737	900,00	14 649,63
	Součet: 11,08163			-11,08163		
	Nové: 27,35900			27,35900		
	Rozdíl: -11,08163+27,359			16,27737		
52	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhuštění s hrubým urovnáním, Součet: 11,08163	t	16,27737	10,50	170,91
	Nové: 27,35900			27,35900		
	Rozdíl: -11,08163+27,359			16,27737		
53	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Součet: 11,08163	t	16,27737	230,00	3 743,80
	Nové: 27,35900			27,35900		
	Rozdíl: -11,08163+27,359			16,27737		
Díl: 711 Izolace proti vodě						5 279,35
54	711 82-3121.RT5	Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie DEKDREN N8 za střídačkami: '1,5*23,7	m2	35,55000	147,00	5 225,85
				35,55000		
55	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	t	0,05000	1 070,00	53,50
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						56 419,44
56	767 20-0001.RA0	Zábradlí schodišťové, madlo, nátěry zábradlí na schodišti: 2 zábradlí na střídačkách: 23,7	m	25,70000	2 170,00	55 769,00
				2,00000		
				23,70000		
57	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	0,46000	1 414,00	650,44
Díl: 783 Nátěry						1 225,07
58	783 89-7122.R00	Nátěr bet.povrchů vodoodpudivý Weber impregnace 1x impregnační nátěr stříšky zdi 20,3*0,35+3,4*0,25	m2	7,95500	154,00	1 225,07
				7,955		
Celkem bez DPH						-20 404,83
Z toho:						
Měněpráce						-291 402,79
Vícepráce						270 997,96

PD a rozpočet neřeší vyústění drenáže, v rozpočtu pouze trubní vedení za střídačkami.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	008	Novostavba fotbalových šaten Na Svěpomoci
O:		Opěrné zdi vedle střídaček
R:	01b	ZL č. 02 Opěrné zdi vedle střídaček - vícepráce

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				28 132,95
1	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva zámková dlažba u levé zdi 2,5*8	m2	20,00000	58,10	1 162,00
				20		
2	113107615R00	Odstřazení podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm zámková dlažba u levé zdi 2,5*8	m2	20,00000	37,40	748,00
				20		
3	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním zámková dlažba u levé zdi 2,5*8	m2	20,00000	51,00	1 020,00
				20		
4	120901123RT3	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, železového nebo předpjatého, těžkou technikou korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, základy opěrné zdi Nově: 0,3*(2,767+5,15+0,3+0,3+13,4+1,85)*0,6	m3	4,27806	3 435,00	14 695,14
				4,27806		
5	131201111R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní Nově: pravá zeď- odkop: 5,15*0,9*1 levá zeď - odkop: 13,4*0,9*1	m3	16,69500	136,50	2 278,87
				4,63500		
				12,06000		
6	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepidlo, v hornině 3, kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní Nově: odkopy: 16,695 rýhy: 1,24694	m3	17,94200	25,10	450,34
				16,69500		
				1,24694		
7	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na Nově: rýha pro základy nových zdí: pravá zeď: 0,5*0,5*(1,7+5,15) levá zeď: 0,5*0,5*(13,4+1,85) odpočet po vybouraném stávajícím základu: -4,27806	m3	1,24694	165,50	206,37
				1,71250		
				3,81250		
				-4,27806		
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Nově: 3,92400	m3	3,92400	286,50	1 124,23
				3,92400		
9	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. dalších 13 km : Nově: 3,924*13	m3	51,01200	22,60	1 152,87
				51,01200		
10	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 Nově: výkopy: 17,942 zásypy: -14,018	m3	3,92400	283,00	1 110,49
				17,94200		
				-14,01800		
11	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice Nově: 3,92400	m3	3,92400	16,80	65,92
				3,92400		
12	174101101R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, Nově: výkopy: 17,942 odečet lože trativodů:	m3	14,01800	129,50	1 815,33
				17,94200		

Nově:

40,35000

40,35000

Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot			34 603,72
37	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	16,78000	341,50 5 730,37
38	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	33,56000	38,10 1 278,64
		16,78*2		33,56000	
39	979086112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, bez naložení, s vyložení a hrubým urovnáním	t	16,78000	174,00 2 919,72
		Nově:			
		16,78000		16,78	
40	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	369,16000	15,00 5 537,40
		dalších 22 km :			
		16,78*22		369,16000	
41	979990101R00	Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	16,78000	900,00 15 102,00
		16,78		16,78000	
42	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhuštění s hrubým urovnáním,	t	16,78000	10,50 176,19
		16,78		16,78	
43	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	16,78000	230,00 3 859,40
		16,78000		16,78000	
Díl: 711		Izolace proti vodě			4 860,40
44	711 82-3121.RT5	Montáž novové fólie svíse včetně dodávky fólie DEKDREN N8 za střídačkami: '1,5*21,8	m2	32,70000	147,00 4 806,90
				32,70000	
45	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svíse do 6 m	t	0,05000	1 070,00 53,50
Díl: 767		Konstrukce zámečnické			47 857,46
46	767 20-0001.RA0	Zábradlí trubkové, nátěry	m	21,80000	2 170,00 47 306,00
		zábradlí na zdi			
		21,80000		21,80000	
47	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	0,39000	1 414,00 551,46
Díl: 783		Nátěry			1 175,02
48	783 89-7122.R00	Nátěr bet.povrchů vodoodpudivý Weber impregnace 1x	m2	7,63000	154,00 1 175,02
		impregnační nátěr stříšky zdi			
		21,8*0,35		7,63	
Celkem bez DPH					300 728,63

PD a rozpočet neřeší vyústění drenáže, v rozpočtu pouze trubní vedení za zdmi.



PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
-stavební společnost -

Chýnovská 2486/24
390 02 Tábor

Tel. [redacted]
Email: [redacted]@[redacted].cz

Držitel certifikace: ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN ISO 45001, NBÚ

Změnový list č.03

Objednatel: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.
Václava Soumara 2300, 390 03 Tábor

Předkladatel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor

Název akce: Novostavba šaten Svěpomoc

Číslo SoD: -

Provozní soubor: 001 Novostavba fotbalových šaten Na Svěpomoci

Název změny: **ZMĚNA ZALOŽENÍ**

Iniciátor změny: Objednatel

Forma předložení změn: Jednání účastníků výstavby

Vliv na cenu díla: Celkem bez DPH 240 284,97 Kč.

Vliv na HMG: Má vliv na termín dokončení.

Technický popis: Na základě výsledků provedených geotechnických zkoušek bylo rozhodnuto o zpracování nové dokumentace založení objektu. Základy byly navrženy nové, s výztuží a s podsypem ze štěrkodrti zavibrované do podloží.

Příloha: 1x položkový rozpočet změn

Změnu bude realizovat: Zhotovitel stavby

Vliv na záruku: Bez vlivu na záruku stavby

05 -08- 2022
V Táboře

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
Chýnovská 2486/24
390 02 Tábor
CZ 44 [redacted] ⑦

Za Zhotovitele: [redacted]

Za Technický dozor: [redacted]

Za Objednatele: [redacted]

Firma je zapsána v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 3645

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **008** **Novostavba fotbalových šaten Na Svěpomoci**

ZL č.03 - ZMĚNA ZALOŽENÍ

Zadavatel: **Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.** IČO: **25171127**
Václava Soumara 2300 DIČ: **CZ25171127**
39003 Tábor

Zhotovitel: **PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.** IČO: **44797958**
Chýnovská 2486/24 DIČ: **CZ44797958**
390 02 Tábor

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	240 284,97
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	240 284,97

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00
Snížená DPH	15 %	0,00
Základ pro základní DPH	21 %	240 284,97
Základní DPH	21 %	50 459,84
Zaokrouhlení		0,00

Cena celkem s DPH **290 744,81 CZK**

v

dne

05 - 08 - 2022

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
 Chýnovská 2486/24
 390 02 Tábor
 IČO: 44 79 79 58

Za zhotovitele

TĚLOVÝCHOVNÁ ZAŘÍZENÍ MĚSTA TÁBORA s.r.o.

Václava Soumara 2300 Tábor

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt					
001	Novostavba fotbalových šaten Na Svěpomoci					
01a	Změna založení		240 284,97			
Celkem za stavbu			240 284,97			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	008	Novostavba fotbalových šaten Na Svěpomoci
O:	001	Novostavba fotbalových šaten Na Svěpomoci
R:	01a	ZL 6.03 - ZMĚNA ZALOŽENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						
6	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Nové: snížení jámy z původní úrovně -0,510 na novou -0,580 9*36*0,07	m3	22,68000	199,00	11 775,45 4 513,32
7	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepidlost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Nové: 22,68000	m3	22,68000	38,90	882,25
8	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. výkres č. 02+07 - základy : (1,5*2,5)/2*0,75*(34,60+6,10*6) Nové: nová výměra - výkop od nové úrovně -0,58 do - 1,23 1,5*0,65*(36,2*2+5,6*2)+0,7*0,65*5,6*4 Rozdíl: -100,125+91,702	m3	-8,42300	218,50	-1 840,43
9	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepidlost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. dle pol.č. 13220-1211 : 10,125 Nové: 9,17020 Rozdíl: -10,125+9,1702	m3	-0,95480	39,50	-37,71
11	162701105R00	Vodorovně přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. dle pol.č. 16710-1102 : -64,005 Nové: dle pol.č. 16710-1102 : 49,2576 Rozdíl: -64,005+49,2576	m3	-14,74740	286,50	-4 225,13
12	162701109R00	Vodorovně přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. dalších 13 km : dle pol.č. 16710-1102 : -64,005*13 Nové: dle pol.č. 16710-1102 : 49,2576*13 Rozdíl: -832,065+640,3488	m3	-191,71620	22,60	-4 332,79
14	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 výkopek : 197,79+100,125+1,008 odpočet pol.č. 17510-1201 : nové: výkopy: 22,68+91,702 obsyp: -65,1244 nové celkem: 114,382-65,1244 Rozdíl: -64,005+49,2576	m3	-14,74740	70,20	-1 035,27
16	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice dle pol.č. 16710-1102 : -64,005 Nové: dle pol.č. 16710-1102 : 49,2576 Rozdíl: -64,005+49,2576	m3	-14,74740	16,80	-247,76
18	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru ztuhnutí, okolo základů : 0,7*0,6*(36*2+7*2) Nové: 0,5*0,55*(36,2*2+5,6*2)+0,8*0,63*(36,2*2+5,6*2) Rozdíl: -36,12+65,1244	m3	29,00440	925,00	26 829,07
24	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	-14,87240	587,00	-8 730,10

dle pol.č. 16710-1102 : -64,13 -64,13000
 Nové:
 dle pol.č. 16710-1102 : 49,2576 49,25760
 Rozdíl: -64,13+49,2576 -14,87240

Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání		290 129,12	
1	271 53-1112.R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 32-63 mm zavibroval do pláně, konečná tloušťka 150 mm pod desku: 0,15*5,6*(3,83+2,42+17,88+2,42+3,85)+0,25*0,3*(6,2*2+3,83*2+2,4*2+17,88*2+2,42*2+3,85*2)+ 0,25*0,2*6,2*8 pod pas: 0,15*1*(7,6*2+33,2*2)+0,15*0,7*5,6*4 celkem: (33,503+14,592)*2	m3	96,19000	1 280,00 123 123,20
2	274 32-1321.R00	Železobeton základových pásů C 20/25 obvod: 1*0,4*(7,6*2+33,2*2) vnitřní: 0,7*0,4*5,6*4	m3	42,80320	2 980,00 127 553,54
3	274 36-1221.R00	Výztuž základ. pásů z betonářské oceli 10 216 (E) R8 do obvodových pásů: 0,42*(653*0,9+1088*0,6)*1,1/1000 R8 do vnitřních pásů: 0,42*(180*0,85+300*0,6)*1,1/1000 příložky: 35*8*0,8*0,42*1,1/1000 rohů: 12*4*0,4*0,42*1,1/1000	t	0,83932	58 610,00 49 192,55
4	274 36-1921.RT9	Výztuž základových pásů ze svařovaných sítí průměr drátu 8,0, oka 150/150 mm KY80 do obvodových pásů: 81,6*0,9*2*5,4*1,2/1000 do vnitřních pásů: 22,4*0,6*2*5,4*1,2/1000	t	1,12596	53 760,00 60 531,61
5	274 27-2150.RT4	Zdivo základové z bednic tvárníc, tl. 40 cm výplň tvárníc betonem C 20/25 obvodové zdivo: (7*2+33,8*2)*0,25	m2	20,40000	1 841,00 37 556,40
6	274 27-2140.RT4	Zdivo základové z bednic tvárníc, tl. 30 cm výplň tvárníc betonem C 20/25 vnitřní zdivo: (6,2*4)*0,25	m2	6,20000	1 580,00 9 796,00
34	274313511R00	Beton základových pásů prostý třídy C 12/15 výkres č. 02+07 - základy beton C 12/15 XO : 0,5*0,75*(34,60+6*2)+0,4*0,75*6*4	m3	-24,67500	2 690,00 -66 375,75
35	274351215R00	Bednění stěn základových pásů zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pásů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, výkres č. 02+07 - základy : 0,95*(34,60*2+2*2)+0,75*(6*8+4,18*2+2,72*2+18,18*2+2,72*2+4,20*2) nové: 0,4*(35,2*2+7,6*2)*2+0,4*5,6*4*2 Rozdíl: -153,54+86,4	m2	-67,14000	613,00 -41 156,82
36	274351216R00	Bednění stěn základových pásů odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pásů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, dle pol.č. 27435-1215 : 153,54 nové: 0,4*(35,2*2+7,6*2)*2+0,4*5,6*4*2 Rozdíl: -153,54+86,4	m2	-67,14000	136,50 -9 164,61
37	274354032R00	Bednění prostupu základy průřezu do 0,05 m2, délky prostupu do 0,5 m úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby. výkres č. 02+07 - základy 0,22*0,22 m : 6	kus	-2,00000	463,50 -927,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce		-130 944,00	
67	451315111R00	Podklad. nebo vyrovnáv. vrstva z betonu prostého beton C 25/30, tloušťka do 100 mm výkres č. 02+07 - základy pod základovou desku : 6*(4,18+2,72+18,18+2,72+4,2)	m2	-192,00000	682,00 -130 944,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot		64 324,40	
128	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárníc nebo kovovou -105,33000 nové: 335,06000 Rozdíl: -105,33+335,06	t	229,73000	280,00 64 324,40
Díl: VN		Vedlejší náklady		5 000,00	
1	005111020R	Vytyčení stavby vytyčení opakované z důvodů změn	Soubor	1,00000	5 000,00 5 000,00
Celkem bez DPH				240 284,97	
Z toho:					
Méněpráce:				-269 017,37	
Vícepráce:				509 302,34	



PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
-stavební společnost -

Chýnovská 2486/24
390 02 Tábor

Tel.: [REDACTED]
Email: [REDACTED]@[REDACTED].cz

Držitel certifikace: ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN ISO 45001, NBÚ

Změnový list č.04

Objednatel: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.
Václava Soumara 2300, 390 03 Tábor

Předkladatel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor

Název akce: Novostavba šaten Svěpomoc

Číslo SoD: -

Provozní soubor: 001 Novostavba fotbalových šaten Na Svěpomoci

Název změny: **ZMĚNA LEŽATÝCH ROZVODŮ**

Iniciátor změny: Objednatel

Forma předložení změn: Jednání účastníků výstavby

Vliv na cenu díla: Celkem bez DPH 159 399,71 Kč.

Vliv na HMG: Má vliv na termín dokončení.

Technický popis: Na základě změny založení stavby je nutno upravit ležaté rozvody splaškové kanalizace. Jednotlivé větve kanalizace musí být vedeny pod vnitřními základovými pasy, aby nebyla narušena statika základové konstrukce prostupem kanalizace. Z toho důvodu budou prohloubeny výkopy a prodlouženy délky přípojných větví kanalizace. Pod základovými pasy jsou přidány ocelové chráničky. Podle požadavku objednatele jsou doplněny dvě chráničky pro vedení kabelu od stávajícího vrtu k retenční nádrži.

Příloha: 1x položkový rozpočet změn

Změnu bude realizovat: Zhotovitel stavby

Vliv na záruku: Bez vlivu na záruku stavby

05-08-2022
V Táboře
PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
Chýnovská 2486/24
390 02 Tábor
CZ 44 79 [REDACTED] 7

Za Zhotovitele: [REDACTED]

Za Technický dozor: [REDACTED]

Za Objednatele: [REDACTED]

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **008** **Novostavba fotbalových šaten Na Svěpomoci**

ZL č.04 - ZMĚNA LEŽATÝCH ROZVODŮ

Zadavatel: **Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.** IČO: **25171127**
Václava Soumara 2300 DIČ: **CZ25171127**
39003 Tábor

Zhotovitel: **PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.** IČO: **44797958**
Chýnovská 2486/24 DIČ: **CZ44797958**
390 02 Tábor

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	159 399,71
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	159 399,71

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00
Snížená DPH	15 %	0,00
Základ pro základní DPH	21 %	159 399,71
Základní DPH	21 %	33 473,94

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH **192 873,65 CZK**

v _____ dne **05-08-2022**

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
 Chýnovská 2486/24
 390 02 Tábor
 CZ 44 79 79 58

Za zhotovitel

ZAŘÍZENÍ
 Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.
 Václava Soumara 2300
 39003 Tábor
 IČO: 25171127
 DIČ: CZ25171127

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt					
001	Novostavba fotbalových šaten Na Svěpomoci		159 399,71			
01a	Změna ležatých rozvodů		159 399,71			
	Celkem za stavbu		159 399,71			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	008	Novostavba fotbalových šaten Na Svěpomoci
O:	001	Novostavba fotbalových šaten Na Svěpomoci
R:	01a	ZL č.04 - ZMĚNA LEŽATÝCH ROZVODŮ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
						123 915,83
Díl: 1		Zemní práce				
8	132 20-1111.R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ od pláně -0,580 do hl.-1,880 pro splaškovou DN50, 100, 125: 0,6*1,23*(7+14,5) od pláně -0,580 do hl.-2,535 pro splaškovou DN150: 0,6*1,56*62 pro dešťovou: 0,6*0,78*(2,42+0,7+17,88+0,7+2,42+0,7+3,85+1)	m3	87,78000	256,00	22 471,68
9	132 20-1119.R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ dle pol.č. 13220-1211 : 87,78	m3	87,78000	182,50	16 019,85
11	162701105R00	Vodorovně přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. dle pol.č. 16710-1102 : 23,76570	m3	23,76570	286,50	6 808,87
12	162701109R00	Vodorovně přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. dalších 13 km : dle pol.č. 16710-1102 : 23,7657*13	m3	308,95410	22,60	6 982,36
14	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 výkopek : 197,79+100,125+1,008 odpočet pol.č. 17410-1102 : -12,15 odpočet pol.č. 17510-1201 : -46,065 87,78-64,0143	m3	23,76570	70,20	1 668,35
16	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice dle pol.č. 16710-1102 : 23,7657	m3	23,76570	16,80	399,26
17	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách. 87,78-6,7902-16,9755	m3	64,01430	517,00	33 095,39
1	451 57-2111.R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm 0,6*0,1*(7+14,5+62+29,67)	m3	6,79020	1 286,00	8 800,10
2	175 10-1101.RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm 0,6*0,25*(7+14,5+62+29,67)	m3	16,97550	1 144,00	19 419,97
3	723 15-0318.R00	Potrubí ocelové hladké černé D200 chránička pod pasy pro kanalizaci: 2*1	m	2,00000	4 125,00	8 250,00
						10 262,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
128	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnice nebo kovovou 36,65000	t	36,65000	280,00	10 262,00
						10 978,88
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
4	721 17-6212.R00	Potrubí KG odpadní svislé D 110 x 3,2 mm 0,24*4+0,35+0,4*2+1,15+0,85+1,15*2+0,53*2+0,24*2+0,47+0,35*2	m	9,12000	734,00	6 694,08
5	877 31-3123.R00	Montáž lvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 vykolínkování - svislé odpadní: 2*13	kus	26,00000	86,60	2 251,60
6	286 51652 A.R	Koleno kanalizační KGB 110/ 45° PVC vykolínkování - svislé odpadní: 2*13	kus	26,00000	78,20	2 033,20
						14 243,00
Díl: M21		Elektromontáže				
7	388 99-3111.R00	Chránička kabelu z PVC 75 mm od vrtlu k retenční nádrži: 23*2	m	46,00000	297,50	13 685,00
8	970 05-1080.R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 80 mm do šachty vrtlu: 2*0,12	m	0,24000	2 325,00	558,00
						159 399,71
Celkem bez DPH						



PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
-stavební společnost -

Chýnovská 2486/24
390 02 Tábor

Tel.: [REDACTED]
Email: [REDACTED]@[REDACTED].cz

Držitel certifikace: ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN ISO 45001, NBÚ

Změnový list č.05

Objednatel: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.
Václava Soumara 2300, 390 03 Tábor

Předkladatel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor

Název akce: Novostavba šaten Svěpomoc

Číslo SoD: -

Provozní soubor: 001 Novostavba fotbalových šaten Na Svěpomoci

Název změny: **ZMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY**

Iniciátor změny: Objednatel

Forma předložení změn: Jednání účastníků výstavby

Vliv na cenu díla: Celkem bez DPH - 164 998,93 Kč.

Vliv na HMG: Má vliv na termín dokončení.


Technický popis: Podle požadavku objednatele se nebude realizovat souvrství zelené střechy, je nahrazeno PVC fólií.

Příloha: 1x položkový rozpočet změn

Změnu bude realizovat: Zhotovitel stavby

Vliv na záruku: Bez vlivu na záruku stavby

V Táboře 05-08-2022



Za Zhotovitele: [REDACTED]

Za Technický dozor: [REDACTED]

[REDACTED] TĚLOVÝCHOVNÁ ZAŘÍZENÍ
MĚSTA TÁBORA s.r.o.
Václava Soumara 2300, 390 03 Tábor
tel./fax: [REDACTED]
Za Objednatele: [REDACTED]

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **008** **Novostavba fotbalových šaten Na Svěpomoci**

ZL č.05 - ZMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY

Zadavatel: **Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.** IČO: **25171127**
Václava Soumara 2300 DIČ: **CZ25171127**
39003 Tábor

Zhotovitel: **PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.** IČO: **44797958**
Chýnovská 2486/24 DIČ: **CZ44797958**
390 02 Tábor

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-164 998,93
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-164 998,93

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00
Snížená DPH	15 %	0,00
Základ pro základní DPH	21 %	-164 998,93
Základní DPH	21 %	-34 649,78
Zaokrouhlení		0,00

Cena celkem s DPH **-199 648,71 CZK**

v

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
 Chýnovská 2486/24
 390 02 Tábor
 CZ 44 79 79 58

Za zhotovitele

dne

05 - 08 - 2022

TĚLOVÝCHOVNÁ ZAŘÍZENÍ MĚSTA TÁBORA s.r.o.
 václava Soumara 2300
 39003 Tábor
 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt					
001	Novostavba fotbalových šaten Na Svěpomoci					
01a	Změna střešní krytiny		-164 998,93			
Celkem za stavbu			-164 998,93			0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	008	Novostavba fotbalových šaten Na Svěpomoci
O:	001	Novostavba fotbalových šaten Na Svěpomoci
R:	01a	ZL č.05 - ZMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						-305 163,24
13	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, dle pol.č. 16710-1210 : 98,664	m3	-56,36400	266,50	-15 021,01
				-56,36400		
15	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4 Výkres č. 03 koordinace ornice : 141*0,3 substrát : 56,364	m3	-56,36400	773,00	-43 569,37
				0,00000		
				-56,36400		
20	181301104R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 200 do 250 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ve vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, výkres č. 01+02+03 střeška : 34,16*6,6	m2	-225,45600	132,50	-29 872,92
				225,45600		
22	183204112R00	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím výsadba trvalek do připravené půdy se zalitím výkres č. 01+02+03 střeška extenzivní zeleň 30 ks /m2 : 34*6,6*30	kus	-6 732,00000	6,30	-42 411,60
				6 732,00000		
23	183205112R00	Založení záhonu v rovině nebo na svahu 1:5, hornina třídy 3, pro vysazování rostlin s urovnáním a s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením, výkres č. 01+02+03 střeška : 34,16*6,6	m2	-225,45600	21,40	-4 824,76
				225,45600		
25	026 012T	Trvalky dle výpisu dle pol.č. 18320-4112 : 6732 řízky rozchodníků :	ks	-6 732,00000	2,86	-19 253,52
				6 732,00000		
26	10371522R	substrát střešní, směs spongilitu, liadrainu a rašeliny; balení volně ložené; extenzivní výkres č. 01+02+03 střeška : 0,25*34,16*6,6	m3	-56,36400	2 665,00	-150 210,06
				56,36400		
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						-17 089,38
87	631571010R00	Násyp pod podlahy z kameniva bez dodávky materiálu bez určení tloušťky pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, výkres č. 01+02+03 střeška kačírek : 0,2*0,3*(34*2+6,6*2)+0,2*0,7*0,7*9	m3	-5,75400	770,00	-4 430,58
				-5,75400		
90	58333663R	kamenivo přírodní liténé frakce 22,0 až 33,0 mm; třída prané, kačírek dle pol.č. 63157-1010 : 5754	l	-5 754,00000	2,20	-12 658,80
				-5 754,00000		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						-3 161,20
128	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvánic nebo kovovou Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60, : 61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,88,90,91,92,93,94,95,96, : 98,100,101,102,103,104,105,106,107,108,110,112,114,115,116,119,120,121,125, : Součet: 816,16015 -11,29000	t	-11,29000	280,00	-3 161,20
				816,16015		
				-11,29000		
Díl: 712 Povlakové krytiny						160 414,89
134	712341559RT1	Povlakové krytiny střeš do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu výkres č. 01+02+03+04 střeška : 34,16*6,6 atika : 0,5*(34,60*2+6,6*2)+0,3*(34,76*2+7,20*2) zesílení rohů : 0,5*(34,60*4+6,6*4)	m2	-374,23200	118,00	-44 159,38
				225,45600		
				66,37600		
				82,40000		
135	712391171R00	Textilie na střeších do 10° podkladní, položení - bez dodávky textílie výkres č. 01+02+03 střeška substrátová deska : 34,16*6,6	m2	-225,45600	51,90	-11 701,17
				225,45600		
136	712391172RZ5	Textilie na střeších do 10° ochranná, včetně dodávky netkané polypropylenové textílie plošné hmotnosti 300 g/m2 výkres č. 01+02+03+04 střeška : 34,16*6,6*1,1 atika : 0,5*(34,60*2+6,6*2)+0,3*(34,76*2+7,20*2) oddělení kačírku od substrátu : 95*1	m2	-95,00000	105,50	-10 022,50
				0,00000		
				0,00000		
				95,00000		
137	628522534R	pás izolační z modifikovaného asfaltu barva modrozelený; natavitelný; nosná vložka polyesterové rouno; horní strana posyp - břidlice; spodní strana PE fólie, tl. 5,3 mm výkres č. 01+02+03+04 střeška : 34,16*6,6*1,1 atika : 0,5*(34,60*2+6,6*2)*1,1+0,3*(34,76*2+7,20*2)*1,1 zesílení rohů : 0,5*(34,60*4+6,6*4)*1,1	m2	-411,65520	267,50	-110 117,77
				248,00160		
				73,01360		
				90,64000		
138	63151301R	deska izolační substrátová; minerální vlákno; rovná hrana; tl. 50,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. hmotnost 76,00 kg/m3 výkres č. 01+02+03 střeška : 34,16*6,6*1,1	m2	-248,00160	280,50	-69 564,45
				248,00160		
1	712 37-2111.RV1	Krytina střeš do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na beton II. izolace do 300 mm, fólie ve specifikaci střeška : 34,26*6,66	m2	376,63760	652,00	245 567,72
				228,17160		

atka : $0,5 \cdot (34,26 \cdot 2 + 6,66 \cdot 2) + 0,3 \cdot (34,76 \cdot 2 + 7,15 \cdot 2)$
zesílení rohů : $0,5 \cdot (34,60 \cdot 4 + 6,6 \cdot 4)$

66,06600

82,40000

2 283 221051.R	Fólie Fatrafol 810/V II. 2,0mm, š. 2050 mm střešní šedá	m2	414,30000	392,50	162 612,75
	376,6376*1,1		414,30136		
139 998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m	l	-1,69777	1 296,00	-2 200,31
	50 m vodorovně				
	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :				
	134,136,137,138, :				
	Součet: : 3,79777		-3,79777		
	2,10000		2,10000		
	rozdíl:		-1,69777		

Celkem bez DPH

-164 998,93

Z toho:

Méněpráce

-573 179,40

Vícepráce

408 180,47



PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
-stavební společnost -

Chýnovská 2486/24
390 02 Tábor

Tel.: [REDACTED]
Email: [REDACTED]@[REDACTED].CZ

Držitel certifikace: ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN ISO 45001, NBÚ

Změnový list č.06

Objednatel: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.
Václava Soumara 2300, 390 03 Tábor

Předkladatel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor

Název akce: Novostavba šaten Svěpomoc

Číslo SoD: -

Provozní soubor: 001 Novostavba fotbalových šaten Na Svěpomoci

Název změny: **ZMĚNA KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY**

Iniciátor změny: Objednatel

Forma předložení změn: Jednání účastníků výstavby

Vliv na cenu díla: Celkem bez DPH 59 380,82 Kč.

Vliv na HMG: Má vliv na termín dokončení.

Technický popis: Rozšíření rozsahu zemních prací důvodu skutečné polohy stávajícího kanalizačního řadu po vytyčení firmou ČEVAK.

Příloha: 1x položkový rozpočet změn

Změnu bude realizovat: Zhotovitel stavby

Vliv na záruku: Bez vlivu na záruku stavby

05-08-2022
V Táboře

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
Chýnovská 2486/24
390 02 Tábor
CZ 44 79 79 58 (7)

Za Zhotovitele: [REDACTED]

Za Technický dozor: [REDACTED]

Za Objednatele: [REDACTED]

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 008 Novostavba fotbalových šaten Na Svěpomoci

ZL č.06 - ZMĚNA KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

Zadavatel: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. IČO: 25171127
Václava Soumara 2300 DIČ: CZ25171127
39003 Tábor

Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. IČO: 44797958
Chýnovská 2486/24 DIČ: CZ44797958
390 02 Tábor

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	59 380,82
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	59 380,82

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00
Snížená DPH	15 %	0,00
Základ pro základní DPH	21 %	59 380,82
Základní DPH	21 %	12 469,97

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH 71 850,79 CZK

v

dne

05-08-2022

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
 Chýnovská 2486/24
 390 02 Tábor
 CZ 44 79

Za zhotovitele

EXPERT TĚLOVÝCHOVNÁ ZAŘÍZENÍ
 Václava Soumara 2300
 390 03 Tábor
 tel. 352 352 352

Za objednatele

Položkový soupis prací a dodávek

S:	008	Novostavba fotbalových šaten Na Svěpomoci
O:	002	Přípojka kanalizace
R:	002	ZL č.06 - ZMĚNA KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
						59 253,22
Díl: 1		Zemní práce				
1	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojné zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku SMLOUVA O DÍLO Přípojka kanalizace : 0,6*1,2*8,5 SKUTEČNOST Přípojka kanalizace : 2,20*4,00*7,80 RODÍL VÝMĚR	m3	62,52000	494,50	30 916,14
2	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepihost, v hornině 3, zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku SMLOUVA O DÍLO dle pol.č. 13220-1110 : 6,12 SKUTEČNOST Přípojka kanalizace : 68,64 RODÍL VÝMĚR	m3	62,52000	182,50	11 409,90
3	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m PAŽENÍ STĚN VÝKOPU : (3,80*2,50)*2,00	m2	19,00000	270,50	5 139,50
4	151101102R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl.do 4 m PAŽENÍ STĚN VÝKOPU : (3,80*2,50)*2,00	m2	19,00000	139,00	2 641,00
5	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice SMLOUVA O DÍLO dle pol.č. 13220-1110 : 6,12 SKUTEČNOST Přípojka kanalizace : 68,64 RODÍL VÝMĚR	m3	62,52000	16,80	1 050,34
6	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, SMLOUVA O DÍLO dle pol.č. 13220-1110 : 6,12 SKUTEČNOST Přípojka kanalizace : 68,64 RODÍL VÝMĚR	m3	62,52000	129,50	8 096,34
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				127,60
7	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : POLOŽKA č. 9 :	t	0,87400	146,00	127,60
Celkem						59 380,82



PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
-stavební společnost -

Chýnovská 2486/24
390 02 Tábor

Tel.: [redacted]
Email: [redacted]@[redacted].cz

Držitel certifikace: ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN ISO 45001, NBÚ

Změnový list č.07

Objednatel: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.
Václava Soumara 2300, 390 03 Tábor

Předkladatel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor

Název akce: Novostavba šaten Svépomoc

Číslo SoD: -

Provozní soubor: 001 Novostavba fotbalových šaten Na Svépomoci

Název změny: **VÝPLNĚ OTVORŮ COPILIT**

Iniciátor změny: Objednatel

Forma předložení změn: Jednání účastníků výstavby

Vliv na cenu díla: Celkem bez DPH 187 657,63 Kč.

Vliv na HMG: Má vliv na termín dokončení.

Technický popis: Výroba projektovaného zasklívání stěn s požadovaným součinitelem prostupu tepla byla zastavena bez náhrady. Nová systémová náhrada systému „Copilit“ je nabízena s větší tloušťkou skla lamel, osazených do silnějšího obvodového Al rámu. Tepelně izolační vložky od jiného výrobce mají lepší tepelně izolační vlastnosti, což sníží provozní náklady budovy. V rámci průzkumu trhu byla provedena poptávka u třech možných dodavatelů a pro realizaci byla vybrána cenově nejvýhodnější nabídka.

Příloha: 1x položkový rozpočet změn

Změnu bude realizovat: Zhotovitel stavby

Vliv na záruku: Bez vlivu na záruku stavby

V Táboře 05-08-2022

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
Chýnovská 2486/24
390 02 Tábor
CZ 44 79 79 58 ⑦

Za Zhotovitele: [redacted]

Za Technický dozor: [redacted]

Za Objednatele: [redacted]

Firma je zapsána v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 3645

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **008** **Novostavba fotbalových šaten Na Svěpomoci**

ZL č.07 - VÝPLNĚ OTVORŮ COPILIT

Zadavatel **Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.** IČO: **25171127**
Václava Soumara 2300 DIČ: **CZ25171127**
39003 **Tábor**

Zhotovitel: **PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.** IČO: **44797958**
Chýnovská 2486/24 DIČ: **CZ44797958**
390 02 **Tábor**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
Měněpráce	187 657,63
Vícepráce	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	187 657,63

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00
Snížená DPH	15 %	0,00
Základ pro základní DPH	21 %	187 657,63
Základní DPH	21 %	39 408,10

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

227 065,73 CZK

v _____ dne 05-08-2012

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
 Chýnovská 2486/24
 390 02 Tábor
 IČO: 44 79 79 58

Za zhotovitele _____

TĚLOVÝCHOVNÁ ZAŘÍZENÍ MĚSTA TÁBORA S.R.O.

Václava Soumara 2300
39003 Tábor

Za objednatele _____

Položkový soupis prací a dodávek

S:	008	Novostavba fotbalových šaten Na Svěpomoci
O:	001	Novostavba fotbalových šaten Na Svěpomoci
R:	001	ZL č.07 - VÝPLNĚ OTVORŮ COPILIT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 787 Zasklívání						187 657,63
391	787185124R00	Zasklení stěn a příček sklem profilovaným tvaru U vyztuženým drátem, do tmelu, dvojitě, výšky přes 2,5 do 3 m U 250 x 40 mm, včetně pomocného lešení	m2	-31,65250	2 160,00	-68 369,40
		výkres č. 01 a 02 : 6,58*2,75+4,93*2,75		31,65250		
392	63424060R	sklo válcované s drátěnou vložkou čiré; š = 262,0 mm; l = 6 000 mm; tl = 6,0 mm výkres č. 01 a 02 : 2,75*(6,58*4+4,93*4)*1,1	m	-139,27100	150,00	-20 890,65
				139,27100		
1	787185678IK	Zasklení stěn a příček z profilovaného skla PROMALINE LINE, dvojitě zasklení stěn do hliníkových rámu s přerušeným tepelným mostem, osazení tepelné izolační vložky Thermolight U=1,20 W/m2K	m2	31,65250	1 734,00	54 885,44
		výkres č. 01 a 02 : 6,58*2,75+4,93*2,75		31,65250		
2	63424999IK	profilované skla PROMALINE LINE, dvojitě zasklení stěn do hliníkových rámu s přerušeným tepelným mostem, včetně tepelné izolační vložky Thermolight U=1,20 W/m2K	m2	31,65250	6 550,00	207 323,88
		výkres č. 01 a 02 : 6,58*2,75+4,93*2,75		31,65250		
3	787778899IK	Spojovací a montážní prostředky pro osazení výplní do hliníkového rámu výkres č. 01 a 02 : 6,58*2,75+4,93*2,75	m2	31,65250	451,00	14 275,28
				31,65250		
393	998787101R00	Přesun hmot pro zasklívání v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,43308	1 000,00	433,08

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

391,392, :

Součet: : 2,11692

nově: 2,55

Rozdíl: -2,11692+2,55

2,11692

2,55000

0,43308

Celkem	187 657,63
---------------	-------------------

Z toho:	
Méněpráce	-89 260,05
Vícepráce	276 917,68



PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
-stavební společnost -

Chýnovská 2486/24
390 02 Tábor

Tel.: [REDACTED]
Email: [REDACTED]@pamatkytabor.cz

Držitel certifikace: ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN ISO 45001, NBÚ

Změnový list č.08

Objednatel: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.
Václava Soumara 2300, 390 03 Tábor

Předkladatel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor

Název akce: Novostavba šaten Svěpomoc

Číslo SoD: -

Provozní soubor: 001 Novostavba fotbalových šaten Na Svěpomoci

Název změny: **ZMĚNA KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU**

Iniciátor změny: Objednatel

Forma předložení změn: Jednání účastníků výstavby

Vliv na cenu díla: Celkem bez DPH 16 002,12 Kč.

Vliv na HMG: Má vliv na termín dokončení.

Technický popis: Podle požadavku objednatele se bude provádět zateplení fasády izolantem tl.100 mm, místo původních 120 mm a bude proveden od výškové úrovně +0,050. Změna izolantu byla provedena v souladu se zpracovaným PENB a dle výpočtu tloušťka 100 mm požadavkům vyhoví.

Příloha: 1x položkový rozpočet změn

Změnu bude realizovat: Zhotovitel stavby

Vliv na záruku: Bez vlivu na záruku stavby

V Táboře 05-08-2022

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
Chýnovská 2486/24
390 02 Tábor
ČZ 44 70 70 58

Za Zhotovitele:

Za Technický dozor:

Za Objednatele:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **008 Novostavba fotbalových šaten Na Svěpomoci**

ZL č.08 - ZMĚNA KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

Zadavatel **Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.** IČO: **25171127**
Václava Soumara 2300 DIČ: **CZ25171127**
39003 Tábor

Zhotovitel: **PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.** IČO: **44797958**
Chýnovská 2486/24 DIČ: **CZ44797958**
390 02 Tábor

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	16 002,12
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	16 002,12

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00
Snížená DPH	15 %	0,00
Základ pro základní DPH	21 %	16 002,12
Základní DPH	21 %	3 360,45

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH 19 362,57 CZK

v
PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
 Chýnovská 2486/24
 390 02 Tábor

 Za zhotovitele

dne

05-08-2022


 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt					
001	Novostavba fotbalových šaten Na Svěpomoci		16 002,12			
01a	Změna kontaktního zateplovacího systému		16 002,12			
	Celkem za stavbu		16 002,12			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	008	Novostavba fotbalových šaten Na Svěpomoci
O:	001	Novostavba fotbalových šaten Na Svěpomoci
R:	01a	ZL č.08 - ZMĚNA KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				16 002,12
83	622432112R00	Omlítka vnější stěn z umělého kamene v přírodní barvě drti dekorativní střednězrné, akrylátové	m2	-24,54800	802,00	-19 687,50
		Rozdíl: -249,2225+273,7705		24,54800		
1	631 40167 R	Deska fasádní minerální rozdíl ceny mezi deskou fasádní minerální tl.120 mm a 80 mm 631 40167.R Deska fasádní minerální tl.120 mm 439,- Kč/m2 631 40165.R Deska fasádní minerální tl.80 mm 292,50 Kč/m2 rozdíl ceny = 146,50 Kč/m2 výkres č. 01 a 02 : 3,5*(34,760*2+7,42*2)-(1,8*0,6*2+1,5*0,6*9+1,5*2,75+4,93*2,75+6,58*2,75)	m2	-249,22250	73,00	-18 193,24
2	622 31-1732.RT3	Zateplení fasády , minerálními deskami s kolým vláknem, tloušťky 100 mm, kontaktní nátěr a silikonová omlítka, škrábaná, zrnitost 2 mm nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. výkres č. 01 a 02 : 3,5*(34,760*2+7,42*2)-(1,8*0,6*2+1,5*0,6*9+1,5*2,75+4,93*2,75+6,58*2,75) Nově: podle úpravy PD: 3,8*(34,760*2+7,32*2)-(1,8*0,6*2+1,5*0,6*9+1,5*2,75+4,93*2,75+6,58*2,75) Rozdíl: -249,2225+273,7705	m2	24,54800	2 195,00	53 882,86
Celkem bez DPH						16 002,12

Z toho:		
Méněpráce		-37 880,74
Vícepráce		53 882,86



PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
-stavební společnost -

Chýnovská 2486/24
390 02 Tábor

Tel.: [REDACTED]
Email: [REDACTED]@pamatkytabor.cz

Držitel certifikace: ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN ISO 45001, NBÚ

Změnový list č.09

Objednatel: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.
Václava Soumara 2300, 390 03 Tábor

Předkladatel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor

Název akce: Novostavba šaten Svěpomoc

Číslo SoD: -

Provozní soubor: 001 Novostavba fotbalových šaten Na Svěpomoci

Název změny: **ZMĚNA ZASKLENÍ A BARVY OKEN**

Iniciátor změny: Objednatel

Forma předložení změn: Jednání účastníků výstavby

Vliv na cenu díla: Celkem bez DPH 14 343,48 Kč.

Vliv na HMG: Má vliv na termín dokončení.

Technický popis: Podle požadavku objednatele budou okna zaskleny matným sklem z vnitřní strany a změněna barva z bílé na šedou z venkovní strany.

Příloha: 1x položkový rozpočet změn

Změnu bude realizovat: Zhotovitel stavby

Vliv na záruku: Bez vlivu na záruku stavby

V Táboře 05.-08.-2022

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
Chýnovská 2486/24
390 02 Tábor
CZ 44 79 79 58 ⑦

Za Zhotovitele: [REDACTED]

Za Technický dozor: [REDACTED]

Za Objednatele: [REDACTED]

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **008** **Novostavba fotbalových šaten Na Svěpomoci**

ZL č.9 - ZMĚNA ZASKLENÍ A BARVY OKEN

Zadavatel: **Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.** IČO: **25171127**
Václava Soumara 2300 DIČ: **CZ25171127**
39003 Tábor

Zhotovitel: **PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.** IČO: **44797958**
Chýnovská 2486/24 DIČ: **CZ44797958**
390 02 Tábor

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	14 343,48
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	14 343,48

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00
Snížená DPH	15 %	0,00
Základ pro základní DPH	21 %	14 343,48
Základní DPH	21 %	3 012,13

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH **17 355,61 CZK**

v _____ dne **05-08-2022**

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
 Chýnovská 2486/24
 390 02 Tábor
 CZ 44 79 79 58 (7)

 Za zhotovitele

**TĚLOVÝCHOVNÁ ZAŘÍZENÍ
 MĚSTA TÁBORA s.r.o.**

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt					
001	Novostavba fotbalových šaten Na Svěpomoci		14 343,48			
01a	Změna zasklení a barvy oken		14 343,48			
Celkem za stavbu			14 343,48			0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	008	Novostavba fotbalových šaten Na Svěpomoci
O:	001	Novostavba fotbalových šaten Na Svěpomoci
R:	01a	ZL č.09 - ZMĚNA ZASKLENÍ A BARVY OKEN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				14 343,48
1	787 62-3380.R00	Zasklívání oken na lišty sklem matovaným tl. 4 mm Zasklení oken matným sklem z vnitřní strany doplněno k oknům O01 a O02: 1,5*0,6*9+1,8*0,6*2	m2	10,26000	768,00	7 879,68
				10,26000		
2	766 62-9999VK	Příplatek za barevnost oken změna na šedou barvu oken z venkovní strany	m2	10,26000	630,00	6 463,80
Celkem bez DPH						14 343,48



PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
-stavební společnost -

Chýnovská 2486/24
390 02 Tábor

Tel.: [REDACTED]
Email: [REDACTED]@pamatkytabor.cz

Držitel certifikace: ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN ISO 45001, NBÚ

Změnový list č.10

Objednatel: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.
Václava Soumara 2300, 390 03 Tábor

Předkladatel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor

Název akce: Novostavba šaten Svěpomoc

Číslo SoD: -

Provozní soubor: 001 Novostavba fotbalových šaten Na Svěpomoci

Název změny: **ZTI – ZMĚNY**

Iniciátor změny: Objednatel

Forma předložení změn: Jednání účastníků výstavby

Vliv na cenu díla: Celkem bez DPH 138 716,91 Kč.

Vliv na HMG: Má vliv na termín dokončení.

Technický popis: Podle požadavku objednatele bude změna zařizovacích předmětů, nově bude vyveden závlahový ventil do opěrné zdi, do místnosti skladu bude navíc osazeno umyvadlo a na střeše budou osazeny atikové přepady pro odtok vody v případě ucpání střešních vpustí.

Příloha: 1x položkový rozpočet změn

Změnu bude realizovat: Zhotovitel stavby

Vliv na záruku: Bez vlivu na záruku stavby

V Táboře 05-08-2012



Za Zhotovitele: [REDACTED]

Za Technický dozor: [REDACTED]

TĚLOVÝCHOVNÁ ZAŘÍZENÍ
MĚSTA TÁBORA s.r.o.
Václava Soumara 2300, 390 03 Tábor
tel./fax: [REDACTED]
Za Objednatele: [REDACTED]

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **008** **Novostavba fotbalových šaten Na Svěpomoci**

ZL č.10 - ZTI - ZMĚNY

Zadavatel **Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.** IČO: **25171127**
Václava Soumara 2300 DIČ: **CZ25171127**
39003 Tábor

Zhotovitel: **PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.** IČO: **44797958**
Chýnovská 2486/24 DIČ: **CZ44797958**
390 02 Tábor

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	138 716,91
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	138 716,91

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00
Snížená DPH	15 %	0,00
Základ pro základní DPH	21 %	138 716,91
Základní DPH	21 %	29 130,55

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH **167 847,47 CZK**

v

dne

05 - 08 - 2022

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
 Chýnovská 2486/24
 390 02 Tábor
 44 79 79 58

Za zhotovitele

**TĚLOVÝCHOVNÁ ZAŘÍZENÍ
 MĚSTI TÁBORA s.r.o.**
 Václava Soumara 2300
 390 03 Tábor

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt					
001	Novostavba fotbalových šaten Na Svěpomoci					
01a	ZTI - Změna zařizovacích předmětů - Méněpráce		-94 856,00			
01b	ZTI - Změna zařizovacích předmětů - Vícepráce		204 081,00			
01c	ZTI - Závlahový ventil - Vícepráce		10 026,64			
01d	ZTI - Umyvadlo do skladu - vícepráce		13 692,77			
01e	Atikový přepad - vícepráce		5 772,50			
	Celkem za stavbu		138 716,91			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	008	Novostavba fotbalových šaten Na Svěpomoci
O:	001	Novostavba fotbalových šaten Na Svěpomoci
R:	001	ZL.č. 10 - ZTI - ZMĚNA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ - Měněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 725 Zařizovací předměty						-48 607,00
234	725019103R00	Výlevka diturvitová s plastovou mížkou, závěsná ZTI : 1	soubor	-1,00000	5 777,00	-5 777,00
				1,00000		
235	725814104R00	Ventil rohový, mosazný, DN 15 x DN 15, včetně dodávky materiálu ZTI : 10	soubor	-10,00000	133,00	-1 330,00
				10,00000		
237	725823121RT1	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání s otvíráním odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu ZTI : 5	kus	-5,00000	1 450,00	-7 250,00
				5,00000		
238	725829201RT1	Baterie umyvadlové a dřezové dřezová nástěnná; výtok spodní; rozteč 80 až 120 mm; ovládání pákové; povrch chrom; ramínko kulaté ústí, otočné; 200 mm; kartuše s regulací teploty, včetně dodávky materiálu ZTI s dlouhým ramínkem : 1	kus	-1,00000	1 652,00	-1 652,00
				1,00000		
239	725849205R00	Montáž baterie sprchové podomítkové domovní vodoměr (Qn = 4,0 m ³ /hod., R 3", G 1") : 9	kus	-9,00000	443,00	-3 987,00
				9,00000		
240	722148T00	Pevná sprchová hlavice s nástěnným držákem sprchy délky alespoň 400 mm, vandaluvzdorné provedení, použité materiály odolné proti korozi a vodnímu kam, použité materiály odolné proti korozi a vodnímu kameni, připojení 1/2", průtok 9 l/min ultralehká hlavová sprcha čtvercová 300x300 mm, nerez, s omezovačem průtoku 12 l/min : 9	ks	-9,00000	1 940,00	-17 460,00
				9,00000		
241	55144225R	baterie sprchová podomítková; ovládání pákové; povrch chrom; směšovací podomítková baterie páková : 9	kus	-9,00000	1 239,00	-11 151,00
				9,00000		
Díl: 726 Předstěnové systémy						-6 580,00
244	726211367R00	Výlevka pro nástěnnou armaturu, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádkartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, včetně 2 nástěnek DN 15, stavební výška 130 cm, včetně dodávky materiálu ZTI : 1	soubor	-1,00000	6 580,00	-6 580,00
				1,00000		
Díl: 732 Strojovny						-39 669,00
288	48438803.AR	ohřivač užitkové vody zásobníkový OVS; stojatý; objem 500 l; celk. výška 1 805 mm; průměr 650 mm; povrch smaltovaný; výhř.plocha Cu 2,5 m ² ZTI : 1	kus	-1,00000	39 669,00	-39 669,00
				1,00000		
Celkem bez DPH						-94 856,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	008	Novostavba fotbalových šaten Na Svěpomoci
O:	001	Novostavba fotbalových šaten Na Svěpomoci
R:	01b	ZL č.10 - ZTI - ZMĚNA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ - Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
						143 123,00
Díl: 725		Zařizovací předměty				
1	725019199VK	Výlevka závěsná s plastovou mřížkou a sifonem HAAS bílá OHA 6203	soubor	1,00000	4 593,00	4 593,00
2	725819499VK	Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2	soubor	10,00000	261,00	2 610,00
3	Mat 05	Roh.ventil s filtrem pro stoj. umyv.samouz.bat. dodávka ALBERTONI 1/2" x 3/8" rohový ventil s filtrem bez matky	ks	10,00000	206,00	2 060,00
4	725 82-9301.R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové umyvadlové	kus	5,00000	245,00	1 225,00
5	Mat 04	MCM 2013 stoj. umyv. směš.samouz.baterie dodávka umyvadlová baterie MCM.2013	ks	5,00000	7 031,00	35 155,00
6	725829299VK	Montáž baterie nástěnné chromové včetně dodávky pákové baterie, ramínko ploché 30 cm k výlevce, baterie G.J.3406 + ramínko AQP.501	kus	1,00000	2 035,00	2 035,00
7	725849299VK	Montáž baterie sprchové podomítkové sestava nerezový box s se směšovací baterií	kus	9,00000	1 972,00	17 748,00
8	Mat 01	MCM.9985C vestav box INOX se sprchovou tlačnou baterií 9085 dodávka podomítková sestava MCM.9985C + baterie 9085	soubor	9,00000	5 444,00	48 996,00
9	725849399VK	Montáž sprchové hlavice	kus	9,00000	213,00	1 917,00
10	Mat 02	MCM.6000 sprchová hlavice antivandal úhel 10-30° dodávka	kus	9,00000	2 187,00	19 683,00
11	Mat 03	Propojení mezi bat.a hlavici u sprchy trubka PPr d25 vč izolace a přechodů dodávka	kpl	9,00000	789,00	7 101,00
						60 958,00
Díl: 732		Strojovny				
12	R01-732	Duální ohřív.TUV 500L Brilon SWP2.0500 2,2 + 4,0 m2	kus	1,00000	54 798,00	54 798,00
13	P01-732	Připojení druhého výměníku v ohřivači vč.zákl.armatur 1" D+M	kus	1,00000	6 160,00	6 160,00
Celkem bez DPH						204 081,00

Položkový rozpočet

S:	008	Novostavba fotbalových šaten Na Svěpomoci
O:	001	Novostavba fotbalových šaten Na Svěpomoci
R:	01c	ZL č.10 - ZTI - ZÁVLAHOVÝ VENTIL - Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
1	721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm použité jako chránička	m	1,00	509,00	509,00
2	722172412R00	Potrubí z PPR, D 25 x 3,5 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	8,00	424,00	3 392,00
3	722181212RT8	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 25 mm	m	8,50	95,00	807,50
4	722202423R00	Kohout kul. nerezob.s výpustí PP-R INSTAPLAST D 25	kus	1,00	529,00	529,00
5	722229102R00	Montáž vodovodních armatur,1závit, G 3/4	kus	1,00	163,00	163,00
6	722239102R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4	kus	1,00	112,50	112,50
7	722280108R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50	m	8,00	18,00	144,00
8	28655084	DG přechodka MZV D25x3/4" PP R Instaplast	kus	1,00	118,50	118,50
9	5511001801	Nezamrzný zahradní kulový uzávěr - 3/4"M; 22 mm	kus	1,00	747,00	747,00
10	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,01	656,00	4,14
Celkem za		722 Vnitřní vodovod				6 526,64
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
1	970 05-1060.R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm (opěrná zed' tl.30 cm)	kus	1,00	2 200,00	2 200,00
2	970031991VK	Úprava základu ze ztr.bednění - prostup	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
3	970031992VK	Začištění okolo kouhoutu v štípané tvárnici zdi	kus	1,00	300,00	300,00
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				3 500,00

Celkem bez DPH						10 026,64
-----------------------	--	--	--	--	--	------------------

Položkový rozpočet

S:	008	Novostavba fotbalových šaten Na Svěpomoci
O:	001	Novostavba fotbalových šaten Na Svěpomoci
R:	01d	ZL č.10 - ZTI - Umyvadlo do skladu- Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
1	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	1,00	468,00	468,00
2	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	1,00	81,50	81,50
3	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	3,00	26,00	78,00
4	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100	m	2,00	697,00	1 394,00
5	286 51652.A.R	Koleno kanalizační KGB 110/ 45° PVC	kus	4,00	78,20	312,80
6	286 51700.A.R	Odbočka kanalizační KGEA 110/ 110/45° PVC	kus	1,00	161,50	161,50
7	286 15404.A.R	Redukce nesouosá HTR DN 110/40 mm PP	kus	1,00	56,60	56,60
8	286 15420.A.R	Zátka HTM D 40 mm PP	kus	1,00	14,10	14,10
9	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,01	732,00	7,32
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				2 573,82
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
10	722172411R00	Potrubí z PPR, D 20 x 2,8 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	12,00	348,00	4 176,00
11	722181211RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 22 mm	m	6,00	59,00	354,00
12	722181212RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm	m	6,00	76,00	456,00
13	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	2,00	235,50	471,00
14	722280108R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50	m	12,00	18,00	216,00
15	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	12,00	48,00	576,00
16	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,01	656,00	3,90
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				6 252,90
Díl:	725	Zařizovací předměty				
17	725017134R00	Umyvadlo na šrouby OLYMP Deep 60 x 45 cm, bílé	soubor	1,00	2 360,00	2 360,00
18	725829201RT1	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové včetně dodávky pákové baterie	kus	1,00	2 380,00	2 380,00
19	55161600	E sifon umyvadlový	kus	1,00	110,00	110,00
20	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,02	765,00	16,06
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				4 866,06
Celkem bez DPH						13 692,77

Položkový rozpočet

S:	008	Novostavba fotbalových šaten Na Svěpomoci
O:	001	Novostavba fotbalových šaten Na Svěpomoci
R:	01e	ZL č.10 - Atikový přepad - Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
1	712 37-8103.RT3	Atiková propust s mřížkou a manžetou z PVC DN do 110 mm	kus	2,00	2 280,00	4 560,00
2	970 03-1100.R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm	m	0,50	2 425,00	1 212,50
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				5 772,50
Celkem bez DPH						5 772,50



PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
-stavební společnost -

Chýnovská 2486/24
390 02 Tábor

Tel. [redacted]
Email [redacted]@pamatkytabor.cz

Držitel certifikace: ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN ISO 45001, NBÚ

Změnový list č.11

Objednatel: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.
Václava Soumara 2300, 390 03 Tábor

Předkladatel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor

Název akce: Novostavba šaten Svěpomoc

Číslo SoD: -

Provozní soubor: 001 Novostavba fotbalových šaten Na Svěpomoci

Název změny: **DROBNÉ DEMONTÁŽNÍ PRÁCE**

Iniciátor změny: Objednatel

Forma předložení změn: Jednání účastníků výstavby

Vliv na cenu díla: Celkem bez DPH 10 438,- Kč.

Vliv na HMG: Má vliv na termín dokončení.

Technický popis: Před započítím prací bylo nutno odmontovat vybavení nacházející se v místě staveniště a uložit na objednatelům určeném místě.

Příloha: 1x položkový rozpočet změn

Změnu bude realizovat: Zhotovitel stavby

Vliv na záruku: Bez vlivu na záruku stavby

V Táboře 05.08.2022.

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
Chýnovská 2486/24
390 02 Tábor
[redacted] 7

Za Zhotovitele:

[redacted]
Za Technický dozor:

[redacted]
Za Objednatele:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **008** **Novostavba fotbalových šaten Na Svěpomoci**

ZL č.11 - DROBNÉ DEMONTÁŽNÍ PRÁCE

Zadavatel **Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.** IČO: **25171127**
Václava Soumara 2300 DIČ: **CZ25171127**
39003 Tábor

Zhotovitel: **PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.** IČO: **44797958**
Chýnovská 2486/24 DIČ: **CZ44797958**
390 02 Tábor

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			10 438,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			10 438,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00
Snížená DPH	15 %		0,00
Základ pro základní DPH	21 %		10 438,00
Základní DPH	21 %		2 191,98

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

12 629,98 CZK

v

dne

05 - 08 - 2022

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
 Chýnovská 2486/24
 390 02 Tábor
 CZ 44 79 79 58 ⑦

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt					
001	Novostavba fotbalových šaten Na Svěpomoci		10 438,00			
01a	Drobné demontážní práce		10 438,00			
	Celkem za stavbu		10 438,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	008	Novostavba fotbalových šaten Na Svěpomoci
O:	001	Novostavba fotbalových šaten Na Svěpomoci
R:	01a	ZL č.11 - DROBNÉ DEMONTÁŽNÍ PRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				10 438,00
1	913 - .R00	Hzs - Stavební dělník demontážní práce: demontáž střídaček demontáž ocelového zábradlí demontáž sedaček tribuny demontáž laviček, stolků, slunečníků přesun části zdemontovaných věcí na určené místo do 100 m 3 pracovníci, celkem 32 hod	hod	32,00000	275,00	8 800,00
2	979 10-0011.RAB	Odvoz sutí a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 15 m ručním nošením naložení a odvoz kontejneru části zdemontovaných věcí na určené místo	t	1,00000	1 638,00	1 638,00
Celkem bez DPH						10 438,00



PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
-stavební společnost -

Chýnovská 2486/24
390 02 Tábor

Tel. [REDACTED]
Email [REDACTED]@pamatkytabor.cz

Držitel certifikace: ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN ISO 45001, NBÚ

Změnový list č.12

Objednatel: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.
Václava Soumara 2300, 390 03 Tábor

Předkladatel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor

Název akce: Novostavba šaten Svépomoc

Číslo SoD: -

Provozní soubor: 001 Novostavba fotbalových šaten Na Svépomoci

Název změny: **ÚPRAVA TRIBUNY**

Iniciátor změny: Objednatel

Forma předložení změn: Jednání účastníků výstavby

Vliv na cenu díla: Celkem bez DPH 18 301,52 Kč.

Vliv na HMG: Má vliv na termín dokončení.

Technický popis: Pro zachování průchodnosti kolem objektu je nutno rozšířit chodník u JV strany, a to úpravou tribuny. Úprava spočívá v odbourání betonové části tribuny, doplnění násypu, doplnění zámkové dlažby vč.pokladů a obrubníku.

Příloha: 1x položkový rozpočet změn

Změnu bude realizovat: Zhotovitel stavby

Vliv na záruku: Bez vlivu na záruku stavby

V Táboře 05.08.2022

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
Chýnovská 2486/24
390 02 Tábor
ČZ 44 79 79 58

Za Zhotovitele:

Za Technický dozor:

Za Objednatele:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **008** **Novostavba fotbalových šaten Na Svěpomoci**

ZL č.12 - ÚPRAVA TRIBUNY

Zadavatel **Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.** IČO: **25171127**
Václava Soumara 2300 DIČ: **CZ25171127**
39003 Tábor

Zhotovitel: **PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.** IČO: **44797958**
Chýnovská 2486/24 DIČ: **CZ44797958**
390 02 Tábor

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	18 301,52
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	18 301,52

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00
Snížená DPH	15 %	0,00
Základ pro základní DPH	21 %	18 301,52
Základní DPH	21 %	3 843,32

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH **22 144,84 CZK**

v

dne

05 - 08 - 2022

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
 Chýnovská 2486/24
 390 02 Tábor
 CZ 44 79 79 58 ⑦

Za zhotovitele

TĚLOVÝCHOVNÁ ZAŘÍZENÍ MĚSTA TÁBORA
 Václava Soumara 2300 Tábor
 IČO: 25171127 DIČ: CZ25171127

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt					
001	Novostavba fotbalových šaten Na Svěpomoci		18 301,52			
01a	Úprava tribuny		18 301,52			
	Celkem za stavbu		18 301,52			0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	008	Novostavba fotbalových šaten Na Svěpomoci
O:	001	Novostavba fotbalových šaten Na Svěpomoci
R:	01a	ZL č.12 - ÚPRAVA TRIBUNY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				6 305,46
1	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	11,20000	58,10	650,72
		11,20000		11,20000		
2	113107615R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	11,20000	37,40	418,88
		11,20000		11,20000		
3	113202111R00	Výhrání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	6,50000	90,60	588,90
		6,50000		6,50000		
4	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek	m3	1,45000	1 365,00	1 979,25
		ruční odkopávka		1,45000		
5	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, na meziskládku a zpět, 1,45*2	m3	2,90000	266,50	772,85
		2,90000		2,90000		
6	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4	m3	1,45000	773,00	1 120,85
		1,45000		1,45000		
7	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice na meziskládku, 1,45	m3	1,45000	16,80	24,36
		1,45000		1,45000		
8	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním v uzavřených prostorách s urovňáním povrchu zásypu s ručním zhuštěním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, zásyp zpět, 1,45	m3	1,45000	517,00	749,65
		1,45000		1,45000		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				3 452,75
9	327 31-3216.R00	Zdi a valy z betonu prost z cementů portl. C 16/20 dobetonávka u opěrné zdi, 0,75	m3	0,75000	2 895,00	2 171,25
		0,75000		0,75000		
10	327351211R00	Bednění zdi a valů svislých i skloněných výšky do 20 m zřízení	m2	1,00000	954,00	954,00
11	327 35-1221.R00	Bednění zdi a valů H do 20 m - odbednění	m2	1,00000	327,50	327,50
Díl: 5		Komunikace				5 334,56
12	564801111R00	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-22 mm, tloušťka po zhuštění 30 mm	m2	11,20000	48,30	540,96
		11,20000		11,20000		
13	564851111RT2	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuštění 150 mm	m2	11,20000	165,00	1 848,00
		11,20000		11,20000		
14	596215020R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm s provedením lože z kameniva drceného, s výplněm spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. zpětná montáž : 11,2	m2	11,20000	263,00	2 945,60
		11,20000		11,20000		
15	917862111R00	Osazení silničního nebo chodnikového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	6,50000	306,50	1 992,25
16	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15	m3	0,82000	2 955,00	2 423,10
Díl: 96		Bourání konstrukcí				968,75
17	961 05-5111.R00	Bourání základů železobetonových šalovací tvárnice, 0,25*0,2*2,5	m3	0,12500	7 750,00	968,75
		0,12500		0,12500		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 240,00
18	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárníc nebo kovovou	t	8,00000	280,00	2 240,00
Celkem bez DPH						18 301,52



PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
-stavební společnost -

Chýnovská 2486/24
390 02 Tábor

Tel. [REDACTED]
Email [REDACTED]@pamatkytabor.cz

Držitel certifikace: ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN ISO 45001, NBÚ

Změnový list č.13

Objednatel: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.
Václava Soumara 2300, 390 03 Tábor

Předkladatel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor

Název akce: Novostavba šaten Svěpomoc

Číslo SoD: -

Provozní soubor: 001 Novostavba fotbalových šaten Na Svěpomoci

Název změny: **EI – ÚPRAVA INSTALACE VZHLEDEM K FVE**

Iniciátor změny: Objednatel

Forma předložení změn: Jednání účastníků výstavby

Vliv na cenu díla: Celkem bez DPH 33 256,- Kč.

Vliv na HMG: Má vliv na termín dokončení.

Technický popis: Vzhledem k umístění fotovoltaických panelů na střechu je nutno upravit rozvaděč, přidat rezervu v rozvaděči a zhotovit vstup střešními panely.

Příloha: 1x položkový rozpočet změn

Změnu bude realizovat: Zhotovitel stavby

Vliv na záruku: Bez vlivu na záruku stavby

V Táboře 05.-08.-2022
PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
Chýnovská 2486/24
390 02 Tábor
CZ 44 79 79 58 (9)

[REDACTED]
.....
Za Zhotovitele:

[REDACTED]
.....
Za Technický dozor:

[REDACTED]
.....
Za Objednatele:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **008** **Novostavba fotbalových šaten Na Svěpomoci**

ZL č.13 - EI - ÚPRAVA INSTALACE VZHLEDEM K FVE

Zadavatel: **Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.** IČO: **25171127**
Václava Soumara 2300 DIČ: **CZ25171127**
39003 Tábor

Zhotovitel: **PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.** IČO: **44797958**
Chýnovská 2486/24 DIČ: **CZ44797958**
390 02 Tábor

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	965,00
PSV	184,00
MON	32 107,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	33 256,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00
Snížená DPH	15 %	0,00
Základ pro základní DPH	21 %	33 256,00
Základní DPH	21 %	6 983,76



Zaokrouhlení


Cena celkem s DPH **40 239,76 CZK**

v _____

dne

05 - 08 - 2022


PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
 Chýnovská 2486/24
 390 02 Tábor
 CZ 44 79 79 58 
 Za zhotovitele


Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.
 Václava Soumara 2300 Tábor
 tel: 38 531 231 888
 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt					
001	Novostavba fotbalových šaten Na Svěpomoci		33 256,00			
01a	El - úprava instalace vzhledem k FVE		33 256,00			
	Celkem za stavbu		33 256,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	008	Novostavba fotbalových šaten Na Svěpomoci
O:	001	Novostavba fotbalových šaten Na Svěpomoci
R:	01a	ZL č. 13 - EI - úprava instalace vzhledem k FVE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				965,00
1	970 05-1160.R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm pro kabely na střechu, 1 ks*0,25	m	0,25000	3 860,00	965,00
Díl: 712		Povlakové krytiny				184,00
2	712 91-1915.R00	Provedení údržby povlakové krytiny střech, proniků ventilací ap., asfaltový tmel zálivka okolo proniků v izolaci střechy	kus	1,00000	184,00	184,00
Díl: M21		Elektromontáže				32 107,00
3	210 1T00	Podíl přidružených výkonů	%	5,00000	390,00	1 950,00
4	210 2T00	Přidružený materiál	%	7,00000	390,00	2 730,00
5	210 3T00	Přesun dodávek	%	6,00000	390,00	2 340,00
6	210190099VK	Rezerva do rozvaděče pro další rozvody úprava rozvaděče, doplnění pro fotovoltaiku	kpl	1,00000	25 087,00	25 087,00
Celkem bez DPH						33 256,00



PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
-stavební společnost -

Chýnovská 2486/24
390 02 Tábor

Tel.: [REDACTED]
Email: [REDACTED]@pamatkytabor.cz

Držitel certifikace: ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN ISO 45001, NBÚ

Změnový list č.14

Objednatel: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.
Václava Soumara 2300, 390 03 Tábor

Předkladatel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor

Název akce: Novostavba šaten Svěpomoc

Číslo SoD: -

Provozní soubor: 001 Novostavba fotbalových šaten Na Svěpomoci

Název změny: **EI - HROMOSVOD**

Iniciátor změny: Objednatel

Forma předložení změn: Jednání účastníků výstavby

Vliv na cenu díla: Celkem bez DPH 61 955,60 Kč.

Vliv na HMG: Má vliv na termín dokončení.


Technický popis: Projektová dokumentace hromosvodu a uzemnění byla přepracována podle platných norem a předpisů, na základě toho je navíc 5 svodů a jímací soustava vedená na atice.

Příloha: 1x položkový rozpočet změn

Změnu bude realizovat: Zhotovitel stavby

Vliv na záruku: Bez vlivu na záruku stavby

V Táboře 05-00-2322



Za Zhotovitele: [REDACTED]

Za Technický dozor: [REDACTED]

Za Objednatele: [REDACTED]

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **008** **Novostavba fotbalových šaten Na Svěpomoci**

ZL č.14 - EI - HROMOSVOD

Zadavatel: **Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.** IČO: **25171127**
Václava Soumara 2300 DIČ: **CZ25171127**
39003 Tábor

Zhotovitel: **PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.** IČO: **44797958**
Chýnovská 2486/24 DIČ: **CZ44797958**
390 02 Tábor

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	61 955,60
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	61 955,60

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00
Snížená DPH	15 %	0,00
Základ pro základní DPH	21 %	61 955,60
Základní DPH	21 %	13 010,68

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH **74 966,28 CZK**

v

dne

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
 Chýnovská 2486/24
 390 02 Tábor
 CZ 44 79 79 58

Za zhotovitele

05. 02. 2017

(Faint signature and stamp of the client)

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt					
001	Novostavba fotbalových šaten Na Svěpomoci		61 955,60			
01a	El - hromosvod		61 955,60			
	Celkem za stavbu		61 955,60			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	008	Novostavba fotbalových šaten Na Svěpomoci
O:	001	Novostavba fotbalových šaten Na Svěpomoci
R:	01a	ZL č.14 - EI - HROMOSVOD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				61 955,60
398	210030353R00	Montáž držáku bočního, neizolovaného držák vedení HVl na stěnu : 15	kus	15,00000	300,00	4 500,00
				15,00000		
409	210220301RT2	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky spojovací (SS)	kus	9,00000	65,00	585,00
411	21021 01T00	Revize uzemnění	hod	2,00000	500,00	1 000,00
414	210 1T00	Podíl přidružených výkonů	%	5,00000	525,00	2 625,00
415	210 2T00	Přidružený materiál	%	7,00000	525,00	3 675,00
416	210 3T00	Přesun dodávek	%	6,00000	525,00	3 150,00
421	650012311R00	Montáž krabice pancéřové plastové bez zapojení Krabice zemní litinová se zkušební svorkou : 5	kus	5,00000	170,00	850,00
				5,00000		
423	650111913R00	Montáž jímací tyče do 3 m, na stojan	kus	5,00000	450,00	2 250,00
429	345 035T	Krabice zemní litinová se zkušební svorkou	kus	5,00000	1 000,00	5 000,00
1	210 22-0101.RU2	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry včetně dodávky drátu AlMgSi T/4 8 mm	m	117,00000	281,50	32 935,50
		střecha: 92		92,00000		
		svody: 5*5		25,00000		
2	210 22-0372.RT1	Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva včetně ochran.úhelníku + 2 držáky do zdi	kus	5,00000	801,00	4 005,00
3	210 22-0301.RT3	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SZ	kus	5,00000	176,50	882,50
4	210 22-0401.RT1	Označení svodu štítky, smaltované, umělé hmoty včetně dodávky štítku	kus	8,00000	62,20	497,60
Celkem bez DPH						61 955,60



PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
-stavební společnost -

Chýnovská 2486/24
390 02 Tábor

Tel.: [REDACTED]
Email: [REDACTED]@pamatkytabor.cz

Držitel certifikace: ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN ISO 45001, NBÚ

Změnový list č.15

Objednatel: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.
Václava Soumara 2300, 390 03 Tábor

Předkladatel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor

Název akce: Novostavba šaten Svěpomoc

Číslo SoD: -

Provozní soubor: 001 Novostavba fotbalových šaten Na Svěpomoci

Název změny: **ZMĚNA DVEŘÍ V TECHNICKÉ MÍSTNOSTI Č.1.05**

Iniciátor změny: Objednatel

Forma předložení změn: Jednání účastníků výstavby

Vliv na cenu díla: Celkem bez DPH - 2 277,- Kč.

Vliv na HMG: Má vliv na termín dokončení.

Technický popis: Dveře do technické místnosti č.1.05 musí být podle nové PBR s požární odolností. Původní dveře bez PO jsou odečteny a dále jsou zrušeny dveře do úklidové místnosti a do chodby vzhledem k úpravě dispozic.

Příloha: 1x položkový rozpočet změn

Změnu bude realizovat: Zhotovitel stavby

Vliv na záruku: Bez vlivu na záruku stavby

V Táboře 05.02.2022

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
Chýnovská 2486/24
390 02 Tábor
CZ 44 79 79 58 (7)

[REDACTED]
Za Zhotovitele:

[REDACTED]
Za Technický dozor:

[REDACTED]
Za Objednatele:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **008** **Novostavba fotbalových šaten Na Svěpomoci**

ZL č.15 - ZMĚNA DVEŘÍ V TECHNICKÉ MÍSTNOSTI Č.1.05

Zadavatel **Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.** IČO: **25171127**
Václava Soumara 2300 DIČ: **CZ25171127**
39003 Tábor

Zhotovitel: **PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.** IČO: **44797958**
Chýnovská 2486/24 DIČ: **CZ44797958**
390 02 Tábor

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-2 277,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-2 277,00

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00
Snížená DPH	15 %	0,00
Základ pro základní DPH	21 %	-2 277,00
Základní DPH	21 %	-478,17

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH **-2 755,17 CZK**

v _____ dne 05-08-2022

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
 Chýnovská 2486/24
 390 02 Tábor
 CZ 44 79 79 58

Za zhotovitele

(Faint stamp: MĚSTSKÝ ÚŘAD TÁBOR)

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt					
001	Novostavba fotbalových šaten Na Svěpomoci		-2 277,00			
01a	Měněpráce		-23 409,00			
01b	Vícepráce		21 132,00			
Celkem za stavbu			-2 277,00			0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	008	Novostavba fotbalových šaten Na Svěpomoci
O:	001	Novostavba fotbalových šaten Na Svěpomoci
R:	01a	ZL č.15 - ZMĚNA DVEŘÍ V TECHNICKÉ MÍSTNOSTI Č.1.05 - Měněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 64		Výplně otvorů				-8 385,00
92	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 70 x 197 x 10 cm	kus	-1,00000	2 615,00	-2 615,00
		výkres č. 01 : 4		-1,00000		
94	642944121RT5	Ocelové zárubně osazované dodatečně šířky 900 mm, výšky 1970 mm, hloubky 100 mm	kus	-2,00000	2 885,00	-5 770,00
		lisované nebo z úhelníků s vybetonováním prahu, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, včetně dodávky zárubně				
		výkres č. 01 : 3		-2,00000		
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-15 024,00
340	766661122R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	-2,00000	712,00	-1 424,00
		výpis oken a dveří :				
		D8 : 1		-1,00000		
		D9 : 1		-1,00000		
355	611601204R	dveře vnitřní š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídel 1; plně; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan	kus	-2,00000	6 800,00	-13 600,00
Celkem bez DPH						-23 409,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	008	Novostavba fotbalových šaten Na Svěpomoci
O:	001	Novostavba fotbalových šaten Na Svěpomoci
R:	01b	ZL č.15 - ZMĚNA DVEŘÍ V TECHNICKÉ MÍSTNOSTI Č.1.05 - Vicepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
						9 290,00
Díl: 64		Výplně otvorů				
1	642 94-5111.R00	Osazení zárubní ocel. požár. 1kříd. s obetonováním m.č.1.05 D9P	kus	1,00000	6 745,00	6 745,00
				1,00000		
2	553 3301336.R	Zárubeň ocelová YHtm 150/1970/900 L. P. EI, EW 30 pro zdění, s těsněním, se šroubovanými závěsy m.č.1.05 D9P	kus	1,00000	2 545,00	2 545,00
				1,00000		
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				11 842,00
3	766 66-1422.R00	Montáž dveří protipožárních 1kříd. nad 80 cm	kus	1,00000	840,00	840,00
4	767 64-9191.R00	Montáž doplňků dveří, samozavírače hydraulického	kus	1,00000	223,00	223,00
5	766 67-0021.R00	Montáž kliky a štitku	kus	1,00000	412,00	412,00
6	611 6561VK	Dveře protipožární EW15 DP3-C plně 90x197 cm CPL	kus	1,00000	7 290,00	7 290,00
7	549 14594.R	Klíky se štitkem dveř. 804 FAB/90 Cr	kus	1,00000	527,00	527,00
8	549 1704VK	Zavírač dveří DC200 stříbrná	kus	1,00000	2 550,00	2 550,00
Celkem bez DPH						21 132,00



PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
-stavební společnost -

Chýnovská 2486/24
390 02 Tábor

Tel.: [REDACTED]
Email: [REDACTED]@pamatkytabor.cz

Držitel certifikace: ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN ISO 45001, NBÚ

Změnový list č.16

Objednatel: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.
Václava Soumara 2300, 390 03 Tábor

Předkladatel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor

Název akce: Novostavba šaten Svépomoc

Číslo SoD: -

Provozní soubor: 001 Novostavba fotbalových šaten Na Svépomoci

Název změny: **VÝMĚNA POKLOPU NA VRT**

Iniciátor změny: Objednatel

Forma předložení změn: Jednání účastníků výstavby

Vliv na cenu díla: Celkem bez DPH 6 740,- Kč.

Vliv na HMG: Má vliv na termín dokončení.


Technický popis: Poklop na stávající šachtu od vrtu na vodu bude zaměněn za pachotěsný, protože vrt se nachází v místě nové budovy a bude nyní v interieru, v technické místnosti.

Příloha: 1x položkový rozpočet změn

Změnu bude realizovat: Zhotovitel stavby

Vliv na záruku: Bez vlivu na záruku stavby

V Táboře :00-2022.....



[REDACTED]
.....
Za Zhotovitele:

[REDACTED]
.....
Za Technický dozor:

[REDACTED]
.....
Za Objednatele:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **008** **Novostavba fotbalových šaten Na Svěpomoci**

ZL č.16 - VÝMĚNA POKLOPU NA VRT

Zadavatel: **Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.** IČO: **25171127**
Václava Soumara 2300 DIČ: **CZ25171127**
39003 Tábor

Zhotovitel: **PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.** IČO: **44797958**
Chýnovská 2486/24 DIČ: **CZ44797958**
390 02 Tábor

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	6 740,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	6 740,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00
Snížená DPH	15 %	0,00
Základ pro základní DPH	21 %	6 740,00
Základní DPH	21 %	1 415,40
Zaokrouhlení		0,00

Cena celkem s DPH

8 155,40 CZK

v

dne

05-08-2022

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
 Chýnovská 2486/24
 390 02 Tábor
 IČO: 44797958

Za zhotovitele

[Faint stamp and signature area]

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt					
001	Novostavba fotbalových šaten Na Svěpomoci		6 740,00			
01a	Výměna poklopu na vrt		6 740,00			
	Celkem za stavbu		6 740,00			0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	008	Novostavba fotbalových šaten Na Svěpomoci
O:	001	Novostavba fotbalových šaten Na Svěpomoci
R:	01a	ZL č.16 - VÝMĚNA POKLOPU NA VRT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 8		Trubní vedení				6 740,00
1	899302811	Demontáž poklopů betonových nebo ŽB včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg demontáž poklopu vrtu	kus	1,00000	421,00	421,00
2	899102112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení A15, A50	kus	1,00000	1 040,00	1 040,00
3	28661932	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení A15	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00
4	970 05-1080.R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 80 mm do šachty vrtu: 1*0,12	m	0,12000 0,12000	2 325,00	279,00
Celkem bez DPH						6 740,00

