

Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo č. KT/11948/22
na realizaci stavby

OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE ČÁSTI ULICE JIRÁSKOVA V LITVÍNOVĚ

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen **Občanský zákoník v platném znění**)

I.
Smluvní strany

1.1 Objednatel : **Město Litvínov**
Zastoupený : Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města
Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru11, 436 01 Litvínov
IČ : 002 66 027
DIČ : CZ 00266027
Bankovní spojení : KB a.s. Litvínov
č.ú. : 0000921491 / 0100

(dále jen **objednatel**)

Elektronický podpis - 8.9.2022
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Mgr. Kamila Bláhová
Vydal : PostSignum Qualified CA 4
Platnost do : 17.10.2022 14:39:22-000 +02:00

1.2 Zhotovitel : **Metrostav Infrastructure a.s.**
Zastoupený : Lukáš Spal, oblastní ředitel pro oblast Čechy sever, zmocněnec na základě písemné moci
Sídlo : Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha
IČ : 24204005
DIČ : CZ2404005
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s.
č.ú. : 107-82140217/0100
Datová schránka : 5bs9sca
Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17819
(dále jen **zhotovitel**)

II.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 13.5 Smlouvy o dílo č. KT/11948/22 na realizaci stavby „**Oprava povrchu komunikace části ulice Jiráskova v Litvínově**“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1, týkajícího se změny čl. V. Cena takto:

Cena předmětu díla dle SoD	872 858,28,- Kč
Vícepráce – ZL č.1	128 121,37,- Kč
Méněpráce – ZL č.2	-111 162,41,- Kč
Cena díla celkem bez DPH	889 817,24,- Kč

III.

- 3.1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

- 3.3. Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv.
- 3.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 jsou následující přílohy:
- Příloha č.1 - Změnový list č.1 vícepráce + Soupis prací
- Příloha č.2 – Změnový list č.2 méněpráce + Soupis prací
- 3.6. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

V Litvínově dne

V dne

Za objednatele :

Za zhotovitele :

Elektronický podpis - 8.9.2022
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Mgr. Kamila Bláhová
Vydal : PostSignum Qualified CA 4
Platnost do : 17.10.2022 14:39:22+000 +02:00

.....
Mgr. Kamila Bláhová
starostka města

Digitálně podepsal Lukáš
Spal
Datum: 2022.09.02
15:11:21 +02'00'
.....
Lukáš Spal
oblastní ředitel pro oblast Čechy sever
zmocněnec na základě plné moci

OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE ČÁSTI ULICE JIRÁSKOVA V LITVÍNOVĚ

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:			technik ONM	
Schválil:			vedoucí ONM	
Správce rozpočtu:			ekonomka ONM	
Právní oddělení:		ID úkolu: 14403	právník	
Schváleno - RM:		Číslo usnesení:	R/5293/101	Elektronický podpis - 8.9.2022 Certifikát autora podpisu : Jméno : Mgr. Kamila Bláhová Vydal : PostSignum Qualified CA 4 Platnost do : 17.10.2022 14:39:22+000 +02:00
ZM:		Číslo usnesení:	-----	
Zveřejněno:	Od:	Do:		
Vedení města:		Karel Rosenbaum	2. místostarosta	

Změnový list - vícepráce	č. 1	
Stavba: Obnova povrchu komunikace části ul. Jiráskova - Litvínov		
Datum : 04.07.2022		
Vypracoval : Lukáš Spal		
Popis změny a její účel :		
1) U propadlých žulových obrub (čp 398) byla rozebrána a přeskládána zámková dlažba v celé šíři chodníku. Tato plocha byla větší, než objednatné množství 2) U výměny obrub, byla potřeba rozšířit rýhu z důvodu velké základové patky u stávajících obrub, bylo tak potřeba vybourat stávající asfalt, v souvislosti s tím bylo navýšeno množství pro odvoz a uskladnění suti (živice), byl bourán podkladní beton. Následně po osazení obrub bylo provedeno došterkování, dobetonování a doasfaltování. Šterkování probíhalo i z druhé strany obrub, kde byla doplněna konstrukční vrstva pod zámkovou dlažbou. 3) Výměna a osazení do nivelity všech nových krycích hrnců, které dodala společnost SČVK. Počet je vyšší než bylo objednáno. 4) U č.p. 396 byl použit přechodový obrubník pro lepší napojení zapuštěné žulové obruby na obrubník silniční. Tento kus je nad rámec a byl vyměněn za zamýšlený obrubník silniční. 5) Naměřeno dle skutečnosti - řezání, zarovnání napojení. Dále proběhlo zalití spár při napojení a středová spára vozovky. 6) Proběhlo očištění vozovky po frézování, ale vzhledem ke stálému provozu dopravy po stavbě, došlo k uvolňování jemných částic z podkladních vrstev a před pokládkou bylo nutné stavbu přemést znovu. 7) Vyrovnání podkladů - Vyrovnávky a odasfaltování v okolí vodovodních a kanalizačních armatur. Vyrovnání povrchu betonu pod odstraňovanou žulovou dlažbou (záhlvy). Doasfaltování lokálních nerovností, které vznikly po odfrézování vlivem nesoudržnosti s podkladem (žulové kostky).		
Popis položky	Cena celkem	Poznámka
1) Rozebrání dažeb	1 751,84 Kč	
2) Rýha pro obruby	77 540,32 Kč	
3) Výšková úprava krycího hrnce	7 000,00 Kč	
4) Výměna obrubníku	696,15 Kč	
5) Spáry	8 248,45 Kč	
6) Čištění vozovky	6 058,21 Kč	
7) Vyrovnávka AB krytu	26 880,00 Kč	
cena celkem bez DPH	128 174,97 Kč	
Vypracoval : Datum : 4.7.2022 Kontroloval : _____ Datum : _____		

Elektronický podpis - 8.9.2022
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Mgr. Kamila Bláhová
Vydal : PostSignum Qualified CA 4
Platnost do : 17.10.2022 14:39:22-000 +02:00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova povrchu komunikace částí ul. Jiráskova - Lívinov

Soupis:

VCP - ZL 1

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 751,84

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 751,84

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	4,890	68,25	333,74
12	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	4,890	290,00	1 418,10

Elektronický podpis - 8.9.2022

Certifikát autora podpisu :

Jméno : Mgr. Kamila Bláhová

Vydal : PostSignum Qualified CA 4

Platnost do : 17.10.2022 14:39:22+00:00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova povrchu komunikace části ul. Jiráskova - Litvínov
Soupis: VCP - ZL 2
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

77 540,32

HSV Práce a dodávky HSV

77 540,32

3	113107130	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm ručně	m2	65,600	252,00	16 531,20
		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 1,5 m	m2	65,600	536,00	35 161,60
28	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,660	6 300,00	4 158,00
36	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	8,650	80,00	692,00
37	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	77,850	4,50	350,33
40	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	8,650	78,75	681,19
		Podklad ze štrkodrtě ŠD tl 130 mm	m2	134,000	149,00	19 966,00

Elektronický podpis - 8.9.2022
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Mgr. Kamila Bláhová
Vydal : PostSignum Qualified CA 4
Platnost do : 17.10.2022 14:39:22-000 +02:00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova povrchu komunikace části ul. Jiráskova - Litvinov

Soupis

VCP - ZL 3

Místo

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
0	HSV		Práce a dodávky HSV				7 000,00
16	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěle nebo hydrantu	kus	4,000	1 750,00	7 000,00

Elektronický podpis - 8.9.2022

Certifikát autora podpisu :

Jméno : Mgr. Kamila Bláhová

Vydal : PostSignum Qualified CA 4

Platnost do : 17.10.2022 14:39:22-000 +02:00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova povrchu komunikace části ul. Jiráskova - Litvínov

Soupis
VCP - ZL 4.1

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							696,15
0	HSV		Práce a dodávky HSV				696,15
27	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	1,020	682,50	696,15

Elektronický podpis - 8.9.2022
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Mgr. Kamila Bláhová
Vydal : PostSignum Qualified CA 4
Platnost do : 17.10.2022 14:39:22+000 +02:00

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Obnova povrchu komunikace části ul. Jiráskova - Litvínov

Soupis

VCP - ZL 5

Místo

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

8 248,45

o HSV

Práce a dodávky HSV

8 248,45

29	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 50 mm	m	3,500	50,00	175,00
31	K	919732221	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm tl 25 mm bez profazání	m	110,500	71,40	7 889,70
32	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu tl do 50 mm	m	3,500	52,50	183,75

Elektronický podpis - 8.9.2022

Certifikát autora podpisu :

Jméno : Mgr. Kamila Bláhová

Vydal : PostSignum Qualified CA 4

Platnost do : 17.10.2022 14:39:22-000 +02:00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova povrchu komunikace části ul. Jiráskova - Litvínov

Soupis: VCP - ZL 6

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						
D	HSV	Práce a dodávky HSV				6 058,21
34	K	Čištění vozovek mletím strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	887,000	6,83	6 058,21

Elektronický podpis - 8.9.2022
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Mgr. Kamila Bláhová
Vydal : PostSignum Qualified CA 4
Platnost do : 17.10.2022 14:39:22-000 +02:00



SOUPIS PRACÍ

Stavba Obnova povrchu komunikace části ul. Jiráskova - Litvínov
Soupis
VCP - ZL7

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
0	HSV		Práce a dodávky HSV				26 880,00
				t	12,000	2 240,00	26 880,00
			Belon asfaltový vrstva obrusná ACO 11 pojivo asfalt 50/70				

Elektronický podpis - 8.9.2022
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Mgr. Kamila Bláhová
Vydal : PostSignum Qualified CA 4
Platnost do : 17.10.2022 14:39:22-000 +02:00

Změnový list - méněpráce	č. 2
Stavba: Obnova povrchu komunikace části ul. Jiráskova - Litvínov	
Datum : 04.07.2022	
Vypracoval : 	
Lukáš Spal	
Popis změny a její účel :	
4) U č.p. 396 byl použit přechodový obrubník pro lepší napojení zapuštěné žulové obruby na obrubník silniční. Silniční obrubník od VV se odečítá.	
8) Na základě skutečného zaměření se odečítají metry pokládky a frézování, jenž jsou nad rámec provedení. Dále položka ACO 11 v tloušťce 40 mm nekoresponduje s požadovanou vrstvou na celé zbývající ploše. Vzhledem k tomu, že plocha komunikace tvoří jeden celek, je položka odečtena a nahrazena položkou ACO 11 tl. 50mm, což již obsahuje skutečné zaměření.	
9) Zámková dlažba uvažována pro výměnu poškozených kusů v rámci rozebírání a zpětné pokládky. Při realizaci nebylo využito celé množství.	
10) Po vyndání žulových kostek, bylo uvažováno s odbouráním betonu a nahrazením novou vrstvou SC. Vzhledem k dobrému stavu podkladního betonu po odstranění žulových kostek, bylo od této skutečnosti upuštěno. Bourání betonu bylo využito při odstraňování stávajících patek u výměny obrub.	
Popis položky	Cena celkem
4) Výměna obrubníku	-126,00 Kč
8) Skutečné zaměření asfaltů	-91 250,47 Kč
9) Zámková dlažba - materiál	-1 575,00 Kč
10) Vrstva SC	-18 210,94 Kč
cena celkem bez DPH	-111 162,41 Kč
Vypracoval :  Datum : 4.7.2022 Kontroloval : Datum :	

Elektronický podpis - 8.9.2022
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Mgr. Kamila Bláhová
Vydal : PostSignum Qualified CA 4
Platnost do : 17.10.2022 14:39:22+00:00

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Obnova povrchu komunikace části ul. Jiráskova - Litvínov

Soupis:

MNP - ZL 4.2

Wisto:

Zadavatel

Uchazeč

Datum:

Projektant

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
b HSV				Práce a dodávky HSV			
25	M	59217031	abrúbník betonový sliňtí 1000x150x250mm	m	-1,000	126,00	-126,00

Elektronický podpis - 8.9.2022

Certifikát autora podpisu :

Jméno : Mgr. Kamila Bláhová

Vydal : PostSignum Qualified CA 4

Platnost do : 17.10.2022 14:39:22-000 +02:00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova povrchu komunikace části ul. Jiráskova - Litvinov

Soupis:

MNP - ZL 8

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum:

Projektant:

Ž/pracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-91 250,47

D HSV

Práce a dodávky HSV

-91 250,47

5	K	113154253	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	-139,000	67,73	-9 414,47
9	K	573231108	Posítk živичný spojovací ze siliční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	-167,150	15,00	-2 507,25
10	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-83,750	305,00	-28 593,75
11	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-139,000	365,00	-50 735,00

Elektronický podpis - 8.9.2022

Certifikát autora podpisu :

Jméno : Mgr. Kamila Bláhová

Vydal : PostSignum Qualified CA 4

Platnost do : 17.10.2022 14:39:22-000 +02:00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova povrchu komunikace části ul. Jiráskova - Litvínov

Soupis

MNP - ZL 9

Místo:

Žadavatel

Uchazeč

Datum:

Projektant

Zpracovatel

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						
0	HSV	Práce a dodávky HSV				-1 575,00
						-1 575,00
13	M	59245018	m2	-3,000	525,00	-1 575,00
		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní				

Elektronický podpis - 8.9.2022

Certifikát autora podpisu :

Jméno : Mgr. Kamila Bláhová

Vydal : PostSignum Qualified CA 4

Platnost do : 17.10.2022 14:39:22+00:00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova povrchu komunikace částí ul. Jiráskova - Litvinov

Soupis:

MNP - ZL 10

Misto

Zadavatel

Uchazeč:

Datum

Projektant

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
0	HSV		Práce a dodávky HSV				-18 210,94
7	K	567121109	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC I) tl 100 mm	m2	-93,750	194,25	-18 210,94

Elektronický podpis - 8.9.2022
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Mgr. Kamila Bláhová
Vydal : PostSignum Qualified CA 4
Platnost do : 17.10.2022 14:39:22-000 +02:00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Změnou datového formátu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 06.09.2022 14:38:56.

Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným, dokument nebyl změněn a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů k datu 06.09.2022 14:30:47. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 0157DD14, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Lukáš Spal, Metrostav Infrastructure a.s.. Elektronický podpis nebyl označen platným časovým razítkem.

Typ vstupního dokumentu: .PDF

Otisk souboru: 74F3CA752183C1D559D40960ACB2D8082BD2477F5F9BB71D50C32CA074A134D7

Použitý algoritmus: SHA256_SBB 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Subjekt, který změnu formátu dokumentu provedl:

Město Litvínov se sídlem MěÚ, náměstí Míru 11, 43601 Litvínov, podatelna@mulitvinov.cz

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

6.9.2022

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

Červená Lucie Ing.

Elektronický podpis - 8.9.2022
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Mgr. Karel Blahos
Vydal : PostSignum Qualified CA 4
Platnost do : 17.10.2022 14:39:22+000+02:00