

společník 2:

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem: Národní č.p. 984/15, 110 00 Praha 1

IČO: 48588733, DIČ: CZ48588733

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14051

zastoupen: Společníkem 1 na základě Smlouvy o sdružení osob ve společnosti ze dne 5.8.2016 a plné moci ze dne 5.8.2016

Korespondenční adresa:

METROPROJEKT Praha a.s., Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **7028/MP**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 9 jsou následující skutečnosti:

- 1. Ukončením smluvního vztahu a tím související úprava Přílohy č. 5 Smlouvy Harmonogramu plnění.** Na základě schválení aktualizace „Studie proveditelnosti optimalizace trati Kolín – Všetaty – Děčín“ (dále jen ASP) ve variantě Z1 (*rozšíření tratě o jednu traťovou kolej v úseku Libice nad Cidlinou – Lysá nad Labem*) byl Zhotovitel Objednatelům vyzván, zda v rámci stávajícího smluvního vztahu i s ohledem na čerpání finančních rezerv, je schopen upravit dokumentaci pro územní rozhodnutí v duchu schválené ASP.

Po prověření projekčního rozsahu prací v návaznosti na vybranou variantu dle ASP, doplnění třetí koleje v úseku Libice – Babín a s ním související projekční práce (např. nahrazení všech úrovnových přejezdů za mimoúrovňové křížení, stěn PHS, změna trakčního zařízení a přepracování zabezpečovacího, sdělovacího zařízení a silnoproudé technologie, včetně zavedení ETCS apod.), musely smluvní strany dále prověřit i možnost pokračování stávajícího smluvního vztahu v podobě rozšířeného zadání a posoudit, zda by se nemohlo jednat o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Po provedeném prověření Objednatel konstatuje, že odsouhlasením požadovaného rozšíření rozsahu této stavby dle vybrané varianty ASP Z1 by došlo k překročení zákonných limitů stanovených v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) a pokud by v tomto smluvním vztahu pokračoval, došlo by k porušení ustanovení § 222, odst. 3, písm. c) ZZVZ.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany tedy dohodly na ukončení této smlouvy o dílo po odevzdání 7. dílčí etapy, tzn. po odevzdání čistopisu Záměru projektu předloženého ke schválení do centrální komise a na ukončení plnění díla dle této Smlouvy.

Z tohoto důvodu se ruší následující dílčí etapy plnění:

- 6e. Dílčí etapa - Kompletní přípravná dokumentace se zpracovaným závěrem z procesu vlivů stavby na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. vč. výsledné varianty Libické spojky a Dokumentace pro územní řízení k okamžitému podání žádosti o vydání ÚR.
- 8. dílčí etapa - Nabytí právní moci vydaného rozhodnutí o umístění stavby a Přípravná dokumentace ke schválení na SŽ
- Ukončení díla - Kompletní přípravná dokumentace po ukončení územního řízení a schválení v rámci SŽ (v papírové podobě a elektronické podobě ve struktuře TREEINFO)

Po ukončení plnění Díla nedojde ke zmaření dosud provedených částí projektové dokumentace, které Objednatel obdržel od Zhotovitele, neboť se předpokládá, že se stanou podkladem pro nový tendr na vybranou variantu Z1 dle ASP.

Předmětem tohoto dodatku č. 9 je tak vypořádání vzájemných práv a povinností smluvních stran za dosud vykonané práce ze strany Zhotovitele. Vzniklou situaci není možno přičítat k tíži ani jedné ze smluvních stran. Rozsah dosud provedených prací je uveden v Příloze č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.

2. Úprava ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla. Vzhledem k výše uvedenému ukončení prací se smluvní strany dohodly na stanovení ceny za dosud provedené práce, jejíž součástí je i ocenění Zhotovitelem provedených, avšak dosud nevyfakturovaných prací. V návaznosti na shora uvedené tak dochází k úpravě ceny díla a s tím související úpravě přílohy č. 4 Smlouvy.

3. Zhotovitel dále bere na vědomí změnu korespondenční adresy Objednatele.

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.3, ve znění dodatku č. 8 Smlouvy, na úpravě článku 5, odst. 5.13, ve znění dodatku č. 8 Smlouvy, na úpravě Přílohy č. 4, ve znění dodatku č. 8 Smlouvy a na úpravě Přílohy č. 5 ve znění dodatku č. 8 Smlouvy.

U všech výše uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením čl. 5., odst. 5.3 Smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-374/2017/Šim, číslo smlouvy Zhotovitele: 7028/MP, ve znění dodatků č. 1 až č. 8, takto:

1) **Článek 3 – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY**

- ruší se stávající text odst. 3.3, ve znění dodatku č. 8 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

3.3 Objednatel se zavazuje dosud provedené práce převzít a zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu za dosud provedené práce, jejíž výše je stanovena dle Přílohy č. 4, ve znění dodatku č. 9 této Smlouvy:

Cena za dosud provedené práce, bez DPH

49 877 500 Kč

slovy: **čtyřicet devět milionů osm set sedmdesát sedm tisíc pět set korun českých**

2) **Článek 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- ruší se stávající text odst. 5.13, ve znění dodatku č. 8 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění

<u>Příloha č. 1:</u>	Specifikace Díla - <i>znění platné ke dni podpisu dodatku č. 8</i>
<u>Příloha č. 2:</u>	Obchodní podmínky – OP/ZP-PD/04/16
<u>Příloha č. 3:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky – přípravná dokumentace stavby – VTP/PD/03/15 c) Zvláštní technické podmínky - č.j.: 6981/2016-SŽDC-SSZ-ÚT1-Ben
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla - <i>znění platné ke dni podpisu dodatku č. 9</i>
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram plnění - <i>znění platné ke dni podpisu dodatku č. 9</i>
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby

<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam subdodavatelů – znění platné ke dni podpisu dodatku č. 5
<u>Příloha č. 9:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 10:</u>	Kopie plné moci ze dne 5.8.2016

3) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 4 platné k datu podpisu dodatku č. 8 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 9, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 9 (současně Příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

4) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 8 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 9, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 9 (současně Příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 9 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zaslání dodatku č. 9 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento dodatek č. 9 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 9 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-374/2017/Šim, číslo smlouvy Zhotovitele: 7028/MP, nedotčené tímto dodatkem č. 9 zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento dodatek č. 9 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku č. 9 má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 9 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Smluvní strany tímto výslovně potvrzují, že uzavřením tohoto dodatku č. 9 jsou mezi nimi vypořádány veškeré finanční záležitosti, s výjimkou dosud nevyfakturované úhrady za Zhotovitelem provedené práce ve výši 1 304 310,- Kč bez DPH, a že jim vůči sobě navzájem z titulu ukončení smlouvy o dílo neplynou žádné další finanční či jiné právní nároky.

8. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 9 jsou tyto následující přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 9

Příloha č. 2 (Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 9

Za Objednatele:

V Praze



05.09.2022 10:42

Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GR pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

V Praze

Datum: 2022.08.18 09:04:20 +02'00'

.....
Ing. David Krása
předseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

Datum: 2022.08.18 08:18:17 +02'00'

.....
Ing. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

Datum: 2022.08.18 09:04:41 +02'00'

.....
Ing. David Krása
předseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

na základě Smlouvy o sdružení osob ve společnosti ze dne 5.8.2016 a plné moci ze dne 5.8.2016 za Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

Datum: 2022.08.18 08:18:49 +02'00'

.....
Ing. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

na základě Smlouvy o sdružení osob ve společnosti ze dne 5.8.2016 a plné moci ze dne 5.8.2016 za Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

Příloha č. 4 Rozpis Ceny Díla

- **Cena za zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace** podle členění na základní a dodatečné služby:

1. Základní služby

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
1.	zpracování záměru projektu	████	██	████████
2.	zpřesnění technických řešení z předcházejících stupňů dokumentace	████	██	████████
3.	geotechnický průzkum potřebný pro úplné a podrobné zpracování projektu a základní geotechnická zpráva průzkumu kontaminace štěrk. lože	████	██	████████
4.	ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a mapových podkladů a jejich doplnění	████	██	████████
5.	doplnění ověření stávajících inženýrských sítí	██	██	████████
6.	průvodní zpráva	██	██	████████
7.	souhrnná technická zpráva	██	██	████████
8.	provozní a dopravní technologie včetně výhledového grafikonu	██	██	████████
9.	zpráva o vlivu Stavby na životní prostředí, botanický, zoologický a dendrologický průzkum	████	██	████████
10.	požární zpráva	██	██	████████
11.	energetické výpočty	██	██	████████
12.	dokumentace protikorozních opatření	██	██	████████
13.	návrh dopravních opatření	██	██	████████
14.	podklady pro žádost o vynětí pozemků ze ZPF a PUPFL	██	██	████████
15.	situace Stavby	████	██	████████
16.	dokumentace technologické části Stavby	████	██	████████
17.	dokumentace stavební části	████	██	████████
18.	položkové rozpočty technologické části Stavby	██	██	████████
19.	položkové rozpočty stavební části Stavby	██	██	████████
20.	výkazy výměr a technické specifikace technologické části stavby	██	██	████████

21.	výkazy výměr a technické specifikace stavební části stavby	■	■	■
22.	dokladová část, IČ	■	■	■
23.	geodetická dokumentace	■	■	■
24.	Práce dle dodatku č. 2	■	■	■
25.	Práce dle dodatku č. 4	■	■	■
26.	Práce dle dodatku č. 6	■	■	■
27.	Práce dle dodatku č. 8	■	■	■
Celkem				49 843 900 Kč

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
1.	poskytnutí součinnosti zadavateli při veřejném projednávání	■	■	■
Celkem				■

Rozpis prací dle dodatku č. 8

		Cena
1.	Kolejový svršek a spodek	■
2.	Dopravní technologie	■
3.	Pozemní objekty	■
4.	Mosty	■
5.	Silniční komunikace	■
6.	Zabezpečovací zařízení	■
7.	Sdělovací zařízení	■
8.	Trakční vedení	■
9.	Odhad investičních nákladů	■
10.	Statická vizualizace	■
Celkem		1 173 200 Kč

▪ Cena za dosud provedené práce:

<u>Cena za dosud provedené práce (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
49 877 500 Kč	10 474 275 Kč	60 351 775 Kč
Z toho		
Záměr projektu		
■ Kč	■ Kč	■ Kč
Přípravná dokumentace		
■ Kč	■ Kč	■ Kč

- Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla:

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
1. Dílčí etapa	(bez fakturace)	(bez fakturace)
2. Dílčí etapa	██████████ (1. dílčí fakturace)	██████████ KČ
3a. Dílčí etapa	██████████ (dle dodatku č. 2)	██████████ KČ
3b. Dílčí etapa	██████████ (2. dílčí fakturace)	██████████ KČ
3c. Dílčí etapa		██████████ KČ
4. Dílčí etapa	██████████ KČ (3. dílčí fakturace)	██████████ KČ
5a. Dílčí etapa	(bez fakturace)	(bez fakturace)
5b. Dílčí etapa	██████████ (4. dílčí fakturace)	██████████ KČ
5c. Dílčí etapa	██████████ (dle dodatku č. 6)	██████████ KČ
5d. Dílčí etapa	██████████ (dle dodatku č. 7)	██████████ KČ
6a. Dílčí etapa	(bez fakturace)	(bez fakturace)
6b. Dílčí etapa	██████████ (5. dílčí fakturace 80% ceny ZP)	██████████ KČ
6c. Dílčí etapa	██████████ (80% dodatku č. 8)	██████████ KČ
6d. Dílčí etapa	██████████ (20% dodatku č. 8)	██████████ KČ
7. Dílčí etapa	██████████ (7. dílčí fakturace 20% ceny ZP)	██████████ KČ
<u>Předání dosud provedených prací dle dodatku č. 9:</u>	1 304 310 KČ	1 578 215,- KČ
<u>Celkem:</u>	49 877 500 KČ	60 351 775 KČ

Příloha č. 5
Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Termín plnění</u> <i>(návaznost na předchozí termín)</i>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Datum zahájení prací	Ihned po podpisu SOD	-	-
1. Dílčí etapa	do 31.7.2017	Návrh a projednání základního technického řešení stavby vč. konceptu GPK a rozhodujících SO a PS stavby, návrh provozní a dopravní technologie.	Schválené a uzavřené zápisy ze vstupních a profesních porad (bez fakturace)
2. Dílčí etapa	do 30.11.2017	Přípravná dokumentace k projednání se složkami SŽDC a ČD vč. variant Libické spojky Doplnění geotechnických průzkumů a základní geotechnická zpráva.	Předávací protokol pro část díla
3a. Dílčí etapa	do 31.3.2018	Práce dle dodatku č. 2, ekonomické posouzení přejezdů HDM4	Předávací protokol pro část díla (cena dle dodatku č. 2 bez DPH)
3b. Dílčí etapa	do 30.6.2018	Přípravná dokumentace se zpracovanými připomínkami k projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy a fyzickými/právníckými osobami dotčenými stavbou	Předávací protokol pro část díla (10 % celkové ceny díla bez DPH)
3c. Dílčí etapa	do 5.12.2018	Doplňená přípravná dokumentace v rozsahu dle dodatku č. 4 se zpracovanými připomínkami k projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy a fyzickými/právníckými osobami dotčenými stavbou	Předávací protokol pro část díla (cena dle dodatku č. 4 bez DPH)
4. Dílčí etapa	do 30.9.2018	Dokumentace pro oznámení v rozsahu dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.	Předávací protokol pro část díla (10 % celkové ceny díla bez DPH)
5a. Dílčí etapa	po obdržení stanoviska od MŽP	Vydání stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.	Předávací protokol pro část díla (bez fakturace)
5b. Dílčí etapa	do 2 měsíců od vydání stanoviska EIA	Přípravná dokumentace variant Libické spojky se zpracovaným závěrem z procesu vlivů stavby na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. k rozhodnutí o výsledné variantě.	Předávací protokol pro část díla (10 % celkové ceny díla bez DPH)
5c. Dílčí etapa	do 30. 6. 2020	Práce v rozsahu dle dodatku č. 6 - zapracování odlišných požadavků na řešení mimoúrovňových křížení	Předávací protokol pro část díla (cena dle dodatku č. 6 bez DPH)

5d. Dílčí etapa	do 21. 12. 2020	Úhrada dosud provedených prací na základě dodatku č. 7	Předávací protokol pro dosud provedené práce (cena dle dodatku č. 7 bez DPH)
6a. Dílčí etapa	do 30. 9. 2021	Zpracování koncepce řešení v rozsahu dodatku č. 8	Předávací protokol pro část díla
6b. Dílčí etapa	do 1 měsíce od předání 6a. Dílčí etapy	Záměr projektu včetně povinných příloh a ekonomického hodnocení k projednání.	Předávací protokol pro část díla
6c. Dílčí etapa	do 2 měsíců od předání 6a. Dílčí etapy	Zpracování konceptu Doprovodné dokumentace k Záměru projektu na prověření napojení Libické spojky na tříkolejnou trať směr Poděbrady vč. mimoúrovňového křížení se silnicí v Libici v rozsahu dodatku č. 8	Předávací protokol pro část díla
6d. Dílčí etapa	do 3 týdnů od předání připomínek Objednatele	Zpracování čistopisu Doprovodné dokumentace k Záměru projektu na prověření napojení Libické spojky na tříkolejnou trať směr Poděbrady vč. mimoúrovňového křížení se silnicí v Libici v rozsahu dodatku č. 8	Předávací protokol pro část díla
7. Dílčí etapa	do 1 měsíce od předání připomínek Objednatele	Záměr projektu ke schválení do Centrální komise MD.	Předávací protokol pro část díla
Předání dosud provedených prací k dodatku č. 9	do 2. 9. 2022		Předávací protokol pro dosud provedené práce k dodatku č. 9