



**DODATEK č. 6**  
**ke smlouvě o dílo č. SML 001/2021**

**1 Smluvní strany**

**1.1 Objednatel:**

Název: **městská část Praha-Suchdol**  
Sídlo: Suchdolské nám. 734/3, 165 00 Praha-Suchdol  
Zastoupený: starostou městské části Ing. Petrem Hejlem  
IČ: 00231231  
DIČ: plátce DPH ve vedlejší hospodářské činnosti  
Bankovní spojení: ČSOB, Praha 6  
Číslo účtu: 247747560/0300  
Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:  
Ing. Petr Hejl, starosta městské části  
Ve věcech technických a souvisejících s plněním předmětu této smlouvy je oprávněn jednat:  
MgA. Jitka Navrátilová, referent investic a veřejného prostoru  
Telefon: +420 222 361 434  
Mobil: +420 [redacted]  
E-mail: j.navratilova@praha-suchdol.cz

**1.2 Zhotovitel:**

Obchodní firma: **Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o.**,  
zkratka EKIS, spol. s r.o.  
Sídlo: Náchodská 2421, 193 00 Praha 9  
Zastoupený: Ing. M. Smolíkem a E. Smolíkovou  
Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, č.vl.2362  
IČ: 186 26 084  
DIČ: CZ18626084  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 4012303031/0100  
Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:

Ing. [redacted], Ing. [redacted]  
Telefon: [redacted]  
E-mail: [redacted]

Ve věcech technických a souvisejících s plněním předmětu této smlouvy je oprávněn jednat: Ing. [redacted], Ing. [redacted]  
Telefon: [redacted]  
E-mail: [redacted]  
Stavbyvedoucí (hlavní): Ing. [redacted]  
Telefon: [redacted]  
E-mail: [redacted]

**2 Informativní údaje**

- 2.1** Smluvní strany konstatují, že dne 8. 4. 2021 uzavřely v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník smlouvu o dílo číslo 001/2021 a dodatek č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 jejímž předmětem je úplné provedení stavby „Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava“ a tímto dodatkem č. 6 upřesňují předmět, cenu díla a délku doby výstavby.

**3 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:**

**Článek 3. Předmět plnění**

*Doplňuje se odstavec 3.12:*

- 3.12 Specifikace předmětu díla se upravuje změnovým listem (dále také „ZL“) ZL č. 6 zejména takto:
- na SO.01 nebudou realizovány koncové prvky kamerového systému, systému PZTS, nouzového systému a souvisejících položek, budou provedeny rozvody kabeláže,
  - nový rozměr střešního světlíku bude 120x240 cm,
  - budou provedeny další pomocné práce v souvislosti s betonáží SO.01,
  - v součinnosti s památkovým dohledem nebude proveden nátěr zidky u kaple (SO.07),
  - na základě neprůkazných zkoušek nátěrů nebude provedena penetrace betonových konstrukcí (SO.01, SO.04 a SO.07), orientační sloupky (1ks) a informační tabule (2ks),
  - dojde k navýšení počtu stojanů pro kola a k umístění vjezdového sloupku,

- byl proveden zhuštěný výsev ploch SO.07 tak, aby byly plně zatravněné, s tím souvisí navýšení zálivky a pokosení trávníků.
  - dojde k doplnění položek do výkazů výměr.
- Podrobnější popis a specifikace jsou uvedeny v příloze č. 1 dodatku č. 6 – změnový list a rozpočet.

#### Článek 4. Cena za dílo

Odstavec 4.1. - text odstavce se ruší a nahrazuje textem:

4.1 Smluvní strany se dohodly na celkové ceně bez DPH ve výši:

Cena díla dle smlouvy o dílo z 8.4.2021 ve znění dodatku č. 1, 2, 3, 4 a 5: **20 609 798,60 Kč**

Změna ceny díla stanovená změnovým listem ZL č. 6: + 167 616,00 Kč

**Celková cena za dílo stanovená smlouvou o dílo vč. dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 této smlouvy:**  
**20 777 414,60 Kč**

#### Článek 6. Doba plnění

Doplňuje se odstavce 6.7:

6.7 V důsledku rozšíření předmětu díla dle čl. 3, odst. 3.12 tohoto dodatku č. 6 bude lhůta doby výstavby prodloužena o 26 dní, stavba bude dokončena a předána do 26. 10. 2022. Stavba bude probíhat dle podrobného týdenního harmonogramu dokončení stavby odsouhlaseného objednatel (příloha č. 2 tohoto dodatku), harmonogram z dodatku č. 5 se ruší.

Doplňuje se odstavce 6.8:

6.7 a) Zhotovitel umožní akci spojenou s otevřením kaple v areálu stavby dne 25.9.2022 a v termínu do 23. 09. 2022 14:00 hod na den 25.9. 2022 zajistí:

- 1 přístupné funkční WC a provoz čerpací jímky - schůdnou přístupovou cestu k WC bezpečnou s ohledem na starší spoluobčany,
- funkční parkoviště, uklizené a vyklizené, bez skládky - posekání všech travnatých porostů až ke vstupu do areálu včetně prostoru buněk,
- bezpečný vstup do provozní budovy,
- zajistí oddělení nepřístupných částí staveniště a zařízení staveniště,
- zajistí a uklidí pochozí plochy, přiměřeně uklidí staveniště,
- přeruší práce dne 25.9.2022.
- umožní slavnostní otevření kaple v areálu dne 25.9.2022.

b) Uvedené závazky nemají vliv na termín dokončení díla dle odst. 6.7 ani na cenu díla.

c) V případě nesplnění jakéhokoliv výše uvedeného závazku zhotovitel zaplatí jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý případ porušení závazků uvedených pod písm. a).

Podrobné rozpočty víceprací a méněprací jsou uvedeny ve ZL č. 6 v příloze č. 1 tohoto dodatku.

#### 4. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy č. 001/2021 se tímto dodatkem č. 6 nemění.

Dodatek č. 6 je sepsán ve dvou vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží po jednom originálu.

Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.


Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 6 byl uzavřen na základě jejich svobodné a vážné vule, na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

#### Přílohy:

- 1) Změnový list ZL č. 6 vč. rozpočtů
- 2) Harmonogram dokončení stavby

V Praze-Suchdole dne 9.4.2022

V Praze ..... dne

Podpis: 

Objednatel:  
Městská část Praha-S

Ing. Petr Hejl, starosta městské části

Podpis: .....

Zhotovitel:  
Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r. o.,  
zkratka EKIS, spol. s r. o.  
Ing. Miloš Smolík, Eva Smolíková

## Doložka konverze z moci úřední do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **151868243-15200-220909103415** převedením z dokumentu s názvem **220908\_dod6\_sml\_001-21-ekis-hrbitov.pdf** obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **2** stran, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán vícenásobným zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 09.09.2022 v 10:34:22. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn., dokument nebyl změněn, a ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 09.09.2022 10:15:07. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu č. 1: číslo kvalifikovaného certifikátu **01 56 D4 95**, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p.** pro podepisující osobu **Miloš Smolík, 0449, Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., zkratka EKIS, spol. s r.o.** Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.


Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán vícenásobným zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 09.09.2022 v 10:34:22. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn., dokument nebyl změněn, a ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 09.09.2022 10:15:07. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu č. 2: číslo kvalifikovaného certifikátu **01 56 A5 00**, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p.** pro podepisující osobu **Eva Smolíková, vedoucí mzdového a personálního oddělení, 0253, Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., zkratka EKIS, spol. s r.o.** Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vystavil: **Městská část Praha-Suchdol**  
Pracoviště: **Městská část Praha-Suchdol**  
v **Praze - Suchdole** dne **09.09.2022**

**Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:**

DANA STIBOROVÁ

Otisk úředního razítka:



151868243-15200-220909103415

### Poznámka:

*V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 56 D4 95, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.*

*V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 56 A5 00, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.*

*Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.*