



Dodatek č. 3 ke SMLouvĚ O Dílo

„Lob. přivaděč – ZV Bášt', optim. akumulace“
uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-513/21-D3
Číslo zakázky: 20120118
Číslo smlouvy u zhotovitele: 2021/30, 1ZHS210015

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. **Objednatel:** **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**
Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Radkem Větrovcem, předsedou představenstva

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti
[redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. **Zhotovitel:** **SMP Vodohospodářské stavby a.s. – správce, sdružení**
„Společnost Bášt'“
se sídlem Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 26499
IČO: 11637471
DIČ: CZ11637471
Zastoupený: Ing. Romanem Hekem, místopředsedou správní rady a ředitelem společnosti

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Zmocněnec pro smluvní jednání: [redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]

1.3. Zhotovitel: ALSTAP s.r.o. – společník 2
se sídlem Hvoždanská 2237/5, 148 00 Praha 4
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u městského soudu v Praze, oddíl C,
vločka 158986
IČO: 29000238
DIČ: CZ699004936
Zastoupený: Ing. Petrem Vospělem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Zmocněnec pro smluvní jednání: [REDACTED]
Zmocněnec pro technická jednání: [REDACTED]

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 S ohledem na změnu organizační struktury Zhotovitele se smluvní strany dohodly na změně v souladu s dopisem o změně organizační struktury (příloha č. 1).
- 2.2 Smluvní strany se dále dohodly na změně termínu dokončení z důvodů posunu termínu pro navýšení příkonu společností ČEZ. Vzhledem k této skutečnosti není možné uvést dílo do zkušebního a plného provozu. Dalším důvodem pro změnu termínu dokončení je dodržení technologického postupu při budování akumulčních nádrží, který se při realizaci díla liší od předepsaného postupu zhotovitelem projektové dokumentace.

Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní znění v článku 3. ČAS PLNĚNÍ, odst. 3.1. takto:

Dokončení stavby: **31. 10. 2022**

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-513/21 (**Lob. přivaděč – ZV Bášt', optim. akumulace**), uzavřené dne 15. 4. 2021 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo č. R-513/21 (**Lob. přivaděč – ZV Bášt', optim. akumulace**), uzavřené dne 15. 4. 2021, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-513/21 (**Lob. přivaděč – ZV Bášt', optim. akumulace**), uzavřené dne 15. 4. 2021.
- 3.4 Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.



VODÁRNÝ Kladno – Mělník
akciová společnost

V Kladně dne 25. 07. 2022
OBJEDNATEL

V Praze dne 25. 07. 2022
ZHOTOVITEL
za sdružení „Společnost Bášt“
na základě plné moci



Vodárny Kladno – Mělník, a.s.
Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti



SMP Vodohospodářské stavby a.s.
Ing. Roman Hek, místopředseda správní rady a
ředitel společnosti



Vodárny Kladno – Mělník, a.s.
Ing. Radek Větrovec, předseda představenstva



SMP Vodohospodářské stavby a.s.
Ing. Zdeněk Novák, předseda správní rady



Alstap s.r.o.
Ing. Petr Vospěl
Jednatel společnosti

