

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

**který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících
podmínek tyto smluvní strany**

(dále jen „Dodatek“)

OBJEDNATEL

Název: Vysoké učení technické v Brně
Sídlo: Antonínská 548/1, 601 90 Brno
Zástupce: Mgr. Ing. Daniela Němcová, kvestor
IČO: 002 16 305
DIČ: CZ 00216305
Kontaktní osoba: xxx

a

ZHOTOVITEL

Název: Róbert Badura s.r.o.
Sídlo: xxx
Zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 89829
Zástupce: Róbert Badura, jednatel
IČO: 04420322
DIČ: CZ04420322
Kontaktní osoby: Robert Badura

(dále též jako „smluvní strany“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1) Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 010105/2022/00 na rekonstrukci venkovního osvětlení areálu VUT Purkyňova (dále jen „dílo“) ze dne 21.6.2022 (dále jen „Smlouva“), kterým deklarují prodloužení lhůty pro předání díla v souladu s vyhrazenou změnou dle čl. III. odst. 5 písm. d) Smlouvy.
- 2) Lhůta pro předání díla byla stanovena dle Smlouvy na 60 dnů ode dne zahájení provádění díla.
- 3) S ohledem na přerušení provádění díla vlivem mimořádných, nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele došlo k prodloužení lhůty pro předání díla, a to o délku trvání překážky (viz odst. 5 tohoto článku).
- 4) Mimořádnou, nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou dle předcházejícího odstavce je opakované a výrazné prodlužování lhůty pro dodání svítidel a stožárů, potřebných k řádnému dokončení díla, ze strany poddodavatele Zhotovitele. Poddodavatel Zhotovitele byl nucen opakovaně prodlužovat lhůtu pro dodání z důvodu aktuálního nedostatku komponentů potřebných pro výrobu svítidel a stožárů. Uvedené Zhotovitel Objednateli prokázal.
- 5) Zhotovitel je povinen v souvislosti s výše uvedeným předat dílo Objednateli do **30.11.2022**.

II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 1) Dodatek je uzavřen v elektronické podobě.
- 2) Dodatek je uzavřen dnem posledního podpisu zástupců smluvních stran a bude uveřejněn v registru smluv. Uveřejnění Dodatku zajistí Objednatel.
- 3) Smluvní strany potvrzují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a že s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně 8. 9. 2022

V Brně 30. 8. 2022

.....
Mgr. Ing. Daniela Němcová
kvestor
za Objednatele

.....
Róbert Badura, jednatel
za Zhotovitele