

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel

Název: Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, okres Brno – venkov,
příspěvková organizace
Sídlo: Zborovská 887, 664 34 Kuřim
IČO: 709 88 293
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní ústav: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 27-7487100207/0100
Zastoupen ve věcech smluvních: Mgr. Lenkou Novotnou, ředitelkou
Zástupce Objednatele pro věci technické:
Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz
Tel.: 541 422 373, 606 705 879,
Ing. Renata Havlová, havlova@kurim.cz
Tel.: 541 422 357, 777 363 614

(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel

Název: PSVS-STRUKTURE s.r.o.
Sídlo: Mateř 813/16, Maloměřice, 614 00 Brno
Zapsán: u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 110247
IČO: 07794967
DIČ: CZ07794967
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 286879574/0300
Zastoupen ve věcech smluvních: Milan Ščuka, MBA, jednatel
Zástupce Zhotovitele pro věci technické: Milan Ščuka, MBA, [REDACTED]

(dále jen **Zhotovitel**)

Článek 1 Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s odst. 14.1 Smlouvy o dílo ze dne 17. 02. 2022 (dále jen „Smlouva“) dohodly na následujících změnách této Smlouvy, a to z důvodu víceprací, které byly v průběhu realizace odsouhlaseny.

Článek 2 Smlouvy Předmět a rozsah díla se doplňuje o odstavec 2.12 následujícího znění:

Rozsah sjednaných prací se rozšiřuje o vícepráce uvedené ve změnových listech č. 1 - 7, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy. Jedná se především:

- úprava živičných povrchů;
- úprava betonových povrchů;
- změna tvaru schodiště.

Článek 4 Cena díla se ruší odst. 4.2 a nově zní takto:

Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné Dílo dle této Smlouvy a v ostatních ustanoveních, která činí:

Původní cena dle SoD bez DPH	5.137.380,64 Kč
Cena Dodatku č. 1 bez DPH	42.308,68 Kč
Cena celkem bez DPH	5.179.689,32 Kč
DPH 21 % celkem	1.087.734,76 Kč
Cena celkem včetně DPH	6.267.424,08 Kč

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 výše citované Smlouvy se stávají ZL č. 1 - 7, které obsahují položkový rozpočet víceprací i méněprací.

**Článek 2
Závěrečná ustanovení**

- 2.1 Všechna další ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 2.2 Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem Dodatku č. 1 Smlouvy souhlasí a že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 2.3 Tento Dodatek č. 1 Smlouvy se sepisuje ve čtyřech výtiscích, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
- 2.4 Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran s tím, že práva a závazky smluvních stran se řídí určením uvedeným v tomto Dodatku.
- 2.5 Uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy bylo schváleno na schůzi Rady města Kuřimi č. 20 konané dne 29. 06. 2022 usnesením č. R/2022/0304.
- 2.6 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text Dodatku č. 1 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz Dodatku č. 1 a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 2.7 Účinnost Dodatku č. 1 nastává dle zákona č. 340/2015 Sb. dnem uveřejnění v registru smluv.

V Kuřimi dne 26. 08. 2022

V Brně dne 25. 08. 2022

Za Objednatele

Za Zhotovitele

.....
Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887,
okres Brno – venkov, příspěvková organizace
Mgr. Lenka Novotná
ředitelka

.....
PSVS-STRUKTURE s.r.o.
Milan Ščuka, MBA
jednatel

Předmět díla:	„Revitalizace zahrady MŠ Komenského “			
Objednatel:	Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvková organizace, Zborovská 887, 664 34 Kuřim, IČ 70988293			
Zhotovitel:	PSVS-STRUKTURE s.r.o., Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČ 07794967			
TDI:	Ing. Pavel Šudák			
Projektant:	7points, s.r.o., Blanenská 355, 664 34 Kuřim, IČ 28323793			
Název ZL:	Úprava položek soupisu prací			
Popis změny:				
Na základě SOD ze 17.2.2022 předkládáme tento ZL na vícepráce - položky soupisu prací byly pro venkovní učebnu, šapitó a zahradní domek aktualizovány dle skutečně provedených prací. Dále byly odečteny položky vzdálených přesunů hmot, které byly v soupisu prací uvedeny nadbytečně. Změna naplňuje podmínky dle §222 odst. 5 Zákona 134/2016 Sb., jako dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.				
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení nebo rozšíření předmětu díla		
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v zadání	x	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla		
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		x
		dodatek k PD		
		dokumentace skut.provedení		
		jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		346 315,55	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)		-298 474,44	
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:			
	náklady na změnu v Kč bez DPH		47 841,11	
	Výše DPH	sazba: 21%	10 046,63	
	náklady na změnu vč. DPH		57 887,74	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn			
termíny	Termín realizace změny:		ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		Ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum podpis	
	Zhotovitel:			
	Projektant:			
	TDI:			
	Objednatel:			
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet			

Předmět díla:	„Revitalizace zahrady MŠ Komenského “			
Objednatel:	Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvková organizace, Zborovská 887, 664 34 Kuřim, IČ 70988293			
Zhotovitel:	PSVS-STRUKTURE s.r.o., Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČ 07794967			
TDI:	Ing. Pavel Šudák			
Projektant:	7points, s.r.o., Blanenská 355, 664 34 Kuřim, IČ 28323793			
Název ZL:	Západní část zahrady - aktualizace			
Popis změny:				
Na základě SOD ze 17.2.2022 předkládáme tento ZL na vícepráce - zhotovitel upozornil objednatele na prudký nárůst cen ropných výrobků od doby podání cenové nabídky a na odstoupení nasmlouvaných subdodavatelů od uzavřených smluv z tohoto důvodu. Příčinou je zejména stávající mezinárodní situace a omezení trhů válkou mezi Ukrajinou a Ruskem. Po průzkumu trhu se objednatel a zhotovitel dohodli na úpravě ceny živichých povrchů koloběžkové dráhy. Změna naplňuje podmínky dle §222 odst. 6 Zákona 134/2016 Sb. jako změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.				
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení nebo rozšíření předmětu díla	x	
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v zadání		
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla		
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		x
		dodatek k PD		
		dokumentace skut.provedení		
		jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		189 390,00	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00	
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:			
	náklady na změnu v Kč bez DPH		189 390,00	
	Výše DPH	sazba: 21%	39 771,90	
	náklady na změnu vč. DPH		229 161,90	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn			
termíny	Termín realizace změny:		ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		Ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum podpis	
	Zhotovitel:			
	Projektant:			
	TDI:			
	Objednatel:			
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet			

Předmět díla:	„Revitalizace zahrady MŠ Komenského “			
Objednatel:	Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvková organizace, Zborovská 887, 664 34 Kuřim, IČ 70988293			
Zhotovitel:	PSVS-STRUKTURE s.r.o., Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČ 07794967			
TDI:	Ing. Pavel Šudák			
Projektant:	7points, s.r.o., Blanenská 355, 664 34 Kuřim, IČ 28323793			
Název ZL:	zemní práce			
Popis změny: Na základě SOD ze 17.2.2022 předkládáme tento ZL na vícepráce - položky soupisu prací pro zemní práce byly aktualizovány dle skutečně provedených prací. Změna naplňuje podmínky dle §222 odst. 5 Zákona 134/2016 Sb., jako dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.				
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení nebo rozšíření předmětu díla		
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v zadání	x	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla		
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		x
		dodatek k PD		
		dokumentace skut.provedení		
		jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		266 395,56	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)		-424 267,11	
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:			
	náklady na změnu v Kč bez DPH		-157 871,55	
	Výše DPH sazba:	21%	-33 153,03	
	náklady na změnu vč. DPH		-191 024,58	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn			
termíny	Termín realizace změny:		ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		Ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum podpis	
	Zhotovitel:			
	Projektant:			
	TDI:			
	Objednatel:			
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet			

Předmět díla:	„Revitalizace zahrady MŠ Komenského “			
Objednatel:	Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvková organizace, Zborovská 887, 664 34 Kuřim, IČ 70988293			
Zhotovitel:	PSVS-STRUKTURE s.r.o., Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČ 07794967			
TDI:	Ing. Pavel Šudák			
Projektant:	7points, s.r.o., Blanenská 355, 664 34 Kuřim, IČ 28323793			
Název ZL:	zemní práce			
Popis změny:				
Na základě SOD ze 17.2.2022 předkládáme tento ZL na vícepráce - položky soupisu prací pro provádění betonových ploch byly aktualizovány dle skutečně provedených prací.				
Změna naplňuje podmínky dle §222 odst. 5 Zákona 134/2016 Sb., jako dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele				
a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,				
b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a				
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.				
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení nebo rozšíření předmětu díla		
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v zadání	x	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla		
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		x
		dodatek k PD		
		dokumentace skut.provedení		
		jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		84 733,85	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)		-17 856,97	
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:			
	náklady na změnu v Kč bez DPH		66 876,88	
	Výše DPH	sazba: 21%	14 044,14	
	náklady na změnu vč. DPH		80 921,02	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn			
termíny	Termín realizace změny:		ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		Ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum podpis	
	Zhotovitel:			
	Projektant:			
	TDI:			
	Objednatel:			
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet			

Předmět díla:	„Revitalizace zahrady MŠ Komenského “			
Objednatel:	Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvková organizace, Zborovská 887, 664 34 Kuřim, IČ 70988293			
Zhotovitel:	PSVS-STRUKTURE s.r.o., Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČ 07794967			
TDI:	Ing. Pavel Šudák			
Projektant:	7points, s.r.o., Blanenská 355, 664 34 Kuřim, IČ 28323793			
Název ZL:	ZTI - přívody k mlhovišti			
Popis změny:				
Na základě SOD ze 17.2.2022 předkládáme tento ZL na vícepráce - položky soupisu prací pro provádění přívodů k mlhovišti byly aktualizovány dle skutečně provedených prací. Změna naplňuje podmínky dle §222 odst. 5 Zákona 134/2016 Sb., jako dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.				
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení nebo rozšíření předmětu díla		
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v zadání	x	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla		
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		x
		dodatek k PD		
		dokumentace skut.provedení		
		jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		10 092,00	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)		-69 519,78	
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:			
	náklady na změnu v Kč bez DPH		-59 427,78	
	Výše DPH	sazba: 21%	-12 479,83	
	náklady na změnu vč. DPH		-71 907,61	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn			
termíny	Termín realizace změny:		ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		Ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum podpis	
	Zhotovitel:			
	Projektant:			
	TDI:			
	Objednatel:			
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet			

Předmět díla:	„Revitalizace zahrady MŠ Komenského “			
Objednatel:	Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvková organizace, Zborovská 887, 664 34 Kuřim, IČ 70988293			
Zhotovitel:	PSVS-STRUKTURE s.r.o., Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČ 07794967			
TDI:	Ing. Pavel Šudák			
Projektant:	7points, s.r.o., Blanenská 355, 664 34 Kuřim, IČ 28323793			
Název ZL:	SO201 - zemní práce			
Popis změny: Na základě SOD ze 17.2.2022 předkládáme tento ZL na vícepráce - položky soupisu prací SO201 pro zemní práce byly poníženy o neprováděné oddrnutí. Změna naplňuje podmínky dle §222 odst. 5 Zákona 134/2016 Sb., jako dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.				
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení nebo rozšíření předmětu díla		
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v zadání	X	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla		
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		X
		dodatek k PD		
		dokumentace skut.provedení		
		jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		0,00	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)		-107 778,00	
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:			
	náklady na změnu v Kč bez DPH		-107 778,00	
	Výše DPH sazba:	21%	-22 633,38	
	náklady na změnu vč. DPH		-130 411,38	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn			
termíny	Termín realizace změny:		ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		Ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum podpis	
	Zhotovitel:			
	Projektant:			
	TDI:			
	Objednatel:			
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet			

Protokol o změně díla
Změnový list č. 7

Předmět díla:				
Objednatel:	Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvková organizace, Zborovská 887, 664 34 Kuřim, IČ 70988293			
Zhotovitel:	PSVS-STRUKTURE s.r.o., Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČ 07794967			
TDI:	Ing. Pavel Šudák			
Projektant:	7points, s.r.o., Blanenská 355, 664 34 Kuřim, IČ 28323793			
Název ZL:	Schody			
Popis změny: Na základě SOD ze 17.2.2022 předkládáme tento ZL na vícepráce - objednatel rozhodl o zbourání a nové výstavbě schodů, které měly dle původního záměru být pouze zrenovovány. Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 4 zákona, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.				
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení nebo rozšíření předmětu díla	☒	
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v zadání	☐	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	☐	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		☒
		dodatek k PD		☐
		dokumentace skut.provedení		☐
		jiné		☐
	údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		90 802,92
celkem v Kč bez DPH				
hodnota odpočtů (méněprací)		-27 524,90		
celkem v Kč bez DPH				
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:			
	náklady na změnu v Kč bez DPH		63 278,02	
	Výše DPH sazba:	21%	13 288,38	
	náklady na změnu vč. DPH		76 566,40	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn			
termíny	Termín realizace změny:		ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		Ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum podpis	
	Zhotovitel:			
	Projektant:			
	TDI:			
	Objednatel:			
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet			