

OZNÁMENÍ ZMĚNY, ZMĚNOVÝ LIST: Areálová kanalizace				číslo ZL :	5
Zhotovitel:	SPOLEČNOST PRO VÝSTAVBU NOVÉ KNIHOVNY NA PETŘINÁCH: Subterra & Chládek a Tintěra Pardubice				
Komu:	Městská knihovna v Praze	Datum:	20.07.2022		
Název akce: KNIHOVNA PETŘINY					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:				
	na výkresy:	2019_012_CZ_DPS_00D_0304_D.01.0304_1101_SITUAC_R02, 2019_012_CZ_DPS_00D_0304_D.01.0304_2201_REZKAN_R02, 2019_012_CZ_DPS_00D_0304_D.01.0304_2301_KANSCH_R02 2019_012_CZ_DPS_00D_0304_D.01.0304_1101_SITUAC_R01			
	na rozpočtové podklady:	ano (oceněný výkaz výměr s přípočty a odpočty)			
	na jinou část smlouvy:	posudek kořeny - knihovna Petřiny_P6_2022_05			
Popis a zdůvodnění změny:					
<p>U areálového rozvodu kanalizace SO304 dochází z důvodu kolize areálové kanalizace se stávající zelení k změně pozice retenčních nádrží. Dochází z tohoto důvodu také k drobné změně potrubí - výměry a dimenze a nutnosti doplnění nové revizní šachty. Byl také zpracován posudek s kladným posouzením ošetření odhalených kořenů a doporučením s pokácením 2ks stromů vzhledem ke kolizi s trasou budoucí areálové kanalizace.</p> <p>Přílohy:</p> <p>Změnový výkaz výměr k ZL. č. 5</p>					
Počet připojených listů specifikací:	1				
Důvod vícepráce/méněpráce	Záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší meze	jiné okolnosti
Oznámení vydává: SPOLEČNOST PRO VÝSTAVBU NOVÉ KNIHOVNY NA PETŘINÁCH: Subterra & Chládek a Tintěra Pardubice					
Potvrzení o převzetí OZ:	Změnový list byl převzat k vyjádření AD a TDI (zástupce investora) v 07(2022)				
Stanovisko investora ke ZL:	Pro provedení posouzení technického řešení a ve vazbě na harmonogram plnění, odsouhlasuje zástupce investora změnový list č. 5. Harmonogram výstavby není ovlivněn, ale dochází k nárůstu finančních prostředků. Jsou dodrženy technické vlastnosti navržené projektem.				
Stanovisko AD ke ZL:	Z důvodu kolize areálové kanalizace se stávající zelení (stromy č. 8 a 9 viz SO 0102 Sadové úpravy- situace) bylo nutné řešit úpravu trasy dešťové areálové kanalizace a splaškové areálové kanalizace jižně od objektu Knihovny. Retenční a akumulační nádrže byly přesunuty do nové pozice směrem na západ. Tato změna si vyžádala doplnění revizní šachty ŠR4 a změnu výměr a dimenzí potrubí. K změnovému listu byl vypracován změnový výkaz výměr, který AD posoudil a odsouhlasil. Dochází k mírnému cenovému nárůstu.				

Změnový výkaz výměr k ZL. č. 5

Stavba: Knihovna Petřiny

Popis: Úprava SO 0304

SO 0304

ODPOČET

P.č.	Číslo pol.	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
Původní řešení							
1	K	871001001	Hrdlové PVC (KG-System) DN 100 plastové potrubí pro ležatou kanalizaci do země včetně tvarovek, pískového lože, obsypu a souvisejících prací	m	-5	453,54	-2 267,70 Kč
2	K	871001002	Hrdlové PVC (KG-System) DN125 plastové potrubí pro ležatou kanalizaci do země včetně tvarovek, pískového lože, obsypu a souvisejících prací	m	-10	617,05	-6 170,50 Kč
3	K	871001003	Hrdlové PVC (KG-System) DN 150 plastové potrubí pro ležatou kanalizaci do země včetně tvarovek, pískového lože, obsypu a souvisejících prací	m	-5	736,40	-3 682,00 Kč
Celkem - odpočet							-12 120,20 Kč

PŘÍPOČET

P.č.	Číslo pol.	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
Nově navržené							
			Plastová revizní šachta ŠR4 DN425, úhel 90, včetně příslušenství litinového poklopu, doprava a montáže	kus	1	29 860,00	29 860,00 Kč
4	K	871001004	Hrdlové PVC (KG-System) DN 200 plastové potrubí pro ležatou kanalizaci do země včetně tvarovek, pískového lože, obsypu a souvisejících prací	m	15,00	1 123,10 Kč	16 846,50 Kč
Celkem - přípočet							46 706,50 Kč

CELKEM - ZMĚNOVÝ LIST

34 586,30 Kč