

DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„Výměna stávajících rozvodů kanalizace – objekt A“

Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary, příspěvková organizace

se sídlem: Lidická 590/38, 360 01 Karlovy Vary
IČO: 0076988
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Karlovy Vary
Číslo účtu: 32930341/0100
Zastoupený: Mgr. Hanou Volánkovou, ředitelkou

Na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

BAUING KV s r.o.

Se sídlem: Plaská 622/3, 150 00 Praha
IČO: 29414075
DIČ: CZ29414075
Číslo účtu: 2113331876/2700
Zastoupený: Ing. Sárrou Jiřím – jednatelem společnosti
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 205251

Na straně druhé jako zhotovitel (dále jen zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

- A) Smluvní strany uzavřely dne 28.4.2022 smlouvu o dílo na realizaci stavby „ **Výměna stávající kanalizace – objekt A**“ pod ev. č. objednatele DMKV/0043/2020/2 (dále jen „**smlouva o dílo**“). Ke smlouvě o dílo nyní uzavírají smluvní strany dodatek č.1, a to z důvodu nutných úprav a upřesnění rozsahu předmětu díla, které nastaly v průběhu realizace stavby. Některé předmětné změny dodatku č.1 předmět díla rozšířily, jiné zúžily, ale jejich provedení je plně v souladu s technologickými postupy a byly nevyhnutelné pro řádné dokončení díla.
- B) Dodatek č. 1 je uzavírán z důvodu změny závazku ze smlouvy o dílo, dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Dodatečné práce, vícepráce a méněpráce, nemění povahu veřejné zakázky a jejich hodnota nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku. Tyto práce jsou specifikovány ve změnových listech 1. – 3., které tvoří přílohu č. 1 až 3 tohoto dodatku č. 1.
- C) Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. Specifikace díla odst. 2.1. smlouvy o dílo a s ohledem na výše uvedené se doplňuje o vícepráce a méněpráce, které jsou specifikovány ve změnových listech č.1 – 3, ze kterých vyplývá:

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZL č.	Popis jednotlivých ZL	Rozšíření (+)	Zúžení (-)	ZL Vícepráce (+) Méněpráce (-)
1.	ZTI - Doplnění k umyvadlům a WC	55 864,00		55 864,00
2.	Elektroinstalace	74 983,00		74 983,00
3.	Architektonicko-stavební část, ZTI; Přípočty - odpočty	351 822,62	288 737,81	63 084,81

Rekapitulace ZL č.1, 2, 3	Celkem rozšíření	Celkem zúžení
Celkem (bez DPH)	482 669,62 Kč	288 737,81
Rozdíl (bez DPH)	193 931,81 Kč	
Rozdíl (s DPH)	234 657,49 Kč	

Rekapitulace změn	Cena bez DPH	Cena s DPH
Smlouva o dílo	6 477 000,00 Kč	7 837 170,00 Kč
Dodatek č.1	193 931,81 Kč	234 657,49 Kč
Smlouva o dílo vč. dodatku č.1	6 670 931,81 Kč	8 071 827,49 Kč

Celkem cena schválených změn za nově požadované vícepráce činí 482 669,62 Kč bez DPH. Odpočty za nepožadované práce jsou celkem v hodnotě 288 737,81 Kč bez DPH.

- D) Dále smluvní strany dohodly na změně článku V. Cena a způsob její úhrady smlouvy o dílo. Nový článek **V. Cena a způsob její úhrady, odst. 5.1 Smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:**

5.1 Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. Ceně maximální, za provedení díla, ve výši:

Cena bez DPH 6,670.931,81 Kč

(slovy: šestmilionšestsetšedesátisícdevětsetosmdesátjedna korun českých osmdesátjedna haléřů)

Cena s DPH **8.071.827,49 Kč**

(slovy: osmmilionšedmdesátjednatísícosmsetdvacetšedm korun českých čtyřicetdevět haléřů)

(díle jen „cena“ nebo „cena za provedení díla“)

- E) Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
- F) Tento dodatek nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- G) Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě strany obdrží po dvou stejnopisech dodatku č.1. Každý stejnopis dodatku má právní sílu originálu.
- H) Uzavření dodatku č. 1 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením
č. RK 1026/09/22 ze dne 5. září 2022.
- I) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č.1 v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka gytqh86. Požaduje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv dodatek č.1 v jím požadovaném rozsahu.
- J) Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 tvoří tyto přílohy:
- Příloha č.1:** Změnový list č.1 ZTI - Doplnění k umyvadlům a WC
Příloha č.2: Změnový list č.2 Elektroinstalace
Příloha č.3: Změnový list č.3 Architektonicko-stavební řešení, ZTI; Přípočty-odpočty

V Karlových Varech dne 7.9.2022

BAUING KV s r.o.

Ing. Jiří Sára – jednatel společnosti

V Karlových Varech dne 7.9.2022

**Domov mládeže a školní jídelna Karlovy
Vary, příspěvková organizace**

Mgr. Hana Volánková - ředitelka