

## DODATEK č. 1 SOUHRNU SMLUVNÍCH DOHOD

### I/11 Jablonné nad Orlicí – průtah, OŽK

Číslo zakázky: 11PU-001623

Evidenční číslo: 336/14

ISPROFIN: 5001110006

Tento Dodatek č. 1 Souhrnu smluvních dohod byl sepsán

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

zastoupeným

ředitelem Správy Pardubice, na základě pověření

generálního ředitele ŘSD ČR

číslo smlouvy: Číslo zakázky: 11PU-001623

Evidenční číslo: 336/14

(dále jen "objednatel") na jedné straně

a

ALPINE Bau CZ a.s., Jiráskova 613/13m Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 026 04 795

DIČ: CZ02604795

Zápis do obchodního rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10609

zastoupeným :

prokuristou a

prokuristou

Číslo smlouvy: 224 200142

(dále jen "dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé.

Na základě zjištěných skutečností zhotovitelem v průběhu realizace díla, kdy po odstranění původní živičné obrusné vrstvy byla zjištěna přítomnost kamenné dlažby na převážné části realizovaného úseku stavby a proto nebylo možné provádět práce dle původního zadání tj. recyklací ložní vrstvy dle TP 209 metodou REMIX na místě za horka. Po provedení diagnostického průzkumu konstrukce vozovky a vypracování nového pracovní postupu generálním projektantem budou stavební práce pokračovat. Vzhledem k tomu si objednatel přeje, aby zhotovitel provedl dílo nad rámec původně uzavřené smlouvy pro stavbu

**„I/11 Jablonné nad Orlicí – průtah, OŽK“**  
( číslo ISPROFIN stavby 5001110006 )

v rozsahu dle tohoto Dodatku č. 1 tak, že původní termín dokončení a uvedení do provozu 20. listopadu 2015 (3 měsíce po předání staveniště dne 21.8.2015) se nahrazuje novým tj. **do 30.6.2016.**

Tento smluvní dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři (3) a zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo (Souhrn smluvních dohod) nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

**Na důkaz toho strany uzavírají tento Dodatek č. 1, který vstupuje v platnost a účinnost podpisem obou stran.**

Datum: 20. 10. 2015

Datum: 23. 9. 2015

PODEPSÁN  
Jméno:

PODEPSAN  
Jméno:

Funkce: ředitel Správy Pardubice

Funkce: prokuristé

za objednatele  
Ředitelství silnic a dálnic ČR

za dodavatele/zhotovitele  
ALPINE Bau CZ a.s.