

## **Dodatek č. 10**

# **SMLOUVA O DÍLO**

Smluvní strany:

### **Karlovarský kraj**

se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168, DIČ: CZ70891168

zastoupený Ing. Petrem Kulhánkem, hejtmanem

(dále jen „**Objednatel**“)

a

### **„Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP - Metrostav“**

**Vedoucí společník GEOSAN GROUP a.s.:** se sídlem: Kolín III, U Nemocnice 430, PSČ 280 02

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl B,  
vložka 12459, zastoupená Luděkem Kostkou, členem představenstva

a

**Společník Metrostav a.s.:** se sídlem: Praha 8, Koželužská 2450/4, Libeň, PSČ 180 00

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl B,  
vložka 758, zastoupená Ing. Martinem Sirotkem, ředitelem divize 9, na základě plné moci

(dále jen „**Zhotovitel**“)

## PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- Smluvní strany uzavřely dne 12. 12. 2019 Smlouvu o dílo spočívající v provedení stavby „Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary“, číslo smlouvy Objednatele KK03702/2019 (dále jen „Smlouva“).
- Smluvní strany se dohodly na rozšíření specifikace díla ve smyslu nově vydaných závazných stanovisek orgánů památkové péče.
- Smluvní strany se dohodly na rozšíření oprávněných osob, které mohou uzavírat dodatky ke Smlouvě o dílo.
- Smluvní strany vedeny snahou pokračovat ve zhotovení sjednaného díla se dohodly, že v návaznosti na změnu uvedenou ve změnových listech dojde ke změně předmětu a ceny díla,

a proto se smluvní strany v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení čl. 24 odst. 24.4 Smlouvy, dohodly na uzavření tohoto

## DODATKU č. 10

Dodatek č. 10 je uzavírán na základě dohody smluvních stran o změně závazku smlouvy dle § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Změny ve změnových listech zařazené do odst. 4 § 222 nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepřesahují 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

Změny ve změnových listech zařazené do odst. 5 § 222 ZZVZ jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických, technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se stávajícími stavebními pracemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a změna by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.

Změny ve změnových listech zařazené do odst. 6 § 222 ZZVZ vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitostí péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Hodnota dodatečných stavebních prací, služeb a dodávek a ani hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Celkový kumulovaný cenový nárůst změn dle odstavců 5 a 6 v souladu s odstavcem 9 § 222 ZZVZ, nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce ve specifikaci níže uvedených změnových listů (příloha č. 2 - 25).

Smlouva se mění a upravuje takto:

### **A) Rozšíření 2. Specifikace díla odst. 2.2.2**

V průběhu realizace stavby došlo k vydání nových závazných stanovisek, z toho důvodu se smluvní strany dohodly na rozšíření odst. 2.2.2 o:

Závazná stanoviska

KK/1833/KR/21-06 ze dne 9.3.2022, KK/3071/KR/21-06 ze dne 14.3.2022, KK/313KR/22-06 ze dne 21.4.2022, KK/2464/KR/21-08 ze dne 25.5.2022, KK/1392/KR/22-06 ze dne 21.6.2022, KK/1583/KR/22-06 ze dne 27.6.2022

#### **B) Změna 23. Oprávněné osoby odst. 23.1**

Smluvní strany se dohodly, že **odst. 23.1 článku 23. OPRÁVNĚNÉ OSOBY** Smlouvy se vypouští a nahrazuje se tímto:

Jednání mezi smluvními stranami v rámci Smlouvy, s výjimkou uzavírání dodatků ke Smlouvě, budou probíhat prostřednictvím níže uvedených oprávněných osob.

Uzavírat dodatky ke Smlouvě mohou pouze oprávnění zástupci smluvních stran uvedení v záhlaví Smlouvy, popř. osoby, které se stanou jejich zástupci nebo osoby, které budou za tímto účelem písemně pověřené zástupci smluvních stran uvedených v záhlaví Smlouvy.

#### **C) Změna předmětu díla**

Smluvní strany se dohodly, že od okamžiku účinnosti tohoto dodatku dochází ke změně části předmětu díla, a to v částech objektu SO.101, SO 102.1 dle těchto níže uvedených změnových listů:

##### **ZL 069 – SO 101 bourání, zadržky pro instalace**

Změnový list reflektuje skutečný stav stávajících vzduchotechnických komínových průduchů. Jedná se o bourací práce a následné zadržky komínů kvůli zjištění skutečného stavu a možnosti instalace nových technologických částí VZT a ZTI. Dále změnový list řeší bourací práce, zadržky po instalacích, odvoz a likvidaci suti v rámci jednotlivých řemesel.

##### **ZL 143 – SO 101 VZT Zanderův sál zařízení č. 3.01 a 4**

Změnový list reflektuje skutečný stav stávajících vzduchotechnických komínových průduchů v Zanderově sále a jejich zprovoznění. Jedná se o bourací práce pro montáž technologie včetně mechanického čištění vzduchových průduchů speciálními přístroji, odvozu a likvidaci suti. Zároveň je nutné přizpůsobit technologii zprovoznění průduchů z důvodu zjištění jejich skutečného stavu a rozměrů.

##### **ZL 145 – SO 101 střecha – oprava hranatého římsového žlabu**

Změnový list řeší opravu stávající hranatý římsového žlabu, který je poškozený a mohlo by tak docházet k zatékání do objektu.

##### **ZL 147R – SO 101 část A krycí plechy pod iluzivní tapety**

Tento změnový list řeší restaurování původních krycích plechů po původních instalacích v objektu Císařských lázní v budově A v 1.NP a 2.NP, které jsou umístěny pod iluzivními tapetami.

##### **ZL 151 – SO 101 ÚT revize R05 změna dimenze potrubí a stoupačky 16.1**

Změnový list řeší změnu dimenze ÚT v Zanderově sále.

**ZL 156R – SO 101 zámečnické prvky Z.071 a Z.085**

Změnový list řeší realizaci opravy prvků Z.071 a Z.085, které jsou zařazeny v opcích.

**ZL 157 – SO 101 hromosvod**

Změnový list dopočítává provedení chybějící části hromosvodu na hlavním objektu a zadní věži.

**ZL 163 – SO 101 3.NP stavební úpravy oken N609**

Tento změnový list dopočítává stavební úpravy oken N609 nacházející se ve 3.NP, které nejsou uvedeny v projektové dokumentaci. Z vnitřní části objektu jsou tyto okna zazděné a jsou patrná pouze pohledem z venku.

**ZL 166R – SO 101 Zanderův sál demontáž a zpětná montáž dřevěného obložení – restaurátorské práce**

Tento změnový list reaguje na změnový list č. 143. V rámci tohoto změnového listu je nutné zdemontovat část původního dřevěného obložení stěn v Zanderově sále (prvek H81), a to z důvodu umožnění přístupu k montáži vzduchotechnického zařízení. Dále je ve změnovém listě zohledněn přesun uvedeného prvku, jeho odvoz na dílnu, repase na dílně a zpětná montáž prvku.

**ZL 167 – SO 101 požární zakrytí stávajících sopouchů**

Tento změnový list řeší zakrytí původních VZT sopouchů, které nebyly obsahem projektové dokumentace.

**ZL 168R – SO 101 Demontáž a zpětná montáž H prvků**

Tento změnový list dopočítává demontáž a zpětnou montáž H prvků, tj. dřevěného obložení, rámování a soklů v místnostech č. 1.004, 1.005, 3.003, 3.005, 5.007 a 5.008, z důvodu vedení instalací za těmito prvky.

**ZL 172 – SO 101 vlysy – doplnění bordur a výměr do m. č. 1.007 a 1.014**

V rámci splnění podmínek závazných stanovisek orgánů památkové péče bylo provedeno vzorkování podlah. Na základě tohoto vzorkování vzešel skutečný rozsah výměr vlysu v místnostech č. 1.007 a 1.014 včetně doplnění o bordury.

**ZL 178 – SO 101 1.PP změny m.č. -1.016**

Karlovarský kraj si nechal zpracovat koncepční studii programového využití objektu, kterou zpracovala společnost Petr Hájek ARCHITEKTI, s.r.o. Na základě této studie se zástupci Karlovarského kraje rozhodli postupovat dle této předložené studie. Dochází tak ke změně oproti projektové dokumentaci. V rámci této změny bude v 1. PP, v místnosti č. -1.016, vyzděna příčka, čímž dojde k rozdělení místnosti a bude možné ji využívat jako šatny pro kustody.

**ZL 180 – SO 101 ESI – revize svítidel mimo dobových**

Tento změnový list řeší změny, které byly provedeny na základě revize knihy svítidel. Tato revize svítidel byla částečně provedena z důvodu upřesnění požadavku orgánů památkové péče na nouzové osvětlení, a to včetně umístění jednotlivých svítidel. Dále revize svítidel byla provedena na základě skutečností, které vzešly v průběhu stavby, tj. upřesnění funkcí druhů a typů svítidel.

**ZL 186 – SO 101 2.PP protikarbonatační nátěr**

Tento změnový list počítá s provedením dvojnásobného protikarbonatačního nátěru v instalačních kanálech v 2.PP v objektu SO 101.1.

**ZL 187R – Císařská koupelna**

Tento změnový list řeší obnovu Císařské koupelny. V průběhu prací bylo dohledáno kompletně celé dřevěné obložení stěn. Obložení stěn bylo dohledáno, z tohoto důvodu dochází ke změně, nově tyto prvky budou repasovány. Dále tento změnový list řeší restaurátorskou opravu obkladů, dlažeb, štuků, maleb a fládrů v Císařské koupelně.

**ZL 188 – SO 101 změna nášlapné vrstvy SV41**

Tento změnový list řeší výplně 6 ks otvorů, které jsou umístěny na podlaze po původních technologiích na arkádách. Do výplně otvorů na arkádách budou použity repliky dlažeb, které se nachází v tomto prostoru.

**ZL 191 – SO 101 1.PP koupelny změna PD č.057**

Karlovarský kraj si nechal zpracovat koncepční studii programového využití objektu, kterou zpracovala společnost Petr Hájek ARCHITEKTI, s.r.o. Na základě této studie se zástupci Karlovarského kraje rozhodli postupovat dle této předložené studie. Dochází tak ke změně oproti projektové dokumentaci. V rámci této změny dojde v 1. PP v místnostech č. -1.145, -1.147 a -1.149, které jsou určeny jako šatny pro účinkující, k doplnění vlastního sociálního zázemí.

**ZL 192 – SO 101 samonivelační potěr pod podlahové stěrky**

Změnový list dopočítává samonivelační cementový potěr pod podlahové stěrky v 1. PP (skladby SV 21, 23, 25, 26, 33 a 34), 1.NP a 2.NP v sociálních zařízeních.

**ZL 194 – Fungicidní úprava omítek – plísně prvků dle Y**

Změnový list dopočítává sanování plísní zasažených prvků prostorách hlavního schodiště dle části Y projektové dokumentace.

**ZL 199 – SO 101 odečet mikropiloty M1083**

Změnový list odečítá práce za provedení mikropiloty M1083, kterou zhotovitel chybně provedl.

**ZL 201 – SO 101 přestříkání koncových prvků elektro**

Změnový list dopočítává provedení přestříkání koncových prvků slaboproudu v místnostech s tmavým fládrům na černou barvu.

**ZL 204R– část A střecha – oprava akroterie**

Změnový list dopočítává pasířskou opravu akroterie, respektive demontáž prvku, opravu poškozených míst tmelením, zakrytí a zaletování otvoru pod zdobným prvkem a zpětnou montáž prvku.

**ZL 208 – SO 101 část A střecha – oprava původní břídlíce**

Tento změnový list řeší havarijní opravu původní břídlíce na střeše.

Nově sjednané řešení je blíže specifikováno ve změnových listech č. 069, 143, 145, 147R, 151, 156R, 157, 163, 166R, 167, 168R, 172, 178, 180, 186, 187R, 188, 191, 192, 194, 199, 201, 204R, 208, které jsou součástí tohoto Dodatku č. 10. Změny v projektové dokumentaci DPS č. 039, 060, 040, 048, 057 se týkají změnových listů č. 151, 178, 180, 191. Změna v projektové dokumentaci DPS č. 048 byla předána zhotoviteli v dodatku č. 7, zbylé změny projektové dokumentace DPS tj. změny č. 039, 060, 040, a 057 budou zhotoviteli po uzavření Dodatku č. 10 předány v listinné podobě po dvou výtiscích.

#### D) Změna ceny díla

Smluvní strany se dohodly, že od okamžiku účinnosti tohoto dodatku se navyšuje cena díla o 8.647.305,24 Kč bez DPH (slovy: osm milionů šest set čtyřicet sedm tisíc tři sta pět korun českých a dvacet čtyři haléřů), tj. 10.463.239,34 Kč s DPH (slovy: deset milionů čtyři sta šedesát tři tisíc dvě stě třicet devět korun českých a třicet čtyři haléřů). Ve změně ceny díla je obsažena hodnota veškerých prací nutných pro provedení změny předmětu díla sjednané v tomto dodatku v jednotlivých Změnových listech č. 069, 143, 145, 147R, 151, 156R, 157, 163, 166R, 167, 168R, 172, 178, 180, 186, 187R, 188, 191, 192, 194, 199, 201, 204R, 208.

Z původních 811.942.721,64 Kč bez DPH (slovy: osm set jedenáct milionů devět set čtyřicet dva tisíc sedm set dvacet jedna korun českých a šedesát čtyři haléřů), tj. 982.450.693,19 Kč s DPH (slovy: devět set osmdesát dva milionů čtyři sta padesát tisíc šest set devadesát tři a devatenáct haléřů) je tak navýšena cena díla na **820.590.026,88 Kč bez DPH (slovy: osm set dvacet milionů pět set devadesát tisíc dvacet šest korun českých a osmdesát osm haléřů), tj. 992.913.932,53 Kč s DPH (slovy: devět set devadesát dva milionů devět set třináct tisíc devět set třicet dva korun českých a padesát tři haléřů).**

Podrobná specifikace změny ceny díla je uvedena ve Změnových listech č. 069, 143, 145, 147R, 151, 156R, 157, 163, 166R, 167, 168R, 172, 178, 180, 186, 187R, 188, 191, 192, 194, 199, 201, 204R, 208, které jsou přílohou č. 2 až 25 tohoto Dodatku č. 10.

#### E) Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 10 je vyhotoven v elektronické formě.
2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 10 tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Přehled změn a dodatků

Příloha č. 2 - Změnový list č. 069

Příloha č. 3 - Změnový list č. 143

Příloha č. 4 - Změnový list č. 145

Příloha č. 5 - Změnový list č. 147R

Příloha č. 6 - Změnový list č. 151

Příloha č. 7 - Změnový list č. 156R

Příloha č. 8 - Změnový list č. 157

Příloha č. 9 - Změnový list č. 163

Příloha č. 10 - Změnový list č. 166R

Příloha č. 11 - Změnový list č. 167

Příloha č. 12 - Změnový list č. 168R

Příloha č. 13 - Změnový list č. 172

Příloha č. 14 - Změnový list č. 178

Příloha č. 15 - Změnový list č. 180

Příloha č. 16 - Změnový list č. 186

Příloha č. 17 - Změnový list č. 187R

Příloha č. 18 - Změnový list č. 188

Příloha č. 19 - Změnový list č. 191

Příloha č. 20 - Změnový list č. 192

Příloha č. 21 - Změnový list č. 194

Příloha č. 22 - Změnový list č. 199

Příloha č. 23 - Změnový list č. 201

Příloha č. 24 – Změnový list č. 204R

Příloha č. 25 - Změnový list č. 208

3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku č. 10 v Registru smluv provede Objednatel, přičemž je povinen Zhotoviteli písemně oznámit uveřejnění tohoto Dodatku č. 10 v Registru smluv do dvou pracovních dnů ode dne jeho uveřejnění. Kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka (i7vcy29). Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednavatele. Neprovede-li objednavatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv Dodatek č. 10 v jím požadovaném rozsahu.
5. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 10 a prohlašují, že si Dodatek č. 10 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 10 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 965/08/22 ze dne 22.08.2022.

**Objednatel**

V Karlových Varech dne \_\_\_\_\_

**Zhotovitel**

V Praze dne \_\_\_\_\_

.....  
**Karlovarský kraj**  
**Ing. Petr Kulháněk**  
hejtman

.....  
**Luděk Kostka**  
člen představenstva  
„Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP -  
Metrostav“  
na základě společenské smlouvy  
č. A1103/2019/SOS/35



## Přehled změn a dodatků

Název akce:	KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary	Identifikační č. akce EDS/SMVS:	134D221000001
Název veřejné zakázky:	Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary	Druh veřejné zakázky:	stavební práce
Původní hodnota závazku (cena sjednaná ve smlouvě bez DPH):	684 971 087,52 Kč		

Změna č.	Popis změn	Dodatek č.	Celková hodnota změn	Hodnota změny (ZVZ)	Hodnota změny (ZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ)
				-	+	-	+	-	+	-	+	-	+
1	Změna stavbyvedoucího, změna oprávněné osoby za zhotovitele	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Změnový list č. 001 - Alternativní řešení zajištění stavební jámy	2	-102 557,88	0,00	0,00	10 424 406,72	10 484 918,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4 697 268,69	4 534 199,48
3	Změnový list č. 002 - SO 101 1.PP Bourání příček a parapetů, realizace nových příček zděných a SDK	3	94 373,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 258,42	109 632,14	0,00	0,00
4	Změnový list č. 003 - SO 102.1 Demontáž stropů světlíků, odvoz skleněných dlaždic	3	31 939,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 133,82	43 072,88	0,00	0,00
5	Změnový list č. 004 - SO 102.1 Vyklizení 1. PP	3	59 663,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 663,11	0,00	0,00
6	Změnový list č. 005 - SO 102.1 Demontáž horkovodní přípojky	3	48 524,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 524,24	0,00	0,00
7	Změnový list č. 006 - SO 101, 102.1 Demontáž a odvoz litinových sloupů	3	52 701,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 701,72	0,00	0,00
8	Změnový list č. 007 - SO 101 Zemní práce pro vnitřní ležatou kanalizaci	3	641 642,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 642,54	0,00	0,00
9	Změnový list č. 008 - SO 101 Zemní práce pro anglické dvorky	3	1 359 754,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 368,01	2 727 122,35	0,00	0,00
10	Změnový list č. 010 - SO 101 3. NP Vybourání ocelových profilů ve dveřních otvorech	3	15 951,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539,84	18 491,65	0,00	0,00
11	Změnový list č. 011 - SO 101 2. NP Zrušení podchytávek, doplnění profilů jackel 180/80/3 pod stávající okna	3	-150 098,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 016,47	29 918,29	0,00	0,00
12	Změnový list č. 012 - SO 101 Atrium - bourání základů v kanálu	3	43 586,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 586,28	0,00	0,00
13	Změnový list č. 021 - SO 101 Provedení adhezivního můstku na obvodovém zdivu v anglických dvorcích	3	-2 806,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 632,11	84 826,03	0,00	0,00
14	Změnový list č. 022 - SO 101 1. PP Poklop do revizní šachty kanalizace X 21	3	8 475,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 475,91	0,00	0,00
15	Změnový list č. 023 - IO 105 Venkovní kanalizace, D.1.4.1 - ZTI - přípojka kanalizace P1	3	1 327 898,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 898,59	0,00	0,00
16	Změnový list č. 030R SO 101 Nově nalezené historicky cenné prvky z pasportizace 1. část	3	3 094 672,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094 672,47	0,00	0,00
17	Změnový list č. 013 SO 101 - Zemní práce uvnitř objektu	4	1 416 202,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 202,19	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Změnový list č. 015 SO 101 - 1.PP Bourání příček, podchycení osazením L profilů, nové příčky dle změny PD č. 008	4	192 528,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,65	194 989,41	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Změnový list č. 016 SO 101 - Část A krov statické zajištění	4	61 760,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 760,96	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Změnový list č. 018 SO 101 - Sanace obvodového zdiva pilířů u vstupních schodišť	4	238 868,57	0,00	0,00	0,00	0,00	18 073,44	256 942,01	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Změnový list č. 024 SO 101 - 3.NP stažení stropu	4	276 905,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 905,55	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Změnový list č. 025 SO 101 - Konstrukce vstupních schodišť	4	773 587,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 587,28	0,00	0,00
23	Změnový list č. 027 SO 101 - Demontáž karuselu	4	-13 039,86	0,00	0,00	0,00	0,00	13 039,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Změnový list č. 028 SO 101 - Sřecha - skladby SV78, 79	4	-373 682,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 125,88	1 113 443,63	0,00	0,00	0,00	0,00

## Příloha č. 13 Zásad pro poskytování dotací z programu 134D220

Změna č.	Popis změn	Dodatek č.	Celková hodnota změn	Hodnota změny (ZVZ)	Hodnota změny (ZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ)
				-	+	-	+	-	+	-	+	-	+
25	Změnový list č. 029 SO 101 - Sanace otvorů v podlahách po vybourání van	4	813 184,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 033,70	853 217,78	0,00	0,00
26	Změnový list č. 031 SO 101 - Fasádní lešení kolem objektu	4	-1 533 129,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 180 594,06	5 647 464,51
27	Změnový list č. 033 SO 101 - 1. PP - 3. NP SDK příčky	4	1 422 297,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 297,96	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Změnový list č. 036 SO 101 - 3. NP sanace ŽB stropu	4	657 791,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 791,41	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Změnový list č. 037 SO 101 - 1.PP - dozdivky parapetů	4	67 924,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 924,09	0,00	0,00
30	Změnový list č. 049 SO 101 - 1. PP atrium skladba SE 1	4	66 814,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 814,38	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Změnový list č. 050 SO 101 - Krov - skladby podlah SV53, 54	4	189 812,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 177,71	1 067 989,77	0,00	0,00
32	Změnový list č. 051 SO 101 - 1. PP - 3. NP ocelové prvky	4	158 437,12	0,00	0,00	0,00	0,00	13 141,18	171 578,30	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Změnový list č. 052 SO 101 - 3. NP spoje sekundárních stropnic	4	261 775,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 775,98	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Změnový list č. 060 SO 101 - 2. PP, 1. PP - podchycení chodbové stěny u výtahu V5	4	27 075,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044,82	28 120,14	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Změnový list č. 062 SO 101 - 2. PP atrium - otlučení omítky v kanále	4	33 679,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 679,61	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Změnový list č. 067 SO 101 - 2. NP m.č. 3.004 - demontáž keramického obkladu	4	14 989,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 989,99	0,00	0,00
37	Změnový list č. 070 SO 101 - 2. PP atrium - sanační špric v kanále	4	33 241,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 241,33	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Změnový list č. 058R SO 101 - Zanderův sál – nové nálezy restaurátorských prvků - 19.století	5	5 628 520,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 628 520,75	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Změnový list č. 059R - SO 101 - Ostatní nové nálezy restaurátorských prvků - 19.století	5	2 310 353,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 353,94	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Změnový list č. 014 SO 101 - Anglické dvorky – monolity	6	325 318,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 318,59	0,00	0,00
41	Změnový list č. 039 SO 101 1.PP – Podchycení podesty hlavního schodiště	6	1 999 444,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 444,65	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Změnový list č. 048 SO 102.1 - Odečet povrchových úprav	6	-489 215,40	0,00	0,00	494 523,82	5 308,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Změnový list č. 054 SO 101 - Krov - skladby podlah SV 51,52	6	87 130,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 130,52	0,00	0,00
44	Změnový list č. 056 SO 101 – Sřecha břidlice – skladba SV 77	6	754 979,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 979,73	0,00	0,00
45	Změnový list č. 063 SO 101 – Krov – požární ochrana ocelové kce pro VZT	6	205 809,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 809,46	0,00	0,00
46	Změnový list č. 064 SO 101 – Výztuž do monolitů	6	253 074,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 601,26	409 676,05	0,00	0,00
47	Změnový list č. 065 SO 101 – Sřecha část B – nátěr okrasné masky	6	118 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 294,12	0,00	0,00
48	Změnový list č. 068 SO 101 - Mansardová sřecha – klempířské a tesářské kce	6	-184 702,23	0,00	0,00	0,00	0,00	840 242,73	655 540,50	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Změnový list č. 073 SO 101 – Odečet Z24 mosazná lišta	6	-211 179,14	0,00	0,00	211 179,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Změnový list č. 075 SO 102.1 – Zazdivky otvorů stěn po izolaci	6	29 063,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 063,67	0,00	0,00
51	Změnový list č. 076 IO 105 - Přípojka kanalizace – výkopy	6	54 959,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 075,40	227 034,86	0,00	0,00

Změna č.	Popis změn	Dodatek č.	Celková hodnota změn	Hodnota změny (ZVZ)	Hodnota změny (ZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ)
				-	+	-	+	-	+	-	+	-	+
52	Změnový list č. 077 SO 101 - 1.NP m.č. 1.007 požární roleta, SDK předstěna	6	11 250,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 250,63	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Změnový list č. 079 SO 101 - Krov skladby podlah SV53,54 navýšení výměr	6	179 997,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 997,64	0,00	0,00
54	Změnový list č. 080 SO 101 - Vnější fasáda - skladby SS26, SS28 a SS55	6	-8 943 540,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 641,80	130 729,04	32 870,22	22 845 025,15	13 328 702,09
55	Změnový list č. 081 SO 101 - 3.NP sešíř trhlín vrchního límce kleneb	6	223 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Změnový list č. 083 SO 101 - Krov část A - zabetonování stávajících kominů	6	22 225,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 225,52	0,00	0,00
57	Změnový list č. 085 SO 101 - 1.PP zaplntování ocelových nosníků	6	173 079,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 079,52	0,00	0,00
58	Změnový list č. 087 SO 102.1 - Provizorní podepření stěny Rašelínového pavilonu	6	18 184,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 184,40	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Změnový list č. 088 SO 101 - Poklapy X013 do mezipater	6	53 854,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 854,64	0,00	0,00
60	Změnový list č. 089 SO 101 - 1.PP separační vrstva stěn kanálu	6	263 830,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 667,08	378 497,92	0,00	0,00
61	Změnový list č. 091 SO 102.1 - Výkop pro V7 Rozpojení balvanu cevamiřem	6	11 692,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 692,88	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Změnový list č. 092R SO 101 - Krov 2 ks prvku F91	6	18 516,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 516,50	0,00	0,00
63	Změnový list č. 094 SO 101 - Zanderův sál - odstranění lepidla na bázi asfaltu	6	84 698,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 698,07	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Změnový list č. 096R SO 101 - Výměna kamenných desek soklu exteriéru a balustrády	6	1 531 245,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 105,00	1 771 350,46	0,00	0,00
65	Změnový list č. 102 SO 101 - 1.PP změna podchycení podesty hlavního schodiřtě	6	169 760,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 760,75	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Změnový list č. 104 SO 101 - 2.PP atrium stěny kanálů	6	80 006,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 006,81	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Změnový list č. 108 SO 101 - 1.PP falešné klenby	6	40 968,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 968,34	0,00	0,00
68	Změnový list č. 117 SO 101 - Atrium - základy vestavby	6	3 110 875,08	0,00	0,00	0,00	3 110 875,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Změnový list č. 041T SO 101 - Dveře nově zadané repliky	7	308 126,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813 017,82	3 121 144,05	0,00	0,00
70	Změnový list č. 042T SO 101 - Okna nové repliky	7	-314 150,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 547,38	971 397,28	0,00	0,00
71	Změnový list č. 061 SO 102.1 - Monolity - výztuž, bednění	7	-340 328,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 918,83	553 589,90	0,00	0,00
72	Změnový list č. 111R SO 101 - Nově nalezené historicky cenné prvky z pasportizace - 2. část	7	1 589 463,20	0,00	0,00	0,00	0,00	265 481,60	1 854 944,80	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Změnový list č. 115 SO 102.1.2 - Kanalizační přípojka	7	599 871,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 871,29	0,00	0,00
74	Změnový list č. 120 SO 101 - Vnější fasáda - patinace	7	4 199 552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 199 552,50	0,00	0,00
75	Změnový list č. 122T SO 101 - Okna demontáž ráámů	7	249 319,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 319,16	0,00	0,00
76	Změnový list č. 123T SO 101 - Kotvení oken N 609 v 5.NP	7	364 281,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 281,48	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Změnový list č. 124T SO 101 - Folie zadíváných oken u výtahových řachet	7	9 205,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 205,36	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Změnový list č. 125T SO 101 - Instalace NO na portály dveří	7	11 833,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 833,20	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Změnový list 126T SO 101 - Okna instalace magnetů	7	79 768,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 768,35	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Změnový list 128T SO 101 - Dveře individuální opravy	7	2 777 706,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 777 706,92	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Změnový list 129T SO 101 - Okna individuální opravy	7	6 008 835,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 008 835,78	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Změnový list 146R SO 101 - Císařská koupelna průzkum obkladu a klenby	7	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Změna č.	Popis změn	Dodatek č.	Celková hodnota změn	Hodnota změny (ZVZ)	Hodnota změny (ZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ)
				-	+	-	+	-	+	-	+	-	+
83	Změnový list 170 - Změna Z3 - úpravy pro vestavbu sálu do atria	8	70 145 705,43	0,00	0,00	10 230 354,46	62 156 522,08	0,00	0,00	13 330 102,15	31 549 639,96	1 221 449,34	1 221 449,34
84	Změnový list 020 - SO 101 1. PP jádrové vrty	9	989 998,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 998,81	0,00	0,00
85	Změnový list 057 - SO 101 ÚT revize R01 rozvody v chodbách a R02 záměna OT	9	-125 262,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 750,90	1 375 488,12	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Změnový list 084 - SO 101 krov ocel.kce pro VZT	9	1 552 970,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 278,22	2 779 248,23	0,00	0,00
87	Změnový list 095 - VZT zařízení č. 8	9	770 297,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 994,69	798 292,17	0,00	0,00
88	Změnový list 097 - VZT zařízení č. 6.01 a 6.02	9	16 433,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 433,55	0,00	0,00
89	Změnový list 105 - SO 101 fasáda atria - skladba SV37	9	7 546 668,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 546 668,06	0,00	0,00
90	Změnový list 107 - SO 101 3.NP m.č. 5.005 skladba podlahy SV37	9	28 728,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 728,15	0,00	0,00
91	Změnový list 109 - část B, stavební úpravy pro kabelové vedení	9	157 281,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 281,07	0,00	0,00
92	Změnový list 112 - SO 101 část A 1.PP omítky rovných stropů	9	80 884,44	0,00	0,00	0,00	0,00	54 432,92	135 317,36	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Změnový list 113 - SO 101 část A, 1. PP tepelně izolační omítky SV40	9	131 229,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 036,52	159 266,26	0,00	0,00
94	Změnový list 114 - SO 101 část A střecha oprava stávajícího žlabu	9	100 042,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 042,67	0,00	0,00
95	Změnový list 118 - VZT zařízení č. 12.04a 13.01-04	9	-578 154,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 539,78	55 384,86	0,00	0,00
96	Změnový list 119 - SO 101 Sanace - VZT zařízení č. 21.06	9	25 603,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 603,56	0,00	0,00
97	Změnový list 141 - SO 102.1 hydroizolace SV911 - asfaltový pás	9	15 392,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 392,31	0,00	0,00
98	Změnový list 144 - SO 102.1 zámečnický prvek Z985	9	68 061,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 061,87	0,00	0,00
99	Změnový list 148 - SO 101 střecha - opravy okrasné masky	9	57 145,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 145,98	0,00	0,00
100	Změnový list 159 - SO 101 3.NP sanace plísni mansardových oken	9	36 528,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 528,93	0,00	0,00
101	Změnový list 161 - SO 101 krov nosná kce žlabů pro MaR, ESI, ESL	9	455 507,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 141,45	534 649,24	0,00	0,00
102	Změnový list 162 - SO 101 atrium kamenné obruby E16	9	83 188,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 437,11	101 625,54	0,00	0,00
103	Změnový list 164 - SO 101 1.PP tech. Místnosti - SV23, SV25 změna nášlapné vrstvy podlah	9	14 275,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 989,89	45 265,03	0,00	0,00
104	Změnový list 165 - SO 101 ESI změna světlidel M1, M2	9	3 408 125,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 874,30	4 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Změnový list 173 - SO 101 3. NP m.č. 5.001, 5.016 osazení I profilů	9	17 034,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 034,78	0,00	0,00
106	Změnový list 174 - SO 101 skladby S330, 34 sádrová stěrka na stěny	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 397,69	1 102 397,69
107	Změnový list 175 - SO 101 šablonová nástěnná výmalba iluzivních tapet a fládrování	9	7 300 000,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,38	0,00	0,00
108	Změnový list 181 - SO 101 VZT přesun komínů z č. 8 do č. 13 a č. 7 do č. 10	9	-210 050,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 850,86	86 800,65	0,00	0,00
109	Změnový list 182 - SO 101 VZT přesun komínů č. 60 do č. 66	9	-118 501,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 568,00	30 066,61	0,00	0,00
110	Změnový list 183 - SO 101 VZT zařízení č. 2.02 a č. 5	9	201 376,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 196,77	424 572,93	0,00	0,00
111	Změnový list č. 069 - SO 101 bourání, zazdívký pro instalace	10	2 489 219,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489 219,70	0,00	0,00
112	Změnový list č. 143 - SO 101 VZT Zanderův sál zařízení č. 3.01 a 4	10	220 268,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 931,05	437 199,83	0,00	0,00
113	Změnový list č. 145 - SO 101 střecha - oprava hranatého římsového žlabu	10	806 054,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 054,05	0,00	0,00

## Příloha č. 13 Zásad pro poskytování dotací z programu 134D220

Změna č.	Popis změn	Dodatek č.	Celková hodnota změn	Hodnota změny (ZVZ)	Hodnota změny (ZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ)
				-	+	-	+	-	+	-	+	-	+
114	Změnový list č. 147R – SO 101 část A krycí plechy pod iluzivní tapety	10	208 042,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 042,18	0,00	0,00
115	Změnový list č. 151 – SO 101 ÚT revize R05 změna dimenze potrubí a stoupačky 16.1	10	96 169,03	0,00	0,00	0,00	0,00	57 145,82	153 314,85	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Změnový list č. 156R – SO 101 zámečnické prvky Z.071 a Z.085	10	18 900,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Změnový list č. 157 – SO 101 hromosvod	10	341 763,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 763,46	0,00	0,00
118	Změnový list č. 163 – SO 101 3.NP stavební úpravy oken N609	10	36 260,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 260,54	0,00	0,00
119	Změnový list č. 166R – SO 101 Zanderův sál demontáž a zpětná montáž dřevěného obložení – restaurátorské práce	10	135 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 054,00	0,00	0,00
120	Změnový list č. 167 – SO 101 požární zakrytí stávajících sopouchů	10	216 917,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 917,34	0,00	0,00
121	Změnový list č. 168R – SO 101 Demontáž a zpětná montáž H prvků	10	152 785,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 785,97	0,00	0,00
122	Změnový list č. 172 – SO 101 vlysy – doplnění bordur a výměr do m. č. 1.007 a 1.014	10	204 539,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 222,26	410 761,40	0,00	0,00
123	Změnový list č. 178 – SO 101 1.PP změny m.č. -1.016	10	63 845,62	0,00	0,00	55 593,61	119 439,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	Změnový list č. 180 – SO 101 ESI – revize světel mimo dobových	10	552 811,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 041,28	1 387 852,99	0,00	0,00
125	Změnový list č. 186 – SO 101 2.PP profilcarbonatační nátěr	10	203 405,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 405,42	0,00	0,00
126	Změnový list č. 187R – Císařská koupelna	10	1 097 536,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 357,67	2 051 894,37	0,00	0,00
127	Změnový list č. 188 – SO 101 změna nášlapné vrstvy SV41	10	-180 619,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 477,37	159 857,84	0,00	0,00
128	Změnový list č. 191 – SO 101 1.PP koupelny změna PD č.057	10	873 123,01	0,00	0,00	21 858,20	894 981,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Změnový list č. 192 – SO 101 samonivelační potěr pod podlahové stěrky	10	605 217,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 217,58	0,00	0,00
130	Změnový list č. 194 – Fungicidní úprava omítek – plísňe prvků dle Y	10	363 698,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 698,99	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Změnový list č. 199 – SO 101 odečet mikropiloty M1083	10	-83 233,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 233,02	0,00	0,00	0,00
132	Změnový list č. 201 – SO 101 přesřikání koncových prvků elektro	10	155 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 060,00	0,00	0,00
133	Změnový list č. 204R– část A střecha – oprava akroterie	10	15 848,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 848,70	0,00	0,00
134	Změnový list č. 208 – SO 101 část A střecha – oprava původní břídlíce	10	54 635,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 635,87	0,00	0,00
<b>CELKEM</b>			<b>135 618 939,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 437 915,95</b>	<b>76 790 944,07</b>	<b>5 569 814,10</b>	<b>35 733 425,25</b>	<b>27 068 219,98</b>	<b>88 383 041,89</b>	<b>37 046 734,93</b>	<b>25 834 213,11</b>
<b>CELKEM (v %)</b>			<b>19,80%</b>	*Kliknutím na toto pole dojde k přidání nového řádku za poslední výskyt doplněného (neprázdného) pole ve výše uvedené tabulce,									

## Souhrnný přehled celkové ceny včetně změn

Popis	Cena
-------	------

Hodnota změny ve vztahu k § 222 odst. 4 ZZVZ	Hodnota změny ve vztahu k §222 odst. 5 ZZVZ	Hodnota změny ve vztahu k §222 odst. 6 ZZVZ	Cenový nárůst související se změnou podle §222 odst. 5 a 6 ZZVZ (ve smyslu ust. § 222odst. 9)
---	--	--	--

Změna č.	Popis změn	Dodatek č.	Celková hodnota změn	Hodnota změny (ZVZ) -	Hodnota změny (ZVZ) +	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ) -	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ) +	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ) -	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ) +	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ) -	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ) +	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ) -	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ) +
	<b>Původní smlouva</b>		<b>684 971 087,52</b>			<b>14,34%</b>		<b>6,03%</b>		<b>16,85%</b>		<b>13,75%</b>	
	Dodatek č. 1		0,00										
	Dodatek č. 2		-102 557,88										
	Dodatek č. 3		6 626 279,53										
	Dodatek č. 4		4 787 024,98										
	Dodatek č. 5		7 938 874,69										
	Dodatek č. 6		-6 982,78										
	Dodatek č. 7		15 558 484,44										
	Dodatek č. 8		70 145 705,43										
	Dodatek č. 9		22 024 805,71										
	Dodatek č. 10		8 647 305,24										
	<b>Realizační cena CELKEM vč. změn</b>		<b>820 590 026,88</b>										

Verze dokumentu: 1.01

## Změnový list č. 069

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 2. 6.2022

Zhotovitel:

**Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav**

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.,**

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.,**

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

**Karlovarský kraj**

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

**INTAR a. s.**

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

**INVESTON s.r.o.**

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou  
(včetně čísla SO):

**SO 101 Historická budova Císařských lázní**

Název změny:

**SO 101 bourání, zazdívky pro instalace**

Vliv na cenu:

**ANO**

Celková cena ZL:

**2 489 219,70 Kč bez DPH**

Vliv na termín realizace stavby:

**NE**

### Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

ZL počítá bourání a zazdívky pro instalace VZT a ZTI, ruční vybrání suti z komínových průduchů pro instalaci VZT potrubí, vybourání otvorů v ŽB stopech a následné zazdívky po instalaci potrubí.

## Změnový list č. 069

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

### Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

### Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

### Vyjádření technického dozoru stavebníka:

souhlasím



Datum:

Podpis:


### Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

### Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

### Příloha:

- Rozpočet



**ZL 069 SO 101 bourání, zadržky pro instalace**Stavba: **Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní**Objekty: **SO 101 - Historická budova císařské lázně**Úroveň 3: **D.1.1; D.1.2; D.1.3 - Architektonicko stavební a konstrukční řešení**

datum: 2. 6. 2022

**Celková cena ZL****2 489 219,70**

									rozsah dle SoD		rozsah ZL					
<b>Náklady soupisu celkem</b>									<b>17 258 108,83</b>		<b>2 489 219,70</b>		<b>0,00</b>		<b>19 747 328,55</b>	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL		
D	3		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>													
N1	K	310237241	Zadržka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus												
	PP		Zadržka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. do 300 mm													
	VV		"1.PP m.č. -1.138, -1.144, -1.001 - 1.009, -1.108" (1+5+2+4+2)		14,00											
			"1.NP m.č. 1.102, 1.110, 1.124, 1.125, 1.164, 1.601 (5+2+2+1+1+3)		14,00											
			"2.NP m.č. 3.002, 3.006, 3.017, 3.103, 3.107, 3.108, 3.110, 3.115, 3.119, 3.154, 3.155" (1+1+1+1+1+1+1+3+1+4+1)		16,00											
			"3.NP m.č.5.101, 5.105, 5.106, 5.107, 5.109, 5.110, 5.114, 5.119, 5.120, 5.123, 5.127, 5.133, 5.505" (1+4+2+4+5+2+1+1+9+4+2+4+1)		40,00											
			<b>Celkem</b>		<b>84,00</b>											
N2	K	310237251	Zadržka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 300 do 450 mm	kus												
	PP		Zadržka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. přes 300 do 450 mm													
	VV		"1.NP m.č.1.106, 1.117, 1.121, 1.139, 1.143, 1.147, 1.153, 1.156" (1+2+1+1+1+2+2+2)		12,00											
			"2.NP m.č. 3.103, 3.104, 3.105, 3.107, 3.108, 3.109, 3.110, 3.112, 3.117, 3.120, 3.126, 3.127, 3.130, 3.131, 3.132, 3.133, 3.134, 3.135, 3.137, 3.140, 3.144, 3.146, 3.147" (1+1+1+2+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+2+3+1+2+1+1+1)		28,00											
			"3.NP m.č. 5.001, 5.007, 5.008, 5.103, 5.105, 5.107, 5.108, 5.109, 5.110, 5.111, 5.113, 5.123, 5.124, 5.128, 5.129, 5.130, 5.132" (1+1+1+5+2+1+1+5+3+2+1+1+3+2+1+1+1)		32,00											
			<b>Celkem</b>		<b>72,00</b>											

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
N3	K	310237261	Zazdívka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 450 do 600 mm	kus										
	PP		Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. přes 450 do 600 mm											
	VV		"1.NP m.č.1.131"		1,00									
			"2.NP m.č.3.018"		1,00									
			<b>Celkem</b>		<b>2,00</b>									
N4	K	310237281	Zazdívka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 750 do 900 mm	kus										
	PP		Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. přes 750 do 900 mm											
	VV		"2.NP m.č.3.105, 3.125" (1+1)		2,00									
N5	K	310237291	Zazdívka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 900 do 1050 mm	kus										
	PP		Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. přes 900 do 1050 mm											
	VV		"2.NP m.č.3.107, 3.109, 3.123" (1+1+1)		3,00									
8	K	310238211	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	26,500									
	PP		Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou											
	VV	komíny	"délka sond a bourání dle výpisu x 0,3 x 0,15 m" (145+724)*0,3*0,15		39,11									
	VV		nové nálezy		25,00									
			"1.PP m.č. -1.001 - 1.009, -1.102, -1.122, -1.138, -1.146, -1.147, -1.148, -1.154, -1.201, -1.161 "											
			0,05+0,11+0,108*3+0,239+0,181+3,86+0,1235+0,054		4,94									
			"1.NP m.č. 1.005, 1.007, 1.010, 1.012, 1.014, 1.102, 1.113, 1.121, 1.125, 1.128, 1.134, 1.135, 1.138, 1.141, 1.143, 1.145, 1.150, 1.161, 1.162, 1.164, 1.504 "											
			0,36+0,12*2+0,14*2+0,24+0,12+0,57+0,14*2+0,135+0,03+0,07+0,08+0,04+0,07+0,01+0,03+0,01+0,14+0,06+0,12+3,12+1,25+0,06		7,32									
	VV		"2.NP m.č. 3.016, 3.105, 3.108, 3.110, 3.124, 3.126, 3.128, 3.130, 3.132, 3.135, 3.137, 3.138, 3.139, 3.140, 3.142, 3.144, 3.145, 3.146, 3.148, 3.149, 3.151, 3.152, 3.155, 3.504 "											
			0,1485*18+0,06+0,03+0,0845+0,16+0,12+0,14+0,03+0,19+0,03+0,05+0,12*2+1,20+0,11+0,3+0,018+0,01+0,0675+0,048+0,08		5,64									
	VV		"3.NP"											
			0,072*2+0,32+0,36+0,16*10+0,0585+0,162+0,54+0,12+0,07+0,14+0,1674+0,06+0,08+0,105		3,93									
			<b>Celkem</b>		<b>85,93</b>									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
9	K	310239211	Zazdívkva otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	2,70									
	PP		Zazdívkva otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou											
	VV		"1.NP" 0,129*1,1+0,79+0,83+0,26+0,18+0,32		2,52									
			"2.NP" 0,0756+0,11*3		0,41									
			"3.NP" 1,074+0,187425+0,3192+2,016		3,60									
			<b>Celkem</b>		<b>6,52</b>									
	D	4	Vodorovné konstrukce											
N6	K	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropech	kus										
	PP		Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ve stropech železobetonových ze suchých směsí, včetně bednění, odbednění, výztuže a zajištění potrubí skelnou vatou s folií (materiál v ceně), plochy do 0,09 m2											
	VV		"1.NP"		31,00									
			"2.NP"		27,00									
			"3.NP"		26,00									
			<b>Celkem</b>		<b>84,00</b>									
N7	K	411386621	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve stropech	kus										
	PP		Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ve stropech železobetonových ze suchých směsí, včetně bednění, odbednění, výztuže a zajištění potrubí skelnou vatou s folií (materiál v ceně), plochy přes 0,09 do 0,25 m2											
	VV		"1.NP"		7,00									
			"2.NP"		16,00									
			"3.NP"		9,00									
			<b>Celkem</b>		<b>32,00</b>									
N8	K	411388531	Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropech	m3										
	PP		Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ve stropech železobetonových, tvárnících a prefabrikovaných											
	VV		"2.NP" 0,0756+0,11*3		0,19									
			"3.NP" (0,4*0,2+0,3*0,3+0,15*0,15*4+0,3*0,3+0,18*0,18+0,3*0,2)*0,25+(0,18*0,18+0,45*0,35*3+0,15*0,15+0,25*0,25)*0,25+(0,15*0,15+0,2*0,2+0,4*0,2+0,2*0,2)*0,25+(0,3*0,3+0,25*0,25+0,2*0,2+0,2*0,2+0,25*0,2+0,2*0,2*4)*0,25+(0,2*0,15+0,4*0,2)*0,25		0,44									
			<b>Celkem</b>		<b>0,63</b>									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní											
N9	K	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus										
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm											
	VV		"1.PP"			7,00								
			"2.NP"			6,00								
			"3.NP"			3,00								
			"krov"			36,00								
			<b>Celkem</b>			<b>52,00</b>								
47	K	971033441	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus		2,00								
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 300 mm											
	VV		"1.PP"			7,00								
			"1.NP"			3,00								
			"3.NP"			2,00								
			<b>Celkem</b>			<b>12,00</b>								
N10	K	971033451	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus										
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 450 mm											
	VV		"1.NP" (6+4+4)			14,00								
			"2.NP" (6+5+2+2+3+1+2+2+3)			26,00								
			"3.NP" (7+6+7+5+5)			30,00								
			"krov"			2,00								
			<b>Celkem</b>			<b>72,00</b>								
48	K	971033461	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus		154,00								
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 600 mm											
	VV		"1.PP"			3,00								
			"3.NP"			2,00								
			<b>Celkem</b>			<b>5,00</b>								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
N11	K	971033481	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	kus										
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 900 mm		2,00									
	VV		"2.NP"											
49	K	971033521	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm	m2	1,40									
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 100 mm		1,00									
	VV		"1.PP"		0,92									
			"1.NP" (0,42+0,5)		14,60									
			"2.NP"											
			(0 4+0 64+0 81+0 4+0 36+1 4*2+2 28+0 32+0 59+1 8+1 4*3)		0,26									
			"3.NP" ( 0,4*0,65)											
			<b>Celkem</b>		<b>16,78</b>									
50	K	971033531	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	22,77									
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 150 mm		260,70									
	VV		průduchy sondy "délka sond a bourání dle výpisu" (145+724)*0,3		4,00									
			"1.PP"		0,84									
			"1.NP" (0,28+0,56)		8,60									
			"2.NP"											
			<b>Celkem</b>		<b>274,14</b>									
51	K	971033541	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	1,19									
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 300 mm		1,00									
	VV		"1.PP"		0,14									
			"1.NP" (0,4*1,2*0,3)		0,11									
			"3.NP" (0,5*0,35*0,6)		0,15									
			"krov"											
			<b>Celkem</b>		<b>1,40</b>									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
52	K	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	9,98									
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm											
	VV		"1.PP"		1,17									
			"1.NP"		2,24									
			"2.NP"		0,17									
			"3.NP"		2,19									
			"krov"		2,44									
			<b>Celkem</b>		<b>8,21</b>									
53	K	971033581	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	m3	2,52									
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 900 mm											
	VV		"1.PP" (1,2*0,5*0,55)		0,33									
54	K	971033621	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm	m2	5,76									
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 100 mm											
	VV		"1.NP" (1,73+1,8+1,14)		4,67									
			"2.NP" (1,08+1,56*3)		5,76									
			<b>Celkem</b>		<b>10,43</b>									
55	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	112,25									
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm											
	VV		"1.NP" (3,6*0,45*2)		3,24									
			"2.NP" (0,7*1,7*2)		2,38									
			"3.NP" (1,47*0,85)		1,25									
			<b>Celkem</b>		<b>6,87</b>									
57	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	35,51									
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm											
	VV		"1.PP" (0,7*2,3*0,6-0,7*2,1*0,6)		0,08									
			"1.NP" (1,21*2)		2,42									
			"2.NP" (0,7*2,1*0,6-0,6*0,7*0,6)*2		1,26									
			"3.NP" (0,32+0,16*10+0,5)		2,42									
			<b>Celkem</b>		<b>6,18</b>									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
N12	K	972054411	Vybourání otvorů v ŽB strozech nebo klenbách pl do 1 m2 tl do 80 mm	m3										
	PP		Vybourání otvorů ve strozech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 1 m2, tl. do 80 mm											
	VV		"1.NP" (0,28+26*0,0225*0,3+14*0,09*0,3)		0,83									
			"3.NP" 10ks 0,025*0,3 + 17ks*0,09*0,3+3ks0,25*0,3		0,76									
			<b>Celkem</b>		<b>1,59</b>									
61	K	972054491	Vybourání otvorů v ŽB strozech nebo klenbách pl do 1 m2 tl přes 80 mm	m3	1,92									
	PP		Vybourání otvorů ve strozech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 1 m2, tl. přes 80 mm											
	VV		<b>průduchy</b> - bourání otvoru ve stropě, 2 ks v každém průduchu											
			83 ks x 25 x 0,250 x 0,25 x 0,2		2,08									
			"1.NP" (0,3*1,1*2+1,2*1,8)*0,15		0,42									
			"2.NP" (14*0,09*0,3+32*0,09*0,6)		2,11									
			"3.NP" (0,14+0,16+0,12+0,24+0,16)		0,82									
			<b>Celkem</b>		<b>5,42</b>									
62	K	972054691	Vybourání otvorů v ŽB strozech nebo klenbách pl do 4 m2 tl přes 80 mm	m3	7,34									
	PP		Vybourání otvorů ve strozech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 4 m2, tl. přes 80 mm											
	VV		"2.NP" 4,93*0,3		1,48									
N13	K	973031151	Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2	m3										
	PP		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou výklenků, pohledové plochy přes 0,25 m2											
	VV		"1.PP" (0,41+0,208+0,2+0,04+0,53+0,22)		1,61									
			"1.NP" (0,47+0,54+0,37+0,42)		1,80									
			"3.NP" (0,616+0,09+0,308)		1,01									
			"krov" (0,7*0,1*3)		0,21									
			<b>Celkem</b>		<b>4,63</b>									
N14	K	98514121R	Ruční vybrání suti z komínových průduchů	m										
	PP		Ruční vybrání suti z komínových průduchů											
	VV		<b>průduchy</b> "bourání dle výpisu" 1/2 výměry 724 m		362,00									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
<b>D 997</b>			<b>Přesun sutě</b>											
1	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	5 009,45									
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m											
	VV		"přesun sutě z pol. ZL"			279,65								
			"přesun sutě ze stavebních připomocí dle vážních listků"			22,05								
			<b>Celkem</b>			<b>301,70</b>								
2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5 009,45									
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km											
	VV		"přesun sutě"			301,70								
3	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	90 170,10									
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km											
	VV		301,7*18 *Přepočtené koeficientem množství			5 430,60								
11	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	628,49									
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904											
	VV		"přesun sutě"			301,70								
			"odečet železa"			-24,80								
			<b>Celkem</b>			<b>276,90</b>								
<b>D 998</b>			<b>Přesun hmot</b>											
1	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	4 426,75									
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m											
	VV		"přesun hmot pro vyzdívky"			204,29								



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
<b>D.1.4.1 - Zdravotechnika</b>														
D D1.10 Bourací práce - <b>uvedeno pouze pro výpočet sutě</b>														
1	K	Pol. 81.1	M Demontáž stávajícího potrubí vodovodu Bližší info viz VV ZTI	bm	2 000,00									
PP M Demontáž stávajícího potrubí vodovodu Bližší info viz VV ZTI														
2	K	Pol. 82.1	M Demontáž stávajících hydrantů Bližší info viz VV ZTI	kus	10,00									
PP M Demontáž stávajících hydrantů Bližší info viz VV ZTI														
3	K	Pol. 83.1	M Demontáž stávajícího zařízení vodovodu (zařizovací předměty, armatury, čerpadla apod.) Bližší info viz VV ZTI	kus	100,00									
PP M Demontáž stávajícího zařízení vodovodu (zařizovací předměty, armatury, čerpadla apod.) Bližší info viz VV ZTI														
D D2.9 Bourací práce														
1	K	Pol. 154.1	D+M Demontáž stávajícího potrubí kanalizace Bližší info viz VV ZTI	bm	1 550,00									
PP D+M Demontáž stávajícího potrubí kanalizace Bližší info viz VV ZTI														
<b>uvedeno pouze pro výpočet sutě</b>														
2	K	Pol. 155.1	D+M Demontáž stávajícího zařízení kanalizace (vpusti, čerpadla apod.) Bližší info viz VV ZTI	kus	100,00									
PP D+M Demontáž stávajícího zařízení kanalizace (vpusti, čerpadla apod.) Bližší info viz VV ZTI														
<b>uvedeno pouze pro výpočet sutě</b>														
<b>D.1.4.2 - Vzduchotechnika</b>														
D D40 Ostatní														
3	K	Pol279	Demontáž stávajících VZT potrubí a zařízení vč. související přípomocí	kg	2 300,00									
PP Demontáž stávajících VZT potrubí a zařízení vč. související přípomocí														
<b>uvedeno pouze pro výpočet sutě</b>														
<b>D.1.4.3 - Vytápění</b>														
D D31 Ostatní														
1	K	Pol126	Demontáže stávajících rozvodů, ot. těles a zařízení vč. ekologické likvidace	kg	22 500,00									
PP Demontáže stávajících rozvodů, ot. těles a zařízení vč. ekologické likvidace														
<b>uvedeno pouze pro výpočet sutě</b>														

## Změnový list č. 143

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 11. 4. 2022

Zhotovitel:

**Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav**

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.**,

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.**,

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

**Karlovarský kraj**

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

**INTAR a. s.**

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

**INVESTON s.r.o.**

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou  
(včetně čísla SO):

**SO 101 Historická budova Císařských lázní**

Název změny:

**SO 101 VZT Zanderův sál zařízení č. 3.01 a 4**

Vliv na cenu:

**ANO**

Celková cena ZL:

**220 268,78 Kč bez DPH**

Vliv na termín realizace stavby:

**NE**

**Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:**

Zdůvodnění ZL:

ZL počítá změnu zařízení VZT č. 3.01 a 4 v Zanderově sále.

## Změnový list č. 143

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

---

### Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

### Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

### Vyjádření technického dozoru stavebníka:

souhlasím



Datum:

Podpis:

### Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

### Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

### Příloha:

- Rozpočet

**ZL 143 SO 101 VZT Zanderův sál zařízení č. 3.01 a 4**

Stavba: **Karlovy Vary - Revitalizace objektu Cisařských lázní**

Objekty: **SO 101 - Historická budova císařské lázně - novostavba a vestavba**

Úroveň 3: **D.1.4.2 - Vzduchotechnika**

datum: 11. 4. 2022

**Celková cena ZL**

**220 268,78**

										rozsah dle SoD		rozsah ZL					
<b>Náklady soupisu celkem</b>										<b>16 457 704,26</b>		<b>437 199,83</b>		<b>-216 931,05</b>		<b>16 677 973,03</b>	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL			
<b>D D2 Zařízení 03.01 - Větrání Zanderova sálu</b>																	
7	M	Pol35	Nafukovací sanační vložka do průduchů z umělé pryskyřice zesílené skelnými vlákny, včetně kovových ukončovacích přírub, v případě nutnosti kovových tvarovek, materiálu a práce. Technologická spotřeba = celková délka průduchů + 1,5m prořez pro každý průduch	soubor	1,00												
	PP		Nafukovací sanační vložka do průduchů z umělé pryskyřice zesílené skelnými vlákny, včetně kovových ukončovacích přírub, v případě nutnosti kovových tvarovek, materiálu a práce. Technologická spotřeba = celková délka průduchů + 1,5m prořez pro každý průduch (nutný pro vytvrzení vložky). Celková délka průduchu 20 m, technologická spotřeba 28,6 m.														
	VV		"odečet" 1 ks											-1			
14	M	Pol49	Spojovací, těsnící, montážní a závěsný materiál (lankové zavěšení potrubí pod stropem) vč. hrubého zapravení	soubor	1,00												
	PP		Spojovací, těsnící, montážní a závěsný materiál (lankové zavěšení potrubí pod stropem) vč. hrubého zapravení														
	VV		10,5 % z dodávky											-1,42			
N1	K	Pol35R1	Mechanické čištění vzduchových průduchů speciálními přístroji vyrobenými na zakázku	bm													
	PP		Mechanické čištění vzduchových průduchů speciálními přístroji vyrobenými na zakázku														
	VV		"kominové průduchy" 4 ks dl. 10 m, 2 ks dl. 4bm											48			
N2	K	Pol35R2	Povrchová úprava stávajících vzduchových průduchů	bm													
	PP		Povrchová úprava stávajících vzduchových průduchů materiálem nano koncept a nástřikem vinylovou barvou														
	VV		"kominové průduchy" 4 ks dl. 10 m, 2 ks dl. 4bm											48			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
D	D39		<b>Společně pro všechny zařízení</b>											
9	K	Pol276	Přesun hmot vertikální i horizontální (jeřábem, mechanicky)	soubor	1,00									
	PP		Přesun hmot vertikální i horizontální (jeřábem, mechanicky)											
	VV		0,39% z ceny díla				0,0073							
D	HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>											
D	3		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>											
8	K	310238211	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	26,50									
	PP		Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou											
	VV		6 ks ovorů v krovu 800x800 mm		0,576									
	VV		zazdívky pův. výdechů 2ks 400x400xmm + 2 ks prům. 0,8m		0,199									
			<b>Celkem</b>		<b>0,775</b>									
D	4		<b>Vodorovné konstrukce</b>											
N3	K	411388531	Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropech	m3										
	PP		Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a vyzruže (materiál v ceně) ve stropech železobetonových, tváricových a prefabrikovaných											
	VV		"zabetonování krajních kominů"		0,25									
D	9		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>											
50	K	971033531	Výbourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	22,77									
	PP		Výbourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tváric, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 150 mm											
	VV		6 ks ovorů v krovu pro výdechy 800x800 mm		2,04000									
	VV		"výbourání stěn 0,22 m2 x 2 + 0,63*2		1,70000									
			<b>Celkem</b>		<b>3,74000</b>									
N4	K	967031733	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 150 mm	m2										
	PP		Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm											
	VV		6 ks ovorů v krovu 800x800 mm, tl. 150 mm		2,88000									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
D 997			Přesun sutě											
1	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	5 009,45									
	PP	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m												
	VV	"přesun sutě ze ZL"												
2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5 009,45									
	PP	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km												
	VV	"přesun sutě ze ZL"												
3	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	90 170,10									
	PP	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započaty 1 km přes 1 km												
	VV	4,11 x 18 Přepočtené koeficientem množství koeficientem												
11	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	628,49									
	PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904												
	VV	"přesun sutě ze ZL"												
D 998			Přesun hmot											
1	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	4 426,75									
	PP	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvármic nebo kamene vodorovná doprava vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m												
	VV	"přesun hmot"												

## Změnový list č. 145

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 30. 3. 2022

Zhotovitel:

**Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav**

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.**,

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.**,

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

**Karlovarský kraj**

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

**INTAR a. s.**

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

**INVESTON s.r.o.**

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:

Název části stavby dotčené změnou  
(včetně čísla SO):

**SO 101 Historická budova Císařských lázní**

Název změny:

**SO 101 střecha – oprava hranatého římsového žlabu**

Vliv na cenu:

**ANO**

Celková cena ZL:

**806 054,05 Kč bez DPH**

Vliv na termín realizace stavby:

**NE**

**Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:**

Zdůvodnění ZL:

ZL počítá provedení opravy stávajícího římsového žlabu.

## Změnový list č. 145

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

---

### Vyjádření zhotovitele stavby:

[Redacted signature area]

Datum:

Podpis:

### Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám

[Redacted signature area]

Datum:

Podpis:

### Vyjádření technického dozoru stavebníka:

souhlasím

[Redacted signature area]

Datum:

Podpis:

### Vyjádření objednatele:

[Redacted signature area]

Datum:

Podpis:

### Vyjádření cenového dozoru:

[Redacted signature area]

Datum:

Podpis:

### Příloha:

- Rozpočet



**ZL145 SO 101 střecha - oprava hranatého římsového žlabu**Stavba: **Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní**Objekt: **SO 101 - Historická budova císařské lázně**Úroveň 3 **D.1.1; D.1.2; D.1.3 - Architektonicko stavební a konstrukční řešení**

datum: 30. 3. 2022

**Celková cena ZL****806 054,05**

Náklady soupisu celkem										rozsah dle SoD		rozsah ZL					
										<b>2 183 902,25</b>		<b>806 054,05</b>		<b>0,00</b>		<b>2 989 956,30</b>	
PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL			
D		764	Konstrukce klempířské														
N1	K	764004831R	Demontáž původního hranatého žlabu (bez zásahu do vnější okrasné masky a krytiny z břidlice) vč. držáku žlabu	m													
	PP		Demontáž původního hranatého žlabu (bez zásahu do vnější okrasné masky a krytiny z břidlice) vč. držáku žlabu														
	VV		"hranatý žlab na bočních věžích a spojovací části průčelí"		68,00												
N2	K	76411055R.1.1	Střešní žlab hl.střechy A v provedení jako stávající (viz K074), materiál předzvětralý plech TiZn tl. 0,7mm	m													
	PP		Střešní žlab hl.střechy A v provedení jako stávající (viz K074), materiál předzvětralý plech TiZn tl. 0,7mm														
	VV		"hranatý žlab"		68,00												
N3	K	76411064R.1.1	Oplechování římsy střechy provedení jako stávající (K095), rš.800 mm, materiál předzvětralý plech TiZn tl. 0,7mm	m													
	PP		Oplechování římsy střechy provedení jako stávající (K095), rš.800 mm, materiál předzvětralý plech TiZn tl. 0,7mm														
	VV		"hranatý žlab"		68,00												
N4	K	764011407R1	Pasířská úprava atiky okrasné masky	m													
	PP		úprava atiky okrasné masky žlabu (z důvodu demontáže a montáže držáků žlabu) - demontáž původní atiky a montáž nové atiky z TiZn plechu vč. napojení na ozdoby zasahující do atiky - provede pasířská firma														
	VV		"hranatý žlab"		68,00												
N5	K	764011407R1	Přítlačná krycí lišta z TiZn rš.200mm - lišta bude zasunuta na straně pod krytinu z břidlice, lišta bude kotvena šroubováním nerez klempířskými šrouby s podložkou, opracování okolo držáků háků														
	PP		Přítlačná krycí lišta z TiZn rš.200mm - lišta bude zasunuta na straně pod krytinu z břidlice, lišta bude kotvena šroubováním nerez klempířskými šrouby s podložkou, opracování okolo držáků háků														
	VV		"hranatý žlab" 74bm		74												

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
N6	K	764004831R.1	Demontáž a zpětná montáž okrasné masky - pasífská práce v případě výměny poškozeného dřevěného lůžka žlabu	m										
	PP		Demontáž a zpětná montáž okrasné masky - pasífská práce v případě výměny poškozeného dřevěného lůžka žlabu											
	VV		max. výměra - skutečnost bude známa až po demontáži plechu		68,00									
90	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	1,61									
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m											
	VV		"přesun hmot pro ZL"		3885,25									
	D	762	Konstrukce tesařské											
	K	7620000R1	Výměna poškozeného dřevěného lůžka žlabu (s původními držáky)	m										
	PP		Výměna poškozeného dřevěného lůžka žlabu (s původními držáky)											
	VV		maximální výměra 68 bm		68,00									
N7	K	762344812	Demontáž bednění střešních žlabů z fošen	m2										
	PP		Demontáž bednění a laťování bednění střešních žlabů, včetně spádové konstrukce z fošen											
	VV		68bm x 1,55 m3/bm		105,40									
N8	K	762341420	Montáž bednění střešních žlabů z hrubých fošen tl do 50 mm	m2										
	PP		Montáž bednění střešních žlabů s vytvořením spádu dna z fošen hrubých tl. do 50 mm											
	VV		68bm x 1,55 m3/bm		105,94									
N9	M	60515121	řezivo jehličnaté boční prkno 40-60mm	m3										
	PP		řezivo jehličnaté boční prkno jakost I-II. 4-6cm											
	VV		68bm x 0,08 m3/bm		5,44									
9	M	60512136	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 dl 6-8m	m3	77,26									
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 dl 6-8m											
	VV		68bm x 0,05 m3/bm		3,40									
17	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	150,20									
	PP		Spojovací prostředky krovu, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty											
	VV		68bm x 0,1 m3/bm		6,80									
N10	K	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ochrzení 1 a 2	m3										
	PP		Napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický											
	VV		68bm x 0,13 m3/bm		8,84									
31	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	5,79									
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m											
	VV		"předpoklad 15% z délky žlabu"		1 416,46									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
D		997	Přesun sutě											
1	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	68,00									
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m											
	VV		"přesun sutě ze ZL"		2,20									
2	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	68,00									
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km											
	VV		"přesun sutě ze ZL"		2,20									
3	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 224,00									
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km											
	VV		5009,45*18 "Přepočtené koeficientem množství		39,60									
9	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201	t	151,97									
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201											
	VV		"dřevěný odpad ze ZL"		1,79									

## Změnový list č. 147R

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 25. 4. 2022

Zhotovitel:

**Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav**

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.**,

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.**,

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

**Karlovarský kraj**

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

**INTAR a. s.**

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

**INVESTON s.r.o.**

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:

Název části stavby dotčené změnou  
(včetně čísla SO):

**SO 101 - Historická budova císařské lázně  
Y – Restaurátoři**

Název změny:

**SO 101 část A krycí plechy pod iluzivní tapety**

Vliv na cenu:

**ANO**

Celková cena ZL:

**208 042,18 Kč bez DPH**

Vliv na termín realizace stavby:

**NE**

**Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:**

Zdůvodnění ZL:

ZL počítá restaurování původních krycích plechů v objektu SO 101 části A pod iluzivní tapety,

jedná se o 12 ks v 1.NP a 10 kusů ve 2.NP.

## Změnový list č. 147R

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

### Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

### Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám




Datum:

Podpis:

### Vyjádření technického dozoru stavebníka:

souhlasím



Datum:

Podpis:

### Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

### Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

### Příloha:

- Rozpočet

**ZL147R SO 101 část A krycí plechy pod iluzivní tapety**Stavba: **Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní**Objekt: **SO 101 - Historická budova císařské lázně**

Y - Restaurátoři

datum: 25. 4. 2022

**Celková cena ZL****208 042,18**

<b>Náklady soupisu celkem</b>	rozsah dle SoD	<b>0,00</b>	rozsah ZL		<b>208 042,18</b>	<b>0,00</b>	<b>208 042,18</b>

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
<b>Y - Restaurátoři</b>														
D	PSV		Práce a dodávky PSV											
D	J		Výústky, mřížky											
N1	K	RES0545R1	Repase krycích plechů	m2										
PP			Repase krycích plechů											
VV			1.NP část A m.č. 1.004 2ks x 0,19*3,11 + 0,17*2,45		1,60									
			1.NP část A m.č. 1.005 2 ks x 0,19*2,9 + 0,16*2,9		1,57									
			1.NP část A m.č. 1.011 (0,17*2,45+0,19*2,45+0,14*3,11)		1,32									
			1.NP část A m.č. 1.012 (0,17*2,9+0,19*2,9+0,12*2,9)		1,39									
			2.NP část A m.č. 3.007 0,19*2,1		0,40									
			2.NP část A m.č. 3.003 0,175*2,249		0,39									
			2.NP část A m.č. 3.004 0,19*3,57		0,68									
			2.NP část A m.č. 3.006 0,19*2,55 + 0,19*1,85		0,84									
			2.NP část A m.č. 3.018 0,19*4,8		0,91									
			2.NP část A m.č. 3.016 0,14*2,55+0,19*2,55+0,19*2		1,22									
			2.NP část A m.č. 3.015 0,19*2,1		0,40									
			<b>Celkem</b>		<b>10,71</b>									
N2	K	RES0545R2	Repase rámu pro krycí plechy	m										
PP			Repase rámu pro krycí plechy											
			1.NP část A m.č. 1.004 2ks x 2*(0,19+3,11) + 2*(0,17+2,45)		18,44									
			1.NP část A m.č. 1.005 2 ks x 2*(0,19+2,9) + 2*(0,16+2,9)		18,48									
			1.NP část A m.č. 1.011 2*(0,17+2,45)+2*(0,19+2,45)+2*(0,14+3,11)		17,02									
			1.NP část A m.č. 1.012 2*(0,17+2,9)+2*(0,19+2,9)+2*(0,12+2,9)		15,29									
			2.NP část A m.č. 3.007 2*(0,19+2,1)		4,58									
			2.NP část A m.č. 3.003 2*(0,175+2,249)		4,85									
			2.NP část A m.č. 3.004 2*(0,19+3,57)		7,52									
			2.NP část A m.č. 3.006 2*(0,19+2,55) + 2*(0,185+1,85)		9,55									
			2.NP část A m.č. 3.018 2*(0,19+4,8)		9,98									
			2.NP část A m.č. 3.016 2*(0,14+2,55)+2*(0,19+2,55)+2*(0,19+2)		15,24									
			2.NP část A m.č. 3.015 2*(0,19+2,1)		4,58									
			<b>Celkem</b>		<b>125,53</b>									

## Změnový list č. 151

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 27. 5. 2022

Zhotovitel:

**Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav**

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.**,

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.**,

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

**Karlovarský kraj**

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

**INTAR a. s.**

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

**INVESTON s.r.o.**

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou  
(včetně čísla SO):

**SO 101 Historická budova Císařských lázní**

Název změny:

**SO 101 ÚT revize R05 změna dimenze potrubí a stoupačky 16.1**

Vliv na cenu:

**ANO**

Celková cena ZL:

**96 169,03 Kč bez DPH**

Vliv na termín realizace stavby:

**NE**

**Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:**

Zdůvodnění ZL:

Dle změny PD č. 39 ZL dopočítává změnu dimenze potrubí a stoupačky 16.1 v 1.PP a Zanderově sále.

## Změnový list č. 151

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

---

### Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

### Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

### Vyjádření technického dozoru stavebníka:

souhlasím



Datum:

Podpis:

### Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

### Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

### Příloha:

- Rozpočet



**ZL151 SO 101 ÚT revize R05 změna dimenze potrubí a stoupačky 16.1**

Stavba: Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní

Objekt: SO 101 - Historická budova císařské lázně

Úroveň 3: D.1.4.3 - Vytápění

datum: 27. 5. 2022

**Celková cena ZL**

**96 169,03**

										rozsah dle SoD		rozsah ZL					
<b>Náklady soupisu celkem</b>										<b>2 538 872,64</b>		<b>153 314,85</b>		<b>-57 145,82</b>		<b>2 635 041,67</b>	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL			
<b>D.1.4.3 - Vytápění</b>																	
D	D30		Měděné potrubí včetně tvarovek a polyethylénové izolace , ČSN 42 5710														
2	M	Pol122	18x1 + izolace tl. 13 mm	m	1 065,00												
	PP		18x1 + izolace tl. 13 mm														
	VV		"odečet potrubí v podlaze Zanderova sálu - změna na DN22"											-30,00			
3	M	Pol123	22x1 + izolace tl. 13 mm	m	983,00												
	PP		22x1 + izolace tl. 13 mm														
	VV		"odečet potrubí v podlaze Zanderova sálu - změna na DN28"											-6,00			
			změna na DN22 dle výpisu											30,00			
			Celkem											24,00			
4	M	Pol124	28x1,5 + izolace tl. 13 mm	m	553,00												
	PP		28x1,5 + izolace tl. 13 mm														
	VV		"odečet potrubí v podlaze Zanderova sálu - změna na DN35"											-20,00			
			změna na DN28 dle výpisu											6,00			
			Celkem											-14,00			
5	M	Pol125	35x1,5 + izolace tl. 13 mm	m	268,00												
	PP		35x1,5 + izolace tl. 13 mm														
	VV		"odečet potrubí v podlaze Zanderova sálu - změna DN40"											-38,00			
			změna na DN35 dle výpisu											20,00			
			Celkem											-18,00			
N1	M	733223306	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 42x1,5 mm	m													
	PP		Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110 st.C D 42/1,5														
	VV		změna na DN40 dle výpisu											80,00			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
N2	M	733811232	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 32 do	m										
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm											
	VV		změna na DN40 dle výpisu		80,00									
N3	M	733290801	Demontáž potrubí měděného D do 35x1,5 mm	m										
	PP		Demontáž potrubí z trubek měděných D do 35/1,5											
	VV		"demontáž již provedeného potrubí DN 35"		42,00									
	D	D31	Ostatní											
9	K	Pol134	Závěsy potrubí, konzole, objímky, pomocný montážní materiál apod.	soubor	1,00									
	PP		Závěsy potrubí, konzole, objímky, pomocný montážní materiál apod.											
	VV		"2,2% na potrubí"		0,02									

## Změnový list č. 156R

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 11. 4. 2022

Zhotovitel:

**Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav**

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.**,

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.**,

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

**Karlovarský kraj**

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

**INTAR a. s.**

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

**INVESTON s.r.o.**

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou  
(včetně čísla SO):

**SO 101 - Historická budova císařské lázně  
Y – Restaurátoři**

Název změny:

**SO 101 zámečnické prvky Z.071 a Z.085**

Vliv na cenu:

**ANO**

Celková cena ZL:

**18 900,00 Kč bez DPH**

Vliv na termín realizace stavby:

**NE**

**Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:**

Zdůvodnění ZL:

ZL dopočítává zámečnické prvky Z.071 a Z.085.

## Změnový list č. 156R

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

### Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

### Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

### Vyjádření technického dozoru stavebníka: souhlasím



Datum:

Podpis:

### Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

### Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

### Příloha:

- Rozpočet

**ZL156R SO 101 zámečnické prvky Z.071 a Z.085**

Stavba: Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní

Objekt: SO 101 - Historická budova císařské lázně

Y - Restaurátoři

datum: 11.4.2022

**Celková cena ZL****18 900,00**

										rozsah dle SoD		rozsah ZL					
<b>Náklady soupisu celkem</b>										0,00		18 900,00		0,00		18 900,00	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL			
<b>Y - Restaurátoři</b>																	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV														
	D	Z	Zámečnické prvky														
346	K	RES Z371R	Z.071 D+M Mříž, bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři Z_zámečnické prvky_soupis prvků	ks													
	PP		Z.071 D+M Mříž, bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři Z_zámečnické prvky_soupis prvků														
	VV		2.102; 2.504		2,00												
357	K	RES Z382R	Z.085 D+M Mříž okenní, bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři Z_zámečnické prvky_soupis prvků	ks													
	PP		Z.085 D+M Mříž okenní, bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři Z_zámečnické prvky_soupis prvků														
	VV		š: 1100 mm; v: 250 mm 4.103,4.504		2,00												
N1	K	RES Z382R1	Z.085 D+M Mříž okenní, bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři Z_zámečnické prvky_soupis prvků_jiný rozměr	ks													
	PP		Z.085 D+M Mříž okenní, bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři Z_zámečnické prvky_soupis prvků														
	VV		š: 2200 mm; v: 390 mm 4.102		1,00												

## Změnový list č. 157

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 11.4.2022

Zhotovitel:

**Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav**

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.**,

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.**,

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

**Karlovarský kraj**

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

**INTAR a. s.**

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:


**INVESTON s.r.o.**

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou  
(včetně čísla SO):

**SO 101 Historická budova Císařských lázní**

Název změny:

**SO 101 hromosvod**

Vliv na cenu:

**ANO**

Celková cena ZL:

**341 763,46 Kč bez DPH**

Vliv na termín realizace stavby:

**NE**

**Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:**

Zdůvodnění ZL:

ZL počítá provedení hromosvodu na části A a zadní věži.

## Změnový list č. 157

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

---

### Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

### Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

### Vyjádření technického dozoru stavebníka: souhlasím



Datum:

Podpis:

### Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

### Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

### Příloha:

- Rozpočet

### ZL 157 SO 101 hromosvod

Stavba: **Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní**

Objekty: **SO 101 - Historická budova císařské lázně - novostavba a vestavba**

Úroveň 3: **D.1.4.6 - Elektroinstalace silnoproudá, hromosvod**

datum: 11.4.2022

**Celková cena ZL**

**341 763,46**

										rozsah dle SoD		rozsah ZL					
<b>Náklady soupisu celkem</b>										<b>442 212,66</b>		<b>341 763,46</b>		<b>0,00</b>		<b>783 976,12</b>	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL			
D		D22	<b>Uzemnění a bleskosvod</b>														
5	M	Pol. 316	D Univerzální svorka	ks	180,00												
	PP		D Univerzální svorka														
	VV		40 ks														
6	M	Pol. 317	D Svorka pro připojení ocelové konstrukce	ks	74,00												
	PP		D Svorka pro připojení ocelové konstrukce														
	VV		25 ks														
7	M	Pol. 318	D Zkušební svorka	ks	8,00												
	PP		D Zkušební svorka														
	VV		8 ks														
9	M	Pol. 320	D Drát AlMgSi 8mm	m	700,00												
	PP		D Drát AlMgSi 8mm														
	VV		zadní věž 80 bm, pravá věž 70 bm, levá věž 70 bm, hlavní věž s propojením 180 bm														
13	M	Pol. 324	D Podpěra jímacího vedení pro falcové plechy	ks	340,00												
	PP		D Podpěra jímacího vedení pro falcové plechy														
	VV		95 ks														
14	M	Pol. 325	D Podpěra jímacího vedení pro ploché střechy	ks	130,00												
	PP		D Podpěra jímacího vedení pro ploché střechy														
	VV		300 ks														



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
15	M	Pol. 326	D Podpěra jímacího vedení na okapové žlaby	ks	28,00									
	PP		D Podpěra jímacího vedení na okapové žlaby											
	VV		75 ks		75									
16	M	Pol. 327	D Podpěra jímacího vedení na okapové svody	ks	72,00									
	PP		D Podpěra jímacího vedení na okapové svody											
	VV		30 ks		30									
17	M	Pol. 328	D Podpěra jímacího vedení na kolmé stěny	ks	108,00									
	PP		D Podpěra jímacího vedení na kolmé stěny											
	VV		90 ks		90									
18	M	Pol. 329	D Ochranný úhelník včetně podpěr	ks	8,00									
	PP		D Ochranný úhelník včetně podpěr											
	VV		8 ks		8									
22	K	Pol. 333	Montážní práce	hod	200,00									
	PP		Montážní práce											
	VV		4 lidí x8 hodin x6 dní= 192 h		192									
N1	K	Pol. 333.1	Příplatek za montáž horolezeckou technikou	hod										
	PP		Montážní práce											
	VV		192*0,5		96									
	D	D23	Ostatní											
9	K	Pol. 342	Revize	hod	200,00									
	PP		Revize											
	VV		9 h		9									
N1	K	589001R	Montážní plošina MAN LE 18 WT450	sh										
	PP		Montážní plošina MAN LE 18 WT450, pronájem, doprava, obsluha											
	VV		5 dní x 8 h		40									

## Změnový list č. 163

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 11. 4. 2022

Zhotovitel:

**Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav**

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.,**

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.,**

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

**Karlovarský kraj**

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

**INTAR a. s.**

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

**INVESTON s.r.o.**

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou  
(včetně čísla SO):

**SO 101 Historická budova Císařských lázní**

Název změny:

**SO 101 3.NP stavební úpravy oken N609**

Vliv na cenu:

**ANO**

Celková cena ZL:

**36 260,54 Kč bez DPH**

Vliv na termín realizace stavby:

**NE**

**Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:**

Zdůvodnění ZL:

ZL počítá stavební úpravy oken N609 ve 3.NP.

## Změnový list č. 163

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

---

### Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

### Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

### Vyjádření technického dozoru stavebníka:

souhlasím



Datum:

Podpis:

### Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

### Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

### Příloha:

- Rozpočet

**ZL163 SO 101 3.NP stavební úpravy oken N609**Stavba: **Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní**Objekty: **SO 101 - Historická budova císařské lázně**Úroveň 3 **D.1.1; D.1.2; D.1.3 - Architektonicko stavební a konstrukční řešení**

datum: 11.4 2022

**Celková cena ZL****36 260,54**

Náklady soupisu celkem							rozsah dle SoD		rozsah ZL					
							<b>15 975 233,73</b>		<b>36 260,54</b>		<b>0,00</b>		<b>16 011 494,27</b>	
PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
	D	3	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>											
N1	K	345244223	Zídky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní tl 290 mm z cihel dl 290 mm	m2										
	PP		Zídky atikové, poprsní, schodišťové a zábradelní z cihel pálených plhé nebo prolamované (s dutinami při vazbě), na maltu z cihel dl. 290 mm tl. 290 mm - <b>dozdívka parapetních zdí</b>											
	VV		*okno 3,4, 9, 13, 17 a 18" 6 ks x 1 m2											
	D	9	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>											
23	K	962032230	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	1,78									
	PP		Bourání zdíva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3 - <b>bourání parapetního zdíva pro zpřístupnění tesařských kčcí (krokve, pozadnice)</b>											
	VV		*okno 3,4, 9, 13, 17 a 18" 6 ks x 1,5 m2 * 0,3											
	D	997	<b>Přesun sutě</b>											
1	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	5 009,45									
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m											
	VV		"přesun sutě"											
2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5 009,45									
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km											
	VV		"přesun sutě"											
3	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	90 170,10									
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km											
	VV		"přesun sutě x 18 koeficient "											
11	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 170 904	t	628,49									
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904											
	VV		"přesun sutě"											

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
D		998	Přesun hmot											
1	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	4 426,75									
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvármic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m											
	VV		"přesun hmot pro zdění"		2,90									

## Změnový list č. 166R

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 8. 4. 2022

Zhotovitel:

**Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav**

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.**,

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.**,

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

**Karlovarský kraj**

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

**INTAR a. s.**

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

**INVESTON s.r.o.**

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou  
(včetně čísla SO):

**SO 101 Historická budova Císařských lázní**

Název změny:

**SO 101 Zanderův sál demontáž a zpětná montáž  
dřevěného obložení – restaurátorské práce**

Vliv na cenu:

**ANO**

Celková cena ZL:

**135 054,00 Kč bez DPH**

Vliv na termín realizace stavby:

**NE**

### Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

ZL počítá demontáž části původního obložení H81 pro umožnění přístupu k montáži VZT, přesun a odvoz na dílnu, repasi na dílně a zpětnou montáž. Jedná se o restaurátorské práce dle přiloženého popisu prací.

## Změnový list č. 166R

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

### Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

### Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

### Vyjádření technického dozoru stavebníka:

souhlasím



Datum:

Podpis:

### Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

### Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

### Příloha:

- Rozpočet
- Popis prací

**ZL166R SO 101 Zanderův sál demontáž a zpětná montáž dřevěného obložení**Stavba: **Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní**Objekty: **Y - Restaurátoři**

08.04.2022

**Celková cena ZL****135 054,00**

										rozsah dle SoD		rozsah ZL					
<b>Náklady soupisu celkem</b>										<b>0,00</b>		<b>135 054,00</b>		<b>0,00</b>		<b>135 054,00</b>	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL			
	D	H	Truhlářské prvky														
N1	K	RES0500R.1	H81 Demontáž, oprava na dílně a zpětná montáž obložení - restaurátorské práce v rozsahu dle příloženého popisu prací	m2													
	PP		H81 Demontáž, oprava na dílně a zpětná montáž obložení - restaurátorské práce v rozsahu dle příloženého popisu prací														
	VV		"obklad 4880 x 2460 x 2 ks"														
					24,01												



## Stručný popis demontáže části obložení pro Zanderův sál

Při zadávání renovace dřevěného obložení Zander sálu jsme se jako restaurátoři opakovaně ubezpečovali, že dodavatelská nabídka platí pouze tehdy, pokud se nebude komplikovaná atypická konstrukce obložení stěn a sloupů rozebírat (a tímto hlavně zpětně montovat), a to ani lokálně. Ubezpečili nás v souladu s jednoznačným závazným stanoviskem. Patrně proto památkové orgány déle zvažovaly zda se demontáž vůbec povolí. Nakonec byl předběžný souhlas na konci roku a vše se muselo pak být dokončeno „hned“, jak pro probourání stěn v místech demontáže, tak před stavbou lešení začátkem ledna. Proto byly práce zahájeny v době stavebního klidu mezi svátky, tj. hned po vánocích (viz Stavební deník).

Vyjmutí a sejmutí plošných stěnových obkladů je totiž umožněno až po hrubější, destruktivní demontáži vystupujících obložek sloupků. V době vzniku obložení byly tyto sloupky přisazeny k obkladům a poté napevno spojeny (klih, hřebíky), tj. nerozebíratelným truhlářským způsobem. Znamená to, že vybrané části obložení nebylo možné demontovat v potřebném vybraném kuse. Nejprve bylo nutné šetrně sejmut pruběžné listy (také truhlářsky propojeny s předpokladem „nedemontáže“). Tyto lišty, profily a jednotlivé díly opticky zcelují a vzájemně propojují. Poté bylo nutné najít pod záslepkami hlavní šrouby a hřeby upevňující zdobné polosloupy. Teprve po zdlouhavé demontáži šroubů mohla být postupně demontována vždy nejprve horní a poté spodní část sloupu a to vždy postupně drobným odtahováním od zbytku obložení dřevěnými klíny, tj. dílče destruktivně. A teprve poté uvážlivým hledáním a s opatrným přeřezáváním hřebíků, jež byly doplněny do obložení v postupu času včetně tmelů a lepidel, bylo možno postupně demontovat.

Stejným způsobem byly demontovány i zbylé plochy s kazetami, kde nebylo možné se k hřebíku či šroubu dostat – znamená to jakoby řešit „zezadu“, aby mohla pokračovat postupná demontáž a mohla (musela) být demontována kazeta. Při zpětné montáži bude zase muset proběhnout pečlivé a opětovné spasování sloupů s kazetovými plochami. Náročnost sestavení do původní podoby je vidět i na příkladové fotografii rozebíraných dílů, protože mnohdy je mezi prvky druhotně do styku ploch a profilů namačkáán tmel a druhotné úlomky a doplňující lišty.

Prostě náročnost sestavení do původní polohy je veliká a také obavy čím dál více korespondují s postojem památkářů „nic zde nedemontovat nebo se to nedá dohromady v původní podobě“. Navíc dodnes nevíme jaké mřížky jsou projektované a jak budou montované. Je nutno aby vypadaly jako pevná a čistě zalištovaná součást historického obložení (a přitom byly pro potřeby VZT asi demontovatelné bez destrukcí dřeva). Jelikož na dílně na obložení již intenzivně pracujeme, prosíme o upřesnění dodatečné potřebné funkční úpravy (pro které se to snad vše provádí).



## Změnový list č. 167

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 1. 2. 2022

Zhotovitel:

**Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav**

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.,**

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.,**

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

**Karlovarský kraj**

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

**INTAR a. s.**

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

**INVESTON s.r.o.**

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:

Název části stavby dotčené změnou  
(včetně čísla SO):

**SO 101 Historická budova Císařských lázní**

Název změny:

**SO 101 požární zakrytí stávajících sopouchů**

Vliv na cenu:

**ANO**

Celková cena ZL:

**216 917,34 Kč bez DPH**

Vliv na termín realizace stavby:

**NE**

### Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

Dle požadavku bodu č.84.1 z KD změnový list počítá požární zakrytí stávajících sopouchů deskami Knauf Vidiwall 12,5 mm dle návrhu GP s provedením černého nátěru.

## Změnový list č. 167

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

---

### Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

### Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

### Vyjádření technického dozoru stavebníka:

souhlasím



Datum:

Podpis:

### Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

### Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

### Příloha:

- Rozpočet

**ZL167 SO 101 požární zakrytí stávajících průduchů**Stavba: **Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní**Objekt: **SO 101 - Historická budova císařské lázně**Úroveň 3: **D.1.1; D.1.2; D.1.3 - Architektonicko stavební a konstrukční řešení**

datum: 1.2.2022

**Celková cena ZL****216 917,34****Náklady soupisu celkem**

rozsah dle SoD

**41 761,12**

rozsah ZL

**216 917,34****0,00****258 678,46**

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
D		763	Konstrukce suché výstavby											
N1	K	7631112R	Zakrytí sopouchu - (deska Vidiwall tl.12,5mm , včetně nátěru černou barvou)	ks										
	PP		Zakrytí sopouchu - (deska Vidiwall tl.12,5mm , včetně nátěru černou barvou)											
	VV		114 kusů sopouchů		114,00									
23	K	998763403	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,62									
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m											
	VV		přesun hmot		2134,59									

## Změnový list č. 168R

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 30. 5. 2022

Zhotovitel:

**Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav**

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.,**

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.,**

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

**Karlovarský kraj**

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

**INTAR a. s.**

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

**INVESTON s.r.o.**

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou  
(včetně čísla SO):

**SO 101 Historická budova Císařských lázní**

Název změny:

**SO 101 Demontáž a zpětná montáž H prvků**

Vliv na cenu:

**ANO**

Celková cena ZL:

**152 785,97 Kč bez DPH**

Vliv na termín realizace stavby:

**NE**

### Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

ZL počítá demontáž a zpětnou montáž dřevěného obložení, rámování a soklů v m.č. 1.004, 1.005,

3.003, 3.003, 5.007 a 5.008 z důvodu vedení instalací.

## Změnový list č. 168R

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

### Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

### Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

### Vyjádření technického dozoru stavebníka: souhlasím



Datum:

Podpis:

### Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

### Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

### Příloha:

- Rozpočet

**ZL168R SO 101 demontáž a zpětná montáž H prvků**

Stavba: **Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní**

Objekt: **Y - Restaurátoři**

30.05.2022

**Celková cena ZL**

**152 785,97**

										rozsah dle SoD		rozsah ZL					
<b>Náklady soupisu celkem</b>										<b>1 959 565,43</b>		<b>152 785,97</b>		<b>0,00</b>		<b>2 112 351,39</b>	
PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL			
D	766		Konstrukce truhlářské														
404	K	766411811	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2	m2	39,80												
	PP		Demontáž obložení stěn panely, plochy do 1,5 m2														
	VV		H14, H22, H110, H111 demontáž ke zpětnému použití														
			m.č. 1.004 - obklad		16,50												
			m.č. 1.004 - rámování 28,4*0,2		5,68												
			m.č. 1.004 - sokl 22,82*0,15		3,42												
			m.č. 1.005 - obklad		29,14												
			m.č. 1.005 - rámování 4,5 x 0,2		0,90												
			m.č. 1.005 - sokl 23,31 x 0,15		3,50												
			m.č. 3.003 - sokl 26,4 x 0,15		3,96												
			m.č. 3.003 - sokl 6,8 x 0,15		1,02												
			m.č. 5.007 - obklad		3,90												
			m.č. 5.007 - sokl 16x0,2		3,20												
			m.č. 5.008 - obklad		7,80												
			m.č. 5.008 - sokl 16x0,2		3,20												
			<b>Celkem</b>		<b>82,22</b>												
N1	K	766414232	Montáž obložení stěn pl do 5 m2 panely dýchavými přes 0,60 do 1,50 m2	m2													
	PP		Montáž obložení stěn plochy do 5 m2 panely obkladovými dýchavými, plochy přes 0,60 do 1,50 m2														
	VV		m.č. 1.004		24,18												
			m.č. 1.005		33,31												
			m.č. 3.003, sokl		3,96												
			m.č. 3.005, sokl		1,02												
			m.č. 5.007		6,30												
			m.č. 5.008		10,20												
			<b>Celkem</b>		<b>78,97</b>												

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
N2	K	76669976R	Řemeslné provedení napojení na stávající obklad	m										
	PP		Řemeslné provedení napojení na stávající obklad včetně materiálu											
	VV		m.č. 1.004 napojení obložení 4x2,1		8,40									
			m.č. 1.004 rámování + sokl		51,22									
			m.č. 1.005 napojení obložení 6x2,1		12,60									
			m.č. 1.005 rámování + sokl		27,81									
			m.č. 3.003, sokl		26,40									
			m.č. 3.005, sokl		6,80									
			m.č. 5.007 - napojení obložení 4x2,1		8,40									
			m.č. 5.007 - sokl		16,00									
			m.č. 5.008 - napojení obložení 2x2,1		4,20									
			m.č. 5.008 - sokl		16,00									
			<b>Celkem</b>		<b>177,83</b>									
427	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1,10									
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m											
	VV		"přesun demontovaných prvků po stavbě"		0,0028									
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání											
95	K	989111018R	Stavební přípomoc pro restaurátory	hod	2 500,00									
	PP		Stavební přípomoc pro restaurátory											
	VV		"předpoklad oprav poškozených omítek po demontáži" 50h		50,00									



## Změnový list č. 172

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 1. 4. 2022

Zhotovitel:

**Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav**

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.**,

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.**,

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

**Karlovarský kraj**

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

**INTAR a. s.**

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

**INVESTON s.r.o.**

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou  
(včetně čísla SO):

**SO 101 Historická budova Císařských lázní**

Název změny:

**SO 101 vlysy – doplnění bordur a výměr  
do m.č. 1.007 a 1.014**

Vliv na cenu:

**ANO**

Celková cena ZL:

**204 539,14 Kč bez DPH**

Vliv na termín realizace stavby:

**NE**

**Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:**

Zdůvodnění ZL:

ZL počítá doplnění bordur a tónování vlysových podlah dle požadavku bodu KD č. 59.2 a dopočítává výměry v místnostech 1.007 a 1.014.

## Změnový list č. 172

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

### Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

### Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

### Vyjádření technického dozoru stavebníka:

souhlasím



Datum:

Podpis:

### Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

### Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

### Příloha:

- Rozpočet
- Výkresy s návrhem skladby vlysů 1.NP, 2.NP a 3.NP

**ZL172 SO 101 vlysy - doplnění bordur a výměr do m.č. 1.007 a 1.014**  
 Stavba: **Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní**  
 Objekt: **SO 101 - Historická budova císařské lázně**  
 Úroveň 3: **D.1.1; D.1.2; D.1.3 - Architektonicko stavební a konstrukční řešení** 01.04.2022

**Celková cena ZL** **204 539,14**

<b>Náklady soupisu celkem</b>	rozsah dle SoD	<b>4 820 473,74</b>	rozsah ZL			
			<b>410 761,40</b>	<b>-206 222,26</b>	<b>5 025 012,88</b>	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
	D	775	Podlahy skládané											
1	K	775511611	Podlahy z vlysů lepených, tl do 22 mm, š do 70 mm, dl do 500 mm, dub I	m2	1 535,42									
	PP		Podlahy vlysové masivní lepené rybinový, řemenový, průpletový vzor s tmelením a broušením, bez povrchové úpravy a olišťování z vlysů tl. do 22 mm šířky přes 60 do 70 mm, délky přes 400 do 500 mm dub, třída I											
	VV		"m.č. 1.007 a 1.014, SV35"		27,00									
3	K	775591191	Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy	m2	1 535,42									
	PP		Ostatní prvky pro plovoucí podlahy montáž podložky vyrovnávací a tlumící											
	VV		"m.č. 1.007 a 1.014, SV35"		27,00									
4	M	61155352R	podložka izolační z filcu	m2	1 535,42									
	PP		podložka izolační z filcu											
	VV		"m.č. 1.007 a 1.014, SV35"		27,00									
5	K	775591319	Podlahy dřevěné, celkové lakování	m2	1 535,42									
	PP		Skládané podlahy - ostatní práce celkové s mezibroušením základní lak, mezibroušení laku, vrchní lak, mezibroušení laku, vrchní lak											
	VV		"m.č. 1.007 a 1.014, SV35"		27,00									
6	K	775591411	Podlahy dřevěné, nátěr olejem a voskování	m2	1 535,42									
	PP		Skládané podlahy - ostatní práce dokončovací nátěr olejem a voskování											
	VV		"odečet z SoD"		-1 535,42									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
N1	K	7755116R1	Přípočet za vložení ozdobných pásků tl.35 mm z dřeviny Merbau	m2										
	PP		Přípočet za vložení ozdobných pásků tl.35 mm z dřeviny Merbau - náhrada za tónování											
	VV		nov_SV36+nov_SV37+nov_SV37a+nov_SV42+nov_SV48		1	535,42								
	VV		"m.č. 1.007 a 1.014, SV35"			27,00								
			<b>Celkem</b>		<b>1</b>	<b>562,42</b>								
N2	K	77562912R	Příplatek za provedení bordury dle schválených návrhů	m2										
	PP		Příplatek za provedení bordury dle schválených návrhů											
	VV		"výměra z pol. N1"		1	562,42								
7	K	998775203	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 24 m	%		1,29								
	PP		Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m											
	VV		nov_SV36+nov_SV37+nov_SV37a+nov_SV42+nov_SV48		2	019,34								

## Změnový list č. 178

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 21. 4. 2022

Zhotovitel:

**Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav**

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.**,

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.**,

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

**Karlovarský kraj**

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

**INTAR a. s.**

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

**INVESTON s.r.o.**

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou  
(včetně čísla SO):

**SO 101 Historická budova Císařských lázní**

Název změny:

**SO 101 1.PP změny m.č. -1.016**

Vliv na cenu:

**ANO**

Celková cena ZL:

**63 845,62 Kč bez DPH**

Vliv na termín realizace stavby:

**NE**

**Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:**

Zdůvodnění ZL:

ZL počítá práce spojené se změnou PD č.060.

## Změnový list č. 178

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

---

### Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

### Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

### Vyjádření technického dozoru stavebníka:

souhlasím



Datum:

Podpis:

### Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

### Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

### Příloha:

- Rozpočet

**ZL178 SO 101 1.PP změny m.č. -1.016**Stavba: **Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní**Objekty: **SO 101 - Historická budova Císařské lázně**Úroveň 3: **D.1.1; D.1.2; D.1.3 - Architektonicko stavební a konstrukční řešení, D.1.4.2 - Vzduchotechnika, D.1.4.3 - Vytápění, D.1.4.6 - Elektroinstalace silnoproudá, hromosvod, D.1.4.9 - Elektrická požární signalizace, místní rozhlas**

21.04.2022

**Celková cena ZL****63 845,62**

kód	popis	rozsah dle SoD	cena +	cena -	celková cena ZL
		<b>31 347 363,02</b>	<b>119 439,23</b>	<b>-55 593,61</b>	<b>31 411 208,63</b>
<b>D.1.1; D.1.2; D.1.3</b>	<b>Architektonicko stavební a konstrukční řešení</b>	20 355 477,14	58 800,72	0,00	20 414 277,85
<b>D.1.4.2</b>	<b>Vzduchotechnika</b>	1 105 552,12	15 115,76	0,00	1 120 667,88
<b>D.1.4.3</b>	<b>Vytápění</b>	3 478 720,08	6 828,13	-10 367,99	3 475 180,22
<b>D.1.4.6</b>	<b>Elektroinstalace silnoproudá, hromosvod</b>	3 192 254,14	22 311,45	-45 225,62	3 169 339,97
<b>D.1.4.9</b>	<b>Elektrická požární signalizace, místní rozhlas</b>	3 215 359,54	16 383,17	0,00	3 231 742,71

**ZL178 SO 101 1.PP změny m.č. - 1.016**Stavba: **Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní**Objekty: **SO 101 - Historická budova císařské lázně**Úroveň 3: **D.1.1; D.1.2; D.1.3 - Architektonicko stavební a konstrukční řešení**

21.04.2022

**Celková cena ZL****58 800,72**

Náklady soupisu celkem										rozsah dle SoD		rozsah ZL			
										20 355 477,14		58 800,72	0,00	20 414 277,85	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce												
8	K	310238211	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	26,50										
	PP		Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou												
	VV		0,62*1,2*0,75		0,558										
39	K	342244121	Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 140 mm	m2	204,81										
	PP		Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm												
	VV		"Příčka" 3,23*2,2		7,106										
N1	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m											
	PP		Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné												
	VV		2,2*2		4,400										
42	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	160,18										
	PP		Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm												
	VV		0,7*0,15*2		0,210										
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní												
9	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1 224,47										
	PP		Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm svislých konstrukcí stěn												
	VV		Příčka												
	VV		3,23*2,2*2		14,212										
	VV		Zazdívka okna												
	VV		0,62*1,2		0,744										
	VV		"oprava již provedené omítky" 2*2,5		5,000										
	VV		Součet		19,956										



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
N2	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m										
	PP		Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.											
	VV		2,1+2,1+0,6		4,800									
N3	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus										
	PP		Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z uhlíků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2											
	VV		1 kus		1,000									
26	M	55331435	<b>zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 600/1970, 2100mm</b>	kus										
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 600/1970, 2100mm											
	P		<i>Poznámka k položce: DZUP</i>											
	VV		1 kus		1,000									
	D	9	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>											
14	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	15 200,00									
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m											
	VV		3,2*1,5*2		9,600									
55	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	112,25									
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm											
	VV		0,75*2,25		1,688									
N4	K	974042575	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 200 mm š do 200 mm	m										
	PP		Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 200 mm a šířky do 200 mm											
	VV		"rýhy pro ÚT" 6 bm		6,000									
	D	997	<b>Přesun sutě</b>											
1	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	5 009,45									
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m											
	VV		"přesun sutí ze ZL"		0,984									
2	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku do 1 km se složením	t	5 009,45									
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost do 1 km											
	VV		"přesun sutí ze ZL"		0,984									
3	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	90 170,10									
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km											
	VV		0,365*18 'Přepočtené koeficientem množství		17,71									
11	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	628,49									
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904											
	VV		"přesun sutí ze ZL"		0,984									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
	D	998	Přesun hmot											
1	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	4 426,75									
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m											
	VV		"přesun hmot pro ZL"		2,284									
	D	PSV	Práce a dodávky PSV											
	D	766	Konstrukce truhlářské											
70	K	76611070R.1	D011 D+M Dveře dřevěné, nové, bez PO, hladké dřevěné bez polodrážky, větrací mřížka, včetně příslušenství, zámek:vložkový, vl. cylindrická800 x 2100, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003	kus	1,00									
	PP		D011 D+M Dveře dřevěné, nové, bez PO, hladké dřevěné bez polodrážky, větrací mřížka, včetně příslušenství, zámek:vložkový, vl. cylindrická 600 x 2100, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003											
	VV		1 kus		1,000									
427	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1,10									
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m											
	VV		"přesun pro ZL"		153,705									
	D	767	Konstrukce zámečnické											
N4	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 5 do 10 kg	kg										
	PP		překlad nad dveře připevněný na chemické kotvy											
	VV		0,75*2*5,94		8,910									
N5	K	28319029	kotvicí sada pro vchodové stříšky, 1x chemická kotva 300ml, 4x závitová tyč M8 - délka 160mm, 4x	balení										
	PP		kotvicí sada pro vchodové stříšky, 1x chemická kotva 300ml, 4x závitová tyč M8 - délka 160mm, 4x											
	VV		1 sada		1,000									
N6	M	13010710	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 80	t	0,009									
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 80											
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 5,94 kg/m											
	VV		0,8*5,94*2		0,010									
134	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,81									
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m											
	VV		"přesun pro ZL"		19,348									



rozpočet ZL178

PP	Kompletace (4% z celkové dodávky)								
VV	montáž ZL	0,005							



D		D31		Ostatní				
1	K	Pol126	Demontáže stávajících rozvodů, ot. těles a zařízení vč. ekologické likvidace	kg	22 500,00			
	PP		Demontáže stávajících rozvodů, ot. těles a zařízení vč. ekologické likvidace					
	VV		"demontáž stáv.potrubí" 2bm		10,000			
3	K	Pol128	Uložné, pomocné konstrukce pod zařízení topení	soubor	1,00			
	PP		Uložné, pomocné konstrukce pod zařízení topení					
	VV		1,3% z ceny		0,000			
2	K	Pol127	Přípomocné práce (drážky, vrtání, zapravení, atd.)	soubor	1,00			
	PP		Přípomocné práce (drážky, vrtání, zapravení, atd.)					
	VV		2% z ceny ZL		0,000			
9	K	Pol134	Závěsy potrubí, konzole, objímky, pomocný montážní materiál apod.	soubor	1,00			
	PP		Závěsy potrubí, konzole, objímky, pomocný montážní materiál apod.					
	VV		"přesun hmot" 1%		0,000			
17	K	Pol142	Přesun hmot vertikální a horizontální	soubor	1,00			
	PP		Přesun hmot vertikální a horizontální					
	VV		"přesun hmot" 0,5%		0,000			
19	K	Pol144	Montáž	soubor	1,00			
	PP		Montáž					
	VV		"montáž"		0,005			







	D	D7	Místní rozhlas (MR)		
	D	D2	Kabelové trasy, instalační materiál		
1	K	Pol1	D+M Trubka 1416, 320N, pod omítku, vč. zasekání	m	1 000,00
	PP		D+M Trubka 1416, 320N, pod omítku, vč. zasekání		
	VV		10 bm		10,000
	D	D3	Kabely		
1	K	Pol14	D+M Kabel 2x1,5, P30-R, PH120-R PS30 B2ca s1d0, s funkční schopností kabelového systému dle ZP 27/2008, STN 92 0206	m	7 000,00
	PP		D+M Kabel 2x1,5, P30-R, PH120-R PS30 B2ca s1d0, s funkční schopností kabelového systému dle ZP 27/2008, STN 92 0206		
	VV		20 bm		20,000
	D	D8	Komponenty ústředny evakuačního rozhlasu, rozvaděče, reproduktory, příslušen		
21	K	Pol97	D+M Panelový dvoupásmový nástěnný reproduktor (požární), 6W, 100V, vč. ohniodolného krytu a keramické svorkovnice,EN54-24	kus	230,00
	PP		D+M Panelový dvoupásmový nástěnný reproduktor (požární), 6W, 100V, vč. ohniodolného krytu a keramické svorkovnice,EN54-24		
	VV		1 kus		1,000
	D	D6	Ostatní		
1	K	Pol64	Zednické přípočce a pomocné montážní práce	hod	500,00
	PP		Zednické přípočce a pomocné montážní práce		
	VV		5 hodin		5,0
7	K	Pol70	Integrace do SW nadstavby	hod	150,00
	PP		Integrace do SW nadstavby		
	VV		5 hodin		2,0

## Změnový list č. 180

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 23. 03. 2022

Zhotovitel:

**Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav**

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.,**

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.,**

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

**Karlovarský kraj**

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

**INTAR a. s.**

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

**INVESTON s.r.o.**

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou  
(včetně čísla SO):

**SO 101 Historická budova Císařských lázní**

Název změny:

**SO 101 ESI - Revize svítidel mimo dobových**

Vliv na cenu:

**ANO**

Celková cena ZL:

**552 811,71 Kč bez DPH**

Vliv na termín realizace stavby:

**NE**

**Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:**

Zdůvodnění ZL:

ZL počítá změnu počtu novodobých svítidel dle obdržených změn PD č.40 a 48.

## Změnový list č. 180

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

### Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

### Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

### Vyjádření technického dozoru stavebníka: souhlasím



Datum:

Podpis:

### Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

### Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

### Příloha:

- Rozpočet

**ZL180 SO 101 ESI - Revize svítidel mimo dobových**

Stavba: Karlovy Vary - Revitalizace objektu Cisařských lázní

Objekt: D.1.4.6 - Elektroinstalace silnoproudá, hromosvod

23.03.2022

**Celková cena ZL****552 811,71**

										rozsah dle SoD		rozsah ZL					
<b>Náklady soupisu celkem</b>										<b>6 750 845,92</b>		<b>1 387 852,99</b>		<b>-835 041,28</b>		<b>7 303 657,63</b>	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL			
D	D6		Moderní svítidla														
8	M	Pol. 203	D M5 - nástěnné svítidlo 1x14W, LED, IP44, včetně příslušenství	ks	61,00												
	PP		D M5 - nástěnné svítidlo 1x14W, LED, IP44, včetně příslušenství														
	VV		počet v SOD		61,00												
	VV		dle revize		71,00												
	VV		již v ZL 170		1,00												
	VV		<b>Celkem rozdíl</b>		<b>9,00</b>												
10	M	Pol. 205	D M8 - nástěnné svítidlo 1x43W, LED, asym., reg. Dali, včetně příslušenství	ks	116,00												
	PP		D M8 - nástěnné svítidlo 1x43W, LED, asym., reg. Dali, včetně příslušenství														
	VV		počet v SOD		116,00												
	VV		dle revize		115,00												
	VV		<b>Celkem rozdíl</b>		<b>-1,00</b>												
11	M	Pol. 206	D M9 - závěsné svítidlo 1x37W, LED, včetně příslušenství	ks	51,00												
	PP		D M9 - závěsné svítidlo 1x37W, LED, včetně příslušenství														
	VV		počet v SOD		51,00												
	VV		dle revize		53,00												
	VV		<b>Celkem rozdíl</b>		<b>2,00</b>												
19	M	Pol. 214	D M16 - nástěnné/stropní svítidlo 1x20W, LED, IP44, včetně příslušenství	ks	25,00												
	PP		D M16 - nástěnné/stropní svítidlo 1x20W, LED, IP44, včetně příslušenství														
	VV		počet v SOD		25,00												
	VV		dle revize		21,00												
	VV		<b>Celkem rozdíl</b>		<b>-4,00</b>												
20	M	Pol. 215	D M17 - nástěnné svítidlo 1x21W, LED, IP44, včetně příslušenství	ks	76,00												
	PP		D M17 - nástěnné svítidlo 1x21W, LED, IP44, včetně příslušenství														
	VV		počet v SOD		76,00												
	VV		dle revize		71,00												
	VV		<b>Celkem rozdíl</b>		<b>-5,00</b>												

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
21	M	Pol. 216	D M19 - stropní/závěsné průmyslové svítidlo 1x33W, LED, IP66, včetně příslušenství	ks	129,00									
	PP		D M19 - stropní/závěsné průmyslové svítidlo 1x33W, LED, IP66, včetně příslušenství											
	VV		počet v SOD		129,00									
	VV		dle revize		127,00									
	VV		Celkem rozdíl		-2,00									
22	M	Pol. 217	D M20 - nástěnné/stropní průmyslové svítidlo 1x51W, LED, IP66, včetně příslušenství	ks	45,00									
	PP		D M20 - nástěnné/stropní průmyslové svítidlo 1x51W, LED, IP66, včetně příslušenství											
	VV		počet v SOD		45,00									
	VV		dle revize		43,00									
	VV		Celkem rozdíl		-2,00									
N1	M	Pol.nová	D M18 - nástěnné svítidlo 1x10W, LED, IP44, včetně příslušenství	ks	0,00									
	PP		D M18 - nástěnné svítidlo 1x10W, LED, IP44, včetně příslušenství											
	VV		počet v SOD		0,00									
	VV		dle revize		1,00									
	VV		Celkem rozdíl		1,00									
40	K	Pol. 234	Montážní práce	hod	2 300,00									
	PP		Montážní práce											
	VV		počet v SOD (915,9 ks;m)		2 300,00									
	VV		dle revize (-2 ks)		-5,00									
	D	D8	Slavnostní osvětlení											
3	M	Pol. 239	D S3 - venkovní nástěnné svítidlo 1x16W, LED, IP66, včetně příslušenství	ks	10,00									
	PP		D S3 - venkovní nástěnné svítidlo 1x16W, LED, IP66, včetně příslušenství											
	VV		počet v SOD		10,00									
	VV		dle revize		4,00									
	VV		Celkem rozdíl		-6,00									
6	M	Pol. 261	h=3,5m zápusťný stožár pro svítidla S5, včetně příslušenství	ks	5,00									
	PP		h=3,5m zápusťný stožár pro svítidla S5, včetně příslušenství											
	VV		počet v SOD		5,00									
	VV		dle revize		0,00									
	VV		Celkem rozdíl		-5,00									
7	K	Pol. 241	Montážní práce	hod	200,00									
	PP		Montážní práce											
	VV		počet v SOD (65 ks)		200,00									
	VV		dle revize (-11 ks)		-34,00									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
	D	D9	Nouzové osvětlení											
1	M	Pol. 242	<i>D N1 - nástěnné nouzové svítidlo s piktogramem 1x4W, LED, včetně příslušenství</i>	ks	134,00									
	PP		D N1 - nástěnné nouzové svítidlo s piktogramem 1x4W, LED, včetně příslušenství											
	VV		počet v SOD		134,00									
	VV		dle revize		138,00									
	VV		<b>Celkem rozdíl</b>		<b>4,00</b>									
3	M	Pol. 244	<i>D N3 - stropní nouzové svítidlo 1x4W, LED, sym., včetně příslušenství</i>	ks	35,00									
	PP		D N3 - stropní nouzové svítidlo 1x4W, LED, sym., včetně příslušenství											
	VV		počet v SOD		35,00									
	VV		dle revize		38,00									
	VV		<b>Celkem rozdíl</b>		<b>3,00</b>									
4	M	Pol. 245	<i>D N4 - stropní nouzové svítidlo 1x4W, LED, asym., včetně příslušenství</i>	ks	77,00									
	PP		D N4 - stropní nouzové svítidlo 1x4W, LED, asym., včetně příslušenství											
	VV		počet v SOD		77,00									
	VV		dle revize		8,00									
	VV		<b>Celkem rozdíl</b>		<b>-69,00</b>									
5	M	Pol. 246	<i>D N5 - stropní nouzové svítidlo 1x5W, LED, spot, včetně příslušenství</i>	ks	31,00									
	PP		D N5 - stropní nouzové svítidlo 1x5W, LED, spot, včetně příslušenství											
	VV		počet v SOD		31,00									
	VV		dle revize		8,00									
	VV		<b>Celkem rozdíl</b>		<b>-23,00</b>									
6	M	Pol. 247	<i>D N6 - nástěnné nouzové svítidlo s piktogramem 1x3W, LED, včetně příslušenství</i>	ks	8,00									
	PP		D N6 - nástěnné nouzové svítidlo s piktogramem 1x3W, LED, včetně příslušenství											
	VV		počet v SOD		8,00									
	VV		dle revize		10,00									
	VV		již v ZL 170		4,00									
	VV		<b>Celkem rozdíl</b>		<b>-2,00</b>									
N2	M	Pol.nová 2	<i>D N13 - nástěnné nouzové svítidlo 1x4W, LED, IP65, včetně příslušenství</i>	ks	0,00									
	PP		D N13 - nástěnné nouzové svítidlo 1x4W, LED, IP65, včetně příslušenství											
	VV		počet v SOD		0,00									
	VV		dle revize		152,00									
	VV		již v ZL 170		14,00									
	VV		<b>Celkem rozdíl</b>		<b>138,00</b>									
14	K	Pol. 255	Montážní práce	hod	500,00									
	PP		Montážní práce											
	VV		počet v SOD (354 ks)		500,00									
	VV		dle revize (51 ks)		72,00									

## Změnový list č. 186

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 12. 5. 2022

Zhotovitel:

**Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav**

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.**,

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.**,

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

**Karlovarský kraj**

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

**INTAR a. s.**

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

**INVESTON s.r.o.**

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou  
(včetně čísla SO):

**SO 101 Historická budova Císařských lázní**

Název změny:

**SO 101 2.PP protikarbonatační nátěr**

Vliv na cenu:

**ANO**

Celková cena ZL:

**203 405,42 Kč bez DPH**

Vliv na termín realizace stavby:

**NE**

### Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

ZL počítá provedení dvojnásobného protikarbonatačního nátěru v instalačních kanálech ve 2.PP SO 101.

## Změnový list č. 186


Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

---

### Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

### Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

### Vyjádření technického dozoru stavebníka: souhlasím



Podpis:

### Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

### Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

### Příloha:

- Rozpočet



**ZL186 SO 101 2.PP protikarbonatační nátěr**

Stavba: Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní

Objekt: SO 101 - Historická budova císařské lázně - novostavba a vestavba

datum: 12.5.2022

**Celková cena ZL****203 405,42**

										rozsah dle SoD		rozsah ZL					
<b>Náklady soupisu celkem</b>										<b>354 435,42</b>		<b>203 405,42</b>		<b>0,00</b>		<b>557 840,83</b>	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL			
<b>D.1.1; D.1.2; D.1.3 - Architektonicko stavební a konstrukční řešení</b>																	
D		783	Dokončovací práce - nátěry														
3	K	783826402R	Ochranný protikarbonatační akrylátový nátěr	m2	1 006,69												
	PP		Ochranný protikarbonatační nátěr akrylátový														
	VV		stěny kanálu ve 2.PP														
			"m.č. --2.201 stěny" (17,325+0,3)*1,5*2		52,88												
			"m.č. -2.208, -2.209 stěny" (0,66+11,84+0,66+4,475+7,85+7,85+8,08+5,6+0,3+5,605+0,3+8,08+4,45+4,58+4,475)*1,5		112,21												
			"m.č. --2.210 stěny" (14,96+5,67)*1,5*2		61,89												
			"m.č. --2.213 stěny" (14,96+5,67)*1,5*2		61,89												
			<b>Celkem</b>		<b>288,86</b>												
	VV		dvounásobný nátěr: výměra x 2		577,73												

## Změnový list č. 187R

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 24.05.2022

Zhotovitel:

**Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav**

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.,**

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.,**

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

**Karlovarský kraj**

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

**INTAR a. s.**

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

**INVESTON s.r.o.**

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou  
(včetně čísla SO):

**SO 101 Historická budova Císařských lázní**

Název změny:

**Císařská koupelna**

Vliv na cenu:

**ANO**

Celková cena ZL:

**1 097 536,70 Kč bez DPH**

Vliv na termín realizace stavby:

**NE**

**Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:**

Zdůvodnění ZL:

ZL počítá doplnění chybějících prvků a prací na rekonstrukci Císařské koupelny.

## Změnový list č. 187R

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

---

### Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

### Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

### Vyjádření technického dozoru stavebníka:

souhlasím



Datum:

Podpis:

### Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

### Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

### Příloha:

- Rozpočet

**187R SO 101 Císařská koupelna**Stavba: **Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní**Objekty: **Y - Restaurátoři**

24.05.2022

**Celková cena ZL****1 097 536,70**

										rozsah dle SoD		rozsah ZL					
<b>Náklady soupisu celkem</b>										<b>1 030 487,67</b>		<b>2 051 894,37</b>		<b>-954 357,67</b>		<b>2 128 024,37</b>	
PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL			
D			<b>Obklady</b>														
N1	K	CK 1	Restaurátorská opravu obkladu koupelny od výše 168 cm	kpl													
PP			Rozsah 50 m2 včetně klenby stropu														
PP			Skladba z individuálně soudržných a poškozených obkladaček dle posudku z června 2021														
PP			Renovace spárování (nutno celé spasovat, vyčistit zpáry, spárovat injektáží)														
PP			doplnění nových částí mechanicky poškozených včetně modelace pro novou výrobu														
PP			nová individuální výroba chybějících/poničených cca 10ks dlaždic														
VV			m.č. 1.160		1,00												
N2	K	CK 2	Restaurátorská oprava keramického barevného obkladu do výše 168 cm a keramická podlaha včetně bazénové „vany“	kpl													
PP			keramický barevný obklad do výše 168cm (cca 18 m2) a keramická podlaha včetně bazénové „vany“ (cca 13 m2), která je lemovaná černou žulou vystupující o cca 2cm nad okolní dlažbu														
PP			Kalkulované činnosti														
PP			Renovace spárování (nutno celé spasovat, vyčistit zpáry, spárovat injektáží)														
PP			doplnění nových částí mechanicky poškozených včetně modelace pro novou výrobu														
PP			nová individuální výroba chybějících/poničených dlaždic														
VV			m.č. 1.160		1,00												

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
D	LM		Štuky, malby, fládry, oprava											
N3	K	CK 3	Restaurování fládrovaného stropu (štuk)	m2										
	PP		Klenutých 10 m2											
	PP		Plastické zdobení a erby se zlacením											
	PP		Celoplošně fládrováno jako jasan, toto fládrování štuků navazuje opticky (bez přerušené plochy) na rostlý masiv obložení stěn, tj. kresba není „akademická“ ale s přesnou návazností kresby dřeva											
	VV		m.č. 1.159		8,25									
N4	K	CK 4	Obnova zlacení, šíře proužku 20mm	bm										
	w		4 m											
	VV		m.č. 1.159		4,00									
N5	K	CK 5	Obnova zlacení, šíře proužku 40mm	bm										
	w		0,5 m											
	VV		m.č. 1.159		0,50									
N6	K	CK 6	Restaurování fládrovaného stropu (štuk)	m2										
	PP		Klenutá plocha (tzv. oslí hřbet) v ploše 26,1 m2											
	PP		Plastické zdobení s pásovým členěním s erby a zlacením											
	PP		Fládrováno jako mahagon přesně navazující na rostlý mahagonový (tj. nefládrovaný) masiv, tj. v přímé návaznosti na kresbu obložení stěn											
	VV		m.č. 1.161		26,10									
N7	K	CK 7	Obnova zlacení, šíře proužku 20mm	bm										
	w		155,8 mb											
	VV		m.č. 1.161		155,80									
N8	K	CK 8	Restaurátorská oprava - štukové plastické části stěny pod stropem	kpl										
	PP		Pásky s vystupujícími konstrukcemi nosníků a s erby v ploše 12m											
	PP		Plastické zdobení se zlacením											
	PP		Fládrováno jako mahagon přesně navazující na rostlý mahagon (dtto strop)											
	VV		m.č. 1.161		1,00									

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
	D	H	<b>Truhlářské prvky</b>											
N9	K	RES G134R.1	H.051 D+M Výplňové obložení stěn - příplatek k ceně	kpl										
	PP		jasan řezaný ze stromu nebývalých rozměrů, který vytváří přes jednotlivé kazety průběžný dekor rostlého dřeva na celou šíři stěny (dle dendrologa se muselo jednat o strom výše přes 40m a jelikož se jedná o strom z čeledi olivovníkové je to unikát). výška obložení je 320cm											
	PP		Příplatek za profilový rám hodin											
	VV		m.č. 1.161											
					1,00									
N10	K	RES G137R.1	H.054 D+M Zrcadlový stolek - příplatek k ceně	kpl										
	PP		...v pasportizační kartě je uveden stolek výšky v:70cm a ten jenom tento je oceněn do VV – dále je uvedeno "nad deskou zrcadlo s bohatě profilovaným rámem + vyhodnocení: nenalezeno po havárii vody (samostatně stolek a samostatně rám s nerozbitým zrcadlem G23, které je v krycím listě VV s poznámkou nenalezeno)											
	PP		Příplatek za restaurování rámu zrcadla											
	VV		m.č. 1.161											
					1,00									
N11	K	RES G140R.1	H.057 D+M Okenní baldachýn - příplatek k ceně	kpl										
	PP		Konzole baldachýnu u H64 je dvoudílná, kde každá polovina je obdobná jako protilehlé samostatné konzole. Oceněny tedy do VV byly 3ks, tj. kdyby byl baldachýn i v koupelně (na třetím okně s vitráží). Zeela chybí baldachýn k zrcadlové stěně (H64) o šíři přes 3m = ten je prokazatelně nejenom na historických snímcích, ale i na foto k PD 20016 (konkrétně: pasport uměleckých a uměleckořemeslných prvků 02/2016, str 7 z 12). Tento baldachýn se musí vyrobit v obdobném tvarosloví jako dva nalezené baldachýny. Šíře naceňovaných baldachýnů je dána okenním otvory (materiál je uvedeno smrkové a lipové dřevo, které je vhodné na řezby, dále že tyto konzole jsou zlacené.											
	PP		Příplatek za chybějící okenní baldachýn											
	VV		m.č. 1.161											
					1,00									
N12	K	RES G144R.1	H.061 D+M Zrcadlový stolek přisazený protějškový - příplatek k ceně	kpl										0,00
	PP		chybějící rámy zrcadel - jedná o mahagonové dřevo a v pasportizačním listě G26 je nesmyslně uvedeno jenom jedno zrcadlo, když v salonu CK jsou a byly vždy proti sobě dvě zrcadla, tak jako dva stolky H61											
	PP		Příplatek za chybějící rámy zrcadel											
	VV		m.č.1.161											
					1,00									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
128	K	RES G145R	H.062 D+M Výplňové obložení pilířů, bližší a přesná specifikace viz H_truhlářské prvky_soupis	kpl	1,00									
	PP		H.062 D+M Výplňové obložení pilířů, bližší a přesná specifikace viz H_truhlářské prvky_soupis											
	VV		ve VV 1 ks		1,00									
	PP		...v pasportizační kartě i VV je uveden jenom jeden kus a ten je oceněn dle VV, ale ve skutečnosti jsou dva pilíře a de facto jedná se o 4ks bočního obložení pilířů, tj. z každého boku každého pilíře jeden kus rozměrů dle pasportizační karty											
	VV		dle skutečnosti 2 ks		2,00									
	VV		rozdíl do ZL		1,00									
	VV		m.č. 1.161		1,00									
N13	K	RES G146R.1	H.063 D+M Rámování stěn - příplatek k ceně	kpl										
	PP		...v pasportizační kartě i VV je uvedeno cca 45m mahagonového profilu pro rámování stěn v m.č.1.161. Je to po sestavení na půdorysu 1:1 kompletní orámování volných stěn. Výplně rámování jsou s předpokladem nezmíněné a neurčené textile (viz text k H57), tj. nezachované čalouněné výplně, kterou je nutno určit (viz výše text k H57). Zde bylo dle nálezu unikátní vypínání do již na stěnu instalovaných mahagonových profilových rámu se zacištěním rámovacími lištami. Je to náročná technologie čalounění nábytku (rámovací lišty se zachovaly jen torzálně). Zeela chybí a jsou nejasné zmiňované textilní výplně, včetně barevnosti a vzoru látky = tyto jsou nedílnou pohledovou součástí stěn, jinak by ve velkoprostorovém orámování stěn zůstaly holé, odkryté neomítnuté a osekané cihelné stěny. cena bez textilu											
	PP		Příplatek za chybějící rám, nekompletní rámovací lišty											
	VV		m. č. 1.161		1,00									
N14	K	RES G147R.1	H.064 D+M Zrcadlová stěna - příplatek k ceně	kpl										
	PP		Jako H64 se jedná o dva samostatné díly, tj. mahagonové obložení do výše 120cm nad kterým je profilový rám obdobné profilace jako H63, ale tvarované rámové lišty kopírují tvar velbloudí klenby po celé šíři stěny = tato mahagonová, složitě tvarovaná část chybí, jinak je obložení schopné restaurování.											
	PP		Příplatek za nekompletní konstrukci, zasklívací lišty mahagonové											
	VV		m.č.1.161		1,00									
N15	K	CK 17	Sestavení makety 1:1	kpl										
	PP		samotná stavba opěrné konstrukce ze zbytků materiálu											
	PP		postupné sestavování nalezených prvků do kompletace pro restaurování											
	PP		poplatek za dlouhodobý nájem včetně nutného temperování											
	VV		m.č. 1.161 a m.č. 159		1,00									

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
	D	G	<b>Skla, zrcadla</b>											
N16	K	G.23	Zrcadlo broušené v rámu ostění	kus										
	PP		nerozbité zrcadlo G23, které je v krycím listě VV s poznámkou nenalezeno											
	VV		mč1.161		1,00									
N17	K	G.26	Zrcadlo broušené v rámu ostění	kus										
	PP		nerozbité zrcadlo G26, které je v krycím listě VV s poznámkou nenalezeno											
	VV		mč1.161		1,00									
N18	K	G.27	Zrcadlo broušené v rámu ostění	kus										
	PP		Zrcadla G27 opět nejsou ve VV, jsou pouze na pasportizační kartě se zmateným popisem: demontováno – a o řádku níže naopak: odborně demontovat... Počet kusů je uveden správně 31, ale ty se při využitelném rozměru 38x67cm patrně brzy ztratily (ale zde kontroverzně není uvedeno „nenalezeno“), zvláště když byly s broušenou fasetou. Několik nepůvodních, bez fasety, se zachovalo na otevíravé dílce zachované části podkaidové konstrukce pod zrcadla, tj. před zakrytím okna do atria.											
	VV		mč1.161		1,00									
	D	766	<b>Konstrukce truhlářské</b>											
12	K	76611012R	T16 D+M Stěnový obklad, fládovaný masiv - smrkové dřevo, 28,5 x 3,0 m, bližší a přesná specifikace viz T - Truhlářské výrobky, č.výkresu 008	kus	1,00									
	PP		T16 D+M Stěnový obklad, fládovaný masiv - smrkové dřevo, 28,5 x 3,0 m, bližší a přesná specifikace viz T - Truhlářské výrobky, č.výkresu 008											
	VV		nerealizováno		-1,00									
	D	9	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>											
N19	K	943211111	Prostorové lešení - císařská koupelna	m3										
	PP		Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m											
	VV		"m.č. 1.159, 1.160, 1.161 Císařská koupelna" 39 m2 x 3,8 m		148,20									
N20	K	943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití	m3										
	PP		Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití											
	VV		"m.č. 1.159, 1.160, 1.161 Císařská koupelna" 180 dní		26 676,00									
N21	K	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3										
	PP		Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m											
	VV		"dle montáže"		148,20									



## Změnový list č. 188

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 8. 4. 2022

Zhotovitel:

**Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav**

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.,**

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.,**

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

**Karlovarský kraj**

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

**INTAR a. s.**

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

**INVESTON s.r.o.**

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou  
(včetně čísla SO):

**SO 101 Historická budova Císařských lázní**

Název změny:

**SO 101 změna nášlapné vrstvy SV41**

Vliv na cenu:

**ANO**

Celková cena ZL:

**-180 619,53 Kč bez DPH**

Vliv na termín realizace stavby:

**NE**

### Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

Dle požadavku bodu č. 84.4. z KD počítá ZL změnu nášlapné vrstvy skladby SV41. Na KD č.98 bylo rozhodnuto, že místo skleněných dlaždic bude použita dlažba z replik.

## Změnový list č. 188

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

---

### Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

### Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

### Vyjádření technického dozoru stavebníka:

souhlasím



Datum:

Podpis:

### Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

### Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

### Příloha:

- Rozpočet

### ZL188 SO 101 1.NP změna nášlapné vrstvy SV41

Stavba: **Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní**

Objekt: **SO 101 - Historická budova Císařské lázně**

Úroveň 3: **D.1.1; D.1.2; D.1.3 - Architektonicko stavební a konstrukční řešení,**

datum: 8. 4. 2022

**Celková cena ZL**

**-180 619,53**

										rozsah dle SoD		rozsah ZL					
<b>Náklady soupisu celkem</b>										<b>1 363 438,21</b>		<b>159 857,84</b>		<b>-340 477,37</b>		<b>1 182 818,69</b>	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL			
		D 761	<b>Konstrukce prosvětlovací</b>														
1	K	761811791	Montáž stropu deskového ze skleněných tvárníc pochozích 190x190x80 mm	m2	17,34												
		PP	Stropy deskové ze skleněných tvárníc pochozích pro zatížení do 500 kg/m2 montáž rozměr 190 x 190 x 80 mm														
		VV	odečet z SoD "použití vybouraných " nov_SV41														
														-17,34			
2	K	998761203	Přesun hmot procentní pro konstrukce sklobetonové v objektech v do 24 m	%	3,00												
		PP	Přesun hmot pro konstrukce sklobetonové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m														
		VV	odečet z SoD														
														-3,00			
		D 771	<b>Podlahy z dlaždic</b>														
3	K	771571118	Montáž podlah z keramických dlaždic režných hladkých do malty do 45 ks/m2	m2	575,06												
		PP	Montáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/ m2														
		VV	nov_SV41														
														17,34			
4	M	59761407R	dlaždice keramické repliky původní	m2	19,07												
		PP	dlaždice keramické repliky původní														
		VV	17,34*1,1 'Přepočtené koeficientem množství														
														19,07			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
7	K	771579196	Příplatek k montáži podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	575,06									
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel											
	VV		nov_SV41											
													17,34	
8	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	575,06									
	PP		Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu											
	VV		nov_SV41											
														17,34
9	K	771591193R	Příplatek k podlahám za složitost	m2	575,06									
	VV		nov_SV41											
														17,34
10	K	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	6,92									
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m											
	VV		"přesun hmot ze ZL"											1 495,12

# Změnový list č. 191

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 3. 6. 2022

Zhotovitel:

**Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav**

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.,**

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.,**

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

**Karlovarský kraj**

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

**INTAR a. s.**

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

**INVESTON s.r.o.**

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou  
(včetně čísla SO):

**SO 101 Historická budova Císařských lázní**

Název změny:

**SO 101 1.PP koupelny změna PD č.057**

Vliv na cenu:

**ANO**

Celková cena ZL:

**873 123, 01 Kč bez DPH**

Vliv na termín realizace stavby:

**NE**

## Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

ZL počítá práce spojené se změnou PD č.057. Ve stavební části nejsou počítány povrchové úpravy.

Na tyto práce bude samostatný ZL.

## Změnový list č. 191

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

---

### Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

### Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

### Vyjádření technického dozoru stavebníka:

souhlasím



Datum:

Podpis:

### Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

### Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

### Příloha:

- Rozpočet

**ZL191 SO 101 1.PP koupelny změna PD č.057**Stavba: **Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní**Objekty: **SO 101 - Historická budova Císařské lázně****ZL191 SO 101 1.PP koupelny změna PD č.057**

03.06.2022

**Celková cena ZL****873 123,01**

kód	popis	rozsah dle SoD	cena +	cena -	cena po ZL
		<b>39 495 822,25</b>	<b>894 981,21</b>	<b>-21 858,20</b>	<b>40 368 945,25</b>
D.1.1; D.1.2; D.1.3	Architektonicko stavební a konstrukční řešení	18 611 116,95	330 322,76	0,00	18 941 439,71
D.1.4.1	Zdravotechnika	4 741 025,20	309 247,69	0,00	5 050 272,88
D.1.4.2	Vzduchotechnika	1 002 185,13	33 865,32	0,00	1 036 050,45
D.1.4.3	Vytápění	4 564 629,13	82 597,80	-20 173,96	4 627 052,97
D.1.4.6	Elektroinstalace silnoproudá, hromosvod	5 482 294,48	110 759,40	-1 684,24	5 591 369,64
D.1.4.8	Slaboproudá zařízení	134 571,36	21 370,42	0,00	155 941,78
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	4 960 000,00	6 817,82	0,00	4 966 817,82

**ZL191 SO 101 1.PP koupelny změna PD č.057**

Stavba: **Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní**

Objekt: **SO 101 - Historická budova císařské lázně**

Úroveň 3: **D.1.1; D.1.2; D.1.3 - Architektonicko stavební a konstrukční řešení**

03.06.2022

**Celková cena ZL**

**330 322,76**

										rozsah dle SoD		rozsah ZL					
<b>Náklady soupisu celkem</b>										<b>18 611 116,95</b>		<b>330 322,76</b>		<b>0,00</b>		<b>18 941 439,71</b>	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL			
<b>D 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>																	
8	K	310238211	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	26,50												
	PP		Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou														
	VV		"zazdívka stoupacího potrubí m.č. -1.47* 0,6*3,8*0,15		0,342												
<b>D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>																	
9	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1 224,47												
	PP		Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm svislých konstrukcí stěn														
	VV		"zazdívka stoupacího potrubí m.č. -1.47* 0,6*3,8		2,280												
19	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	87,76												
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25														
	VV		"doplnění betonové mazaniny po vybourání"														
			"vybourání betonové podlahy pro připojení WC" 3*0,6*0,8*0,1		0,144												
			"vybourání betonové podlahy pro vytvoření spádu ve schprchových koutech" 3*1*0,8*0,15		0,360												
			<b>Celkem</b>		<b>0,504</b>												
<b>D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>																	
N1	K	9560430421	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl do 1 m2	M3													
	PP		Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy do 1 m2														
	VV		"vybourání betonové podlahy pro připojení WC" 3*0,6*0,8*0,1		0,144												
			"vybourání betonové podlahy pro vytvoření spádu ve schprchových koutech" 3*1*0,8*0,15		0,360												
			<b>Celkem</b>		<b>0,504</b>												



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
N2	K	974042575	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 200 mm š do 200 mm	m										
	PP		Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 200 mm a šířky do 200 mm											
	VV		29 bm		29,000									
N3	K	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm	m										
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 200 mm											
	VV		"rýhy pro ÚT" 6 bm		6,000									
			*rýhy pro ZTI"		2,000									
			<b>Celkem</b>		<b>8,000</b>									
78	K	977311113	Řezání stávajících betonových mazanin nevytuzených hl do 150 mm	m	123,00									
	PP		Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 100 do 150 mm											
	VV		"vybourání betonové podlahy pro připojení WC" 3*(0,6+0,8)*2		8,400									
			"vybourání betonové podlahy pro vytvoření spádu ve schrpkových koutech" 3*(1+0,8)*2		10,800									
			řezání rýh pro ÚT		29,000									
			<b>Celkem</b>		<b>48,200</b>									
N4	K	977151125	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm	m										
	PP		Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm											
	VV		3 kusy vrtů do obvod.stěny atria 3x0,75		2,250									
	D	997	<b>Přesun sutě</b>											
1	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	5 009,45									
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m											
	VV		"sut' stavební část + ESI"		4,550									
2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5 009,45									
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km											
	VV		"sut' ze ZL"		4,550									
3	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	90 170,10									
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km											
	VV		4,55*18 *Přepočtené koeficientem množství		81,90									
11	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	628,49									
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904											
	VV		"sut' ze ZL"		4,550									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
<b>D 998</b>			<b>Přesun hmot</b>											
1	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	4 426,75									
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnici nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m											
	VV		"přesun hmot ze ZL"		5,050									
<b>D 763</b>			<b>Konstrukce suché výstavby</b>											
7	K	763111437.RGS	SDK příčka SK 14 tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xRBI (H2) 12,5 TI 50 mm 15 kg/m3 EI 60 Rw 56 dB	m2										
	PP		SDK příčka SK 14 tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xRBI (H2) 12,5 TI 50 mm 15 kg/m3 EI 60 Rw 56 dB											
	VV		2,9*3,25*3		28,275									
	VV		1,1*1,22*2		2,684									
	VV		2*3,25		6,500									
			<b>Součet</b>		<b>37,459</b>									
8	K	763113341.KNF	SDK příčka instalační W 116 tl 155 - 650 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xGREEN (H2) 12,5 TI 40 mm 15 kg/m3 EI 60 Rw 54 dB	m2										
	PP		SDK příčka instalační W 116 tl 155 - 650 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xGREEN (H2) 12,5 TI 40 mm 15 kg/m3 EI 60 Rw 54 dB											
	VV		2,9*3,25*3		28,275									
23	K	998763403	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,62									
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m											
	VV		přesun ze ZL		0,071									
<b>D 766</b>			<b>Konstrukce truhlářské</b>											
N5	K	76611112R.1.1	D061 D+M Dveře dřevěné, nové, bez PO, hladké plně, včetně příslušenství, zámek:wc klíčka 800 x 2100, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003	kus										
	PP		D061 D+M Dveře dřevěné, nové, bez PO, hladké plně, včetně příslušenství, zámek:wc klíčka 800 x 2100, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 R05											
	VV		1 kus		1,000									
N6	K	76611133R.1.1	D087 D+M Dveře dřevěné, nové, bez PO, hladké plně, bez polodrážky , včetně příslušenství, zámek:wc klíčka 700 x 2100, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003	kus										
	PP		D087 D+M Dveře dřevěné, nové, bez PO, hladké plně, bez polodrážky , včetně příslušenství, zámek:wc klíčka 700 x 2100, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 R05											
	VV		2 kusy		2,000									
427	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1,10									
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m											
	VV		přesun ze ZL		0,002									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
<p><b>D OST Ostatní</b></p>														
36	K	OST11036R	X31 D+M Zásobník papírových ručníků, matný nerez, 300-400 ručníků, bližší a přesná specifikace viz X - Ostatní výrobky, č.výkresu 009	kus	42,00									
	PP		X31 D+M Zásobník papírových ručníků, matný nerez, 300-400 ručníků, bližší a přesná specifikace viz X - Ostatní výrobky, č.výkresu 009											
	VV		3 kusy		3,000									
37	K	OST11037R	X32 D+M Dávkovač pěnového mýdla, matný nerez, , bližší a přesná specifikace viz X - Ostatní výrobky, č.výkresu 009	kus	42,00									
	PP		X32 D+M Dávkovač pěnového mýdla, matný nerez, , bližší a přesná specifikace viz X - Ostatní výrobky, č.výkresu 009											
	VV		3 kusy		3,000									
38	K	OST11038R	X33 D+M Odpadkový koš k montáži na stěnu, matný nerez, 22 litrů, bližší a přesná specifikace viz X - Ostatní výrobky, č.výkresu 009	kus	42,00									
	PP		X33 D+M Odpadkový koš k montáži na stěnu, matný nerez, 22 litrů, bližší a přesná specifikace viz X - Ostatní výrobky, č.výkresu 009											
	VV		1 kus		1,000									
39	K	OST11039R	X34 D+M Odpadkový koš na dámské WC, , matný nerez, 3,8 litru, bližší a přesná specifikace viz X - Ostatní výrobky, č.výkresu 009	kus	29,00									
	PP		X34 D+M Odpadkový koš na dámské WC, , matný nerez, 3,8 litru, bližší a přesná specifikace viz X - Ostatní výrobky, č.výkresu 009											
	VV		3 kusy		3,000									
40	K	OST11040R	X35 D+M Zásobník na toaletní papír, matný nerez, na 1 roli prům. 295mm, bližší a přesná specifikace viz X - Ostatní výrobky, č.výkresu 009	kus	53,00									
	PP		X35 D+M Zásobník na toaletní papír, matný nerez, na 1 roli prům. 295mm, bližší a přesná specifikace viz X - Ostatní výrobky, č.výkresu 009											
	VV		3 kusy		3,000									
41	K	OST11041R	X36 D+M Nástěnný držák na WC kartáč, matný nerez, , bližší a přesná specifikace viz X - Ostatní výrobky, č.výkresu 009	kus	53,00									
	PP		X36 D+M Nástěnný držák na WC kartáč, matný nerez, , bližší a přesná specifikace viz X - Ostatní výrobky, č.výkresu 009											
	VV		3 kusy		3,000									
42	K	OST11042R	X37 D+M Podpěrné madlo sklopné, matný nerez, 700mm, bližší a přesná specifikace viz X - Ostatní výrobky, č.výkresu 009	kus	11,00									
	PP		X37 D+M Podpěrné madlo sklopné, matný nerez, 700mm, bližší a přesná specifikace viz X - Ostatní výrobky, č.výkresu 009											
	VV		2 kusy		2,000									
43	K	OST11043R	X38 D+M Podpěrné madlo pevné, matný nerez, 800mm, bližší a přesná specifikace viz X - Ostatní výrobky, č.výkresu 009	kus	9,00									
	PP		X38 D+M Podpěrné madlo pevné, matný nerez, 800mm, bližší a přesná specifikace viz X - Ostatní výrobky, č.výkresu 009											
	VV		1 kus		1,000									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
44	K	OST11044R	X39 D+M Výklopné zrcadlo pro invalidy na vozíku, úchyty matný nerez, 400x600mm, bližší a přesná specifikace viz X - Ostatní výrobky, č.výkresu 009	kus	9,00									
	PP		X39 D+M Výklopné zrcadlo pro invalidy na vozíku, úchyty matný nerez, 400x600mm, bližší a přesná specifikace viz X - Ostatní výrobky, č.výkresu 009											
	VV		1 kus		1,000									
45	K	OST11045R	X40 D+M Zrcadlo bezrámové, lepené na stěnu, 600x750mm, bližší a přesná specifikace viz X - Ostatní výrobky, č.výkresu 009	kus	60,00									
	PP		X40 D+M Zrcadlo bezrámové, lepené na stěnu, 600x750mm, bližší a přesná specifikace viz X - Ostatní výrobky, č.výkresu 009											
	VV		2 kusy		2,000									
47	K	OST11047R	X42 D+M Nástěnné madlo pevné, matný nerez, 750x450mm, bližší a přesná specifikace viz X - Ostatní výrobky, č.výkresu 009	kus	2,00									
	PP		X42 D+M Nástěnné madlo pevné, matný nerez, 750x450mm, bližší a přesná specifikace viz X - Ostatní výrobky, č.výkresu 009											
	VV		1 kus		1,000									
48	K	OST11048R	X43 D+M Sprchové sedátko nástěnné, matný nerez, 450x450mm, bližší a přesná specifikace viz X - Ostatní výrobky, č.výkresu 009	kus	2,00									
	PP		X43 D+M Sprchové sedátko nástěnné, matný nerez, 450x450mm, bližší a přesná specifikace viz X - Ostatní výrobky, č.výkresu 009											
	VV		1 kus		1,000									
49	K	OST11049R	X44 D+M Tyč na sprchový závěs rohová, matný nerez, 900x900mm, bližší a přesná specifikace viz X - Ostatní výrobky, č.výkresu 009	kus	2,00									
	PP		X44 D+M Tyč na sprchový závěs rohová, matný nerez, 900x900mm, bližší a přesná specifikace viz X - Ostatní výrobky, č.výkresu 009											
	VV		1 kus		1,000									
50	K	OST11050R	X45 D+M Tyč na sprchový závěs rovná, matný nerez, 900mm, bližší a přesná specifikace viz X - Ostatní výrobky, č.výkresu 009	kus	4,00									
	PP		X45 D+M Tyč na sprchový závěs rovná, matný nerez, 900mm, bližší a přesná specifikace viz X - Ostatní výrobky, č.výkresu 009											
	VV		2 kusy		2,000									
51	K	OST11051R	X46 D+M Mýdelník, matný nerez, 200x100mm, bližší a přesná specifikace viz X - Ostatní výrobky, č.výkresu 009	kus	8,00									
	PP		X46 D+M Mýdelník, matný nerez, 200x100mm, bližší a přesná specifikace viz X - Ostatní výrobky, č.výkresu 009											
	VV		2 kusy		2,000									

**ZL191 SO 101 1.PP koupelny změna PD č.057**Stavba: **Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní**Objekty: **SO 101 - Historická budova císařské lázně**Úroveň 3: **D.1.4.1 - Zdravotechnika**

03.06.2022

**Celková cena ZL****309 247,69**

										rozsah dle SoD		rozsah ZL					
<b>Náklady soupisu celkem</b>										<b>4 741 025,20</b>		<b>309 247,69</b>		<b>0,00</b>		<b>5 050 272,88</b>	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL			
	D	D 1	<b>Zdravotně technické instalace - vodovod</b>														
	D	D1.1	<b>Potrubí studená voda</b>														
1	K	Pol. 1.1	D+M Ø20x2,8 - Potrubí a tvarovky z polypropylénu PN 16, včetně tvarovek, montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný prořez 20%. Bližší info viz VV ZTI	bm	480,00												
	PP		D+M Ø20x2,8 - Potrubí a tvarovky z polypropylénu PN 16, včetně tvarovek, montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný prořez 20%. Bližší info viz VV ZTI														
	VV		14 bm		14,000												
2	K	Pol. 2.1	D+M Ø25x3,5 - Potrubí a tvarovky z polypropylénu PN 16, včetně tvarovek, montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný prořez 20% Bližší info viz VV ZTI	bm	190,00												
	PP		D+M Ø25x3,5 - Potrubí a tvarovky z polypropylénu PN 16, včetně tvarovek, montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný prořez 20% Bližší info viz VV ZTI														
	VV		8 bm		8,000												
3	K	Pol. 3.1	D+M Ø32x4,4 - Potrubí a tvarovky z polypropylénu PN 16, včetně tvarovek, montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný prořez 20% Bližší info viz VV ZTI	bm	75,00												
	PP		D+M Ø32x4,4 - Potrubí a tvarovky z polypropylénu PN 16, včetně tvarovek, montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný prořez 20% Bližší info viz VV ZTI														
	VV		7 bm		7,000												
	D	D1.2	<b>Potrubí teplá voda</b>														
1	K	Pol. 10.1	D+M Ø20x2,8 - Potrubí a tvarovky z polypropylénu PN 16, včetně tvarovek, montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný prořez 20% Bližší info viz VV ZTI	bm	420,00												
	PP		D+M Ø20x2,8 - Potrubí a tvarovky z polypropylénu PN 16, včetně tvarovek, montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný prořez 20% Bližší info viz VV ZTI														
	VV		12 bm		12,000												
2	K	Pol. 11.1	D+M Ø25x3,5 - Potrubí a tvarovky z polypropylénu PN 16, včetně tvarovek, montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný prořez 20% Bližší info viz VV ZTI	bm	200,00												
	PP		D+M Ø25x3,5 - Potrubí a tvarovky z polypropylénu PN 16, včetně tvarovek, montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný prořez 20% Bližší info viz VV ZTI														
	VV		13 bm		13,000												

	D	D1.3	Potrubí cirkulační voda		
1	K	Pol. 17.1	D+M Ø20x2,8 - Potrubí a tvarovky z polypropylénu PN 16, včetně tvarovek, montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný prořez 20% Bližší info viz VV ZTI	bm	170,00
	PP		D+M Ø20x2,8 - Potrubí a tvarovky z polypropylénu PN 16, včetně tvarovek, montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný prořez 20% Bližší info viz VV ZTI		
	VV		7 bm		7,000
	D	D1.5	Tepelná izolace studená voda		
1	K	Pol. 27.1	M Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry tl. izolace do 25 mm Bližší info viz VV ZTI	bm	1 042,00
	PP		M Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry tl. izolace do 25 mm Bližší info viz VV ZTI		
	VV		29 bm		29,000
2	K	Pol. 28.1	D+M Izolační trubice dutého profilu z pěnového polyetylénu, tloušťky 9mm pro potrubí SV Ø20x2,8 Bližší info viz VV ZTI	bm	480,00
	PP		D+M Izolační trubice dutého profilu z pěnového polyetylénu, tloušťky 9mm pro potrubí SV Ø20x2,8 Bližší info viz VV ZTI		
	VV		14 bm		14,000
3	K	Pol. 29.1	D+M Izolační trubice dutého profilu z pěnového polyetylénu, tloušťky 9mm pro potrubí SV Ø25x3,5 Bližší info viz VV ZTI	bm	190,00
	PP		D+M Izolační trubice dutého profilu z pěnového polyetylénu, tloušťky 9mm pro potrubí SV Ø25x3,5 Bližší info viz VV ZTI		
	VV		8 bm		8,000
4	K	Pol. 30.1	D+M Izolační trubice dutého profilu z pěnového polyetylénu, tloušťky 9mm pro potrubí SV Ø32x4,4 Bližší info viz VV ZTI	bm	78,00
	PP		D+M Izolační trubice dutého profilu z pěnového polyetylénu, tloušťky 9mm pro potrubí SV Ø32x4,4 Bližší info viz VV ZTI		
	VV		7 bm		7,000
	D	D1.6	Tepelná izolace teplá a cirkulační voda		
1	K	Pol. 34.1	D+M Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry tl. izolace do 50 mm Bližší info viz VV ZTI	bm	1 426,00
	PP		D+M Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry tl. izolace do 50 mm Bližší info viz VV ZTI		
	VV		32 bm		32,000
2	K	Pol. 35.1	D+M Izolační trubice dutého profilu z pěnového polyetylénu, tloušťky 30mm pro potrubí TV, CV Ø20x2,8 Bližší info viz VV ZTI	bm	590,00
	PP		D+M Izolační trubice dutého profilu z pěnového polyetylénu, tloušťky 30mm pro potrubí TV, CV Ø20x2,8 Bližší info viz VV ZTI		
	VV		12 bm + 7 bm		19,000
3	K	Pol. 36.1	D+M Izolační trubice dutého profilu z pěnového polyetylénu, tloušťky 30mm pro potrubí TV, CV Ø25x3,5 Bližší info viz VV ZTI	bm	380,00
	PP		D+M Izolační trubice dutého profilu z pěnového polyetylénu, tloušťky 30mm pro potrubí TV, CV Ø25x3,5 Bližší info viz VV ZTI		
	VV		13 bm		13,000

D		D1.7		Armatury	
1	K	Pol. 41.1	D+M Kulový kohout plastový D15 Bližší info viz VV ZTI	kus	32,00
	PP		D+M Kulový kohout plastový D15 Bližší info viz VV ZTI		
	VV		2 kusy		2,000
2	K	Pol. 42.1	D+M Kulový kohout plastový D20 Bližší info viz VV ZTI	kus	46,00
	PP		D+M Kulový kohout plastový D20 Bližší info viz VV ZTI		
	VV		2 kusy		2,000
3	K	Pol. 43.1	D+M Kulový kohout plastový D25 Bližší info viz VV ZTI	kus	13,00
	PP		D+M Kulový kohout plastový D25 Bližší info viz VV ZTI		
	VV		2 kusy		2,000
11	K	Pol. 51.1	D+M Vyvažovací ventil DN15 pro okruh cirkulace teplé vody, max. prac. teplota 120° Bližší info viz VV ZTI	kus	1,00
	PP		D+M Vyvažovací ventil DN15 pro okruh cirkulace teplé vody, max. prac. teplota 120° Bližší info viz VV ZTI		
	VV		1 kus		1,000
D		D1.8		Zařizovací předměty	
1	K	Pol. 57.1	D+M Umyvadlo - veřejnost.Umyvadlo bílé závěsné 55cm, obdélníkový design s rovnou plochou kolem mísy a mírně zaoblenými hranami. Renomovaný výrobce. Bližší info viz VV ZTI	kus	65,00
	PP		D+M Umyvadlo - veřejnost.Umyvadlo bílé závěsné 55cm, obdélníkový design s rovnou plochou kolem mísy a mírně zaoblenými hranami. Renomovaný výrobce. Bližší info viz VV ZTI		
	VV		2 kusy m.č.-1.147a, -1.145a		2,000
2	K	Pol. 58.1	D+M Stojánková páková umyvadlová baterie. Těleso baterie celochromové, vysoký lesk. Bližší info viz VV ZTI	kus	65,00
	PP		D+M Stojánková páková umyvadlová baterie. Těleso baterie celochromové, vysoký lesk. Bližší info viz VV ZTI		
	VV		2 kusy m.č.-1.147a, -1.145a		2,000
3	K	Pol. 59.1	D+M Rohový ventil DN15 pro nepojení baterie Bližší info viz VV ZTI	kus	130,00
	PP		D+M Rohový ventil DN15 pro nepojení baterie Bližší info viz VV ZTI		
	VV		4 kusy m.č.-1.147a, -1.145a		4,000
4	K	Pol. 60.1	D+M Podomítkový zápachový uzávěr DN40, propojovací potrubí chrom Bližší info viz VV ZTI	kus	65,00
	PP		D+M Podomítkový zápachový uzávěr DN40, propojovací potrubí chrom Bližší info viz VV ZTI		
	VV		2 kusy m.č.-1.147a, -1.145a		2,000
5	K	Pol. 61.1	D+M WC závěsný klozet renomovaný výrobce. Bílé, prkénko bílé, podomítková splachovací nádrž - přední ovládání, výška modulu 112cm, do SDK, ovládací tlačítko-NEREZ. Bližší info viz VV ZTI	kus	48,00
	PP		D+M WC závěsný klozet renomovaný výrobce. Bílé, prkénko bílé, podomítková splachovací nádrž - přední ovládání, výška modulu 112cm, do SDK, ovládací tlačítko-NEREZ. Bližší info viz VV ZTI		
	VV		2 kusy m.č.-1.147a, -1.145a		2,000
11	K	Pol. 67.1	D+M Sprcha - Sprch.odtok.Žlab, plast, mřížka nerez-ocel, zápach. uzávěra, odtok DN50, nástěnná zap.podomítk. jednopák. baterie, sprch. růžice vícepoloh., držák s vertikálním posunem a horizont. natáčení, vše chrom lesklý. Posuv. sekční dvířka, kce z AL	kus	4,00
	PP		D+M Sprcha - Sprch.odtok.Žlab, plast, mřížka nerez-ocel, zápach. uzávěra, odtok DN50, nástěnná zap.podomítk. jednopák. baterie, sprch. růžice vícepoloh., držák s vertikálním posunem a horizont. natáčení, vše chrom lesklý. Posuv. sekční dvířka, kce z AL		
	VV		2 kusy		2,000

12	K	Pol. 68.1	D+M Sprcha invalidé - Sprchový odtokový žlab, plastový, materiál mřížky nerezová ocel, zápachová uzávěra, odtok DN50, baterie jednopáková s dlouhou pákou pro OSSPO, madla a sedadlo pro OSSPO Bližší info viz VV ZTI	kus	2,00
	PP		D+M Sprcha invalidé - Sprchový odtokový žlab, plastový, materiál mřížky nerezová ocel, zápachová uzávěra, odtok DN50, baterie jednopáková s dlouhou pákou pro OSSPO, madla a sedadlo pro OSSPO Bližší info viz VV ZTI		
	VV		1 kus m.č. -1.149a		1,000
13	K	Pol. 69.1	D+M Umyvadlo invalida - Umyvadlo 50 cm, bílé, spec., dle výběru architekta Bližší info viz VV ZTI	kus	9,00
	PP		D+M Umyvadlo invalida - Umyvadlo 50 cm, bílé, spec., dle výběru architekta Bližší info viz VV ZTI		
	VV		1 kus m.č. -1.149a		1,000
14	K	Pol. 70.1	D+M Baterie jednopáková s dlouhou pákou pro OSSPO Bližší info viz VV ZTI	kus	9,00
	PP		D+M Baterie jednopáková s dlouhou pákou pro OSSPO Bližší info viz VV ZTI		
	VV		1 kus m.č. -1.149a		1,000
15	K	Pol. 71.1	D+M Místoštetfící sifon pro umyvadlo OSSPO DN40 Bližší info viz VV ZTI	kus	9,00
	PP		D+M Místoštetfící sifon pro umyvadlo OSSPO DN40 Bližší info viz VV ZTI		
	VV		1 kus m.č. -1.149a		1,000
16	K	Pol. 72.1	D+M Rohový ventil DN15-rozteč 200mm. Bližší info viz VV ZTI	kus	18,00
	PP		D+M Rohový ventil DN15-rozteč 200mm. Bližší info viz VV ZTI		
	VV		2 kusy m.č. -1.149a		2,000
17	K	Pol. 73.1	D+M Pevné konzolové madlo Bližší info viz VV ZTI	kus	9,00
	PP		D+M Pevné konzolové madlo Bližší info viz VV ZTI		
	VV		3 kusy m.č. -1.149a		3,000
18	K	Pol. 74.1	D+M WC invalida - Závěs. klozet d.70cm, bílý, prkénko bílé, podomítk. splach. nádrž - přední ovládání pro OSSPO, výška modulu 112cm, do SDK, ovládací tlačítko NEREZ, Dvojice madel zakotvených do zdi po stranách WC mísy, 1 ks pevné madlo 1 ks otočné vzhů	kus	9,00
	PP		D+M WC invalida - Závěs. klozet d.70cm, bílý, prkénko bílé, podomítk. splach. nádrž - přední ovládání pro OSSPO, výška modulu 112cm, do SDK, ovládací tlačítko NEREZ, Dvojice madel zakotvených do zdi po stranách WC mísy, 1 ks pevné madlo 1 ks otočné vzhů		
	VV		1 kus m.č. -1.149a		1,000



D	D1.11	Ostatní vodovod			
2	K	Pol. 85.1	D+M Revizní dvířka pro přístup k uzavíracím ventilům SV a TV, materiál nerez, rozměr 200x200mm Bližší info viz VV ZTI	kus	38,00
	PP		D+M Revizní dvířka pro přístup k uzavíracím ventilům SV a TV, materiál nerez, rozměr 200x200mm Bližší info viz VV ZTI		
	VV		1 kus		1,000
3	K	Pol. 86.1	D Revize a potřebné zkoušky Bližší info viz VV ZTI	soubor	1,00
	PP		D Revize a potřebné zkoušky Bližší info viz VV ZTI		
	VV		0,6% z ceny D1. vodovod		0,036
4	K	Pol. 87.1	D+M Uvedení do provozu Bližší info viz VV ZTI	soubor	1,00
	PP		D+M Uvedení do provozu Bližší info viz VV ZTI		
	VV		0,36% z ceny D1.vodovod		0,036
5	K	Pol. 88.1	D+M Stavební přípomocce Bližší info viz VV ZTI	soubor	1,00
	PP		D+M Stavební přípomocce Bližší info viz VV ZTI		
	VV		1 kus		
6	K	Pol. 89.1	D Tlaková zkouška vodovodu Bližší info viz VV ZTI	soubor	1,00
	PP		D Tlaková zkouška vodovodu Bližší info viz VV ZTI		
	VV		0,24% z ceny D1.vodovod		0,036
7	K	Pol. 90.1	D Proplach a dezinfekce potrubí Bližší info viz VV ZTI	soubor	1,00
	PP		D Proplach a dezinfekce potrubí Bližší info viz VV ZTI		
	VV		0,83% z ceny D1.vodovod		0,036
8	K	Pol. 91.1	D Mon. upevňovací, těs. a pomoc.mat., šrouby, konzoly, závit. tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, lepicí pásky, požár.ucpávky prostupů potrubí z certifik. hmot s pož. odolností shodnou s odolností stěny. Bližší info viz	soubor	1,00
	PP		D Mon. upevňovací, těs. a pomoc.mat., šrouby, konzoly, závit. tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, lepicí pásky, požár.ucpávky prostupů potrubí z certifik. hmot s pož. odolností shodnou s odolností stěny. Bližší info viz		
	VV		0,6% z ceny D1. vodovod		0,036
9	K	Pol. 94.1	D Manuály Bližší info viz VV ZTI	soubor	1,00
	PP		D Manuály Bližší info viz VV ZTI		
	VV		0,11% z ceny D1.vodovod		0,033
10	K	Pol. 95.1	Zaškolení Bližší info viz VV ZTI	soubor	1,00
	PP		Zaškolení Bližší info viz VV ZTI		
	VV		0,04% z ceny D1.vodovod		0,003
11	K	Pol. 96.1	D Testy a revize Bližší info viz VV ZTI	soubor	1,00
	PP		D Testy a revize Bližší info viz VV ZTI		
	VV		0,11% z ceny D1.vodovod		0,033
12	K	Pol. 98.1	D+M Pomocné konstrukce Bližší info viz VV ZTI	soubor	1,00
	PP		D+M Pomocné konstrukce Bližší info viz VV ZTI		
	VV		0,2% z ceny D1.vodovod		0,030

13	K	Pol. 99.1	D+M Ochrana provedených konstrukcí Bližší info viz VV ZTI	soubor	1,00
	PP		D+M Ochrana provedených konstrukcí Bližší info viz VV ZTI		
	VV		0,11% z ceny D1.vodovod		0,033
14	K	Pol. 100.1	D Ostatní nespecifikované Bližší info viz VV ZTI	soubor	1,00
	PP		D Ostatní nespecifikované Bližší info viz VV ZTI		
	VV		0,11% z ceny D1.vodovod		0,033
16	K	Pol. 102.1	Ztížené podmínky pro montáže Bližší info viz VV ZTI	soubor	1,00
	PP		Ztížené podmínky pro montáže Bližší info viz VV ZTI		
	VV		0,11% z ceny D1.vodovod		0,030
	D	D 2	<b>Zdravotně technická instalace - kanalizace</b>		
	D	D2.1	<b>Potrubí splašková kanalizace</b>		
2	K	Pol. 104.1	D+M DN50 - Hrdlové polypropylenové trubky a tvarovky – HT, včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný profez 20% Bližší info viz VV ZTI	bm	213,00
	PP		D+M DN50 - Hrdlové polypropylenové trubky a tvarovky – HT, včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný profez 20% Bližší info viz VV ZTI		
	VV		12 bm		12,000
3	K	Pol. 105.1	D+M DN75 - Hrdlové polypropylenové trubky a tvarovky – HT, včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný profez 20% Bližší info viz VV ZTI	bm	77,00
	PP		D+M DN75 - Hrdlové polypropylenové trubky a tvarovky – HT, včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný profez 20% Bližší info viz VV ZTI		
	VV		7 bm		7,000
4	K	Pol. 106.1	D+M DN110 - Hrdlové polypropylenové trubky a tvarovky – HT, včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný profez 20% Bližší info viz VV ZTI	bm	510,00
	PP		D+M DN110 - Hrdlové polypropylenové trubky a tvarovky – HT, včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný profez 20% Bližší info viz VV ZTI		
	VV		18 bm		18,000
7	K	Pol. 109.1	D+M DN125 - Kanalizační potrubí PVC KG z neměkčeného polyvinylchloridu, kruhové tuhosti SN 4, uvažovaný profez 20% Bližší info viz VV ZTI	bm	113,00
	PP		D+M DN125 - Kanalizační potrubí PVC KG z neměkčeného polyvinylchloridu, kruhové tuhosti SN 4, uvažovaný profez 20% Bližší info viz VV ZTI		
	VV		1. PP potrubí D125 7bm		7,000
	D	D2.9	<b>Bourací práce</b>		
1	K	Pol. 154.1	D+M Demontáž stávajícího potrubí kanalizace Bližší info viz VV ZTI	bm	1 550,00
	PP		D+M Demontáž stávajícího potrubí kanalizace Bližší info viz VV ZTI		
	VV		1. PP demontáž stávajícího potrubí D125 7bm		7,000

D	D2.10	Ostatní			
15	K Pol. 171.1	D+M Uvedení do provozu Bližší info viz VV ZTI	soubor		1,00
	PP	D+M Uvedení do provozu Bližší info viz VV ZTI			
	VV	0,7% z ceny D2.kanalizace			0,009
16	K Pol. 172.1	D+M Stavební přípomoc Bližší info viz VV ZTI	soubor		1,00
	PP	D+M Stavební přípomoc Bližší info viz VV ZTI			
	VV	3,3% z ceny D2.kanalizace			0,009
17	K Pol. 173.1	D Zkouška těsnosti kanalizace Bližší info viz VV ZTI	soubor		1,00
	PP	D Zkouška těsnosti kanalizace Bližší info viz VV ZTI			
	VV	1 kus			
18	K Pol. 174.1	D Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, lepicí pásy, požár.ucpávky prostupů potrubí z certifikovaných hmot s požární odolností shodnou s odolnos	soubor		1,00
	PP	D Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, lepicí pásy, požár.ucpávky prostupů potrubí z certifikovaných hmot s požární odolností shodnou s odolnos			
	VV	1,44% u ceny D2.kanalizace			0,009
19	K Pol. 177.1	D Manuály Bližší info viz VV ZTI	soubor		1,00
	PP	D Manuály Bližší info viz VV ZTI			
	VV	0,24% z ceny D2.kanalizace			0,009
20	K Pol. 178.1	D Zaškolení Bližší info viz VV ZTI	soubor		1,00
	PP	D Zaškolení Bližší info viz VV ZTI			
	VV	0,1% z ceny D2.kanalizace			0,010
21	K Pol. 180.1	D+M Pomocné konstrukce Bližší info viz VV ZTI	soubor		1,00
	PP	D+M Pomocné konstrukce Bližší info viz VV ZTI			
	VV	1% z ceny D2.kanalizace			0,010
22	K Pol. 181.1	D+M Ochrana provedených konstrukcí Bližší info viz VV ZTI	soubor		1,00
	PP	D+M Ochrana provedených konstrukcí Bližší info viz VV ZTI			
	VV	0,24% z ceny D2.kanalizace			0,009
23	K Pol. 182.1	D Ostatní nespecifikované Bližší info viz VV ZTI	soubor		1,00
	PP	D Ostatní nespecifikované Bližší info viz VV ZTI			
	VV	0,7% z ceny D2.kanalizace			0,009
24	K Pol. 183.1	D Ztížené podmínky pro montáže Bližší info viz VV ZTI	soubor		1,00
	PP	D Ztížené podmínky pro montáže Bližší info viz VV ZTI			
	VV	0,5% z ceny D2.kanalizace			0,010
25	K 998721000R	Přesun hmot pro ZTI	%		0,04
	PP	Přesun hmot pro ZTI			
	VV	přesun ze ZL			0,000

**ZL191 SO 101 1.PP koupelny změna PD č.057**Stavba: **Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní**Objekty: **SO 101 - Historická budova císařské lázně**Úroveň 3: **D.1.4.2 - Vzduchotechnika**

03.06.2022

**Celková cena ZL****33 865,32**

										rozsah díle SOU		rozsah ZL					
<b>Náklady soupisu celkem</b>										<b>1 002 185,13</b>		<b>33 865,32</b>		<b>0,00</b>		<b>1 036 050,45</b>	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL			
D	D1		<b>Zařízení 02.01 - Větrání výstavních prostorů a zázemí pro účinkující</b>														
N1	M	Pol145R	<i>Komfortní přívodní vyústka 525x75 do spira, v barvě RAL</i>	<i>kus</i>													
	PP		Komfortní přívodní vyústka 525x75 do spira, v barvě RAL														
	VV		3 kusy		3,000												
N2	M	Pol145R1	<i>Komfortní odvodní vyústka 525x75 do spira, v barvě RAL</i>														
	PP		Komfortní odvodní vyústka 525x75 do spira, v barvě RAL														
	VV		3 kusy		3,000												
22	M	Pol22	<i>Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o160 mm</i>	<i>m</i>			22,00										
	PP		Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o160 mm														
	VV		14 bm		14,000												
15	M	Pol88	<i>Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o140 mm.</i>	<i>m</i>			3,00										
	PP		Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o140 mm.														
	VV		6 bm		6,000												
23	M	Pol23	<i>Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o125 mm</i>	<i>m</i>			4,00										
	PP		Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o125 mm														
	VV		22 bm		22,000												
29	M	Pol29	<i>Spojovací, těsnící, montážní a závěsný materiál (lankové zavěšení potrubí pod stropem) vč. hrubého zapravení</i>	<i>soubor</i>			1,00										
	PP		Spojovací, těsnící, montážní a závěsný materiál (lankové zavěšení potrubí pod stropem) vč. hrubého zapravení														
	VV		3,6% z ceny potrubí		0,046												
D	D40		<b>Ostatní</b>														
1	K	Pol277	<i>Rizika související s instalací, montáží a pomocnými pracemi VZT potrubí a zařízení</i>	<i>soubor</i>			1,00										
	PP		Rizika související s instalací, montáží a pomocnými pracemi VZT potrubí a zařízení														
	VV		0,62% z ceny ZL		0,001												
4	K	Pol280	<i>Montáž celkem (15% z celkové dodávky)</i>	<i>soubor</i>			1,00										
	PP		Montáž celkem (15% z celkové dodávky)														
	VV		15% z ceny ZL		0,006												
5	K	Pol281	<i>Kompletace (4% z celkové dodávky)</i>	<i>soubor</i>			1,00										
	PP		Kompletace (4% z celkové dodávky)														
	VV		4% z ceny ZL		0,014												
6	K	Pol282	<i>Doprava (2% z celkové dodávky)</i>	<i>soubor</i>			1,00										
	PP		Doprava (2% z celkové dodávky)														
	VV		2% z ceny ZL		0,014												

**ZL191 SO 101 1.PP koupelny změna PD č.057**Stavba: **Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní**Objekty: **SO 101 - Historická budova císařské lázně**Úroveň 3: **D.1.4.3 - Vytápění**

03.06.2022

**Celková cena ZL****62 423,84**

										rozsah dle SoD		rozsah ZL					
<b>Náklady soupisu celkem</b>										<b>4 564 629,13</b>		<b>82 597,80</b>		<b>-20 173,96</b>		<b>4 627 052,97</b>	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL			
	D	D30	Měděné potrubí včetně tvarovek a polyethylénové izolace , ČSN 42 5710														
1	M	Pol121	15x1 + izolace tl. 13 mm	m	2 356,00												
	PP		15x1 + izolace tl. 13 mm														
	VV		26 bm		26,000												
2	M	Pol122	18x1 + izolace tl. 13 mm	m	1 065,00												
	PP		18x1 + izolace tl. 13 mm														
	VV		6 bm		6,000												
3	M	Pol123	22x1 + izolace tl. 13 mm	m	983,00												
	PP		22x1 + izolace tl. 13 mm														
	VV		32 bm		32,000												
	D	D11	Připojovací rohové šroubení vč. svěrného šroubení														
1	M	Pol43	DN 15	kus	1,00												
	PP		DN 15														
	VV		3 kusy		3,000												
2	M	Pol44	Termostatická hlavice pro veřejné prostory, 6 - 28°C, kapalinové čidlo zářezky pro omezení teploty, blokovací skryté zářezky, připojovací závit M 30x1,5, značka pro nevidomé, ochrana před zamrznutím barva bílá - přesný RAL určí architekt s investorem	kus	153,00												
	PP		Termostatická hlavice pro veřejné prostory, 6 - 28°C, kapalinové čidlo zářezky pro omezení teploty, blokovací skryté zářezky, připojovací závit M 30x1,5, značka pro nevidomé, ochrana před zamrznutím barva bílá - přesný RAL určí architekt s investorem														
	VV		3 kusy		3,000												
	D	D2	Deskové otopné těleso v provedení ventil kompaktní se spodním připojením vč. dol														
N1	K	Pol80	D+M VK21-600x600	ks													
	PP		VK21-600x600														
	VV		3 kusy		3,000												
5	M	Pol5	VK22-600X1000	kus	8,00												
	PP		VK22-600X1000														
	VV		"odečet z SoD" 2 kusy		-2,000												

	D	D3	Trubková otopná tělesa jsou vyrobená z uzavřených ocelových profilů . Rozteč př		
1	M	Pol16	TOT 1500-600	kus	
	PP		TOT 1500-600		
	VV		3 kusy		3,000
	D	D4	Článekové otopné těleso s integrovaným termostatickým ventilem vč. dolních a ho		
1	M	Pol18	ČOT*7/580/110	kus	2,00
	PP		ČOT*7/580/110		
	VV		"odečet z SoD" 1 kus		-1,000
	D	D5	Ostatní		
1	K	Pol126	Demontáže stávajících rozvodů, ot. těles a zařízení vč. ekologické likvidace	kg	22 500,00
	PP		Demontáže stávajících rozvodů, ot. těles a zařízení vč. ekologické likvidace		
	VV		demontáž potrubí 18x1 8bm, 22x1 22bm, 28x1,5 3bm, 35x1,5 3bm		72,000
8	K	Pol133	Nosné konstrukce, pevné body	soubor	1,00
	PP		Nosné konstrukce, pevné body		
	VV		1% z ceny ZL		0,002
9	K	Pol134	Závěsy potrubí, konzole, objímky, pomocný montážní materiál apod.	soubor	1,00
	PP		Závěsy potrubí, konzole, objímky, pomocný montážní materiál apod.		
	VV		1% z ceny ZL		0,004
11	K	Pol136	Propláchnutí systému, tlakové zkoušky vč. protokolů	soubor	1,00
	PP		Propláchnutí systému, tlakové zkoušky vč. protokolů		
	VV		0,1% ze ZL		0,004
17	K	Pol142	Přesum hmot vertikální a horizontální	soubor	1,00
	PP		Přesum hmot vertikální a horizontální		
	VV		0,5% z ceny ZL		0,004
18	K	Pol143	Doprava	soubor	1,00
	PP		Doprava		
	VV		0,2% z ceny ZL		0,004
19	K	Pol144	Montáž	soubor	1,00
	PP		Montáž		
	VV		3,5% z ceny ZL		0,004

**ZL191 SO 101 1.PP koupelny změna PD č.057**Stavba: **Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní**Objekty: **SO 101 - Historická budova císařské lázně**Úroveň 3: **D.1.4.6 - Elektroinstalace silnoproudá, hromosvod**

03.06.2022

**Celková cena ZL****109 075,16**

										rozsah dle SoD		rozsah ZL					
<b>Náklady soupisu celkem</b>										<b>5 482 294,48</b>		<b>110 759,40</b>		<b>-1 684,24</b>		<b>5 591 369,64</b>	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL			
	D	D1	<b>Kabely</b>														
2	M	Pol. 2	D CYKY-J 3x1,5	m	35 600,00												
	PP		D CYKY-J 3x1,5		60,000												
	VV		60 bm														
3	M	Pol. 3	D CYKY-O 3x1,5	m	5 500,00												
	PP		D CYKY-O 3x1,5		20,000												
	VV		20 bm														
4	M	Pol. 4	D CYKY-J 3x2,5	m	5 500,00												
	PP		D CYKY-J 3x2,5		40,000												
	VV		40 bm														
36	M	Pol. 35	D CY 4 zž	m	600,00												
	PP		D CY 4 zž		30,000												
	VV		30 bm														
44	K	Pol. 43	Montážní práce	hod	2 000,00												
	PP		Montážní práce		80,000												
	VV		montáž kabelů, přetrasování původních rozvodů														
	D	D3	<b>Instalační přístroje</b>														
1	M	Pol. 110	D Vypínač č. 1-7, IP 20	ks	115,00												
	PP		D Vypínač č. 1-7, IP 20		4,000												
	VV		4 kusy														
9	M	Pol. 118	D Zásuvka 230V/16A, IP 20	ks	384,00												
	PP		D Zásuvka 230V/16A, IP 20		6,000												
	VV		6 kusů														
16	M	Pol. 150	D krabice KO 68 vč. víčka	ks	230,00												
	PP		D krabice KO 68 vč. víčka		10,000												
	VV		10 kusů														
25	K	Pol. 134	Montážní práce	hod	500,00												
	PP		Montážní práce		6,000												
	VV		6 hodin														

D		D6		Moderní svítidla	
8	M	Pol. 203	D M5 - nástěnné svítidlo 1x14W, LED, IP44, včetně příslušenství	ks	61,00
	PP		D M5 - nástěnné svítidlo 1x14W, LED, IP44, včetně příslušenství		
	VV		3 kusy		3,000
13	M	Pol. 208	D M11 - závěsné svítidlo 1x27W, LED, včetně příslušenství	ks	6,00
	PP		D M11 - závěsné svítidlo 1x27W, LED, včetně příslušenství		
	VV		2 kusy		2,000
21	M	Pol. 216	D M19 - stropní/závěsné průmyslové svítidlo 1x33W, LED, IP66, včetně příslušenství	ks	129,00
	PP		D M19 - stropní/závěsné průmyslové svítidlo 1x33W, LED, IP66, včetně příslušenství		
	VV		*odečet z SoD* 1 kus		-1,000
40	K	Pol. 234	Montážní práce	hod	2 300,00
	PP		Montážní práce		
	VV		6 hodin		6,000
D		D23		Ostatní	
2	K	Pol. 335	Drážka ve zdivu 30x30	m	4 200,00
	PP		Drážka ve zdivu 30x30		
	VV		"drážky pro kabely" 60+20+40+30		150,000
7	K	Pol. 340	Ztížené podmínky montáže (historická budova)	soub	1,00
	PP		Ztížené podmínky montáže (historická budova)		
	VV		1,4% ze ZL		0,003
9	K	Pol. 342	Revize	hod	200,00
	PP		Revize		
	VV		4 hodiny		4,000







## Změnový list č. 192

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 8. 4. 2022

Zhotovitel:

**Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav**

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.**,

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.**,

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

**Karlovarský kraj**

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

**INTAR a. s.**

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

**INVESTON s.r.o.**

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou  
(včetně čísla SO):

**SO 101 Historická budova Císařských lázní**

Název změny:

**SO 101 samonivelační potěr pod podlahové  
stěrky**

Vliv na cenu:

**ANO**

Celková cena ZL:

**605 217,58 Kč bez DPH**

Vliv na termín realizace stavby:

**NE**

### Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

ZL dopočítává samonivelačních cementových potěrů pod podlahové stěrky

v 1.PP (skladby SV21, 23, 25, 26, 33 a 34) v 1.NP a ve 2.NP v sociálních zařízeních.

## Změnový list č. 192


Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

---

### Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

### Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

### Vyjádření technického dozoru stavebníka:

souhlasím



Datum:

Podpis:

### Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

### Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

### Příloha:

- Rozpočet

### ZL192 SO 101 samonivelační potěr pod podlahové stěrky

Stavba: Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní

Objekty: SO 101 - Historická budova Císařské lázně

Úroveň 3: D.1.1; D.1.2; D.1.3 - Architektonicko stavební a konstrukční řešení,

datum: 8. 4. 2022

**Celková cena ZL**

**605 217,58**

										rozsah dle SoD		rozsah ZL					
<b>Náklady soupisu celkem</b>										<b>3 306 295,66</b>		<b>605 217,58</b>		<b>0,00</b>		<b>3 911 513,24</b>	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenik / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní														
N1	K	632451101	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 2 do 5 mm	m2													
	PP		Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 2 do 5 mm														
	VV		"1.PP" skladby SV21, SV22, SV25, SV26, SV33, SV34		1065,42												
N2	K	632451103	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 5 do 10 mm	m2													
	PP		Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 5 do 10 mm														
	VV		"2.NP - m.č. 3.149-3.154, 3.103 - 3.106" skladby SV44 a SV45 9,6+9,6 m2		19,20												
N3	K	632451107	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 15 do 20 mm	m2													
	PP		Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 15 do 20 mm														
	VV		"1.NP - m.č. 1.106-1.110, 1.153-1.157" 38,2+29,7 "2.NP - 3.103 - 3.106" 10 m2		67,90 10,00												
			<b>Celkem</b>		<b>77,90</b>												
N4	K	632451111	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 25 do 30 mm	m2													
	PP		Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 25 do 30 mm														
	VV		"1.NP - m.č. 1.106-1.110, 1.153-1.157" 8,5+17 "2.NP - 3.103 - 3.106" 17 m2		25,50 17,00												
			<b>Celkem</b>		<b>42,50</b>												

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna	cena +	změna	cena -	množství po ZL	cena po ZL
D		998	<b>Přesun hmot</b>											
1	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	4 426,75									
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svistou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m											
	VV		"přesun hmot ze ZL"		17,04									
D		777	<b>Podlahy lité</b>											
8	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	578,23									
	PP		Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu, <b>disperzní penetrace pod potěr do tl. 5mm</b>											
	VV		"1.PP" skladby SV21, SV22, SV25, SV26, SV33, SV34		1 065,42									
N5	K	777131101	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad	m2										
	PP		Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad suchý a vyzrálý											
	VV		"2.NP - m.č. 3.149-3.154, 3.103 - 3.106" skladby SV44 a SV45 9,6+9,6 m2		19,20									
	VV		"1.NP - m.č. 1.106-1.110, 1.153-1.157" 38,2+29,7		67,90									
	VV		"2.NP - 3.103 - 3.106" 10 m2		10,00									
	VV		"1.NP - m.č. 1.106-1.110, 1.153-1.157" 8,5+17		25,50									
	VV		"2.NP - 3.103 - 3.106" 17 m2		17,00									
			<b>Celkem</b>		<b>139,60</b>									
N6	K	777131127	Prosyp penetračních nátěrů podkladu podlahy pískem v množství přes 1,5 do 3,0 kg/m2	m2										
	PP		Penetrační nátěr prosyp penetračních nátěrů podlahy pískem přes 1,5 do 3,0 kg/m2											
	VV		celková plocha potěrů tl. od 10 mm		139,60									
7	K	998777203	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 24 m	%	0,84									
	PP		Přesun hmot pro podlahy lité stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m											
	VV		"přesun hmot ze ZL"		0,03									
D		783	<b>Dokončovací práce - nátěry</b>											
5	K	783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	195,20									
	PP		Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím											
	VV		celková plocha potěrů		1 205,02									

## Změnový list č. 194

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 29.04.2022

Zhotovitel:

**Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav**

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.**,

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.**,

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

**Karlovarský kraj**

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

**INTAR a. s.**

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

**INVESTON s.r.o.**

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou  
(včetně čísla SO):

**SO 101 Historická budova Císařských lázní**

Název změny:

**Fungicidní úprava omítek – plísně prvků dle Y**

Vliv na cenu:

**ANO**

Celková cena ZL:

**363 698,99 Kč bez DPH**

Vliv na termín realizace stavby:

**NE**

## Změnový list č. 194

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

### Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

Před zahájením prací na restaurování prvků – štukové výzdoby a uměleckořemeslné výmalby prvků stropů a stěn dle Y – restaurátoři byl v prostoru hlavního schodiště zjištěn rozsáhlý výskyt plísní.

Byly odebrány 3 vzorky z různých zasažených míst a odeslány do specializované laboratoře, kde byla zjištěna přítomnost mikroskopické houby. Po měsíci byl za přítomnosti restaurátora a odborného konzultanta v oboru stavební chemie a biologie odborně makroskopicky posouzen z postaveného lešení stav plísní všech dotčených částí.

Při tomto posouzení byly zjištěny další dva nálezy neurčené plísně. Dále byla zjištěna vlhkost zdiva mezi 9,2 až 20,6% což je dle WTA hodnota vlhkosti velmi vysoká. Z tohoto důvodu nebylo do doby, kdy hodnota vlhkosti bude do 5%, doporučeno pokračovat v jakýchkoli restaurátorských prací.

Po půl roce bylo provedeno kontrolní měření vlhkosti a odebrány 3 další vzorky. Naměřená vlhkost byla v rozmezí od 1,4-5% což je dle WTA hodnota vlhkosti nízká. Nálety jsou podle makroskopického ohledání v tuto chvíli zaschlé. Pokud se vlhkost zdiva a prostředí nezvýší, k novému rozvoji patrně nedojde, v opačném případě se plísně mohou opět aktivovat.

Po postavení celoplošného lešení byly plísně opatrně mechanicky odstraněny a je nutné, aby došlo pomocí vhodného fungicidu k jejich opakovanému sanování. V opačném případě zůstanou plísně v omítkové vrstvě a zhotovitel nebude moci poskytnout záruku na tento rozsah díla.

Předkládaný změnový list uvádí nacenění sanování plísní prvků dle Y - restaurátoři.



## Změnový list č. 194

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

---

### Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

### Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

### Vyjádření technického dozoru stavebníka: souhlasím



Datum:

Podpis:

### Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

### Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

### Příloha:

- Rozpočet
- Technologický postup

**ZL194 SO 101 Fungicidní úprava omítek - plísně prvků dle Y**

Stavba: Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní

Objekt: SO 101 - Historická budova císařské lázně

D.1.1; D.1.2; D.1.3 - Architektonicko stavební a konstrukční řešení

datum: 29.04.2022

**Celková cena ZL** **363 698,99**

<b>Náklady soupisu celkem</b>	rozsah dle SoD	<b>0,00</b>	rozsah ZL		<b>363 698,99</b>	<b>0,00</b>	<b>363 698,99</b>

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
<b>S - Sanace</b>														
	D	S	Sanace											
	D	S108	Sanace plísní											
Fungicidní opatření - ošetření hladkých a členitých povrchů proti plísním														
1		R-1	Opakované vícenásobné chemické ošetření ploch včetně preventivních opatření proti napadení plísní v místnostech výšky do 5,00 m na prvcích v restaurátorském režimu	m2										
			"-1.021"											
			"L.01" 86,5		86,500									
			"L.02" 61		61,000									
			"L.03" 31,5		31,500									
			"L.04" 13*0,3*3		11,700									
			"L.05" 7,6*0,3*2		4,560									
			"L.06" 13*0,3*2		7,800									
			"L.07" 8*0,3		2,400									
			"L.08" 0,4*0,7*2		0,560									
			"L.09" 38,5*0,45		17,325									
			Mezisoučet		223,345									
			"-1.501"											
			"L.10" 88		88,000									
			"L.11" 0,6*0,55*12		3,960									
			"L.12" 0,6*0,55*8		2,640									
			"L.13" 36,5		36,500									
			"L.14" 0,7*0,4*2		0,560									
			"L.15" 2*0,8*2		3,200									
			"L.16" 88		88,000									
			"L.17" 104		104,000									
			"L.18" 92+6,5		98,500									
			Mezisoučet		425,360									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
	vv		"-1.163, -1.161"											
	vv		"L.21" 165+166,7		331,700									
	vv		"L.22" 8,8*0,3*2		5,280									
	vv		"L.23" 9*0,2*7		12,600									
	vv		"L.24" 8,3*0,2*7		11,620									
	vv		"L.25" 4,4*0,2*27		23,760									
	vv		"L.26" 10*0,35		3,500									
	vv		"L.27" 10*0,2*4		8,000									
	vv		"L.28" 0,5*0,52*32		8,320									
	vv		"L.29" 5,5*0,25*27		37,125									
	vv		"L.30" 0,1*0,5*100		5,000									
	vv		"L.31" 6,8*0,2*2		2,720									
	vv		"L.32" 7,5*0,2*2		3,000									
	vv		Mezisoučet		452,625									
	vv		"1.008"											
	vv		"L.41" 5,5*0,45*2		4,950									
	vv		"L46" 70		70,000									
	vv		Mezisoučet		74,950									
	vv		"3.010"											
	vv		"L.71" 21		21,000									
	vv		"L.72" 7,5*0,2*3		4,500									
	vv		"L.73" 7,5*0,2*2		3,000									
	vv		Mezisoučet		28,500									
	vv		Součet		1 204,780									
2		R-2	přípravky typu ThermoShield pro odstraňování plísní, řas, mechů a bakterií a následnou prevenci	L										
	vv		doporučená spotřeba 40ml/1m2											
	vv		1204,78*0,04		48,19									

## TECHNOLOGICKÝ POSTUP FUNGICIDNÍHO OŠETŘENÍ PLOCH NAPADENÝCH PLÍSNÍ

- 1 Zjištění příčin vzniku plísní
- 2 Všechna zasažená místa natřít SANOSILEM S 010 nebo obdobným přípravkem (hubí veškeré plísně, ekologicky a zdravotně nezávadný)  
    technologická přestávka pro zaschnutí
- 3 Opakovaný nátěr SANOSILEM S 010 nebo obdobným přípravkem  
    technologická přestávka pro zaschnutí (případné další opakování)
- 4 Odmytí zbytků zčernalých míst po likvidaci plísní
- 5 Penetrace všech ošetřených ploch - ThermoShield FIX PLUS nebo obdobným přípravkem
- 6 Dvoj až trojnásobný nátěr ThermoPlus nebo obdobným přípravkem pro snížení další tvorby plísní s technologickými přestávkami pro zaschnutí

## Změnový list č. 199

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 14. 4. 2022

Zhotovitel:

**Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav**

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.**,

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.**,

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

**Karlovarský kraj**

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

**INTAR a. s.**

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

**INVESTON s.r.o.**

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:

Název části stavby dotčené změnou  
(včetně čísla SO):

**SO 101 Historická budova Císařských lázní**

Název změny:

**SO 101 odečet mikropiloty M1083**

Vliv na cenu:

**ANO**

Celková cena ZL:

**- 83 233,02 Kč bez DPH**

Vliv na termín realizace stavby:

**NE**

**Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:**

Zdůvodnění ZL:

ZL odečítá práce za mikropilotu M1083.

## Změnový list č. 199

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

---

### Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

### Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

### Vyjádření technického dozoru stavebníka:

souhlasím



Datum:

Podpis:

### Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

### Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

### Příloha:

- Rozpočet

**ZL 199 SO 101 zakládání odpočet mikropiloty M1083**Stavba: **Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní**Objekty: **SO 102.1 - Servisní trakt - novostavba, SO 101 - Historická budova Císařské lázně**Úroveň 3 **D.1.1; D.1.2; D.1.3 - Architektonicko stavební a konstrukční řešení**

datum: 14.04.2022

**Celková cena ZL** **-83 233,02**

										rozsah dle SoD		rozsah ZL					
<b>Náklady soupisu celkem</b>										<b>13 166 105,70</b>		<b>0,00</b>		<b>-83 233,02</b>		<b>13 082 872,67</b>	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL			
D 2 Zakládání																	
3	K	224511114	Vrty maloprofilové D do 245 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV	m	638,78												
	PP		Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV														
	VV		"odečet mikropiloty M1083" -10,65 bm x 0,5											-5,33			
4	K	224511116	Vrty maloprofilové D do 245 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. V a VI	m	638,78												
	PP		Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. V a VI														
	VV		"odečet mikropiloty M1083" -10,65 bm x 0,5											-5,33			
36	K	283111113	Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D 115 mm	m	539,60												
	PP		Zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo odklon od svislice do 60° část hladká, průměru přes 105 do 115 mm														
	VV		"odečet mikropiloty M1083" -4,65 bm											-4,65			
37	M	14011079R	trubka ocelová bezešvá jakost 11 353 108x16mm pro mikropiloty hladká	m	550,39												
	PP		trubka ocelová bezešvá jakost 11 353 108x16mm pro mikropiloty hladká														
	VV		-4,65*1,02 'Přepočtené koeficientem množství											-4,74			
38	K	283111123	Zřízení trubkových mikropilot svislých část manžetová D 115 mm	m	738,00												
	PP		Zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo odklon od svislice do 60° část manžetová, průměru přes 105 do 115 mm														
	VV		"odečet mikropiloty M1083" -6 bm											-6,00			
39	M	14011081R	trubka ocelová bezešvá jakost 11 353 108x16mm perforovaná pro kořen mikropiloty	m	752,76												
	PP		trubka ocelová bezešvá jakost 11 353 108x16mm perforovaná pro kořen mikropiloty														
	VV		-6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství											-6,12			
D 998 Přesun hmot																	
1	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	4 426,75												
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m														
	VV		"přesun hmot ze ZL"											-0,80			

## Změnový list č. 201

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 19. 4. 2022

Zhotovitel:

**Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav**

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.**,

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.**,

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

**Karlovarský kraj**

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

**INTAR a. s.**

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

**INVESTON s.r.o.**

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou  
(včetně čísla SO):

**SO 101 Historická budova Císařských lázní**

Název změny:

**SO 101 přestříkání koncových prvků elektro**

Vliv na cenu:

**ANO**

Celková cena ZL:

**155 060 Kč bez DPH**

Vliv na termín realizace stavby:

**NE**

**Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:**

Zdůvodnění ZL:

ZL dopočítává provedení přestříkání koncových prvků elektro v místnostech s tmavým fládrem na černou barvu.



## Změnový list č. 201

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

---

### Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

### Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

### Vyjádření technického dozoru stavebníka:


souhlasím



Datum:

Podpis:

### Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

### Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

### Příloha:

- Rozpočet

### ZL201 SO 101 ESI přestříkání koncových prvků elektro

Stavba: Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní

Objekt: SO 101 - Historická budova Císařské lázně

Úroveň 3: D.1.4.5 Měření a regulace, D.1.4.6 Elektroinstalace silnoproudá, hromosvod, D.1.4.8 Slaboproudá zařízení, D.1.4.9 EPS

datum: 19. 4. 2022

**Celková cena ZL**

**155 060,00**

Náklady soupisu celkem										rozsah ZL							
										rozsah dle SoD							
										0,00		155 060,00		0,00		155 060,00	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL			
D	D23		Ostatní														
N1	K	Pol. 353R	Přestříkání koncových prvků elektro v místnostech s tmavým fládreem	soub													
PP			Přestříkání koncových prvků elektro v místnostech s tmavým fládreem														
VV			1 soubor		1,00												

## Změnový list č. 204R

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 9. 5. 2022

Zhotovitel:

**Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav**

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.**,

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.**,

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

**Karlovarský kraj**

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

**INTAR a. s.**

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

**INVESTON s.r.o.**

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou  
(včetně čísla SO):

**SO 101 Historická budova Císařských lázní**

Název změny:

**část A střecha - oprava akroterie**

Vliv na cenu:

**ANO**

Celková cena ZL:

**15 848,70 Kč bez DPH**

Vliv na termín realizace stavby:

**NE**

**Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:**

Zdůvodnění ZL:

Provedení pasířské opravy akroterie na západním průčelí dle provedené prohlídky.

## Změnový list č. 204R

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

---

### Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

### Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

### Vyjádření technického dozoru stavebníka: souhlasím



Datum:

Podpis:

### Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

### Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

### Příloha:

- Rozpočet

**ZL204R SO 101 část A střecha oprava akroterie**Stavba: **Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní**Objekt: **SO 101 - Historická budova císařské lázně**Úroveň 3: **Y - Restaurátoři**

datum: 8. 5. 2022

**Celková cena ZL****15 848,70**

Náklady soupisu celkem										rozsah dle SoD		rozsah ZL					
										<b>10 415,70</b>		<b>15 848,70</b>		<b>0,00</b>		<b>26 264,40</b>	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL			
D	K		Střecha / klempířské prvky														
N1	K	RES0678R.1	Oprava pasífského prvku akroterie	kus													
	PP		Oprava pasífského prvku akroterie - šetrná demontáž, pasífská oprava poškozených míst, tmelení, zakrytí a zaletování otvoru pod zdobným prvkem, zpětná montáž akroterie, úprava táhel, ukotvení do podkladu														
	VV		1 komplet		1,00												
5	K	998404000R	Přesun hmot pro restaurátorské práce	%	5,00												
	PP		Přesun hmot pro restaurátorské práce														
	VV		"přesun hmot"		0,36												

## Změnový list č. 208

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 18. 5. 2022

Zhotovitel:

**Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav**

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.,**

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.,**

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

**Karlovarský kraj**

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

**INTAR a. s.**

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

**INVESTON s.r.o.**

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:



Název části stavby dotčené změnou  
(včetně čísla SO):

**SO 101 Historická budova Císařských lázní**

Název změny:

**SO 101 část A střecha – oprava původní břidlice**

Vliv na cenu:

**ANO**

Celková cena ZL:

**54 635,87 Kč bez DPH**

Vliv na termín realizace stavby:

**NE**

### Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

ZL počítá opravu původní břidlice na střeše části A dle požadavku z KD bod č.101.3

Jedná se o práce horolezeckou technickou včetně provedení průzkumu.

Opravy budou provedeny bez záruky za těsnost břidlicových střech.

Záruka se bude vztahovat pouze na funkčnost a stabilitu vyměněných nebo upevněných šablon.

Neručíme též za to, že se v budoucnu neuvolní další šablony. Opravujeme pouze stávající poškození.

## Změnový list č. 208

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

---

### Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

### Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

### Vyjádření technického dozoru stavebníka:

souhlasím



Datum:

Podpis:

### Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

### Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

### Příloha:

- Rozpočet

**ZL208 SO 101 část A střecha - oprava původní břidlice**

Stavba: **Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní**

Objekt: **SO 101 - Historická budova císařské lázně**

Úroveň 3 **D.1.1; D.1.2; D.1.3 - Architektonicko stavební a konstrukční řešení**

datum: 18. 3. 2021

**Celková cena ZL**

**54 635,87**

Náklady soupisu celkem										rozsah dle SoD		rozsah ZL					
										<b>668 145,65</b>		<b>54 635,87</b>		<b>0,00</b>		<b>722 781,53</b>	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL			
D		765	Krytina skládaná														
N1	K	76516176R	Výměna nebo doplnění šablony z břidlice - tvar šupina (budou použity šablony investora)	kus													
	PP		Výměna nebo doplnění šablony z břidlice - tvar šupina (budou použity šablony investora)														
	VV		předpokládaný počet šablon		35,00												
N2	K	76516176R1	Výměna nebo doplnění šablony z břidlice - tvar obdélník	kus													
	PP		Výměna nebo doplnění šablony z břidlice - tvar obdélník														
	VV		předpokládaný počet šablon v ploše		15,00												
	VV		předpokládaný počet šablon v lemu		10,00												
	VV		<b>Celkem</b>		<b>25,00</b>												
4	M	58389050R	krytina břidlicová	m2	226,68												
	PP		krytina břidlicová														
	VV		"předpokládané množství"		0,80												
N3	K	76516176R2	Přikotvení uvolněných šablon	kus													
	PP		Přikotvení uvolněných šablon														
	VV		"předpokládané množství"		100,00												
5	K	998765203	Přesun hmot procentní pro krytina skládané v objektech v do 24 m	%	6,03												
	PP		Přesun hmot pro krytina skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m														
	VV		"přesun hmot"		0,32												