

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na akci:

„Spojka mezi ul. Seifertova a Mlýnská – pokládka obrusné vrstvy“

1.**SMLUVNÍ STRANY****1.1 Objednatel:**

Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, PSČ 401 00 Ústí nad Labem

Zastoupené: Ing. Věrou Nechybovou, primátorkou Statutárního města Ústí nad Labem

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku MmÚ

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

[REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: 000 81 531

DIČ: CZ00081531

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel:

Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o., Dobrná 48, 407 41 Dobrná

Zastoupený: Milan Hrdý, jednatel společnosti

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČ: 25475819

DIČ: CZ25475819

(dále jen „zhotovitel“)

(„objednatel“ a „zhotovitel“ také společně jako „smluvní strany“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek ke smlouvě o dílo**:

Během stavby došlo k navýšení ceny díla za stavební práce týkající se výměny 33 ks silničních obrub, u nichž s ohledem na rozpad spodní části nebylo možné zabezpečit jejich správnou funkci. Současně je nutné provést řezání spár a jejich utěsnění zálivkou, a to z důvodu posunu napojení na nebourané obrusné vrstvy. Při přípravných pracích současně byla zjištěna existence dalších 5 ks prvků technického vybavení území (do té doby skrytých pod stávajícím povrchem) a tím i nutnost jejich výškové úpravy do nové nivelety.

Z důvodu těchto víceprací dochází i k posunu termínu dokončení prací a tím i ke zvýšení nákladů na dopravní značení na staveništi.

Došlo tudíž k navýšení stavebních prací spočívajících v provedení výměny silničních obrub a zvýšení počtu upravovaných prvků sítí technického vybavení území, z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na zvýšení ceny díla uvedené v článku V. odst. 1 takto:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši.

Cena bez DPH (ZD pro 21 % DPH)	318 193,20 Kč
DPH 21 %	66 820,57 Kč
Cena celkem včetně DPH	385 013,77 Kč

Dle předaných rozpočtů zadanych prací
(Slovy: „třistaosmdesátpětisíctřináctkorunsedmdesátsedmhaléřů“).

Celková částka, která bude zhotoviteli vyplacena se oproti původní ceně navýší o 27 503,20 Kč bez DPH (33 278,77 Kč s DPH).

2. V souvislosti s uvedenými vícepracemi se současně prodlužuje termín dokončení stavby. Původně stanovený termín dokončení 28.4.2017 se prodlužuje do 12.5.2017.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.

V Dobrné dne 5.5.2017

V Ústí nad Labem dne 9.5.2017

Zhotovitel:

Objednatel:

Přílohy:

Příloha č. 1: Soupis provedených prací