

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

D35 Staré Město - Mohelnice, 5001550024.39501

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Podrobný GTP trasy

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

1.3

Strany smlouvy o dílo č. 14PT-000739 výše uvedené Stavby uzavřené dne 26.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, PSČ 130 00, Praha 3

Popis Změny:

Podrobný geotechnický průzkum (GTP) byl prováděn v souladu s návrhem zpracovaným v projektu a za součinnosti experta (OTP). Z důvodu aktuálně zastižených geologických a hydrogeologických podmínek došlo v rámci provádění GTP k dílčím změnám rozsahu a způsobu prováděných prací. Změny a rozsah byly potvrzeny expertem.

V závislosti na místních geologických podmínkách došlo ke změně technologií vrtání, množství vrtů a z nich vyplývajících vzrokovacích a laboratorních prací. (položky podrobně vypsány v příloze č. 4 ZBV).

U položek 1.2.4 Vybudování přístupových cest, zajištění dopravního omezení a pronájmu dopravního značení a 1.2.14 Škody na pozemcích odpovídá jejich výše doloženým dokladům.

Dle výše uvedených skutečností je Změna zařazena do Skupiny 3 - Změny nepředvídané, jelikož tyto změny vznikly na základě zejména nepředvídaných geologických podmínek zjištěných v terénu v průběhu realizace.

Tyto práce nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Tato změna vznikla z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění stavby. Neprovedené práce jsou podle § 10 Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017 upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek z 30. 11. 2016 zařazeny do Skupiny 3.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|----------------------------------|---------------------------------|---|
| -11 259 817,80 | 5 995 641,00 | -5 264 176,80 |

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:Supervize jméno datum **6.9.2022** podpisZástupce objednatele jméno datum **13-09-2022** podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele

dle § 24 Směrnice GŘ č. 18/2017 v platném znění) jméno

datum **13-09-2022** podpis

Zhotovitel

jméno

datum **6.9.2022** podpis

Paré: Zástupce objednatele, Zhotovitel, Supervize

Číslo paré: **3**