

3. Z důvodu objednatelem požadované změny vybavení v místnostech č. 110, 112, 120 a 121 v průběhu provádění stavebních úprav daných prostor předcházejících dodávce vybavení interiéru dle původní smlouvy požádal zhotovitel objednatele dopisem ze dne 18. 8. 2022 (předmětný dopis tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku) o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě, kterým dojde ke změně termínů zhotovení díla, rozsahu a ceny díla (viz změnový list č. 1, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku).
4. Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě, kterým dojde analogicky dle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k úpravě některých podmínek provádění díla dle smlouvy, konkrétně ke změně termínů zhotovení díla a ceny díla z důvodu zrušení atypických prvků a doplněním nového nábytku v místnostech č. 110, 112, 120 a 121 (dále jen „dodatek“).

I. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna v rozsahu provádění díla a s tím související úprava termínu plnění a ceny díla v návaznosti na termíny realizace stavebních prací v budově úřadu MČ Praha 3, Seifertova 51.
2. Smluvní strany se tímto dohodly na tom, že rozsah předmětu díla sjednaný smlouvou se tímto dodatkem mění tak, že zhotovitel provede dílo v rozsahu, jak je podrobně uvedeno ve změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.
3. Smluvní strany se tímto dohodly na tom, že čl. II. odst. 2. smlouvy se v celém rozsahu zrušuje a nahrazuje se následujícím zněním:
„2. Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel je povinen dodat objednateli předmět díla včetně kompletní montáže (i) v rozsahu hlavního traktu 2. NP budovy úřadu MČ Praha 3, Seifertova 51 v termínu do 7. 9. 2022, (ii) v rozsahu vybavení interiéru hlavního traktu 2. NP budovy úřadu MČ Praha 3, Seifertova 51 v místnostech č. 110, 112, 120 a 121 v termínu do 30. 9. 2022 a (iii) v rozsahu dvorního traktu 2. NP budovy úřadu MČ Praha 3, Seifertova 51 v termínu do 31. 10. 2022.“
4. Smluvní strany se dále dohodly na tom, že se cena díla sjednaná v čl. III. odst. 1 smlouvy ve výši 1.889.395,65 Kč bez DPH **zvyšuje o celkem 11.262,70 Kč**, a proto se čl. III. odst. 1. smlouvy v celém rozsahu zrušuje a nahrazuje se následujícím zněním:
„1. Cena za kompletní provedení předmětu díla, které je vymezené v článku I. odst. 1 této smlouvy činí částku ve výši 1 900 658,35 Kč bez DPH (slovy: jeden milion devět set tisíc šest set padesát osm korun českých třicet pět haléřů).“
5. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a účinnosti v nezměněném znění.

II. Společná a závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je podepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
2. Smluvní strany svým podpisem potvrzují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem. Dále potvrzují, že ustanovení tohoto dodatku považují za určitá, srozumitelná a že tento dodatek nebyl podepsán v tísni a žádnou z jeho podmínek nepovažují za nevýhodnou.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Podepsáním tohoto dodatku smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text tohoto dodatku, případně jeho obsah a veškeré skutečnosti v něm uvedené ze strany Městské části Praha 3 uveřejněn, a to i v registru smluv dle zákona o registru smluv. Smluvní strany též prohlašují, že veškeré informace uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

V Praze dne

V Praze dne

zhotovitel

TYPO + DESIGN STUDIO, s.r.o.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

objednatel

Městská část Praha 3

RNDr. Jan Materna Ph.D., člen Rady MČ

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno rozhodnutím RMČ Praha 3, a to usnesením ze dne 24. 8. 2022 č. 642.

Objednatel: Městská část Praha 3
se sídlem: Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3

Zhotovitel: TYPO + DESIGN STUDIO, s.r.o.
se sídlem: Kokořínská, 326/43, Praha 8, 182 00

ŽÁDOST O DODATEK Č. 2 K SOD

dovoluji si Vás požádat o dodatek č. 2 k SOD na dodávku „Vybavení interiéru budovy 2.NP úřadu MČ Praha 3, Seifertova 51“. Uzavření Dodatku č. 2 žádáme z důvodu změny vybavení v místnostech č. 110, 112, 120 a 121 vyvolané investorem v průběhu provádění stavebních úprav daných prostor předcházejících dodávce vybavení interiéru dle původní smlouvy o dílo. Dodatkem č. 2 dojde ke změně termínů dodání a ceny díla.

1) Změna termínů dodání:

- a) *hlavní trakt 2. NP – vzhledem k prodloužení termínu požadované stavební připravenosti - dodání do 7. 9. 2022*
- b) *část vybavení interiéru hlavního traktu 2. NP v místnostech č. 110, 112, 120 a 121 – vzhledem k požadované úpravě vybavení investorem po uzavření smlouvy – dodání do 30.09.2022*
- c) *dvorní trakt 2. NP – dodání do 31.10.2022*

Výše uvedené termíny jsou závislé na plnění termínů stavebních prací, obecně lze říci, že jsme schopni nainstalovat nábytek do sedmi dnů od předání prostor.


2) Změna ceny – viz změnový list č. 1.


Změna ceny je vyvolána zrušením atypických prvků a doplněním nového nábytku v místnostech č. 110, 112, 120 a 121.

Praha dne

Děkuji
S pozdravem



VÝKAZ VÝMĚR Změnový list č. 1		Datum zpracování: 15.8.2022																																			
Akce: Seifertova, Praha 3																																					
Označení	Prvek	ROZMĚRY V MM š x h x v	popis	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	110 - změna	111	112	112 - změna	113	114	archi v	119	120	120 - změna	121	121 - změna	122	123	124	125	126	130	Jednotka	Celkem původně	Celkem nový stav	jednotková cena	cena celkem bez DPH	
S16	Pracovní stůl ALFA 200	1600 x 800 x 742	Čtyřnohé svařované podnoží s ocelovou konstrukcí, nohy čtvercového průřezu 50 x 50 mm v provedení RAL 9022 šedostříbrná s rektifikací v rozsahu 15 mm, deska pravouhlá LTD o tl. 25 mm dle výběru ze vzorníku	1	1	1	2	3	2	3	1	3			2				1	1	2					2		1	2	2		ks	30	30	4 900,00 Kč	147 000,00 Kč	
	Kabelový kanál	125 x 600 x 100	Kabelový kanál 600 vodorovný včetně adaptéru pro ALFA 100 a 200 RAL 9022 šedostříbrná	1	1	1	2	2	1	2	1	2			2		2		1	1	2					2		1	2	2		ks	26	30	600,00 Kč	18 000,00 Kč	
	Kabelová průchodka	Ø800	Kabelová průchodka, průměr 80mm, universal RAL 9022 šedostříbrná	1	1	1	2	2	1	2	1	2			2		2		1	1	2					2		1	2	2		ks	26	30	100,00 Kč	3 000,00 Kč	
P16	Stolový dělicí paraván ALFA 625	1600 x 370 x 28	Dělicí celočalouněný bezrámový paraván se zaoblenými rohy, výplň MD, čalounění - látka Bombay odstín dle výběru		1	1	2	1	1	1	1	1			2				1	1	2						1		1	2	2		ks	21	21	3 800,00 Kč	79 800,00 Kč
K1	Mobilní kontejner	443 x 600 x 602	Mobilní kontejner 3 shodné zásuvky + 1 organizační zásuvka, zásuvky kovové opatřené blokadí výsuvu více než jedné zásuvky, centrální zámek, úchyt elox hliník, v provedení LTD bílá - bez úchytu, barevné provedení : LTD dle výběru ze vzorníku	1	1	1	2	2	1	2	1	2			2	2	2		1	1	2					2	1	2	1	2	2		ks	26	33	4 800,00 Kč	158 400,00 Kč
SS8	Skříň policová střední	800 x 470 x 1063	Korpusová skříň s křídlovými dveřmi na tři řady šanonů, 2 nastavitelné police, provedení : LTD dle výběru ze vzorníku	3	3	2	2	2	4	2	3	2			3				3	2	3						2		3	3	4		ks	46	46	3 900,00 Kč	179 400,00 Kč
SV8	Skříň policová vysoká	800 x 470 x 1780	Korpusová skříň s křídlovými dveřmi na pět řad šanonů, 4 nastavitelné police, provedení : provedení : LTD dle výběru ze vzorníku					1							1				4	1							1					ks	9	9	5 300,00 Kč	47 700,00 Kč	
SV88	Skříň vysoká šatní	800 x 470 x 1780	Korpusová skříň šatní s křídlovými dveřmi, 1 nastavitelná police, šatní výsuv, LTD dle výběru ze vzorníku	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1			1	1	1	1					1		1	1	1		ks	20	20	5 000,00 Kč	100 000,00 Kč
Z1	Pracovní židle kolečková FLEXI	 FX 1104 - sedák potah látka A Era, Phoenix. Opěra sít K+R 482. Plasty černé. Lumbální nastavení. Područky 083, multifunkční. Kříd leštěný hliník. Kolečka tvrdá na měkkou podlahu.	1	1	1	2	2	1	2	1	2	3		-1	2	2			1	1	2	2					1		2	2		ks	34	33	7 855,00 Kč	259 215,00 Kč	
S8	Konferenční stůl kruhový ALFA 400	Ø 700 x 742	Konferenční stůl na centrální kovové podnoží v provedení RAL 9022 šedostříbrná , deska LTD o tl. 25 mm, provedení dle výběru ze vzorníku								1				1				1									1		1		ks	5	5	3 700,00 Kč	18 500,00 Kč	
S9	Konferenční stůl kruhový ALFA 400	Ø 900 x 742	Konferenční stůl na centrální kovové podnoží v provedení RAL 9022 šedostříbrná , deska LTD o tl. 25 mm, provedení dle výběru ze vzorníku																								1					ks	1	1	4 800,00 Kč	4 800,00 Kč	
S16	Konferenční stůl kruhový ALFA 400	Ø 1200 x 742	Konferenční stůl na centrální kovové podnoží v provedení RAL 9022 šedostříbrná , deska LTD o tl. 25 mm, provedení dle výběru ze vzorníku	1																												ks	1	1	5 900,00 Kč	5 900,00 Kč	
SK3608	Konferenční stůl ALFA 420	3600 x 800 x 742	Čtyřnohé svařované podnoží s ocelovou konstrukcí, nohy čtvercového průřezu 50 x 50 mm v provedení RAL 9022 šedostříbrná s rektifikací v rozsahu 15 mm, deska pravouhlá dělená na dvě části LTD o tl. 25 mm dle výběru ze vzorníku																1													ks	1	1	10 500,00 Kč	10 500,00 Kč	
SK2208	Konferenční stůl ALFA 420	2200 x 800 x 742	Čtyřnohé svařované podnoží s ocelovou konstrukcí, nohy čtvercového průřezu 50 x 50 mm v provedení RAL 9022 šedostříbrná s rektifikací v rozsahu 15 mm, deska pravouhlá LTD o tl. 25 mm dle výběru ze vzorníku																									1				ks	1	1	9 300,00 Kč	9 300,00 Kč	
ATPST01A	atypický stůl	1185 x 800 x 742	atypický stůl - přepážkové pracoviště, podnoží s ocelovou konstrukcí, nohy čtvercového průřezu 50 x 50 mm v provedení RAL 9022 šedostříbrná s rektifikací v rozsahu 15 mm, deska pravouhlá LTD o tl. 25 mm dle výběru ze vzorníku									3		-3																		ks	3	0	6 640,00 Kč	0,00 Kč	


lavSI	lavice SITTY		SI 6420 - dvoumístná lavice. Skořepina celodřevěná - buk, přírodní lak. Rám kovový černý.																																		1	1	6 400,30 Kč	6 400,30 Kč
-------	--------------	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	-------------	-------------

Barevné provedení


Kovové komponenty




LTD



LTD za příplatek - navýšení cca 10%



Paravány



obchodní podmínky:

dodací termíny: cca 8 týdnů po objednání vč. konkrétní specifikace materiálů, barev a látek
záruční lhůta 24 měsíců (z toho kuchyňské spotřebiče 12 měsíců)
splatnost daňového do zálohový list 60% (splatnost 30dní) finální faktura (splatnost 30dní)

KONTAKTNÍ OSOBA: Vladimír Boroička, 605 228 308,
borovicka@me.com