

<b>Objednatel:</b>	Česká republika - Ředitelství vodních cest					
<b>Projekt:</b>	Přístaviště Kostelec nad Labem					
<b>Projekt/stavba:</b>	Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností					
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>					<b>POŘADOVÉ Č. 5</b>	
<b>VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU</b>					<b>1</b>	
<b>Datum vydání:</b>	29.08.2022	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>Zařazení změnového listu</b>						nehodící se škrtněte
<b>NAVRHUJE:</b>	AQUATIS a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno					
<b>PŘEDMĚT SPECIFIKACE:</b>	Posun dílčích termínů plnění, celkový termín plnění se nemění					
<b>REFERENČNÍ DOKUMENTACE:</b>	S/ŘVC/038/P/SoD/2020					
<b>POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY</b>	Datum zjištění změny					22.08.2022
<u>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</u>						
Společnost Aquatis a. s. zpracovává a zajišťuje k záměru "Přístaviště Kostelec nad Labem" projektovou dokumentaci pro společné povolení dle uzavřené smlouvy č. S/ŘVC/038/P/SoD/2020 (evid.č.objednatele), (N 120/20) 120225A (evid.č.zhotovitele), ve znění Dodatku č. 1, 2,3 a 4. Po řádném odevzdání finálního konceptu dokumentace dle bodu C.1) SoD Objednateli byla zahájena inženýrská činnost. Potřebné žádosti o stanoviska byly připraveny a podány v nejkratším možném termínu. Při projednávání nastaly komplikace ovlivňující průběh projednávání, z tohoto důvodu byl uzavřen dodatek č. 2,č.3 a č.4 této smlouvy. I nadále zhotovitel čeká na vydání povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů, k žádosti byly dne 6.1.2022 na základě výzvy doplněny informace, na základě kterých dne 29.3.2022 Krajský úřad Středočeského kraje rozhodl o povolení výjimky. Proti vydanému rozhodnutí se odvolal spolek Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu, jelikož odvolání bylo blanketní, vyzval KÚ spolek o doplnění. Dne 25.5.2022 zhotovitel obdržel vyrozumění o odvolání a usnesení o stanovení lhůty k vyjádření ostatních účastníků řízení. Dne 17.6.2022 bylo zasláno vyjádření k odvolání. Krajský úřad Středočeského kraje následně předal spis k rozhodnutí na Ministerstvo životního prostředí. MŽP dne 11.8.2022 vyzvalo i ostatní účastníky k vyjádření v rámci odvolacího řízení, lhůta byla stanovena na 10 dní od doručení výzvy. Řízení o vydání povolení z výjimky ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů tedy i nadále běží. Vzhledem k dlouho trvajícím schvalovacím procesům a částečnému nedodržování správních lhůt ze strany úřadů, není reálné i přes veškerou snahu zpracovatele projektové dokumentace inženýrskou činnost dokončit ve smluvním termínu dle SoD. Žádáme o posun termínu odevzdání bodu C.2) do 19. 12. 2022. Výše uvedené se nedalo předvídat a není chybou ze strany Zhotovitele.						
<b>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E</b> (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0						
Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.						
<b>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:</b> Posun termínu dílčího bodu plnění. Ano, změna neumožňuje žádný z výše uvedených bodů 1) až 3).						
<b>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).</b> - Není relevantní.						
<b>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</b> - Není relevantní.						
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní.						
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní.						
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní.						
<b>D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:</b>						

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Není relevantní.</i>		
b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není relevantní.</i>		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní.</i>		
<b>E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:</b>		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní.</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní.</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní.</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní.</i>		
<b>VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)</b>	<b>ANO</b>	<b>NE</b>
Cena SoD před změnou		1.366.000,00 Kč
Cena SoD po změně		1.366.000,00 Kč
jedná se o změnu o 0 %		0,00 Kč
<b>Časový vliv na termín dokončení díla:</b>		
<i>Má vliv na dokončení díla (číslo bodů plnění díla C - 2), nemá vliv na celkový termín dokončení díla.</i>		
<b>VYJÁDŘENÍ TDS:</b>		
<i>Nebyl sjednán</i>		
<b>VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:</b>		
<i>Není relevantní</i>		
<b>DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)</b>		
<i>Není relevantní</i>		
<b>VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :</b>	<i>Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází pouze k posunu dílčího termínu plnění, tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.</i>	
číslo smlouvy : S/ŘVC/038/P/SoD/2020	Předpokládaný výdaj	Předpokládaný termín úhrady
týká se bodu : C - 2)	60.500,- Kč	01/2023
garant smlouvy: ██████████	podpis: .....	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████	podpis: .....	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████	podpis: .....	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis: .....	