

DODATEK č. 1 Ke Smlouvě o dílo č. 007/2022/Ho

„Oprava kamenné zdi před BD E. Beneše 24“
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2586-§2635

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: **Město Hlučín**
na adrese: Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín
zastoupené: Mgr. Pavlem Paschkem, starostou města
IČ: 00300063
DIČ: CZ00300063
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Hlučín
Číslo účtu: 1843589399/0800
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Mgr. Pavel Paschek, starosta města
ve věcech technických: Ing. Pavla Holibková, pověřená vedením odboru investic

(dále také jen „Objednatel“)

I.2. Zhotovitel **FICHNA-HUDECZEK a.s.**
Místo podnikání/Sídlo: Opavská 535/17, 747 18 Píšť
IČ: 27765857
DIČ: CZ27765857
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 636142821/0100
zapsán v OR: Krajský soud v Ostravě, vložka xxxx, oddíl xxxx
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Ing. Milan Hudeczek, předseda představenstva
ve věcech technických: Marek Fichna, místopředseda představenstva

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění: Ing. Jiří Stiborský
Číslo autorizace ČKAIT: 1101693

(dále také jen „Zhotovitel“)

Tímto dodatkem č. 1 se smluvní strany dohodly na následujících úpravách a změnách Smlouvy o dílo č. 007/2022/Ho „Oprava kamenné zdi před BD E. Beneše 24“ ze dne 28.3.2022 (dále také jen „Smlouvy“), v tomto znění:

II.

Článek II. Předmět smlouvy se upravuje takto:

V rámci průzkumu a počátečních prací na odstranění kamenné zdi bylo zjištěno, že zeď je nesoudržná, drolí se a při dalším zásahu do zdi dojde k jejímu zborcení. Proto bylo na

kontrolním dnu dne 27.6. 2022 rozhodnuto celou zeď odstranit. Dále bylo zjištěno, že zeď není založená na základech tak, aby nedocházelo k promrzání zdiva.

Na základě výše uvedeného došlo k úpravě rozsahu díla s tím že, bude proveden nový betonový základ š:55cm na němž bude vystavena pomocná opěrná zeď ze ztraceného bednění vč. výztuže v tl. 25cm a před tuto pomocnou zeď bude vystavena zeď nová z původních kamenů. Drenáž a zásyp bude proveden dle stávajícího rozpočtu a smlouvy o dílo.

III.

Čl. IV. odst. 1 smlouvy se mění takto:

Předání staveniště:

Zahájení prací:

Původní termín dokončení stavebních prací:

Původní termín předání díla:

Nový termín dokončení stavebních prací:

Nový termín předání díla:

předpoklad 04/2022

práce budou zahájeny dnem předání staveniště

do 90 kalendářních dnů od předání staveniště zhotoviteli (nejvíce však 90 kalendářních dní od předání staveniště zhotoviteli a nejméně 5 dní před termínem předání díla)

do 95 kalendářních dnů od předání staveniště zhotoviteli (nejvíce však 95 kalendářních dní)

do 130 kalendářních dnů od předání staveniště zhotoviteli (nejvíce však 130 kalendářních dní od předání staveniště zhotoviteli a nejméně 5 dní před termínem předání díla)

do 135 kalendářních dnů od předání staveniště zhotoviteli (nejvíce však 135 kalendářních dní)

Místo plnění: parc. č. 710/1, 710/2 a 713 vše v k.ú. Hlučín

Vyklizené a vyčištěné staveniště je zhotovitel povinen objednateli písemným zápisem předat, nestane-li se tak již v rámci přejímacího řízení, nejpozději **do 3 kalendářních dnů** ode dne předání hotového díla.

IV.

V Čl. V Cena díla se v odstavci 1. cena upravuje takto:

V.1. Cena díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a je stanovena ve výši:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Původní cena za dílo celkem	699 561,08 Kč	146 907,83 Kč	846 468,91 Kč
Cena víceprací	286 063,86 Kč	60 073,41 Kč	346 137,27 Kč
Nová cena za dílo celkem	985 624,94 Kč	206 981,24 Kč	1 192 606,18 Kč

Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu účinnosti smlouvy.

V.

1. Všechny ostatní odstavce Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvní strany, která jí podepíše jako druhá v pořadí, s podpisy smluvních stran umístěných na téže listině.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti, v souladu s ust. § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží a zhotovitel po jednom vyhotovení.
6. O uzavření Dodatku č.1 rozhodla Rada města Hlučína na své 119. schůzi, konané dne 22.8.2022 pod bodem usnesení č. 119/7a).

Příloha: Rekapitulace nákladů

V Hlučíně dne 28.3.2022

V Píšti dne 28.3.2022

.....
Město Hlučín
Mgr. Pavel Paschek, starosta
objednatel

.....
Ing. Milan Hudeczek
předseda představenstva
zhotovitel