

## **DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 160/01/16**

na provedení díla – stavební práce na stavbě

**„SILNICE III/4893: TRNAVA, PRŮJEZDNÍ ÚSEK III“**

uzavřená podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

---

### **Článek I. Smluvní strany**

**Objednatel:**

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání o technických věcech pověřen:

- ve věcech přípravy stavby

- ve věcech realizace stavby

Technický dozor:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,  
příspěvková organizace**

K majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

CZ70934860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, náměstek pro inv. výstavbu

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, provozně technický náměstek

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, mobil xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

[xxxxxxxxxxxxx](#)

Česká spořitelna, a. s., č. ú. 3464732/0800

**Zhotovitel:**

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Stavbyvedoucí:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

**FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.**

Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2144

25317628

CZ25317628

Ing. Pavel Borek, člen představenstva

xxxxxxxxxxxxxxxxxx vedoucí střediska

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, mobil xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Komerční banka, a. s., č. úxxxxxxxxxxxxxxxxxx

UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia, a. s.,

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

**uzavírají dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 160/01/16 ze dne 24. 8. 2016 z těchto důvodů:**

Předmět realizace navazuje na stavbu kanalizace, jejíž investorem je Obec Trnava. Vzhledem k nepředpokládanému zpoždění při přípravě stavby tohoto investora není možno stavební práce zahájit v původně plánovaném termínu. Z toho důvodu a zároveň s ohledem na zimní období (1. 11. 2016 – 31. 3. 2017), po jehož dobu není možno stavební práce plynule provádět, se smluvní strany dohodly na přesunu termínu realizace od 1. 4. 2017. Tento přesun termínu nemá vliv na celkovou délku realizace zakázky stanovenou zadávacím řízením.

## **Článek II. Změny ve smlouvě o dílo**

### **1. Článek IV. Staveniště, odst. 1.**

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

1. Doba předání a převzetí staveniště: 1. 3. 2017

### **2. Článek V. Čas a místo plnění díla, odst. 1., 2.**

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

1. Termín splnění díla (předání a převzetí díla): nejpozději do 7 měsíců od předání staveniště
2. Termín zahájení stavebních prací: 1. 4. 2017

## **Článek III. Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Přílohou č. 1 a nedílnou součástí dodatku je aktualizovaný finanční a časový harmonogram plnění veřejné zakázky v rozsahu specifikovaném v původní smlouvě o dílo.
3. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z toho tři pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně dne 7. 9. 2016

.....  
za objednatele:  
Ing. Bronislav Malý  
ředitel

.....  
za zhotovitele:  
Ing. Pavel Borek  
člen představenstva