

Dodatek č. 5

ke Smlouvě o dílo

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

pro realizaci stavby

„Technologický park DRONET – Plzeň Světovar“

16TUOIN07

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň
zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic MMP

Odbor investic MMP
Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32

bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxxx
(dále samostatně také jako „objednatel“)

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:

xxx

tel. xxx, e-mail: [xxx](#)

a

„Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET“ (SOS č. A1104/2019/SOS/34 ze dne 11.7.2019)

Vedoucí společník: GEOSAN GROUP a. s.

se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III.

zastoupená na základě plné moci Ivanem Havlem, výkonným ředitelem a Ing. Kamilem Vykydalem,
výrobním ředitelem

IČO: 281 69 522

DIČ: CZ28169522

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 12459

bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx

Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických:

xxx, výrobní ředitel

tel. +xxx, e-mail: xxx

Společník: POHL cz, a.s.

se sídlem Nádražní 25, 252 63 Roztoky

zastoupená Ing. Petrem Kašparem, členem představenstva

IČO: 25606468

DIČ: CZ25606468

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 4934

(Objednatel a Zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

tento

dodatek č. 5
ke smlouvě o dílo č. Objednatele 2019/006690
(dále jen „Dodatek č. 5“)

I.
Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 10.12.2019 na základě výsledků zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s názvem „**Technologický park DRONET – Plzeň Světovar**“ (dále jen „Veřejná zakázka“), realizovaného dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), smlouvu o dílo, jejímž předmětem je rekonstrukce stávajících dvou budov v areálu bývalého pivovaru Světovar – objektu ležáckých sklepů a objektu správní vily. U objektu ležáckých sklepů – TP DRONET se jedná o změnu stavby, resp. stavební úpravy stavebně povolené výstavby 4x4 Světovar a Archiv Světovar, a dále též obnova historického objektu Administrativní vily. Dne 18.06.2020 Smluvní strany uzavřely Dodatek č. 1, kterým si ujednaly změnu čísla účtu zhotovitele (dále jen „Smlouva“). Dne 22.07.2020 Smluvní strany uzavřely Dodatek č. 2, jehož odůvodnění je podrobně popsáno v čl. 1.2., 1.3. a 1.4. Dodatku č. 2. Dne 06.01.2021 uzavřely Smluvní strany dodatek č. 3, jehož odůvodnění je podrobně popsáno v čl. 1.2., 1.3., 1.4. a 1.5. Dodatku č. 3. Dne 21.12.2021 uzavřely Smluvní strany Dodatek č. 4, jehož odůvodnění je podrobně popsáno v čl. 1.2. – 1.5. Dodatku č. 4.
- 1.2. V průběhu provádění díla byla na základě požadavku objednatele na vnější vedení potrubí doplněna ocelová příhradová konstrukce pro VZT. Kvůli možnému ostříku vody při manipulaci s ponorkou vznesl objednatel požadavek na provedení voděodolného nátěru stropu v místnosti č. B.4.15. Dále zadavatel vznesl požadavek na nahrazení skládací stěny vestavěnou skříní s posuvnými dveřmi. Zadavatel dále vznesl požadavek na doplnění přístupových dveří pod terasu u dětského hřiště (z důvodu možnosti kontrol a údržby prostoru pod terasou). Z důvodu zvětšení prostoru u dětského WC, aby mohlo být toto využíváno i imobilními dětmi vznesl objednatel požadavek na zrušení výlevky a dělicí stěny DV/29 v místnosti 1.12. Objednatel dále požadoval nahradit vstupní karty bezkontaktními čipy. Dále bylo nutné upravit slaboproudé rozvody jakožto přípravu pro budoucí vstupní terminály Bellhop. Objednatel také požadoval osazení ochrany před sedajícím ptactvem na objektu Vily, doplnění generálního klíče do tabulky dveří, změnu umístění rozvaděče ČEZ, požadoval také úpravu a doplnění silnoproudých a slaboproudých instalací, aby vyhovovaly zamýšlenému provozu. Objednatel také přehodnotil původní řešení a rozhodl o vybourání stávajících nebezpečných prvků (např. trnů, závěsů, objímek atd.). Objednatel také požadoval doplnění dvevního komunikátoru s vnější i vnitřní kamerou u vstupu do MŠ, optimalizovat zásuvky a spínače v 1. NP a 2. NP, změnit interiérová svítidla z C1 na B1 a doplnit interiérová světla B2, doplnit gastro pult v jídelně, optimalizovat rozmístění a upravit rozměry stolů z důvodu možnosti mytí oken v místnosti č. 1.08. Objednatel také rozhodl o nerealizaci dodávek kuchyňských linek, mikrovlnných troub a chladniček v objektu Ležáckých sklepů a Vily, o nerealizaci dodávky PC a zobrazovacího monitoru pro záznamové zařízení v objektu Ležáckých sklepů a Vily. Objednatel také požadoval demontáž konstrukce jeřábové dráhy v multisálu a požadoval zrušení slaboproudých zásuvek v multisálu a foyer a doplnit čidla EPS pro jištění prostoru nad podhledy v místnostech B.1.41, B.1.04. a B.1.03. Uvedené změny závazku ze Smlouvy nejsou změnami podstatnými ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ.
- 1.3. V průběhu provádění díla dále také vyvstala nutnost doplnění chybějícího vodícího lana včetně napínacích nerez koncovek mezi kotvícími body, doplnění čistících zón u hlavních vstupů, nutnost doplnění chybějících výměr u klempířských prvků, doplnění chybějícího lemování hrany podlahy

galerie 4. NP, doplnění chybějících položek souvisejících s provedením betonové desky stropu nad 1. NP v místě rušeného světlíku, doplnění chybějících soklových obkladů v místě chodby v 1. NP a 2. NP a zrušení soklů ve skladbách F/02, F/03, F/04a, F/04b, F/08a, F/08b a F/17 z důvodu jejich duplicity s keramickým obkladem na stěnách. Dále došlo k doplnění chybějících položek větracího kanálu dle platné DPS, k doplnění chybějících výměr fungicidních nátěrů tesařských konstrukcí, k doplnění chybějící drenáže v dětském hřišti, doplnění hranolů a doplnění betonové stříšky a specifikace panikového zámku a doplnění práškového hasicího přístroje. Dále byly doplněny chybějící pozinkované schodnice u vstupu na terasu z areálu TPD, byly doplněny položky na protipožární ochranu stávajících ocelových konstrukcí v klenbách a nadpraží oken a dveří Vily. Byly upraveny dimenze litinových lapačů dešťové kanalizace dle dimenze dešťových svodů, doplněn atypický kotlík dešťového svodu, doplněny chybějící hydrofobizační nátěr soklů, doplněny chybějící položky pro kryty radiátorů, revizních dvířek a akustických revizních dvířek, doplněny položky k provedení venkovní terasy, oplocení a opěrné zdi hřiště, doplnění sensorového lineárního kabelu v krovu, úpravu kabelových tras. Také byly doplněny chybějící položky pro kotvení žulových obrub a kotvení jejich ocelového oplocení, doplněny chybějící dlažby a kamenické prvky v předzahrádce a chybějící buková madla, chybějící části ocelové konstrukce mezipodesty schodů v galeriích ve 3. NP. Je řešeno doplnění chybějících položek pro topení, chlazení a úpravny vody ve strojovnách A.1.07 a B.1.12., doplnění chybějících položek nutných k provedení rozvodů MaR, dále doplnění chybějících položek nutných pro provedení datové přípojky, chybějících položek k provedení prostupů potrubí dešťových svodů a také odvodnění kondenzátu ze dna bazénu, byly doplněny chybějící položky pro protipožární nátěr táhel, konzol a kotvicích patek sloupků ocelové konstrukce nad novým schodištěm. Bylo nutné doplnit chybějící revizní dvířka do podhledových konstrukcí pro kontrolu požárních ucpávek a instalaci v podhledech, dořešit nedořešený způsob odvětrání prostoru krovu v 5. NP a nutnost odbourání dvou stávajících větracích střešních nástavců střechy ve 3. NP. Byla zjištěna nutnost doplnění nosné ocelové konstrukce pro prosklenou stěnu, doplnění 2 akustických větracích mřížek, doplnění chybějících překladů nad dveře, chybějících podlahových roštů a vpustí v gastro místnostech, chybějících dveřních prahů a přechodových lišt, nutnost doplnění chybějících položek pro provedení rozvodů ZTI, doplnění chybějících ocelových schodišť, rozmístění jednotek VZT a RTCH ve strojovnách s dopadem na jejich základové rámy a zjednodušení jejich lemování. Dále je řešeno doplnění chybějících položek zámečnických, klempířských a ostatních výrobků a doplnění chybějící vrstvy skladby střechy na objektu Ležáckých sklepů, doplnění chybějících prvků OST/006, OST/006a a OST/007, doplnění chybějících tras kanalizační stoky. Dále bylo nutné dát PD do souladu se soupisem prací, a to pro provádění komínového zdiva v nadstřešní části objektu Ležáckých sklepů, doplnit položky pro vlepování výztuže při provádění vodorovných ŽB konstrukcí, upřesnit rozsah a způsob opravy oplocení v severozápadní fasádě vily, optimalizovat a upravit trasy rozvodů MaR, doplnit chybějící položky pro úpravu VZT, doplnit položky pro provedení požárních předělů, doplnit rozvody a zařízení VZT včetně úpravy jejich parametrů nutných pro správnou funkčnost, doplnit chybějící položky pro ÚT a RTCH, pro slaboproudé rozvody, obklad stěn a stropu ocelové konstrukce přejezdu výtahu v 8. NP nad střešní pláště, chybějící položky pro provádění zděných světlíků nad 2. NP a 5. NP, doplnění chybějících magnetických kontaktů pro EZS a MaR a doplnění chybějících položek skladeb FA/12 a FA/13 včetně návaznosti na střešní krytinu. Vzhledem k uvedenému se Smluvní strany dohodly na provedení dalších stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy (dále i „Vícepráce“), přičemž v návaznosti na Vícepráce odpadla potřeba provedení některých prací dle Smlouvy (dále jen „Méněpráce“); když uvedené změny závazku ze Smlouvy nejsou změnami podstatnými ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ, přičemž změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů, když předmět veřejné zakázky je nutné plnit jako jeden celek, a to zejména s ohledem na nezbytnou plynulou koordinaci jednotlivých stavebních a montážních prací.

- 1.4. V průběhu provádění díla po odkrytí konstrukcí u jižního vstupu do objektu Ležáckých sklepů je nutné upravit nadpraží nově objeveného trámu tvaru obráceného U ve 2. NP a úpravu ostění a nadpraží v 1. NP. Oproti předpokladu v PD vzhledem ke skutečnému stavu vstupní branky nebylo možné ji repasovat, bylo nutné provést novou vstupní branku. Dále byla v průběhu provádění díla zjištěna rozdílná výška násypů pod podlahami oproti předpokladu PD. Po vybourání stávajících oken bylo nutné upravit tloušťku tepelněizolačních desek na skutečné rozměry okenních otvorů, stejně jako provedení vyzdívek parapetů. Dále bylo nutné promítnout změnu při provádění díla na základě zpracování projektu výměňkové stanice ze strany Plzeňské teplárenské (tento byl zpracován až po provedení dokumentace pro provádění dle Smlouvy). Vzhledem ke skutečnému

stavu zjištěnému při provádění bouracích prací bylo nutné upravit rozsah opravy schodišťového ramena do 1. PP, dále byly zjištěny vystupující základy nad úroveň podlahy výšky, proto bylo nutné jednotu VZT umístit do jiné místnosti. Bouracími pracemi byla odhalena absence základového pasu a byl odhalen jiný základový pas, který byl v kolizi s nově budovaným odvětrávacím kanálem. Dále bylo nutné upřesnit podlahy v místnostech 1.10, 1.11, 1.19 a 1.20, kde ze statického hlediska musí nejprve dojít k šetrnému odstranění části nadbetonávek. Na ose Q/32 bylo nutné upravit rozsah vysrávky základů. Z důvodu zrušení výroby litinových radiátorů bylo nutné tyto nahradit radiátory ocelovými, stejně tak došlo k ukončení výroby sodíkových výbojek, které byly nahrazeny za LED svítidla. Z důvodu nevyhovujícího stavu 2 ks žulových prvků, které nebylo možné zpětně použít bylo nutné doplnit vstup do Vily jinými kamennými prvky. V návaznosti na skutečné výšky klenbových stropů bylo nutné upravit půdorysný rozměr podlahového roštu Z/31. Na základě zjištěného stavu podloží po odbourání konstrukce podlah v objektu Vily došlo k úpravě skladby podlahy. Z důvodu již nefunkční izolace a komplikovanému provádění opětovného podřezání zdiva je budou provedeny vodorovné hydroizolační injektážní clony. V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že komínové průduchy jsou zaneseny suti, proto je nutné provést otvory pro její odstranění a následně je opětovně zazdít. Při obnažení konstrukce světlíku byly zjištěny betonové náběhové klíny, proto musí být provedena nová konstrukce světlíku. Při provádění díla bylo po otlučení omítek, obnažení zdiva a sejmutí oplechování bylo nutné provést náhradu kleneb fasádních otvorů ocelovými překlady včetně sanace kleneb, výměnu nosníku, provést sanaci stávajících obnažených ocelových profilů a zdiva kolem fasádních otvorů. Na základě statického posouzení bylo nutné provést demolici stávajícího oplocení a výstavbu nového oplocení v polích B1 až B10. Po zpřístupnění konstrukcí bylo nutné vybourat nestabilní příčku a spojit místnosti č. 0.07 a 0.013, zmenšit místnost č. 1.15 z důvodu zvětšení šachty Š1 v návaznosti na prostupy VZT, vybourat nestabilní cihelnou příčku a nahradit ji sádkartonovou příčkou včetně nového ocelového nosníku. V návaznosti na skutečný stav zdiva po otlučení omítek nebylo možné římsy pod okny v 1. NP obnovit klasickým způsobem a bude nutné římsu provést v železobetonovém monolitickém provedení. Při provádění prací v objektu Vily bylo zjištěno, že vnitřní cihelné přízdívky jsou v místnostech 0.10 a 0.09 rozpadlé a je obnažena základová spára, kterou je nutné překrýt a stabilizovat novou přízdívkou z armovaných betonových tvárnic. Také bylo nutné přehodnotit provedení vnitřního zateplení ŽB konstrukcí, a to s ohledem na skutečně zjištěný stav těchto konstrukcí, u kterých byla zaznamenána značná karbonatace. Vzhledem k uvedenému se Smluvní strany dohodly na provedení dalších stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy (dále i „Vícepráce“), přičemž v návaznosti na Vícepráce odpadla potřeba provedení některých prací dle Smlouvy (dále jen „Méněpráce“); když uvedené změny závazku ze Smlouvy nejsou změnami podstatnými ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ, přičemž uvedené změny vznikly v důsledku okolností, které objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky nemohl předpokládat, a které se objevily až v rámci postupného provádění stavebních prací.

1.5. Vzhledem ke skutečnosti, že v únoru 2022 došlo ke vzniku válečného konfliktu na Ukrajině. Která má výrazný dopad na prováděnou stavbu, kdy se zejména jedná o problémy s dodávkami materiálů, jejichž dodací lhůta se výrazně prodlužuje, přičemž tuto okolnost objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky nemohl předpokládat a zhotovitel není schopen lhůtu dodávek materiálů jakkoliv svým jednáním ovlivnit, a dále vzhledem ke skutečnosti, že uvedená změna závazku ze Smlouvy není změnou podstatnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ, se smluvní strany dohodly též na změně termínu provádění díla.

1.6. Vzhledem ke skutečnostem výše uvedeným se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 5.

II. Předmět Dodatku č. 5

2.1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že dílo realizované na základě Smlouvy se mění, a to v rozsahu a způsobem obsaženým ve změnových listech č. ZL 031, 042, 045, 048, 058, 065, 069, 073, 075, 076, 078, 079, 081, 084, 086, 087, 091, 092, 094, 095, 105, 110, 116, 118, 119, 125, 127, 129, 131, 132, 135, 136, 137, 147, 147a, 148, 152, 153, 154, 155, 156, 160, 161, 162, 163, 164, 169, 170, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 183, 186, 188, 190, 191, 192, 193, 194, 196, 197, 200, 208, 216, 217, 218, 219, 222, 224, 227, 228, 230, 232, 233, 234, 241, 242, 244, 246, 247, 248, 251, 253, 254, 255, 259, 260, 262, 263, 264, 268 a 271, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 5 a

jsou jeho nedílnou součástí (dále jen „Změnové listy“). Smluvní strany prohlašují, že Změnové listy považují za jasné, srozumitelné a proveditelné.

- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo realizované na základě Smlouvy ve znění Dodatku č. 5 se v souvislosti s přijetím Změnových listů mění následovně:

Hodnota Víceprací dle Změnových listů: **27.594.076,81 Kč bez DPH**

Hodnota Méněprací dle Změnových listů: **- 14.120.060,45 Kč bez DPH**

Celková cena za provedení díla se navyšuje o: 13.474.016,36 Kč bez DPH

a činí celkem: 607.644.713,14 Kč bez DPH

K ceně díla bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- 2.3. Na základě vzniku válečného konfliktu na Ukrajině dochází k výraznému prodlužování termínů dodávek materiálů, nutných pro dokončení realizace stavby. Vzhledem k tomu, že tuto skutečnost nemohl objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky předpokládat a zhotovitel není schopen lhůtu dodávek materiálů jakkoliv svým jednáním ovlivnit a lhůtu dodání zkrátit, dohodly se Smluvní strany na změně termínu provádění díla. Vzhledem k uvedenému se Smluvní strany dohodly na změně čl. IV. odst. 4.2. Smlouvy, a to tak, že nové znění čl. IV. odst. 4.2. Smlouvy je následující:

4.2. Termíny realizace jsou stanoveny takto:

4.2.1. *předání a převzetí staveniště:* **dle Výzvu objednatele**

4.2.2. *zahájení stavebních prací:* **dnem předání a převzetí staveniště**

4.2.3. *dokončení stavebních prací,
předání kompletně stavebně díla
objednateli, podání žádosti o kolaudační souhlas,
popř. kolaudační rozhodnutí, odstranění zařízení
staveniště a vyklizení staveniště
po předání a převzetí díla:* **do 26.10.2022**

4.2.4. *kolaudace stavby vč. nabytí právní
moci případných kolaudačních
rozhodnutí:* **do 26.11.2022**

- 2.4. V průběhu provádění díla provádění díla došlo k nutnosti dřívějšího předání, a tedy k nutnosti zajištění dřívější kolaudace části díla, konkrétně objektu správní vily, ve které bude umístěna Mateřská škola. Z důvodu nutnosti spuštění provozu Mateřské školy od 01.09.2022 došlo k dřívějšímu vydání kolaudačního souhlasu na tuto část díla (dále jen „Vila“) tak, aby Mateřská škola mohla být provozována v souladu se všemi právními předpisy a normami. Vzhledem ke skutečnosti, že došlo ke kolaudaci Vily a tato bude od 1. 9. 2022 využívána, je nutné upravit přechod nebezpečí

škody na věci, běh záručních lhůt, uvedených v čl. 7.3., 14.4., 16.4. a 16.20. Smlouvy, a některá související ustanovení Smlouvy. Nové znění čl. 6.1. věty předposlední, 7.3., 14.4., 16.4., 16.19 a 16.20. zní:

Čl. 6.1. věta předposlední:

*Konečnou fakturu ve výši 10 % ceny objektu „Vila“ a samostatně objektu „Ležácké sklepy“ je zhotovitel oprávněn a povinen předložit objednateli k úhradě do 7 dnů ode dne vydání kolaudačního souhlasu, popř. právní moci kolaudačního rozhodnutí, a to pro každý objekt samostatně, respektive u objektu „Vila“ do 15 dnů od účinnosti tohoto dodatku. **Cena objektu „Vila“ činí 65.249.876,88 Kč bez DPH (tj. 78.952.351,02 Kč včetně DPH) a cena objektu „Ležácké sklepy“ bude finálně určena na základě skutečně provedených prací ke dni protokolárního předání objektu Ležáckých sklepů.***

7.3. Po dobu provádění díla nese zhotovitel nebezpečí škody na stavebách, na kterých dílo provádí a na stavebách, jejichž zbudování je předmětem díla. Doba, po kterou zhotovitel nese nebezpečí škody, se stanovuje od předání staveniště až do provedení jednotlivé části díla ve smyslu ust. § 2604 a § 2606 Občanského zákoníku, tj. do doby dokončení jednotlivé části díla a jejího protokolárního předání objednateli včetně zajištění vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí a kolaudačního souhlasu s užíváním díla, odstranění všech vad a nedodělků a včetně vyklizení staveniště.

14.4. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem po předložení bankovní záruky za záruční dobu pro objekt Ležáckých sklepů v souladu se Smlouvou.

16.4. Záruka za jakost počíná plynout, není-li dále sjednáno jinak, ode dne řádného provedení jednotlivě předané části díla, ne však dříve než dnem vydání kolaudačního souhlasu, popř. právní moci kolaudačního rozhodnutí, a to jednotlivě pro Vilu a jednotlivě pro objekt Ležáckých sklepů.

16.19. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli bankovní záruku za kvalitu předmětu plnění, a to na částku rovnající se 3% smluvní ceny včetně DPH, vždy však odděleně časově i finančně ke každému objektu „Vila“ a „Ležácké sklepy“.

16.20. Bankovní záruka bude předána samostatně k objektu „Ležáckých sklepů“ a samostatně k objektu „Vila“. Bankovní záruka pro objekt „Ležáckých sklepů“ bude platná ke dni podepsání protokolu o předání a převzetí dané části díla. U objektu „Vila“ nastává povinnost předání bankovní záruky za kvalitu předmětu plnění až uplynutím 15 dnů od účinnosti tohoto dodatku, když k tomuto datu je zhotovitel povinen objednateli předložit vystavenou bankovní záruku. Bankovní záruka bude vystavena na objednatele, s možností převodu na osobu určenou objednatelem.

2.5. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 5 nedotčená zůstávají v platnosti. Tento dodatek zároveň nepředstavuje prominutí dluhu, vzdání se práva či žádný jiný úkon jakékoliv ze smluvních stran, který by mohl vést k zániku jí tvrzeného práva, a to ani v případě, že předmětem tohoto dodatku je plnění, kterého se tvrzené právo týká.

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento Dodatek č. 5 byl sepsán v sedmi (7) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel čtyři (4) stejnopisy.

3.2. Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 5 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru

smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 5 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

3.4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 5 jsou Změnové listy č. ZL 031, 042, 045, 048, 058, 065, 069, 073, 075, 076, 078, 079, 081, 084, 086, 087, 091, 092, 094, 095, 105, 110, 116, 118, 119, 125, 127, 129, 131, 132, 135, 136, 137, 147, 147a, 148, 152, 153, 154, 155, 156, 160, 161, 162, 163, 164, 169, 170, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 183, 186, 188, 190, 191, 192, 193, 194, 196, 197, 200, 208, 216, 217, 218, 219, 222, 224, 227, 228, 230, 232, 233, 234, 241, 242, 244, 246, 247, 248, 251, 253, 254, 255, 259, 260, 262, 263, 264, 268 a 271.

3.5. Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 5 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne 09.09.2022

V Praze dne 08.09.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Grisník
vedoucí OI MMP

.....
Ivan Havel, výkonný ředitel
GEOSAN GROUP a.s.

.....
Ing. Kamil Vykydal, výrobní ředitel
GEOSAN GROUP a.s.

.....
Ing. Petr Kašpar, člen představenstva
POHL cz, a.s.