

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 003 - Demolice - drobné objekty - Pisárky Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 003 - Demolice - drobné objekty - Pisárky	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 003/001	Číslo ZBV: 059.3
--	--	---------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):
 Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
 Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji
 Popis Změny: Iniciátor změny: Zhotovitel

V PDPS byla projektantem navržena demolice drobných objektů. Při zahájení demoličních prací na těchto objektech bylo zjištěno, že ocelová konstrukce garáže a skladu v km 2,360P již byly odstraněny. Tato skutečnost byla stavbyvedoucím zapsána do SD a potvrzena TDI. Změna řeší odpočet položek v soupise prací dotčeného objektu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-270 016,84	0,00	-270 016,84

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) _____

datum 17-08-2022 podpis _____

Supervize _____

datum 24.8.2022 podpis _____

Správce stavby _____

datum 07.09.2022 podpis _____

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č. 18/2017 v platném znění) _____

datum 07.09.2022 podpis _____

Zhotovitel _____

datum 16.8.22 podpis _____

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré: _____

3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 059.3

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 003 - Demolice - drobné objekty - Pisárky Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 003 - Demolice - drobné objekty - Pisárky								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	96616R.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU											
4	98814R.	DEMOLICE DROBNÝCH STAVEB S PODÍLEM KONSTR DO 10% BETONOVÝCH											
5	98817R.	DEMOLICE DROB STAVEB S POD KONST DO 10% KOV											
Celkem								463 226,68	-270 016,84	0,00	193 209,82	-270 016,84	-58,29

Za Zhotovitele

Datum:

16.5.22

Za Objednatele:

Datum:

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 621 - Galerie VMO Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 621 - Galerie VMO	Číslo SO/PS/ číslo Změny SO/PS: C 621/001	Číslo ZBV: 072.4
--	---	-------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):
 Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
 Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, z.
 Popis Změny: Iniciátor změny: Zhotovitel

Při vrtání piloty pro 4. úsek galerie došlo k zastižení odlišných geologických podmínek od předpokladů projektu. Jednalo se o zastižené horniny s odlišnou třídou vrtatelnosti, než bylo navrženo v původním projektu. Proto bylo 24.9.2021 svoláno místní šetření za účasti zástupců zhotovitele, TDI, AD, projektanta RDS a geotechnika stavby. Na jednání se přítomní shodli na nutnosti provedení 10 kusů průzkumných vrtů pro ověření geologických podmínek v místech dle pokynu geotechnika – začátek a konec dilatačního celku. Na základě údajů z provedených průzkumných vrtů navrhl projektant úpravu návrhu délky a vyztužení pro jednotlivé piloty. S úpravou délky pilot souvisí i další práce s prodloužením/zkrácením délky armokošů. V případě zkrácení délky piloty je vyčnívající výztuž v horní části odřezána, v případě prodloužení délky piloty lze armokoše nastavovat. Počet pilot v jednotlivých úsecích zůstal stejný, celkem 141 kusů pilot průměru 900 mm a 254 pilot průměru 1200 mm, rozdílné jsou však délky jednotlivých pilot, které byly upraveny na základě délky vetknutí min. 2,0 m do skalních horniny charakteru R3 a 1,0 m do horniny charakteru R2.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-5 146 555,52	7 129 605,00	1 983 049,48

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	datum <u>17-08-2022</u> podpis
Supervize	datum <u>24.9.2022</u> podpis
Správce stavby	datum <u>07.09.2022</u> podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž částí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)	datum <u>07.09.2022</u> podpis
Zhotovitel	datum <u>17-08-2022</u> podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize	Číslo paré:
---	-------------



3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 072

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 621 - Galerie VMO Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 621 - Galerie VMO								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	224324.	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30											
11	224365.	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B											
12	264741R.	VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 1000MM											
13	264742R.	VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 1200MM											
14	264841R.	VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 1000MM											
15	264842R.	VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 1200MM											
16	264941R.	VRTY PRO PILOTY TŘ. V-VI D DO 1000MM											
17	264942R.	VRTY PRO PILOTY TŘ. V-VI D DO 1200MM											
Celkem								27 889 110,00	-5 146 555,52	7 129 605,00	29 872 159,48	1 983 049,48	7,11

Za Zhotovitele;

Datum:

Za Objednatele;

Datum:

3.6.21.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 258 - Opěrné zdi - jižní portál Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 258 - Opěrné zdi - jižní portál	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 258/001	Číslo ZBV: 074.3
--	--	-------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Došlo k upřesnění množství položek na základě zpracování realizační dokumentace stavby. Upřesnění výměr bylo provedeno na základě podrobných výpočtů a výkresových detailů. Ke Změně dochází na základě rozpracování shodného technického řešení uvažovaného v PDPS do dalšího stupně projektové dokumentace, resp. RDS.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-28 963,24	364 242,70	335 279,46

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 17. 08. 2022 podpis

Supervize

datum 24. 8. 2022 podpis

Správce stavby

datum 07. 09. 2022 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 07. 09. 2022 podpis

Zhotovitel

datum 16. 9. 22 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré

3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 074.3

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 258 - Opěrné zdi - jižní portál Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 258 - Opěrné zdi - jižní portál								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	224324.	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30											
9	224365.	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B											
15	272365.	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B											
18	289971.	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE											
23	3272A7R.	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT 05,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al											
27	451312.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15											
35	9111C1.	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ LANKOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ											
36	9112B1.	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ											
Celkem								2 032 949,55	-28 963,24	364 242,70	2 368 229,01	335 279,46	16,49

Za Zhotovitele

Za Objednatele

Datum: 11.8.22

Datum:

3.6.21.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 258 - Opěrné zdi - jižní portál

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 258 - Opěrné zdi - jižní portál

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
C 258/001Číslo ZBV:

074.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Na základě geodetického zaměření proběhl planimetrací příčných řezů návrh na odtěžení suťových polí. Ve skutečnosti bylo pro dokončení stavebního díla nezbytné provést odtěžení suťových polí ve větší míře, než bylo navrženo.

Provedení odtěžení suťových polí je nezbytné k dokončení stavebního díla, respektive ke splnění požadavků zejména na funkčnost, kompletnost a bezpečnost.

V PDPS bylo navrženo hloubení jam v třídách I a III. Při výkopových pracích bylo zjištěno, tak jako na většině objektech na celé stavbě, že kubatura zemin ve třídách rozpojitelnosti a těžitelnosti je jiná, než bylo stanoveno v PDPS. Jedná se o snížení množství zemin v třídě těžitelnosti I a naopak o navýšení množství zemin v třídě těžitelnosti III.

Provedení výše uvedených prací bylo nezbytné provést k dokončení stavebního díla, respektive ke splnění požadavků zejména na funkčnost, kompletnost a bezpečnost. Z tohoto důvodu je Změna zařazena do Skupiny 4 – Změny nezbytné k dokončení.

Tato ZBV řeší také změnu množství vrtů pro piloty, které nastaly oproti předpokladu z PDPS. V PDPS byly navrženy vrty pro piloty tř. I, II, III a IV. Jak se při realizaci ukázalo, vrty pro piloty v tř. I a II byly zastíženy v menší míře, než bylo v PDPS předpokládáno. Naopak větší zastoupení měly vrty pro piloty tř. III a IV. Dále došlo na základě skutečně provedených prací na stavbě k upřesnění délek daných vrtů pro piloty.

Provedení vrtů pro piloty, v odlišných třídách vrtání, než které byly navrženy v PDPS, bylo nezbytné provést k dokončení stavebního díla, respektive ke splnění požadavků zejména na funkčnost, kompletnost a bezpečnost.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-170 383,12	1 133 640,15	963 257,03

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 17-08-2022 podpis

Supervize

datum 24.8.2022 podpis

Správce stavby

datum 07.09.2022 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č. 18/2017 v platném znění)

datum 07.09.2022 podpis

Zhotovitel

datum 16.9.22 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:

3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 074.4

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 258 - Opěrné zdi - jižní portál Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 258 - Opěrné zdi - jižní portál								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	12383R.	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II											
2	13173R.	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I											
3	13193R.	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. III											
11	264741R.	VRTY PRO PILOTY TR. I A II D DO 1000MM											
12	264841R.	VRTY PRO PILOTY TR. III A IV D DO 1000MM											
Cellkem								1 277 779,44	-170 383,12	1 133 640,15	2 241 036,48	963 257,03	75,39

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum: 11.8.22

Datum:

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 258 - Opěrné zdi - jižní portál Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 258 - Opěrné zdi - jižní portál	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 258/001	Číslo ZBV: 074.5
--	--	---------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):
 Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
 Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji
 Popis Změny: Iniciátor změny: Zhotovitel

Další částí této ZBV je umístění rubové drenáže u paty pravé zdi pro zajištění odvodu prosáknutých vod, kterou požaduje zástupce správce BKOM a.s. Změna byla dohodnuta a odsouhlasena na výrobních výborech.
 Zástupce BKOM a.s. taktéž požaduje, aby schodiště za zdi bylo provedeno z prefabrikovaných železobetonových stupňů. Vzhledem k jiné konstrukci schodiště došlo k úpravám, jako je např. tvar podkladní desky schodiště či tvar římsy. V této části změny se pojednává výměna vrstvy ŠD za vrstvu z podkladního betonu. Tuto změnu navrhl projektant v průběhu zpracování RDS za účelem zlepšení kvality díla, protože provedení podkladního betonu pod kotvený gabionový obklad zajistí kvalitní a přesnou základovou spáru, která bude mít příznivý vliv na provádění obkladu a jeho rovinnost. Základová spára tak nebude náchylná na případně rozbřednutí při zavodnění po dešťových srážkách. Původní návrh je proveditelný, avšak navržená změna představuje v daném místě vhodnější řešení.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-744 894,64	730 223,62	-14 671,02

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	datum <u>17-08-2022</u> podpis _____
Supervize	datum <u>24.9.2022</u> podpis _____
Správce stavby	datum <u>07.09.2022</u> podpis _____

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)	datum <u>07.09.2022</u> podpis _____
Zhotovitel	datum <u>16.8.22</u> podpis _____

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize Číslo paré _____

3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 074.5

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 258 - Opěrné zdi - jižní portál Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 258 - Opěrné zdi - jižní portál								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	21152.	SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO											
13	27152.	POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO											
19	317325.	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37											
20	317365.	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B											
21	3272A7.a	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al											
24	431325.	SCHODIŠŤ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37											
25	431365.	VÝZTUŽ SCHODIŠŤ KONSTR Z BETONÁŘSKÉ OCELI 10505, B500B											
26	43411.	SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ BETON											
27	451312.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15											
32	711112.	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY											
33	711509.	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ											
34	7838RN.	NÁTĚRY BETON KONSTR asfalto-pryskyřičný											
Nové položky													
101	17581.N	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ											
102	31717.N	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY											
103	43411.N	SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ BETON											
104	87434.N	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM											

3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 074.5

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 258 - Opěrné zdi - jižní portál Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 258 - Opěrné zdi - jižní portál								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
105	875332.N	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH											
106	89980.N	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ											
Celkem								2 709 057,76	-744 894,64	730 223,62	2 694 386,75	-14 671,02	-0,54

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum: 11.8.22

Datum: