

DODATEK č. 1.

číslo smlouvy objednatele: 317 890 / 07 / 2022 – 317 900 / 02 / 2022

číslo smlouvy zhotovitele: 01022022

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Šolc – ředitel společnosti na základě pověření

IČ: 48172898

DIČ: CZ48172898

bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové

č. účtu: 4304-511/0100

telefon: 491 512 740

fax: 495 406 323

e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Ing. Miroslav Melichar - technický dozor stavebníka a koordinátor

BOZP

2/ Zhotovitel: **VODOEKOSTAV s.r.o.**
sídlo/místo podnikání: Černilovská 25, 500 03 Hradec Králové - Rusek
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5061

jejímž jménem jedná: Ludvík Šulc - jednatel

IČ: 49814052

DIČ: CZ 49814052

bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové

číslo účtu: 176551463 / 0300

telefon: 495 261 152

fax: 495 261 152

e-mail: info@vodoekostav.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ludvík Šulc - jednatel

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Miroslav Dědek – stavbyvedoucí

II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

1/ Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, neboť nebyly součástí prováděcí projektové dokumentace. Jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

2/ Rozsah předmětu díla se mění dle změnových listů (ZL č. 1) které obsahují položkový rozpočet víceprací a méněprací. Tyto změnové listy jsou nedílnou součástí Nabídky k veřejné zakázce „Kanalizace a vodovod Hradec Králové, ulice Kaplířova“, podané v rámci zadávacího řízení. Výše uvedené změny jsou zpracovány do změnového rozpočtu, který je rovněž součástí nabídky a bude sloužit pro fakturaci prací. Smluvní strany považují položkový rozpočet, který je přiložen u změnového listu č. 1, za obchodní tajemství, a proto nebude uveřejňován v registru smluv a ani na profilu objednatele.

3/ Cena díla, která je uvedena ve článku č. IV. smlouvy o dílo, se ve smyslu tohoto dodatku mění následujícím způsobem:

Cena díla dle základní SOD bez DPH	10 840 305,- Kč
Vícepráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH	+ 695 988,- Kč
Méněpráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH	- 1 201 321,- Kč
Změna ceny díla celkem dle ZL č. 1 bez DPH	- 505 333,- Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 celkem bez DPH	10 334 972,- Kč

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dnů od podpisu tohoto dodatku všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezhájí žádné plnění dle tohoto dodatku před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.

Příloha č. 1: rekapitulace víceprací a méněprací na akci „Kanalizace a vodovod Hradec Králové, ulice K“ (změnový list č. 1)

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne: 24. 8. 2022

V Hradci Králové dne: 24. 8. 2022

.....
Ing. Jiří Šolc
ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Hradec
Králové, a.s.

.....
Ludvík Šulc
Jednatel
VODOEKOSTAV s. r. o.

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.
se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČ: 48172898

zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 964

POVĚŘENÍ

Obchodní společnost **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**, IČ: 48172898, se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, zastoupená Ing. Františkem Barákem, předsedou představenstva (dále jen „společnost“)

pověřuje

ředitele společnosti Ing. Jiřího Šolce, dat. nar. 1962, bytem Lhota za Červeným Kostelcem, 549 41 Červený Kostelec **zastupováním společnosti** v tomto rozsahu:

- podávání návrhů na vydání správních rozhodnutí vztahujících se k podnikatelské činnosti společnosti včetně podávání řádných i mimořádných opravných prostředků proti těmto rozhodnutím
- podávání návrhů na vydání soudních rozhodnutí vztahujících se k podnikatelské činnosti společnosti včetně podávání řádných i mimořádných opravných prostředků proti těmto rozhodnutím
- podávání trestních oznámení orgánům činným v trestním řízení v souvislosti se vznikem škod na majetku společnosti
- vyřizování stížností a připomínek fyzických a právnických osob, vyjma podání učiněných dozorčí radě a představenstvu společnosti
- zřizování účtů pro společnost u příslušných bankovních ústavů s tím, že o každém zřízeném účtu bude představenstvo informováno a podávání příkazů k převodu finančních prostředků z těchto účtů
- uzavírání pojistných smluv a oznamování pojistných událostí příslušnému pojišťovacímu ústavu
- vykonávání práv a povinností zaměstnavatele, činit právní jednání vůči zaměstnancům, tj. zejména uzavírat, rušit a měnit pracovní smlouvy se zaměstnanci
- uzavírání smluv pro nabytí majetku do vlastnictví společnosti a zcizení nepotřebného majetku k podnikatelské činnosti společnosti z vlastnictví společnosti
- uzavírání smluv na pronájem nebytových prostor ve vlastnictví společnosti
- uzavírání smluv na pronájem ploch k umístění reklamních zařízení
- uzavírání smluv o dílo
- uzavírání darovacích smluv
- uzavírání smluv na poskytování služeb
- uzavírání příkazních smluv
- vedení účetnictví a provádění účetních operací, podávání daňových tvrzení, vedení statistických výkazů
- uzavírání smluv o právním zastoupení společnosti

- zastupování společnosti jako účastníka/dodavatele/zadavatele v rámci veřejných zakázek ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, veřejných soutěží a jiných výběrových řízeních (dále jen „výběrová řízení“), a to včetně přípravy zadávací/koncesní dokumentace, podání žádosti o účast a vlastní nabídky, podpisu krycího listu a všech dalších dokumentů, u kterých je v rámci daného výběrového řízení požadován podpis osoby oprávněné jednat jménem účastníka/dodavatele/zadavatele, včetně např. podpisu smlouvy na plnění veřejné zakázky, koncesní smlouvy nebo jiné obdobné smlouvy; účastnit se všech jednání, otevírání obálek s nabídkami a dalších úkonů organizovaných zadavatelem, předkládat/zodpovídat dodatečné dotazy a požadovat odpovědi a vysvětlení od zadavatele výběrového řízení, jmenovat a odvolávat členy komise, podepisovat rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, o vyloučení uchazeče atd.
- schvalování rozpočtů investičních projektů a jejich změn
- uzavírání smluv se specialisty, konzultanty a poradci
- uzavírání smluv o společném financování staveb vodárenské infrastruktury včetně vymezení vlastnického podílu společnosti na těchto stavbách
- podepisování Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování vodovodů a kanalizací
- podepisování žádosti o státní finanční podporu na spolufinancování vodovodů a kanalizací
- uzavírání smluv o zápůjčce/úvěru na realizaci vodárenské infrastruktury
- rozhodování o likvidaci neupotřebitelného movitého majetku společnosti a způsobu jeho likvidace
- rozhodování o poskytování finančních darů a sponzorování v rozsahu finančního limitu schváleného představenstva společnosti
- uzavírání smluv na ochranu a získávání práv k duševnímu vlastnictví (ochranné známky, autorizace, patenty atd.)
- uzavírání dohod o vstupu na pozemky v rámci provádění investic nebo rekonstrukcí vodárenské infrastruktury
- uzavírání dohod k majetkoprávnímu vypořádání pozemků pro účely umístění vodárenské infrastruktury na pozemcích jiných vlastníků
- uzavírání smluv v souvislosti se zvláštním užíváním pozemních komunikací v rámci provádění investic a rekonstrukcí vodárenské infrastruktury
- uzavírání smluv týkajících se umožnění napojení budoucího vodovodu a/nebo kanalizace na stávající infrastrukturu ve vlastnictví společnosti
- uzavírání smluv týkajících se umožnění provedení přeložky na stávající infrastrukturu ve vlastnictví společnosti
- uzavírání dohod o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a/nebo kanalizací či jejich provozně souvisejících částí dle příslušných ustanovení zákona č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- podávání návrhů na vydání správních rozhodnutí vztahujících se k provádění investic nebo rekonstrukcí vodárenské infrastruktury
- vydávání stanovisek pro účely územního a stavebního řízení
- uzavírání smluv při zřizování věcných břemen, resp. služebností ve prospěch společnosti v souvislosti s umístěním vodárenské infrastruktury na pozemcích jiných vlastníků, a to včetně smluv o smlouvách budoucích
- uzavírání smluv při zřizování věcných břemen, resp. služebností, kdy společnost jako vlastník zatíží svůj služební pozemek služebními stezkami a cestami ve prospěch jiného vlastníka pozemku a to včetně smluv o smlouvách budoucích

Ředitel společnosti je oprávněn ustavit za sebe na základě tohoto pověření zástupce z řad dalších zaměstnanců společnosti nebo třetích osob.

Rozsah tohoto pověření schválilo představenstvo na svém jednání dne 14. 9. 2021 s účinností od 15. 9. 2021 na dobu neurčitou.

Toto pověření s účinností od 15. 9. 2021 nahrazuje dosavadní pověření, které nabylo účinnosti dnem 20. 11. 2020.

V Hradci Králové dne 14. 9. 2021

.....
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.
Ing. František Barák
předseda představenstva

Shora uvedené pověření přijímám:

.....
Ing. Jiří Šolc
ředitel společnosti

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

NÁVRH ZMĚNY

číslo: 1.

Kanalizace a vodovod Hradec Králové, ulice Kaplířova

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: VODOEKOSTAV s. r. o.

Navrhovatel: VODOEKOSTAV s. r. o.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 22. 8. 2022

Způsob odeslání/
předání/datum: poštou poštěm e-mailem osobně

Odkazy

na specifikaci:	-
na výkresy:	-
na rozpočtové podklady:	-
na jinou část smlouvy:	-Obchodní podmínky – kap. VII – ZMĚNA DÍLA

POPIS ZMĚNY:

Vícepráce

SO 01 - Vodovod

a) Provizorní povrch komunikace ze štěrkodrti

DŮVOD ZMĚNY: V projektové dokumentaci je navržena obnova konstrukčních vrstev komunikace včetně asfaltového krytu. Na základě dohody s Technickými službami Hradec Králové nebylo nutné obnovu konstrukčních vrstev provádět, protože obnovu konstrukčních vrstev komunikace provedou Technické služby Hradec Králové v rámci svých stavebních prací. Kdy po dokončení stavby proběhne kompletní rekonstrukce komunikace a chodníků. V rámci stavby vodovodního řadu se provede provizorní povrch ze štěrkodrti, který není uveden ve smluvním výkazu výměr.

Tato změna přinese vícepráce, které byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

b) Doplnění tvarovek v místě napojení na stávající vodovod v ulici Lužická

DŮVOD ZMĚNY: Aby bylo možné napojit nově budovaný vodovodní řad na stávající vodovod v křižovatce ulic Kaplířova a Lužická, musely se oproti projektové dokumentaci použít spojky SYNOFLEX.

Tato změna přinese vícepráce, které byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

Méněpráce:

SO 01 - Vodovod

a) Odpočet konstrukčních vrstev komunikace

DŮVOD ZMĚNY: Na základě dohody s Technickými službami Hradec Králové nebudou provedeny v rámci stavby konstrukční vrstvy komunikace (viz. vícepráce bod a).

Tato změna přinese méněpráce, které byly vyvolány až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

Vícepráce

SO 02 – Kanalizace

a) Provizorní povrch komunikace ze štěrkodrti

DŮVOD ZMĚNY: V projektové dokumentaci je navržena obnova konstrukčních vrstev komunikace včetně asfaltového krytu. Na základě dohody s Technickými službami Hradec Králové nebylo nutné obnovu konstrukčních vrstev provádět, protože obnovu konstrukčních vrstev komunikace provedou Technické služby

Hradec Králové v rámci svých stavebních prací. Kdy po dokončení stavby proběhne kompletní rekonstrukce komunikace a chodníků. V rámci stavby vodovodního řadu se provede provizorní povrch ze štěrkodrti, který není uveden ve smluvním výkazu výměr.

Tato změna přinese vícepráce, které byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

b) Navýšení počtu připojovaných stávajících kanalizačních přípojek

DŮVOD ZMĚNY: Na stavbě bylo při podrobném průzkumu nalezeno 6 kusů stávajících kanalizačních přípojek, které nebyly zakresleny v GIS-u objednatele. Tyto přípojky bylo nutné při realizaci přepojit na nově budované kanalizační stoky. Přípojky jsou geodeticky zaměřené a budou zakresleny v projektové dokumentaci skutečného provedení.

Tato změna přinese vícepráce, které byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

Méněpráce

SO 02 – Kanalizace

a) Odpočet konstrukčních vrstev komunikace

DŮVOD ZMĚNY: Na základě dohody s Technickými službami Hradec Králové nebudou provedeny v rámci stavby konstrukční vrstvy komunikace (viz. vícepráce bod a).

Tato změna přinese méněpráce, které byly vyvolány až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

b) Čerpání podzemní vody

DŮVOD ZMĚNY: Při zemních pracích se na stavbě kanalizační stoky nevyskytovala podzemní voda, proto nebylo nutné její čerpání. Z tohoto důvodu všechny položky spojené s touto činností nebudou fakturovány.

Tato změna přinese méněpráce, které byly vyvolány až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

<i>Počet připojených listů specifikací:</i>			<i>Počet připojených výkresů:</i>		
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba projektové dokumentace	návrh zhotovitele	vyšší moe	jiné okolnosti
Jméno a podpis navrhovatele: (Ing. Radoňská)					
Stanovisko objednatele: (Ing. Melichar)Objednatel souhlasí a požaduje navrženou změnu ocenit					
Stanovisko zhotovitele: (Ing. Radoňská) Zhotovitel souhlasí					
Stanovisko projektanta: (Ing. Falta) Projektant souhlasí					
Stanovisko provozovatele: (Klimeš, Dus)Provozovatel souhlasí					

Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu ocenění změny zhotovitelem

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

Číslo: 1.

Kanalizace a vodovod Hradec Králové, ulice Kaplířova

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: VODOEKOSTAV s. r. o.

Navrhovatel: VODOEKOSTAV s. r. o.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 23. 8. 2022

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	e-mailem	osobně
---------------------------------------	--------	--------	----------	--------

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny

SO 01 - Vodovod

Vícepráce:

Změna a) 285 240,- Kč

Změna b) 23 482,- Kč

Vícepráce celkem: 308 722,- Kč

Méněpráce:

Změna a) – 730 795,-Kč

SO 02 – Kanalizace

Vícepráce:

Změna a) 337 495,- Kč

Změna b) 49 771,- Kč

Vícepráce celkem: 387 266,- Kč

Méněpráce

Změna a) – 376 476,- Kč

Změna b) – 94 050- Kč

Méněpráce celkem: - 470 526,- Kč

Vícepráce celkem: 695 988,- Kč

Méněpráce celkem: - 1 201 321,- Kč

Změnový list č. 1 celkově přinese méněpráce ve výši 505 333,- Kč

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy): - 505 333,-Kč
(pětsetpěttisíctřistatřicetři)

Zpracoval:

Miroslav Dědek

Datum: 23. 8. 2022

Převzal:

Ing. Miroslav Melichar

Datum: 23. 8. 2022

KNIHA VÍCEPRÁČÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Číslo: 1.

Kanalizace a vodovod Hradec Králové, ulice Kaplířova

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: VODOEKOSTAV s. r. o.

Navrhovatel: VODOEKOSTAV s. r. o.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s.

Datum: 24. 8. 2022

Způsob odeslání/ předání/datum:	Poštou	poštem	Faxem	Osobně
------------------------------------	--------	--------	-------	--------

Vyjádření projektanta: (Ing. Falta)

Vyjádření provozovatele: (Jan Klimeš, Radim Dus)

Vyjádření ostatních účastníků:

Vyjádření objednatele

ANO

NE (vysvětlení)

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Změna sjednané ceny díla (číslem/slovy): - 505 333,-Kč
(pětsetpěttisíctřicet tři)

Nově sjednaná cena díla (číslem/slovy):

Nová cena díla bude uvedena v dodatku ke smlouvě o dílo

Důvod ke změně:	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
-----------------	-------------------	--------------------------------	-------------------	-----------	----------------

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Podpis zmocněnce objednatele:

.....

Ludvík Šulc

.....

Ing. Pavel Loskot

Datum: 24. 8. 2022

Datum: 24. 8. 2022