



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1		
Zhotovitel:	JAPSTAV MORAVA s.r.o., Lubina 449, 742 21 Kopřivnice, IČ 25824783			
Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, IČ 00298077			
Datum:	09/2022			
Název akce: Rekonstrukce autobusové zastávky Kopřivnice, Kolonie – směr centrum - II SoD ze dne 01. 06. 2022 (dále jen „smlouva“)				
Název projektu: Zastávka Kopřivnice, Kolonie Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016448				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Změnový položkový rozpočet – ZL1		
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Výšková úprava navazujícího chodníku				
Popis a zdůvodnění změny: Projektová dokumentace a rozpočet stavby nezahrnuje výškovou úpravu stávajícího chodníkového tělesa navazujícího na rekonstruovaný chodník autobusového nástupiště. Vzhledem ke skutečnosti, že se výšková úroveň autobusového nástupiště snižuje, je nutno výškově upravit i kolmo ve svahu navazující stávající chodník ve výměře 8 m ² . Tato výšková úprava vyžaduje rozebrání stávající dlažby, odstranění stávajících podkladů, vytrhání stávajících betonových obrub, vyrovnání výškových rozdílů pláň, osazení nových obrubníků, zhotovení nových podkladů a pokládku demontovaných očištěných dlaždic. Jedná se o dodatečné stavební práce nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.				
vliv změny na lhůtu dokončení díla: ---				
Důvod vícepráce / méněpráce :				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. V případě veřejných zakázek malého rozsahu uvést vazbu na Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020, čl. 9.2 Změna smlouvy				
odst. 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odst. 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odst. 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odst. 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
odst. 9.2.2, čl. 9.2 <input type="checkbox"/>	odst. 9.2.3, čl. 9.2 <input checked="" type="checkbox"/>	odst. 9.2.4, čl. 9.2 <input type="checkbox"/>	odst. 9.2.5, čl. 9.2 <input type="checkbox"/>	

Oznámení vydává: zhotovitel

Stanovisko technického dozoru investora: s provedením změny souhlasí

Stanovisko autorského dozoru: s provedením změny souhlasí

Stanovisko zástupce objednatele: s provedením změny souhlasí

Příloha: Změnový položkový rozpočet – ZL1

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	JAPSTAV MORAVA s.r.o., Lubina 449, 742 21 Kopřivnice, IČ 25824783	
Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, IČ 00298077	
Změnový list vystavil:	JAPSTAV MORAVA s.r.o., Lubina 449, 742 21 Kopřivnice, IČ 25824783	
Datum:	09/2022	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Výšková úprava navazujícího chodníku</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Projektová dokumentace a rozpočet stavby nezahrnuje výškovou úpravu stávajícího chodníkového tělesa navazujícího na rekonstruovaný chodník autobusového nástupiště. Vzhledem ke skutečnosti, že se výšková úroveň autobusového nástupiště snižuje, je nutno výškově upravit i kolmo ve svahu navazující stávající chodník ve výměře 8 m². Tato výšková úprava vyžaduje rozebrání stávající dlažby, odstranění stávajících podkladů, vytrhání stávajících betonových obrub, vyrovnání výškových rozdílů pláňe, osazení nových obrubníků, zhotovení nových podkladů a pokládku demontovaných očištěných dlaždic.</p> <p>Jedná se o dodatečné stavební práce nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.</p> <p>Vliv změny na lhůtu dokončení díla: ---</p>		
Počet připojených listů specifikací: ---	Počet připojených výkresů: ---	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	12.883,37 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
12.883,37 Kč	---	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 13.9.2022	Datum: 13.9.2022	



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 2		
Zhotovitel:	JAPSTAV MORAVA s.r.o., Lubina 449, 742 21 Kopřivnice, IČ 25824783			
Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, IČ 00298077			
Datum:	09/2022			
Název akce: Rekonstrukce autobusové zastávky Kopřivnice, Kolonie – směr centrum - II SoD ze dne 01. 06. 2022 (dále jen „smlouva“)				
Název projektu: Zastávka Kopřivnice, Kolonie Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016448				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Změnový položkový rozpočet – ZL2		
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Ochrana stávajícího plynovodního potrubí				
Popis a zdůvodnění změny: Projektová dokumentace a rozpočet stavby nepředpokládá, že při skrývce konstrukčních vrstev stávajícího chodníku dojde k obnažení plynovodního potrubí, takže ani nezahrnuje práce související s provedením jeho ochrany. Na základě požadavku zástupce vlastníka plynárenského zařízení společnosti GasNet, s.r.o. musí být provedena ochrana ručně obnaženého potrubí vložení chráničky DN 300 s jemným obsypem. Jedná se o stavební práce, které vznikly v důsledku nepředvídatelných okolností a které jsou pro řádné a úplné provedení díla nezbytné.				
Vliv změny na lhůtu dokončení díla: ---				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. V případě veřejných zakázek malého rozsahu uvést vazbu na Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020, čl. 9.2 Změna smlouvy</i>				
odst. 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odst. 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odst. 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odst. 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
odst. 9.2.2, čl. 9.2 <input type="checkbox"/>	odst. 9.2.3, čl. 9.2 <input type="checkbox"/>	odst. 9.2.4, čl. 9.2 <input checked="" type="checkbox"/>	odst. 9.2.5, čl. 9.2 <input type="checkbox"/>	

Oznámení vydává: zhotovitel

Stanovisko technického dozoru investora: s provedením změny souhlasí

Stanovisko autorského dozoru: s provedením změny souhlasí

Stanovisko zástupce objednatele: s provedením změny souhlasí

Příloha: Změnový položkový rozpočet – ZL2

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	JAPSTAV MORAVA s.r.o., Lubina 449, 742 21 Kopřivnice, IČ 25824783	
Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, IČ 00298077	
Změnový list vystavil:	JAPSTAV MORAVA s.r.o., Lubina 449, 742 21 Kopřivnice, IČ 25824783	
Datum:	09/2022	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Ochrana stávajícího plynovodního potrubí</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Projektová dokumentace a rozpočet stavby nepředpokládá, že při skrývce konstrukčních vrstev stávajícího chodníku dojde k obnažení plynovodního potrubí, takže ani nezahrnuje práce související s provedením jeho ochrany. Na základě požadavku zástupce vlastníka plynárenského zařízení společnosti GasNet, s.r.o. musí být provedena ochrana ručně obnaženého potrubí vložení chráničky DN 300 s jemným obsypem.</p> <p>Jedná se o stavební práce, které vznikly v důsledku nepředvídatelných okolností a které jsou pro řádné a úplné provedení díla nezbytné.</p> <p>Vliv změny na lhůtu dokončení díla: ---</p>		
Počet připojených listů specifikací: ---	Počet připojených výkresů: ---	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	2.630,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
2.630,00 Kč	---	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 13.9.2022	Datum: 13.9.2022	



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 3			
Zhotovitel:	JAPSTAV MORAVA s.r.o., Lubina 449, 742 21 Kopřivnice, IČ 25824783				
Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, IČ 00298077				
Datum:	09/2022				
Název akce: Rekonstrukce autobusové zastávky Kopřivnice, Kolonie – směr centrum - II SoD ze dne 01. 06. 2022 (dále jen „smlouva“)					
Název projektu: Zastávka Kopřivnice, Kolonie Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016448					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Změnový položkový rozpočet – ZL3			
	na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Vybourání betonů z podkladních vrstev chodníku					
Popis a zdůvodnění změny: V průběhu realizace stavby při skrývce konstrukčních vrstev stávajícího chodníku autobusového nástupiště došlo k odkrytí betonových bloků, zřejmě pozůstatků dřívějších staveb a konstrukcí. Projektová dokumentace s touto skutečností nepočítá, takže rozpočet nezahrnuje náklady na stavební práce související s odstraněním betonů. Vzhledem ke skutečnosti, že se výšková úroveň autobusového nástupiště snižuje, a vzhledem k nutnosti řádného provedení podkladních konstrukčních vrstev chodníku je nutno nalezené betony ze stavby odstranit. Jedná se o stavební práce, které vznikly v důsledku nepředvídatelných okolností a které jsou pro řádné a úplné provedení díla nezbytné.					
Vliv změny na lhůtu dokončení díla: ---					
Důvod vícepráce / méněpráce:					
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. V případě veřejných zakázek malého rozsahu uvést vazbu na Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020, čl. 9.2 Změna smlouvy					
odst. 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odst. 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odst. 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odst. 7, § 222 <input type="checkbox"/>		
odst. 9.2.2, čl. 9.2 <input type="checkbox"/>	odst. 9.2.3, čl. 9.2 <input type="checkbox"/>	odst. 9.2.4, čl. 9.2 <input checked="" type="checkbox"/>	odst. 9.2.5, čl. 9.2 <input type="checkbox"/>		

Oznámení vydává: zhotovitel

Stanovisko technického dozoru investora: s provedením změny souhlasí

Stanovisko autorského dozoru: s provedením změny souhlasí

Stanovisko zástupce objednatele: s provedením změny souhlasí

Příloha: Změnový položkový rozpočet – ZL3

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 3
Zhotovitel:	JAPSTAV MORAVA s.r.o., Lubina 449, 742 21 Kopřivnice, IČ 25824783	
Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, IČ 00298077	
Změnový list vystavil:	JAPSTAV MORAVA s.r.o., Lubina 449, 742 21 Kopřivnice, IČ 25824783	
Datum:	09/2022	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Vybourání betonů z podkladních vrstev chodníku</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: V průběhu realizace stavby při skrývce konstrukčních vrstev stávajícího chodníku autobusového nástupiště došlo k odkrytí betonových bloků, zřejmě pozůstatků dřívějších staveb a konstrukcí. Projektová dokumentace s touto skutečností nepočítá, takže rozpočet nezahrnuje náklady na stavební práce související s odstraněním betonů. Vzhledem ke skutečnosti, že se výšková úroveň autobusového nástupiště snižuje, a vzhledem k nutnosti řádného provedení podkladních konstrukčních vrstev chodníku je nutno nalezené betony ze stavby odstranit.</p> <p>Jedná se o stavební práce, které vznikly v důsledku nepředvídatelných okolností a které jsou pro řádné a úplné provedení díla nezbytné.</p> <p>Vliv změny na lhůtu dokončení díla: ---</p>		
Počet připojených listů specifikací: ---	Počet připojených výkresů: ---	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	27.222,24 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
27.222,24 Kč	---	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 13.9.2022	Datum: 13.9.2022	



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 4			
Zhotovitel:	JAPSTAV MORAVA s.r.o., Lubina 449, 742 21 Kopřivnice, IČ 25824783				
Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, IČ 00298077				
Datum:	09/2022				
Název akce: Rekonstrukce autobusové zastávky Kopřivnice, Kolonie – směr centrum - II SoD ze dne 01. 06. 2022 (<i>dále jen „smlouva“</i>)					
Název projektu: Zastávka Kopřivnice, Kolonie Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016448					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Změnový položkový rozpočet – ZL4			
	na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Rekonstrukce uliční vpusti					
Popis a zdůvodnění změny: Projektová dokumentace předpokládá uchování stávající kanalizační vpusti, provedení její výškové úpravy a výměnu stávající mříže za podobrubníkovou. Rozpočet zahrnuje pouze práce související s úpravou vpusti a výměnou mříží, nezahrnuje dodávku nové podobrubníkové mříže. Při odkrytí stávající vpusti a po vyměření pozice nového obrubníku, bylo zjištěno, že stávající vpust koliduje s pozicí nového obrubníku. Se souhlasem správce kanalizace bylo rozhodnuto, že bude stávající vpust vybourána, v nové pozici bude osazena nová, bude provedena úprava napojení vpusti na stávající kanalizaci a vpust bude opatřena kalovým košem a novou litinovou obrubníkovou mříží. Jedná se o stavební práce, které vznikly v důsledku nepředvídatelných okolností a které jsou pro řádné a úplné provedení díla nezbytné.					
Vliv změny na lhůtu dokončení díla: ---					
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. V případě veřejných zakázek malého rozsahu uvést vazbu na Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020, čl. 9.2 Změna smlouvy</i>					
odst. 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odst. 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odst. 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odst. 7, § 222 <input type="checkbox"/>		
odst. 9.2.2, čl. 9.2 <input type="checkbox"/>	odst. 9.2.3, čl. 9.2 <input type="checkbox"/>	odst. 9.2.4, čl. 9.2 <input checked="" type="checkbox"/>	odst. 9.2.5, čl. 9.2 <input type="checkbox"/>		

Oznámení vydává: zhotovitel

Stanovisko technického dozoru investora: s provedením změny souhlasí

Stanovisko autorského dozoru: s provedením změny souhlasí

Stanovisko zástupce objednatele: s provedením změny souhlasí

Příloha: Změnový položkový rozpočet – ZL4

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 4
Zhotovitel:	JAPSTAV MORAVA s.r.o., Lubina 449, 742 21 Kopřivnice, IČ 25824783	
Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, IČ 00298077	
Změnový list vystavil:	JAPSTAV MORAVA s.r.o., Lubina 449, 742 21 Kopřivnice, IČ 25824783	
Datum:	09/2022	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Rekonstrukce uliční vpusti</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Projektová dokumentace předpokládá uchování stávající kanalizační vpusti, provedení její výškové úpravy a výměnu stávající mříže za podobrubníkovou. Rozpočet zahrnuje pouze práce související s úpravou vpusti a výměnou mříží, nezahrnuje dodávku nové podobrubníkové mříže.</p> <p>Při odkrytí stávající vpusti a po vyměření pozice nového obrubníku, bylo zjištěno, že stávající vpusť koliduje s pozicí nového obrubníku. Se souhlasem správce kanalizace bylo rozhodnuto, že bude stávající vpusť vybourána, v nové pozici bude osazena nová, bude provedena úprava napojení vpusti na stávající kanalizaci a vpusť bude opatřena kalovým košem a novou litinovou obrubníkovou mříží.</p> <p>Jedná se o stavební práce, které vznikly v důsledku nepředvídatelných okolností a které jsou pro řádné a úplné provedení díla nezbytné.</p> <p>Vliv změny na lhůtu dokončení díla: ---</p>		
Počet připojených listů specifikací: ---	Počet připojených výkresů: ---	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	20.923,15 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
20.923,15 Kč	---	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 13.9.2022	Datum: 13.9.2022	



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 5	
Zhotovitel:	JAPSTAV MORAVA s.r.o., Lubina 449, 742 21 Kopřivnice, IČ 25824783		
Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, IČ 00298077		
Datum:	09/2022		
Název akce: Rekonstrukce autobusové zastávky Kopřivnice, Kolonie – směr centrum - II SoD ze dne 01. 06. 2022 (dále jen „smlouva“)			
Název projektu: Zastávka Kopřivnice, Kolonie Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016448			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Změnový položkový rozpočet – ZL5	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Neprováděné práce			
Popis a zdůvodnění změny: Rozpočet stavby zahrnuje položky, které nebylo nutno provádět v rozsahu daném rozpočtem, nebo které nebylo nutno provádět vůbec, aniž by to negativně ovlivnilo průběh výstavby nebo kvalitu provedení díla. Jedná se o položky související se sanací podloží, ochranou kmene bedněním před poškozením stavebním provozem, přemístěním zastávkového přístřešku a s provedením statických zatěžovacích zkoušek. Jedná se o změny, které vznikly v důsledku nepředvídatelných okolností.			
Vliv změny na lhůtu dokončení díla: ---			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. V případě veřejných zakázek malého rozsahu uvést vazbu na Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020, čl. 9.2 Změna smlouvy			
odst. 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odst. 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odst. 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odst. 7, § 222 <input type="checkbox"/>
odst. 9.2.2, čl. 9.2 <input type="checkbox"/>	odst. 9.2.3, čl. 9.2 <input type="checkbox"/>	odst. 9.2.4, čl. 9.2 <input checked="" type="checkbox"/>	odst. 9.2.5, čl. 9.2 <input type="checkbox"/>

Oznámení vydává: zhotovitel

Stanovisko technického dozoru investora: s provedením změny souhlasí

Stanovisko autorského dozoru: s provedením změny souhlasí

Stanovisko zástupce objednatele: s provedením změny souhlasí

Příloha: Změnový položkový rozpočet – ZL5

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 5
Zhotovitel:	JAPSTAV MORAVA s.r.o., Lubina 449, 742 21 Kopřivnice, IČ 25824783	
Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, IČ 00298077	
Změnový list vystavil:	JAPSTAV MORAVA s.r.o., Lubina 449, 742 21 Kopřivnice, IČ 25824783	
Datum:	09/2022	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Neprováděné práce</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Rozpočet stavby zahrnuje položky, které nebylo nutno provádět v rozsahu daném rozpočtem, nebo které nebylo nutno provádět vůbec, aniž by to negativně ovlivnilo průběh výstavby nebo kvalitu provedení díla.</p> <p>Jedná se o položky související se sanací podloží, ochranou kmene bedněním před poškozením stavebním provozem, přemístěním zastávkového přístřešku a s provedením statických zatěžovacích zkoušek.</p> <p>Jedná se o změny, které vznikly v důsledku nepředvídatelných okolností.</p> <p>Vliv změny na lhůtu dokončení díla: ---</p>		
Počet připojených listů specifikací: ---	Počet připojených výkresů: ---	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-52.240,63 Kč	0,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-52.240,63 Kč	---	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 13.9.2022	Datum: 13.9.2022	