

SODAP00S1 DXO
PMU 87908/2016 60
60.56.3 S10

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO



uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo zhotovitele: 16005/D1


Číslo smlouvy objednatele: 0403/ORI-X/2014

Číslo dodatku č. 1 : 21/05/16/2016

1. SMLUVNÍ STRANY

Název objednatele: **Statutární město Prostějov**
Sídlo: **Nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov**
Právní forma: **801 – obec**
Zastoupeno: **primátorkou města Prostějova, RNDr. Alenou Raškovou**
Ve věcech smluvních: **Ing. Zdeněk Fišer, náměstek primátora, dle plné moci ze dne 6.10. 2015**
Ve věcech technických: **Ing. Antonín Zajíček, vedoucí Odboru rozvoje a investic MMPV
Ing. Petr Brückner, technický dozor MMPV**
IČ: **00288659**
DIČ: **CZ00288659**
daňový režim: **plátce DPH**
bankovní spojení: 
č. účtu: 

(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: **HORSTAV Olomouc, spol. s r. o.**
Sídlo: **Tovární 1129/41A, 772 00 Olomouc**
zapsán ve veřejném rejstříku u krajského soudu v Ostravě spisová značka C 2855
zastoupený: **Ing. Radim Vanek, jednatel
Ing. Ivo Přibyl, jednatel**
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: **Ing. Marek Kovář**
IČO: **45195706**
DIČ: **CZ45195706**
daňový režim: **plátce DPH**
bankovní spojení: 
č. účtu: 

(dále jen „Zhotovitel“)

Tímto Dodatkem č. 1 se v souladu s ujednáním článku 19 Změna smlouvy odst. 19.1.2 a v souladu se Smlouvou o dílo č.34/07/ORI-OVZ/2015 ze dne 26.2. 2016, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Regenerace sídliště Šárka v Prostějově“, se smluvní strany dohodly na následujících změnách provedených tímto Dodatkem č.1.

2. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Rozsah předmětu dodatku

- 1.1.1. Předmětem dodatku č. 1 je bod 4.5.2 b) SOD cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny.
- 1.1.2. Změna rozsahu prací 1. a 4. Období z důvodu přesunu objektu SO 700.1 – Protihluková zeď ze 4. Období do 1. Období. Důvodem je návaznost prací na protihlukových stěnách po dél dálnice D46, které provádí Ředitelství silnic a dálnic.
- 1.1.3. Termíny a místo plnění v č. 3 se nahrazuje novým zněním, které zní:
 - 3.2.3. Termín dokončení: nejpozději do:

1. období: 25. 8. 2016 (1. etapa díla dle položkového rozpočtu, který tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 2) s výjimkou sadových úprav a termín dokončení díla objektu SO 700.1 – Protihluková stěna bude do 30.10.2016

3. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

3.1. Mění se článek 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, kdy odstavec č. 4.1.1. zní:

Rekapitulace ceny:

Cena bez DPH 1. období	11.702.527,17	Kč
Cena bez DPH 2. období	14.229.243,32	Kč
Cena bez DPH 3. období	19.238.408,76	Kč
Cena bez DPH 4. období	12.729.143,01	Kč
Sazba DPH 21%	12.158.857,70	Kč
Cena celkem vč. DPH	70.058.179,96	Kč

Poznámka:

Stavební objekty přesunuté ze 4. období do 1. období:

SO 300.2 - Přeložky vodovodu - etapa 6: 203 987,34 Kč

09 - SO 700.1 - Protihluková stěna: 1 871 356,22 Kč

Celkem : 2 075 343,56 Kč

4. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

4.1. Ostatní ujednání Smlouvy

4.1.1. Ostatní ujednání Smlouvy Dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají beze změn.

4.1.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel čtyři vyhotovení.

4.1.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek

Přílohy a nedílné součásti Dodatku č.1 ke Smlouvě:

V Olomouci dne 15.6.2016

Zhotovitel:
HORSTAV Olomouc, spol. s r.o.
 Tovární 41 A
 772 00 Olomouc, tel: 585 243 716

HARMONOGRAM STAVBY: REGENERACE SÍDLIŠTĚ ŠÁRKA v PROSTĚJOVĚ

MĚSÍC		KVĚTEN	ČERVEN	ČERVENEC	SRPEN	ZÁŘÍ	ŘÍJEN																					
ETAPA	Objekty	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	
1	SO 100.1, SO 100.3, SO 300.1, SO 300.2, SO 400.1, SO 400.2, SO 700.2, SO 800, SO 900.2, VRN ,SO 300.2, SO 700.1																											
Doba realizace 1. etapy: od 2.5. 2016 do 30.10. 2016																												
MĚSÍC		KVĚTEN	ČERVEN	ČERVENEC	SRPEN																							
ETAPA	Objekty	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35									
2	SO 100.1, SO 100.3, SO 300.1, SO 300.2, SO 400.1, SO 400.2, SO 700.2, SO 800, SO 900.1, SO 900.2, VRN																											
Doba realizace 2. etapy: od 2.5. 2017 do 25.8. 2017																												
MĚSÍC		KVĚTEN	ČERVEN	ČERVENEC	SRPEN																							
ETAPA	Objekty	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35									
3	SO 100.1, SO 100.3, SO 300.1, SO 300.2, SO 400.1, SO 400.2, SO 700.2, SO 800, 900.2, VRN																											
Doba realizace 3 etapy: od 2.5. 2018 do 25.8. 2018																												
MĚSÍC		KVĚTEN	ČERVEN	ČERVENEC	SRPEN																							
ETAPA	Objekty	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35									
4	SO 100.2, SO 100.4, SO 800, VRN																											
Doba realizace 4. etapy: od 2.5. 2019 do 25.8. 2019																												

V Olomouci dne 15.8.2016

