

DODATEK č. 1

ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby „Rekonstrukce objektu Na Pomezí“

I.

Smluvní strany

1. Sírius, příspěvkové organizace

se sídlem: Mánesova 1648/7, 746 01 Opava Předměstí
zastoupena: Bc.
IČO: 71197036
DIČ: CZ71197036
bankovní spojení: UniCredit Bank
číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
, tel.: 733691347, e-mail: provoz2@sirius-opava.cz

(dále jen „objednatel“)

2. ATRIS, s.r.o.

se sídlem: Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
zastoupena: , jednatelkou
IČO: 28608909
DIČ: CZ28608909
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C34492

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 25.8.2022 smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby „Rekonstrukce objektu Na Pomezí“.

2. Objednatel bere na vědomí, že na základě prohlídky místa stavby zhotovitelem byly zjištěny překážky v provádění projekční činnosti a před započítím projekčních prací je nezbytné dořešit:

a) majetkoprávní vztahy s majitelem sousedního pozemku - vzhledem ke stavbě v hranici pozemku a vzhledem k nástavbě jednoho podlaží dojde k zastínění sousedního pozemku ze západní strany a proto je nezbytný souhlas majitele pozemku s provedením stavby,

b) napojení sousedního objektu přes konzoli nízkého napětí umístěnou na dotčené budově,

c) stavebně technický stav objektu, nad kterým má být nástavba archivu (výrazně vyšší užitné zatížení dle EN 1991-1-1 $q_k = 7,5$ [kN/m²]), není vizuálně pro nástavbu vhodný, ještě před provedením STP je vysoce pravděpodobné, že konstrukce zdiva a základů pro přitížení nevyhoví, přičemž již stávající zdivo vykazuje smykové trhliny a objekt má i vlhkostní poruchy, i když je částečně sanován podřezáním, a proto je vhodné posoudit alternativní řešení (nástavbu nahradit přístavbou nebo odstranění stávající stavby a nahrazení novou stavbou).

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:

1. Projekční činnost zhotovitele se přerušuje do doby vyřešení překážek v projekční činnosti uvedených v čl. II odst. 2 tohoto dodatku objednatelem. Po vyřešení překážek v projekční činnosti bude zhotovitel objednatelem písemně vyzván k pokračování v projekčních pracích.

2. Text v čl. IV. odst. 1 písm. a) smlouvy se mění takto:

zaměření, DSS, průzkumy dle čl. III odst. 2 bod 2.1 – 2.2 této smlouvy (1. část díla) **do 30 dnů** ode dne doručení výzvy objednatele k pokračování v projekčních pracích;

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

4. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.

V Opavě, dne 14. 9. 2022

V Opavě, 14. 9. 2022

za objednatele

za zhotovitele