

## Dodatek č. 1

### ke Smlouvě o dílo č. 2022/0464/RUI ze dne 11.05.2022

uzavřený v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „občanský zákoník“), v jeho platném znění na zhotovení díla:

„Rekonstrukce tělocvičny v ZŠ Dr. E. Beneše V Šumperku ve staré budově“

#### 1. Smluvní strany.

##### Město Šumperk

se sídlem: nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk

IČO: 00303461

DIČ: CZ00303461

Zastoupené:

ve věcech smluvních: Ing. Jakubem Jirglem, 2. místostarostou

ve věcech technických: Ing. Pavlem Volfem, vedoucím odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk

číslo účtu: 27-1905609309/0800

tel: [redacted]

e-mail: [redacted]

Dále jen: **Objednatel**

na straně jedné

a

##### SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

se sídlem: Mostní 5552, 760 01 Zlín

IČO : 25560191

DIČ: CZ25560191

Zastoupené:

ve věcech smluvních: Marek Binar, jednatel společnosti

ve věcech technických: [redacted]

bankovní spojení: CSOB, a.s.

číslo účtu: 271307071/0300

tel: [redacted]

e-mail: [redacted]

Dále jen: **Zhotovitel**

#### 2. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 11.05.2022 „Smlouvu o dílo“ č. 2022/0464/RUI, jejímž předmětem je provedení díla „Rekonstrukce tělocvičny v ZŠ Dr. E. Beneše v Šumperku ve staré budově“.

#### 3. Předmět dodatku

1. Dle čl. 4 odst. 4.4. výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce z důvodu nepředpokládaných prací, které vznikly v rámci provádění díla a jsou doloženy v příloze tohoto dodatku.
2. Odůvodnění – Při provádění odstranění vrchní vrstvy podlah – vlysů, které byly nalepeny na hobře a ta byla přilepena na betonové podkladní mazanině, bylo provedeno měření rovinnosti tohoto

podkladu a byly zjištěny velké nerovnosti, které se musí vyrovnat. Z tohoto důvodu je potřeba většího množství stěrkové směsi pro vyrovnání. V projektu byla navržena tl. stěrkové směsi 5,0 mm, při měření byly zjištěny rozdíly od +9,0 mm po +51,0 mm vztažené k podlaze chodby, na kterou podlaha tělocvičny bude navazovat.

3. V návaznosti na provedení víceprací a méněprací se čl. 4. odst. 2. výše uvedené smlouvy ruší a nahrazuje textem:

Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).

Cena bez DPH dle původní smlouvy o dílo č. 2022/0464/RUI ze dne 11.05.2022	2.769.581,70 Kč
Cena za vícepráce bez DPH (viz příloha č. 5)	262.012,59 Kč
<b>Celková cena bez DPH:</b>	<b>3.031.594,29 Kč</b>
DPH:	636.634,80 Kč
<b>Cena včetně DPH:</b>	<b>3.668.229,09 Kč</b>

(slovy: třímiliónyšestsetšedesátosmtisícdvěstědvacetdevět 09/100 korun českých).

Cena víceprací je doložena rozpočty s výkazy výměr.

4. Dle čl. 6. **Doba plnění** výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na změně termínu komplexního dokončení realizace předmětu plnění tak že :

Text článku 6. Doba plnění se v odst. 1 doplňuje o nový text následovně :

Doba plnění díla je oběma smluvními stranami sjednána podle smlouvy a je dohodnuta v následujícím termínu :

#### **Původní**

c) komplexní dokončení realizace předmětu plnění : 19.8.2022

#### **Nový**

c) komplexní dokončení realizace předmětu plnění : 30.09.2022

Doba plnění díla je doložena naměřenými hodnotami vlhkosti stěrkové směsi.

5. Odůvodnění - Na vyrovnání byla použita projektem navržená stěrková směs ve větší tloušťce, čímž dochází k delší době vysychání. Pro položení vrchní vrstvy podlahy musí být stěrková směs dostatečně vyschlá a vyzrálá. Bude se provádět pravidelné měření 1x týdně.

#### **4. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo č. 2022/0446/RUI ze dne 11.05.2022 zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení RM č. 4664/22 ze dne 18.08.2022.

Příloha: Rozpočet méněprací a víceprací s výkazy výměr

V Šumperku :

.....  
Město Šumperk  
Ing. Jakub Jirgl  
2. místostarosta

Ve Zlíně : **Marek**  
**Bainar**  
Digitálně  
podepsal Marek  
Bainar  
Datum:  
2022.09.13  
13:09:17 +02'00'

.....  
Marek Bainar  
jednatel společnosti  
Sportovní podlahy Zlín, s.r.o.