

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 29. června 2021

č. sml. Objednatele: 3/21/5900/011/1

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

IČO: 034 47 286

sídlem Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha 1

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20059
zastoupená Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, předsedou představenstva, a PhDr. Filipem Hájkem,
místopředsedou představenstva
(dále jen „Objednatel“)

a

členové společnosti „Na Hutích PKB+ZNAKON+FRONĚK“,

tedy:

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

IČO: 279 00 096

sídlem Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11881
zastoupená Ing. Janem Tříškou, předsedou představenstva

a

ZNAKON, a.s.

IČO: 260 18 055

sídlem č.p. 44, 386 01 Sousedovice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka
1048

zastoupená Bc. Václavem Oubrechtem, předsedou představenstva,
a Ing. Tomášem Havlíkem, členem představenstva

a

Froněk, spol. s r.o.

IČO: 475 34 630

sídlem Rakovník, Zátíší 2488, PSČ 26901

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 15879

zastoupená Ing. Kamilem Hrbkem, prokuristou
(dále společně a nerozdílně jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jen „smluvní strany“)

dnešního dne, měsíce a roku ve vzájemném konsenzu uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
ze dne 29. června 2021(dále jen „Dodatek“):

PREAMBULE

1. Smluvní strany dne 29. června 2021 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo „Provedení stavebních prací pro akci: Na Hutích, rek. komunikace, P 6, č. akce 1000146“ v rozsahu dle Smlouvy (dále jen „Dílo“). Jelikož smluvní strany chtějí, s ohledem na nutnost provedení diagnostiky dotčených komunikací a s ohledem na objektivně nepředpokládané koordinace vyžádané Objednatelem, upravit termín dokončení Díla, přistupují k uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“).
2. Smluvní strany se dohodly na úpravě termínu dokončení Díla, a to dle nového harmonogramu, který tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku a který se nabytím jeho účinnosti stává aktualizovanou přílohou č. 3 Smlouvy, kde v příslušném rozsahu prací doplňuje či nahrazuje termín dokončení Díla, včetně dílčích termínů dokončení částí Díla, a to z důvodu, že v době provádění a vyhodnocování diagnostiky vozovky ze strany Objednatele nemohl Zhotovitel provádět původně plánované práce na díle. Souběžně s prací Objednatele byly v chodnicích prováděny práce příslušných správců inženýrských sítí (Společnost CETIN a.s., Pe3ny Net, s.r.o., Technologie Hlavního města Prahy, a.s.), které ovlivnily postup výstavby. Z uvedených důvodů proto dochází k prodloužení doby provádění díla.

Článek 1

Změna čl. 4. Smlouvy (Místo a doba provádění díla)

1. Čl. 4. odst. 4.2 Smlouvy se mění takto:

4.2 Termín dokončení Díla a jeho předání Objednateli se prodlužuje o 34 dní na 106 kalendářních dní od zahájení stavby.

Článek 2

Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.
7. Přílohy:
- a) Příloha č. 1 – Aktualizovaná příloha č. 3 Smlouvy (Harmonogram)

V Praze dne

OBJEDNATEL



Digitálně
podepsal Mgr.
Jozef Sinčák
Datum: 2022.09.14
17:23:52 +02'00'

Technická správa komunikací

hl. m. Prahy, a.s.

IČO: 034 47 286

Mgr. Jozef Sinčák, MBA
předseda představenstva

**Filip
Hájek**

Digitálně podepsal
Filip Hájek
Datum: 2022.09.14
15:33:42 +02'00'

Technická správa komunikací

hl. m. Prahy, a.s.

IČO: 034 47 286

PhDr. Filip Hájek, místopředseda
představenstva

V Kladně dne

ZHOTOVITEL

**Ing. Jan
Tříška**

Digitálně podepsal
Ing. Jan Tříška
Datum: 2022.08.29
13:16:14 +02'00'

POZEMNÍ KOMUNIKACE

BOHEMIA, a.s.

IČO: 279 00 096

Ing. Jan Tříška, předseda
představenstva

**Ing. Kamil
Hrbek**

Digitálně podepsal
Ing. Kamil Hrbek
Datum: 2022.09.02
08:01:07 +02'00'

Froněk, spol. s r.o.

IČO: 475 34 630

Ing. Kamil Hrbek, prokurista

**Bc. Václav
Oubrecht**

Digitálně podepsal Bc.
Václav Oubrecht
Datum: 2022.09.05
08:44:45 +02'00'

ZNAKON, a.s.

IČO: 260 18 055

Bc. Václav Oubrecht
předseda představenstva

**Ing. Tomáš
Havlík**

Digitálně podepsal
Ing. Tomáš Havlík
Datum: 2022.09.05
08:53:07 +02'00'

ZNAKON, a.s.

IČO: 260 18 055

Ing. Tomáš Havlík
člen představenstva

