

DODATEK č. 1
(dále jen „Dodatek č. 1“)
ke SMLOUVĚ O DÍLO

**„Realizace stavebně montážních prací na obnovu VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ projektu ELEKTRIFIKACE
BUS LINKY 140, část Zenklova – Prosecká“ (ve Smlouvě jen „stavba“)**

uzavřené mezi následujícími smluvními stranami:

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

se sídlem: **Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7**

IČO: **256 72 541**, DIČ: **CZ25672541**

ID datové schránky: u5hgkji

obchodní společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném **Městským soudem v Praze**,
oddíl **B**, vložka **5402**

bank. spojení: **Komerční banka, a.s.**, č. účtu: **115-5836140217/0100**

zastoupenou: **Tomášem Jílkem, předsedou představenstva;**

Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva

č. smlouvy: **95/22**

(dále jen „**THMP**“ nebo „**Objednatel**“)

a

ELTRASTAV s.r.o.

se sídlem **Kováry 24, 273 28 Zákolany**

IČ: **04560604**, DIČ: **CZ04560604**

obchodní společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném **Městským soudem v Praze**,
oddíl **C**, vložka **249730**

Bank. spojení: **Fio banka, a.s.**, č. účtu **2900894010/2010**

zastoupenou: **Karlem Holakovským, Kateřinou Zumrovou, jednatelem společnosti**

(dále jen „**Zhotovitel**“),

na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku v podlimitním režimu, zadávanou v zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Realizace stavebně montážních prací na obnovu VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ projektu ELEKTRIFIKACE BUS LINKY 140, část Zenklova – Prosecká“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“) dle § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ve Smlouvě i v Dodatku č. 1 též jen „**ZZVZ**“) a v souladu s ustanovením §§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, dne 03.06.2022 (dále jen „**Smlouva**“).

Smluvní strany se v souladu s odst. 14.11 Smlouvy dohodly na následujícím znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě:

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Předmětem Dodatku č. 1 je změna ustanovení odstavce 2 v článku 2 Smlouvy – MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ; odstavec 2.2 Smlouvy nově zní takto:

2.2 Dílo specifikované v čl. 1. této Smlouvy provede Zhotovitel řádně a bez vad a/nebo nedodělků a dokončené Dílo bude Objednateli předáno nejpozději ke dni: 30. 10. 2022.

1.2 Předmětem Dodatku č. 1 je změna ustanovení odstavce 1 v článku 3 Smlouvy – CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY; odstavec 3.1 Smlouvy nově zní takto:

3.1 Celková konečná cena za řádné a včasné provedení Díla, jeho řádné dokončení a předání bez jakýchkoliv vad a/nebo nedodělků, činí podle Cenové nabídky Zhotovitele částku ve výši Díla 20.876.286,- Kč (slovy: dvacet milionů osm set sedmdesát šest tisíc dvě stě osmdesát šest korun českých) bez DPH, přičemž DPH ve výši 21 % (slovy: dvacet jedna procent), odpovídá částce 4.384.020,06 Kč, a tedy celková konečná cena Díla včetně DPH činí 25.260.306,06 Kč (slovy: dvacet pět milionů dvě stě šedesát tisíc tři sta šest korun českých a šest haléřů) (dále jen „Cena díla“).

1.3 Předmětem Dodatku č. 1 je dále rozšíření položek v Příloze č. 2 Smlouvy: **Nabídka Zhotovitele – Položkový rozpočet (oceněný Zhotovitelem).**

Položky, o něž se rozšiřuje Příloha č. 2 Smlouvy, jsou uvedeny v tabulce (.xls), která tvoří Přílohu č. 2 Dodatku č. 1.

1.4 Smluvní strany za účelem:

i/ vyjasnění faktického stavu mezi nimi ke dni účinnosti Dodatku č. 1, a

ii/ vysvětlení potřeby změn provedených Dodatkem č. 1,

uvádějí dále výčet důvodů / okolností, které vyvstaly za trvání závazku zřízeného Smlouvou, a které nebyly Objednateli známy ke dni účinnosti Smlouvy v jejím původním znění, a to zejm. za účelem naplnění předpokladů oprávněné změny závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ, zejm odst. 6; výčet faktických okolností, resp. důvodů změn Dodatkem č. 1, tvoří Přílohu č. 1 Dodatku č. 1.

1.5 Smluvní strany za účelem vyloučení pochybností o regulaci závazku ze Smlouvy potvrzují, že nastoupí-li účinnost Dodatku č. 1 po 15. 9. 2022, trvá závazek ze Smlouvy rovněž v období mezi 15. 9. 2022 a datem účinnosti Dodatku č. 1, a tedy práva a povinnosti ze Smlouvy se do účinnosti Dodatku č. 1 řídí Smlouvou v jejím původním znění a ode dne účinnosti Dodatku č. 1 Smlouvou, ve znění Dodatku č. 1.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1 Smluvní strany prohlašují, že postupovaly v souladu s odst. 14.11 Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny; změna Smlouvy ve smyslu bodů 1.1 – 1.3 Dodatku č. 1 výše tvoří nedílnou součást Smlouvy.

2.2 Pro případ uzavírání Dodatku č. 1 Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku.

2.3 Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek č. 1 podléhá povinnosti jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany berou dále na vědomí, že Dodatek č.1 nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

2.4 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a, ve smyslu odst. 2.3 výše, účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
Dodatek č. 1 odešle správci registru smluv k uveřejnění Objednatel.

2.5 Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce o totožném znění, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom jeho vyhotovení opatřeném podpisy obou smluvních stran.

Je-li Dodatek č. 1 vyhotoven / uzavírán v elektronické podobě, považuje se za vyhotovený v počtu vyhotovení potřebném pro obě smluvní strany, přičemž ke každému úplnému vyhotovení Dodatku č. 1 v elektronické podobě musí být připojeny elektronické podpisy obou smluvních stran v právní síle nikoliv nižší než tzv. uznávané elektronické podpisy.

2.6 Přílohy Dodatku č. 1:

1. Výčet okolností / důvodů ke sjednání Dodatku č. 1 ke Smlouvě o DÍLO;
2. Tabulka (.xls) – přehled položek rozšiřujících Přílohu č. 2 Smlouvy (*samostatný soubor*).

Smluvní strany prohlašují, že je jim obsah Dodatku č. 1, jakož i obsah Smlouvy jako celku, znám; smluvní strany prohlašují, že se budou ujednáními v Dodatku č. 1 (resp. Smlouvě) řídit.

Objednatel

Zhotovitel

V _____ dne _____

V _____ dne _____

.....
Tomáš Jílek

předseda představenstva
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

.....
Karel Holakovský

Jednatel společnosti
ELTRASTAV s.r.o.

V _____ dne _____

V _____ dne _____

.....
Tomáš Novotný

místopředseda představenstva
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

.....
Kateřina Zumrová

Jednatelka společnosti
ELTRASTAV s.r.o.

Příloha č. 1

Výčet okolností / důvodů ke sjednání Dodatku č. 1 ke Smlouvě o DÍLO

1/ Došlo k nepředvídatelnému ne-dodání stožárů a výložníků od dodavatele Objednatele (který byl Objednatelem *vysoutěžen*) v kvalitě dle předpokladů standardů takové dodávky uvedených v zadávací dokumentaci k *samostatnému zadávacímu řízení* na dodávku právě takových stožárů a výložníků.

2/ Stav dle bodu 1/, jakož i další skutečnosti, které nebyly (a objektivně nemohly být) známy dodavateli projektu (Metroprojekt a.s.) před zahájením zhotovování Díla, vedl k neplánovaným, nuceným úpravám – došlo tak k zásahům do samotného projektu již za realizace činností směřujících k dodání Díla a též souvisejícím úpravám harmonogramu prací k dodání Díla; okolnosti v bodě 1/ a další skutečnosti vedoucí k nutnosti úprav projektu, vedou ke zpoždění oproti předpokladu o dva měsíce.

3/ Objednatel ze Smlouvy obdržel pravomocné rozhodnutí o územním řízení (UR) s naprosto nezvyklým/neobvyklým, a tedy v důsledku zcela nepředvídatelným, prodlením – jde o okolnost nejen nepředvídatelnou, ale zejm. též Objednatelem neovlivnitelnou (termín vydání rozhodnutí orgánu veřejné moci); řádný návrh na vydání relev. územního rozhodnutí byl totiž podán již dne 24. 2. 2021.

4/ S nedostatky dle bodu 3/ souvisí též nepředvídatelné prodlení s obstaráním povolení k provádění nutných zemních / výkopových prací (jeho vydání brzdila koordinační vyjádření 30 různých stavebníků a síťářů; smluvní strany získaly toto povolení pouze týden před plánovaným / sjednaným termínem dokončení Díla dle Smlouvy v původním znění.

5/ Nad rámec nedostatků výše dochází dále též k prodlením v *koordinaci* činností mezi Objednatelem a Dopravním podnikem hlavního města Prahy, a.s., jak je *předvídána* ve Smlouvě (odst. 1.1 aj.); na straně DPP vážne spolupráce v důsledku nepředvídatelných prodlení zhotovitele trakce ELEKTRIZACE PRAHA. Tento zhotovitel je taktéž limitován dodávkou TS, tyto TS jsou dodávány v rozporu s postupem prací v koordinaci mimo sjednaný harmonogram / na přeskáčku. Koordinace se v důsledku těchto skutečností musí opakovaně měnit, a tedy tím dochází k dalším zpožděním.

6/ Též ve smyslu bodů 1/ a 2/ výše byly zjištěny změny, které vyvstaly při dosavadních činnostech dle Smlouvy, ale které původní projekt vůbec neřešil. Jde o přírubové stožáry (2 ks) (plánované byly vetknuté); dosud neřešeny stožáry TS bez prostupů, na něž je nutno umístit výložníky pro VO.

7/ Zpožděná dodávka ZM a nečekané komplikace ve spolupráci s PREdi – výstavba nové RIS pro nové umístění ZM Čuprova ul. (vymístění z původního místa) Projekčně není zcela jasně vymezeno.

8/ Další detaily změn, nutných k řádné realizaci Díla, vyplývají též z položek, o něž se rozšiřuje Příloha č. 2 Smlouvy a jejichž seznam tvoří Přílohu č. 2 Dodatku č. 1.

Vysvětlivky:

VO – veřejné osvětlení

ZM – zapínací místo

TS – trakční stožár

DPP (DP) – Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

PREdi – PREdistribuce, a.s.

Příloha č. 2

Tabulka (.xls) – přehled položek rozšiřujících Přílohu č. 2 Smlouvy

(samostatný soubor – pozn.: k otevření a tisku při uzavření Dodatku č. 1 v listinné podobě)



Příloha č.2 k Dod
č.1_THMP-14.9.22_SI

název akce: Úsek Zenklova - Prosecká

objekt: Úsek Zenklova - Prosecká

Rekapitulace ceny				
p.č.				cena /Kč/
1	dodávky zařízení včetně dopravy na místo			
2	materiál elektromontážní			
3	materiál další obory			
4	materiál zemní+stavební			
5	elektromontáže			
6	demontáže			
7	zemní práce			
8	ostatní náklady			
9	zřízení staveniště			
10	provozní vlivy			
11	dokumentace skutečného provedení a revize			
12	ostatní náklady+recyklace			
13	vícepráce dodatek			
NÁKLADY CELKEM				147 953

název akce: Úsek Zenklova - Prosecká
objekt: Úsek Zenklova - Prosecká

Soupis položek							
p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	
Dodávky zařízení - 1							
součet							
Materiál elektromontážní -2							
36	000199512	štítek kabelový 40x15mm střední	ks	6,00			
38	000192311	koncovka 1kV plast KSCZ4X/16-50(4x25)	ks	6,00			
41	000193711	spojka 1kV plast 4žilová SVCZ/S 25-Cu/Al šroub	ks	6,00			
43	000990100	stož. výzbroj 6.35.4 průchozí/TNC 2xRSP4	ks	3,00			
46	000101211	kabel 1kV CYKY 4x25	m	30,00			
48	000101105	kabel CYKY 3x1,5	m	42,00			
50	000295011	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	10,00			
52	000295075	svorka pásku drátu zemnicí SR3b 4šrouby FeZn	ks	3,00			
součet							18 478
Materiál další obory - 3							
součet							
Materiál zemní+stavební - 4							
součet							
Elektromontáže - 5							
71	210202103	svítidlo výbojkové venkovní na výložník	ks	3,00			
75	210990109	atypický nástavec na trakční stožár vč. výložníku	ks	3,00			
82	210950101	označovací štítek na kabel	ks	6,00			
83	210100641	koncovka 1kV staniční plast do 4x35	ks	6,00			
85	210100101	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2	ks	6,00			
88	210101201	spojka 1kV smršťovací do 5x25	ks	6,00			
89	210204201	elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh	ks	3,00			
92	210810081	kabel Cu(-1kV CYKY) volně uložený do 3x35/4x25	m	30,00			
96	210220022	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	m	10,00			
98	210220441	ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem	ks	3,00			
součet							11 915
Demontáže - 6							
107	210202103	svítidlo výbojkové venkovní na výložník /dmtž	ks	3,00			
108	210204011	stožár osvětlovací ocelový do 12m /dmtž	ks	3,00			
110	210204103	výložník na stožár 1-ramenný do 35kg /dmtž	ks	3,00			
113	210204201	elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh /dmtž	ks	3,00			
součet							6 210
Zemní práce -7							
118	460080101	rozbourání betonového základu	m3	3,00			
119	460050703	výkop jámy do 2m ³ pro stožár VO ruční tz.3/ko1.2	m3	3,00			
121	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	3,00			
182	460120003	zához jámy třída zeminy 3	m3	4,00			
součet							15 850
Ostatní náklady - 8							
188	219000222	autojeřáb AD16 /dmtž	hod	4,00			
součet							2 000
Zařízení staveniště - 9							
součet							
Provozní vlivy - 10							
součet							
Dokumentace - 11							
součet							
Ostatní náklady a recyklace - 12							
součet							
Vícepráce dodatek - 13							
204		Přírubový stožár 159/133/114 RAL7021 vč. kotvení atypického základu	ks	1,00			
205		Nástavec VO výšky 1500mm/ délky 1000mm na trakční stožár RAL7021	ks	3,00			
206		Nástavec na stožár VO 114/60	ks	1,00			
207		Drobný elektromateriál včetně práce pro doplnění ZM	ks	3,00			
208		Úprava stožáru a příruby s pozdrem na mostní konstrukci	ks	1,00			
součet							93 500