

**DODATEK Č. 3**  
**KE SMLouvĚ O DíLO Č. 431/21, ZE DNE 3.11.2021**

**PŘÍLOHA Č. 1 – ZMĚNOVÉ LISTY Č. 2, 3, 4, 5, 7, 8**  
**ZMĚNY PŘEDMĚTU A ROZSAHU PLNĚNÍ V PODOBĚ POLOŽKOVÝCH ROZPOČTŮ**

Objednatel: Městská část Praha – Čakovice	IČ 002 31 291
Zhotovitel: Společnost pro Dostavbu ZŠ Čakovice CL-EVANS, VISTORIA	IČ 267 68 607, IČ 251 10 977
<b>ZMĚNOVÝ LIST č. 02</b>	<b>SMLOUVA O DÍLO č. EI-647/21 (obj.431/21) ZE DNE 03.11.2021</b>
PROJEKT:	„Dostavba a rozšíření ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha – Čakovice – Etapa A“
LOKALIZACE ZMĚNY:	Fasádní lešení pro bourání stávajícího zateplení
DATUM:	01/2022
ZATŘÍDĚNÍ CHARAKTERU ZMĚNY :	§222 ZZVZ
Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.	
<b>POPIS A DŮVOD ZMĚNY:</b> Fasádní lešení obsažené ve smluvním rozpočtu je počítáno na provedení zateplení nově realizovaného objektu. Před samotným zahájením prací, je ale nutné odstranit stávající zateplení na původním objektu školy. Při zahájení prací na odstranění stávajícího zateplení bylo zjištěno, že nerovnosti fasády dosahují takových rozměrů (rozdíly a křivost několik centimetrů), že je nutné provést přípravu pro budoucí realizaci v jiném časovém horizontu než těsně před samotnou realizací. Proto je nutno postavit nezbytné lešení pro tuto činnost	
<b>CENOVÁ KALKULACE:</b> Viz příložený Položkový rozpočet prací	
<b>SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE:</b> 1) Položkový rozpočet prací  <b>POČET PŘÍLOH:</b> 1 – nabídkový rozpočet	
Cena díla bez DPH se na základě této změny <b>zvýší o:</b>	<b>99.498,51,-Kč</b>
Změna termínů provádění/dokončení díla:	
Doba nutná pro provedení sjednaných změn:	<b>Má vliv na termín dokončení</b>
Datum dokončení díla se prodlouží o:	-
Změna bude realizována do:	<b>Dle klimatických podmínek</b>
Termín dokončení díla do:	-

Městská část Praha - Čakovice  
(JUDr. Jan Štainbruch)



.....  
podpis/datum

CL-EVANS s.r.o.,  
(Ing. David Fous)



.....  
podpis/datum

Městská část Praha - Čakovice  
(TDS – Estaplan s.r.o., Ing. Robert Fischer)



.....  
podpis/datum

Městská část Praha - Čakovice  
(AD – Ing. Miroslav Lán)



.....  
podpis/datum

**Změnový list č.02****Stavba:** Lešení pro demontáž stávajícího zateplení původního objektu**KSO:**

CC-CZ:

**Místo:**

Datum: 05.01.2022

**Poznámka:**

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

**Cena bez DPH****99 498,51**

DPH základní  
snížená

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Základ daně  
99 498,51  
0,00

Výše daně  
20 894,69  
0,00

**Cena s DPH****v CZK****120 393,20****REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ****Stavba:** Lešení pro demontáž stávajícího zateplení původního objektu**Místo:**

Datum: 05.01.2022

Kód

Popis

Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

**Náklady stavby celkem****99 498,51****117 422,40**

SO 01.1

Stavební část

117 422,40

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

2 455,20

2 970,79





## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lešení pro demontáž stávajícího zateplení původního objektu  
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Zhotovitel:  
Projektant:  
Zpracovatel:  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 1. 12. 2021  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH

2 455,20

DPH základní  
snižovaná

Základ daně  
2 455,20  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
515,59  
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 970,79

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lešení pro demontáž stávajícího zateplení původního objektu  
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:  
Zadavatel:  
Zhotovitel:  
Kód dílu - Pops

Datum: 1. 12. 2021  
Projektant:  
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN2 - Slaveništní náklady

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lešení pro demontáž stávajícího zateplení původního objektu  
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum: 1. 12. 2021  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
0	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					
0	VRN2		Stavební náklady					
1	K	V01.11	Kompletační a koordináční činnost	%	0,200			
2	K	V01.6.2	Zařízení stavební - provozní náklady	%	1,530			
0	VRN6		Územní vlivy					
4	K	065002000	Mimosstavební doprava materiálů	%	0,800			CS ÚRS 2021 02

Objednatel: Městská část Praha - Čakovice	IČ 002 31 291
Zhotovitel: Společnost pro Dostavbu ZŠ Čakovice CL-EVANS, VISTORIA	IČ 267 68 607, IČ 251 10 977
<b>ZMĚNOVÝ LIST č. 03</b>	<b>SMLOUVA O DÍLO č. EI-647/21 (obj.431/21) ZE DNE 03.11.2021</b>
PROJEKT:	„Dostavba a rozšíření ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha – Čakovice – Etapa A“
LOKALIZACE ZMĚNY:	Změna výztuže základové desky
DATUM:	03/2022
ZATŘÍDĚNÍ CHARAKTERU ZMĚNY :	§222 ZZVZ
Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.	
<b>POPIS A DŮVOD ZMĚNY:</b> Generální projektant provedl před zahájením monolitických prací revizi výztuže základové desky. Tato byla tímto dodatečně doplněna o další armaturu.	
<b>CENOVÁ KALKULACE:</b> Viz přiložený Položkový rozpočet prací	
<b>SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE:</b> 1) Položkový rozpočet prací 2) Projektová dokumentace – D.1.2.6, D.1.2.7	
POČET PŘÍLOH: 3 (nabídkový rozpočet, 2ks výkresové dokumentace)	
Cena díla bez DPH se na základě této změny <b>zvýší o:</b>	<b>125.920,94,-Kč</b>
Změna termínů provádění/dokončení díla:	
Doba nutná pro provedení sjednaných změn:	<b>Má vliv na termín dokončení</b>
Datum dokončení díla se prodlouží o:	-
Změna bude realizována do:	<b>25.05.2022</b>
Termín dokončení díla do:	-



Městská část Praha - Čakovice  
(JUDr. Jan Štainbruch)



-----  
podpis/datum

CL-EVANS s.r.o.  
(Ing. David Fous)



-----  
podpis/datum

Městská část Praha - Čakovice  
(TDS – Estaplan s.r.o., Ing. Robert Fischer)



-----  
podpis/datum

Městská část Praha - Čakovice  
(AD – Ing. Miroslav Lán)



-----  
podpis/datum

## Změnový list č.03

**Stavba:** Navýšení tonáže výztuže doplněním PD

KSO:

Místo:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

CC-CZ:

Datum:

**Cena bez DPH**

**125 920,94**

DPH základní  
snížená

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Základ daně  
**125 920,94**  
0,00

Výše daně  
**26 443,40**

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**152 364,34**

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

**Stavba:** Navýšení tonáže výztuže doplněním PD

Místo:

Datum:

Kód

Popis

Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

**Náklady stavby celkem**

SO 01.1

Stavební část

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady



DOSTAVBA A ROZŠÍŘENÍ ZŠ DR. EDVARDA BENEŠE, PRAHA-ČAKOVICE - ETAPA A

SO 01.1 až 01.4: STAVEBNÍ ČÁST

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
------	-----	-------	----	--------	------------	------

**REKAPITULACE**

NAVÝŠENÍ TONÁŽE ZMĚNOU PROJEKTU 122 813,75

CELKEM BEZ DPH 122 813,75

**NAVÝŠENÍ TONÁŽE ZMĚNOU PROJEKTU**

**SO\_01.1: Přístavba ZŠ**

H: Oddíly prací HSV

0027: Základy

4.	273361021	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	2,63	-
	00vzd03 PO	v. G. D.1.2.6, D.1.2.7			7,36
		4,2622*3,0447			-
	Revízie PO	pozn.: deska D1 úls výztuž základových pásů			-
		v. G. D.1.2.6, D.1.2.7			9,41
	Revízie PO	4,7689*4,6215			-
		Trám 303 - rozšíření pasu			0,59
		0,5766			-
		<b>Celková navýšení oceli 1</b>			<b>2,63</b>

099.: Přesun hmot HSV

1.	1998012023	Přesun hmot pro budovy monolitické v db 24 m	t	2,63	-
----	------------	----------------------------------------------	---	------	---

<b>KOREKCE J.C. O 3,8% (Dodatek č.03)</b>	
Revíze JC o 3,8%	Navýšení celkem o 3,8%
	<b>Celková cena +3,8%</b>

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: #ODKAZI  
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady  
KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Zhotovitel:  
Projektant:  
Zpracovatel:  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 1. 12. 2021

IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH

3 107,19

DPH základní  
snižena

Základ daně  
3 107,19  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
652,51  
0,00

Cena s DPH

3 759,70

v CZK

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: #ODKAZI  
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady  
Místo:  
Zadavatel:  
Zhotovitel:  
Kód dílu - Popis  
Náklady stavby celkem  
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady  
VRN2 - Staveništní náklady

Datum: 1. 12. 2021

Projektant:  
Zpracovatel:

Cena celkem (CZK)

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: #OD/KAZI

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

0 VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN2 Stavební náklady

1 K V01.11 Kompletační a koordináční činnost

0,200

%

2 K V01.6.2 Zařízení stavenišť - provozní náklady

1,530

%

D VRN6 Územní vlivy

4 K 065002000 Mimosstavební doprava materiálů

0,900

%

Objednatel: Městská část Praha - Čakovice	IČ 002 31 291
Zhotovitel: Společnost pro Dostavbu ZŠ Čakovice CL-EVANS, VISTORIA	IČ 267 68 607, IČ 251 10 977
<b>ZMĚNOVÝ LIST č. 04</b>	<b>SMLOUVA O DÍLO č. EI-647/21 (obj.431/21) ZE DNE 03.11.2021</b>
PROJEKT:	„Dostavba a rozšíření ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha – Čakovice – Etapa A“
LOKALIZACE ZMĚNY:	Bourání a likvidace betonové podkladní vrstvy pod exteriérovou dlažbou
DATUM:	02/2022
ZATŘÍDĚNÍ CHARAKTERU ZMĚNY :	5222 ZZVZ
Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.	
<p><b>POPIS A DŮVOD ZMĚNY:</b></p> <p>a) V místě, kde bude realizován nový objekt přístavby školy, se aktuálně nachází betonová dlažba. Dle PD bylo předpokládáno, že spodní vrstvy pod touto dlažbou jsou standardní terénní skladby – písek, štěrk, zemina ... která se měla po demontáži dlažby odtěžit a následně odvézt na skládku. Během realizace ale bylo zjištěno, že podkladní vrstvu tvoří dvojitá betonová vrstva, proměnlivých mocností cca 10-15cm. Tyto je nutné vybourat a zlikvidovat.</p> <p>b) Před objektem se nacházel stávající betonový chodník, jehož demolice nebyla v rámci PD a VV řešena. Odstranění tohoto chodníku bylo nezbytné pro další postup prací. Chodník neměl dalšího využití, v jeho místě je navržen okapový chodník a zatravněná plocha.</p>	
<p><b>CENOVÁ KALKULACE:</b></p> <p>Viz příložený Položkový rozpočet prací</p>	
<p><b>SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Položkový rozpočet prací</li> <li>2) Aktualizace HMG</li> </ol> <p><b>POČET PŘÍLOH:</b> 2 – nabídkový rozpočet, HMG – aktualizace</p>	
Cena díla bez DPH se na základě této změny <b>zvýší o:</b>	<b>239.172,93 Kč bez DPH</b>
Změna termínů provádění/dokončení díla:	
Změna bude realizována do:	<b>XXX.2022</b>
Termín dokončení díla do:	<b>Bude mít vliv na termín dokončení díla</b>

Městská část Praha - Čakovice  
(JUDr. Jan Štainbruch)



CL-EVANS s.r.o.  
(Ing. David Fous)



podpis/datum

Městská část Praha - Čakovice  
(TDS – Estaplan s.r.o., Ing. Robert Fischer)



podpis/datum

Městská část Praha - Čakovice  
(AD – Ing. Miroslav Lán)



podpis/datum

## Změnový list č.04

**Stavba:** Bourání a likvidace betonových ploch a chodníku

KSO:

Místo:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

CC-CZ:

Datum:

**Cena bez DPH**

**239 172,93**

Sazba daně

21,00%

Základ daně

239 172,93

snížená

0,00

Výše daně

50 226,32

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**289 399,25**

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

**Stavba:** Bourání a likvidace betonových ploch a chodníku

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód

Popis

Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

**Náklady stavby celkem**

**SO 01.1** Stavební část

**VRN** Vedlejší rozpočtové náklady





DOSTAVBA A ROZŠÍŘENÍ ZŠ DR. EDVARDA BENEŠE, PRAHA-ČAKOVICE - ETAPA A

SO 01.1 až 01.4: STAVEBNÍ ČÁST

Průf.	Kód	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
-------	-----	----	--------	------------	------

**REKAPITULACE**

SO\_01.1: Přístavba ZŠ - ODPOČTY

SO\_01.1: Přístavba ZŠ - PŘÍPOČTY

**CELKEM BEZ DPH**

**SO\_01.1: Přístavba ZŠ - ODPOČTY**

**ODPOČTY**

001.: Zemní práce

1.	131251103	Hlouboření jam nezapažených v hornině třídy I až III, skupiny 3 objem do 100 m3 včetně	m3	-35,344
		odpočet substaty boreckých konstrukcí viz přípočty		- 38,314
6.	162251103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopkušpaniny z horniny třídy I až III, skupiny 1 až 3	m3	-14,138
		pro součty na nezisková a sítě viz návod		-
		přepočítáno - 40% výkopu šrot do skupiny (35,484)*0,40		- 14,138
8.	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopkušpaniny z horniny třídy I až III, skupiny 1 až 3	m3	-35,344
		výslepek		- 35,344
9.	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopkušpaniny z horniny třídy I až III, skupiny 1 až 3 - ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-353,44
		přepočítáno 20 kusů (352,488) * 1,20=424		- 424,586
10.	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-58,471
		přepočítáno na 1 - 01,07 * 58,484 * 1,8		- 58,471

**SO\_01.1: Přístavba ZŠ - PŘÍPOČTY**

**PŘÍPOČTY**

4.	965042141	0086: Bournací práce Bourání podkladů pod dlažby nebo mrazanin betonových nebo z liého asfaltu tl. do 100 mm pl přes 4 m2	m3	35,344
		002 strážný po přechodu, měřák 20cm : (7,9*7,8*5,6*3,8)*0,2		- 35,484
		chodník před objektem číslo 1 (3,3*2)*0,1		- 0,66
11.	997013111	Vnitrostavěbní doprava suší a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	84,119
12.	997013511	Odvoz suší a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	84,119
13.	997013509	Příplatek k odvozu suší a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 599,256
		přepočítáno 20 kusů (85,69*20=1713,8)		- 1 678,11
14.	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	84,119

Revize J.C. o	Navyšení celkem	Celková cena
0	0,000	0,000
1	0,000	0,000
2	0,000	0,000
3	0,000	0,000
4	0,000	0,000
5	0,000	0,000
6	0,000	0,000
7	0,000	0,000
8	0,000	0,000
9	0,000	0,000
10	0,000	0,000
11	0,000	0,000
12	0,000	0,000
13	0,000	0,000
14	0,000	0,000
15	0,000	0,000
16	0,000	0,000
17	0,000	0,000
18	0,000	0,000
19	0,000	0,000
20	0,000	0,000
21	0,000	0,000
22	0,000	0,000
23	0,000	0,000
24	0,000	0,000
25	0,000	0,000
26	0,000	0,000
27	0,000	0,000
28	0,000	0,000
29	0,000	0,000
30	0,000	0,000
31	0,000	0,000
32	0,000	0,000
33	0,000	0,000
34	0,000	0,000
35	0,000	0,000
36	0,000	0,000
37	0,000	0,000
38	0,000	0,000
39	0,000	0,000
40	0,000	0,000
41	0,000	0,000
42	0,000	0,000
43	0,000	0,000
44	0,000	0,000
45	0,000	0,000
46	0,000	0,000
47	0,000	0,000
48	0,000	0,000
49	0,000	0,000
50	0,000	0,000
51	0,000	0,000
52	0,000	0,000
53	0,000	0,000
54	0,000	0,000
55	0,000	0,000
56	0,000	0,000
57	0,000	0,000
58	0,000	0,000
59	0,000	0,000
60	0,000	0,000
61	0,000	0,000
62	0,000	0,000
63	0,000	0,000
64	0,000	0,000
65	0,000	0,000
66	0,000	0,000
67	0,000	0,000
68	0,000	0,000
69	0,000	0,000
70	0,000	0,000
71	0,000	0,000
72	0,000	0,000
73	0,000	0,000
74	0,000	0,000
75	0,000	0,000
76	0,000	0,000
77	0,000	0,000
78	0,000	0,000
79	0,000	0,000
80	0,000	0,000
81	0,000	0,000
82	0,000	0,000
83	0,000	0,000
84	0,000	0,000
85	0,000	0,000
86	0,000	0,000
87	0,000	0,000
88	0,000	0,000
89	0,000	0,000
90	0,000	0,000
91	0,000	0,000
92	0,000	0,000
93	0,000	0,000
94	0,000	0,000
95	0,000	0,000
96	0,000	0,000
97	0,000	0,000
98	0,000	0,000
99	0,000	0,000
100	0,000	0,000
101	0,000	0,000
102	0,000	0,000
103	0,000	0,000
104	0,000	0,000
105	0,000	0,000
106	0,000	0,000
107	0,000	0,000
108	0,000	0,000
109	0,000	0,000
110	0,000	0,000
111	0,000	0,000
112	0,000	0,000
113	0,000	0,000
114	0,000	0,000
115	0,000	0,000
116	0,000	0,000
117	0,000	0,000
118	0,000	0,000
119	0,000	0,000
120	0,000	0,000
121	0,000	0,000
122	0,000	0,000
123	0,000	0,000
124	0,000	0,000
125	0,000	0,000
126	0,000	0,000
127	0,000	0,000
128	0,000	0,000
129	0,000	0,000
130	0,000	0,000
131	0,000	0,000
132	0,000	0,000
133	0,000	0,000
134	0,000	0,000
135	0,000	0,000
136	0,000	0,000
137	0,000	0,000
138	0,000	0,000
139	0,000	0,000
140	0,000	0,000
141	0,000	0,000
142	0,000	0,000
143	0,000	0,000
144	0,000	0,000
145	0,000	0,000
146	0,000	0,000
147	0,000	0,000
148	0,000	0,000
149	0,000	0,000
150	0,000	0,000
151	0,000	0,000
152	0,000	0,000
153	0,000	0,000
154	0,000	0,000
155	0,000	0,000
156	0,000	0,000
157	0,000	0,000
158	0,000	0,000
159	0,000	0,000
160	0,000	0,000
161	0,000	0,000
162	0,000	0,000
163	0,000	0,000
164	0,000	0,000
165	0,000	0,000
166	0,000	0,000
167	0,000	0,000
168	0,000	0,000
169	0,000	0,000
170	0,000	0,000
171	0,000	0,000
172	0,000	0,000
173	0,000	0,000
174	0,000	0,000
175	0,000	0,000
176	0,000	0,000
177	0,000	0,000
178	0,000	0,000
179	0,000	0,000
180	0,000	0,000
181	0,000	0,000
182	0,000	0,000
183	0,000	0,000
184	0,000	0,000
185	0,000	0,000
186	0,000	0,000
187	0,000	0,000
188	0,000	0,000
189	0,000	0,000
190	0,000	0,000
191	0,000	0,000
192	0,000	0,000
193	0,000	0,000
194	0,000	0,000
195	0,000	0,000
196	0,000	0,000
197	0,000	0,000
198	0,000	0,000
199	0,000	0,000
200	0,000	0,000
201	0,000	0,000
202	0,000	0,000
203	0,000	0,000
204	0,000	0,000
205	0,000	0,000
206	0,000	0,000
207	0,000	0,000
208	0,000	0,000
209	0,000	0,000
210	0,000	0,000
211	0,000	0,000
212	0,000	0,000
213	0,000	0,000
214	0,000	0,000
215	0,000	0,000
216	0,000	0,000
217	0,000	0,000
218	0,000	0,000
219	0,000	0,000
220	0,000	0,000
221	0,000	0,000
222	0,000	0,000
223	0,000	0,000
224	0,000	0,000
225	0,000	0,000
226	0,000	0,000
227	0,000	0,000
228	0,000	0,000
229	0,000	0,000
230	0,000	0,000
231	0,000	0,000
232	0,000	0,000
233	0,000	0,000
234	0,000	0,000
235	0,000	0,000
236	0,000	0,000
237	0,000	0,000
238	0,000	0,000
239	0,000	0,000
240	0,000	0,000
241	0,000	0,000
242	0,000	0,000
243	0,000	0,000
244	0,000	0,000
245	0,000	0,000
246	0,000	0,000
247	0,000	0,000
248	0,000	0,000
249	0,000	0,000
250	0,000	0,000
251	0,000	0,000
252	0,000	0,000
253	0,000	0,000
254	0,000	0,000
255	0,000	0,000
256	0,000	0,000
257	0,000	0,000
258	0,000	0,000
259	0,000	0,000
260	0,000	0,000
261	0,000	0,000
262	0,000	0,000
263	0,000	0,000
264	0,000	0,000
265	0,000	0,000
266		

## KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Dostavba a rozšíření ZŠ Dr. Edvarda Beneše -SO.09 Provizorní přípojka teplovodu  
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Zhotovitel:  
Projektant:  
#ODKAZ!  
Zpracovatel:  
#ODKAZ!  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum:  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

**Cena bez DPH**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
5 901,76  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
1 239,37  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**7 141,13**

**5 901,76**

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dostavba a rozšíření ZŠ Dr. Edvarda Beneše -SO.09 Provizorní přípojka teplovodu

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

5 901,76

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D	VRN2	Staveništní náklady	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	K V01.11	Kompletační a koordináční činnost	%		0,200	
2	K V01.6.2	Zařízení staveniště - provozní náklady	%		1,530	

D VRN6 Územní vlivy

D	VRN6	Územní vlivy	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	K 065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%		0,800	

Objednatel: Městská část Praha - Čakovice	IČ 002 31 291
Zhotovitel: Společnost pro Dostavbu ZŠ Čakovice CL-EVANS, VISTORIA	IČ 267 68 607, IČ 251 10 977
<b>ZMĚNOVÝ LIST č. 05</b>	<b>SMLOUVA O DÍLO č. EI-647/21 (obj.431/21) ZE DNE 03.11.2021</b>
PROJEKT:	„Dostavba a rozšíření ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha – Čakovice – Etapa A“
LOKALIZACE ZMĚNY:	Revize náhradního zdroje dle PD
DATUM:	05/2022
ZATRŘÍDĚNÍ CHARAKTERU ZMĚNY :	5222 ZZVZ
Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.	
<p>POPIS A DŮVOD ZMĚNY:</p> <p>Dojde ke změně a doplnění rozvaděče UPFD: navýšení hmotnosti skříně na 230kg + AKUMUL 700kg, Změna typového označení 403-230-030 - zvýšení výkonu na 23kV/400V. Ostatní zůstává stejné.</p>	
<p>CENOVÁ KALKULACE:</p> <p>Viz přiložený Položkový rozpočet prací</p>	
<p>SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Položkový rozpočet prací</li> <li>2) Revize PD z 3/2022 – Schéma UPFD+R.PO</li> </ol> <p>POČET PŘÍLOH: 2 – nabídkový rozpočet, revize PD</p>	
Cena díla bez DPH se na základě této změny <b>zvýší o:</b>	<b>248.912,20 Kč bez DPH</b>
Změna termínů provádění/dokončení díla:	
Změna bude realizována do:	<b>Dle SOD</b>
Termín dokončení díla do:	<b>nebude mít vliv na termín dokončení díla</b>

Městská část Praha - Čakovice  
(JUDr. Jan Štainbruch)



.....  
podpis/datum

CL-EVANS s.r.o.  
(Ing. David Fous)



.....  
podpis/datum

Městská část Praha - Čakovice  
(TDS – Estaplan s.r.o., Ing. Robert Fischer)



.....  
podpis/datum

Městská část Praha - Čakovice  
(AD – Ing. Miroslav Lán)



.....  
podpis/datum

# DOSTAVBA A ROZŠÍŘENÍ ZŠ Dr. EDVARDA BENEŠE, PRAHA-ČAKOVICE - ETAPA A

## SO 01.5: Technické vybavení budov

### 01.5.4: Silnoproudá elektrotechnika

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celkem
----------	-------	----	--------	------------	--------

## PŘÍPOČTY

248 912

### 01.5.4: Silnoproudá elektrotechnika

5	Náhradní zdroj	set	1,0		
39. 5.1a	Výkonová jednotka UPFD 403-230-030 EI30, 23 kW/400V, spotřeba 250V, složená ze 2 skříní s protipožární ochranou EI30 (1x výkonová jednotka + externí bat. modul), akumulátory 30 minut, inteligentní nabíječ akumulátorů, řídicí jednotka, barevná dotyková obrazovka vč. vizualizačního SW s monitoringem jednotlivých zařízení, denním testovacím režimem, sériovou detekcí chyb, výpisem historii závad, motorová tlumička, integrovaná distribuce, životnost akumulátorů 10 let dle norem Eurobat. Navýšení ceny změny výkonové jednotky včetně stavebních přípomocí a zajištění bezbariérový trasv.				

#### VRN

#### Vedlejší rozpočtové náklady

VRN2	Staveništní náklady				
V01.11	Kompletační a koordináční činnost	%	0,200		
V01.6.2	Zřízení staveniště - provozní náklady	%	1,530		
VRN5	Územní vlivy				
065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%	0,800		

Objednatel: Městská část Praha - Čakovice	IČ 002 31 291
Zhotovitel: Společnost pro Dostavbu ZŠ Čakovice CL-EVANS, VISTORIA	IČ 267 68 607, IČ 251 10 977
<b>ZMĚNOVÝ LIST č. 07</b>	<b>SMLOUVA O DÍLO č. EI-647/21 (obj.431/21) ZE DNE 03.11.2021</b>
PROJEKT:	„Dostavba a rozšíření ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha – Čakovice – Etapa A“
LOKALIZACE ZMĚNY:	Přemístění ventilátoru
DATUM:	04/2022
ZATŘÍDĚNÍ CHARAKTERU ZMĚNY :	5222 ZZVZ
Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.	
<b>POPIS A DŮVOD ZMĚNY:</b> V 1.NP byly umístěny původní požární ventilátory, které sloužili jako zařízení pro odvod kouře v případě požáru. Tyto se v rámci realizace měli zdemontovat a budou nahrazeny novými, na jiných pozicích. Než ale budou osazeny nové ventilátory, bylo třeba zajistit provizorní - dočasně - Požárně bezpečnostní řešení. Jednou z podmínek bylo zachování funkčnosti alespoň jednoho stávajícího ventilátoru. Aby byla tato podmínka splněna, byl v uliční fasádě, v místě budoucího nového ventilátoru, vytvořen otvor pro stávající ventilátor a tento tam přemístěn.	
<b>CENOVÁ KALKULACE:</b> Viz příložený Položkový rozpočet prací	
<b>SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE:</b> 1) Položkový rozpočet prací  <b>POČET PŘÍLOH:</b> 1 – nabídkový rozpočet	
Cena díla bez DPH se na základě této změny <b>zvýší o:</b>	<b>7.917,18,-Kč</b>
Změna termínů provádění/dokončení díla:	
Doba nutná pro provedení sjednaných změn:	<b>nemá vliv na termín dokončení</b>
Datum dokončení díla se prodlouží o:	-
Změna bude realizována do:	-
Termín dokončení díla do:	-

Městská část Praha - Čakovice  
(JUDr. Jan Štainbruch)



.....  
podpis/datum

CL-EVANS s.r.o.  
(Ing. David Fous)



.....  
podpis/datum

Městská část Praha - Čakovice  
(TDS – Estaplan s.r.o., Ing. Robert Fischer)



.....  
podpis/datum

Městská část Praha - Čakovice  
(AD – Ing. Miroslav Lán)



.....  
podpis/datum



**Změnový list č.07****Stavba:** Přemístění stávajícího požárního ventilátoru**KSO:****Místo:****Poznámka:****CC-CZ:****Datum:**

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Všechny další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podniky.urs.cz.

**Cena bez DPH****7 917,18**

DPH základní  
snižovaná

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Základ daně  
7 917,18  
0,00

Výše daně  
1 662,61  
0,00

**Cena s DPH****9 579,79****v CZK****REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ****Stavba:** Přemístění stávajícího požárního ventilátoru**Místo:****Datum:****Kód****Popis****Cena bez DPH [CZK]****Cena s DPH [CZK]****Náklady stavby celkem****SO 01.1****Stavební část**

# DOSTAVBA A ROZŠÍŘENÍ ZŠ DR. EDVARDA BENEŠE, PRAHA-ČAKOVICE - ETAPA A

## SO 01.1 až 01.4: STAVEBNÍ ČÁST

Poř.	Kód	Popis	Komentář	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
------	-----	-------	----------	----	-----------------	------------	------

### SO\_01.1: Přístavba ZŠ

7 917

H: Oddíly prací HSV


7 917

#### 009.: Ostatní konstrukce a práce

X01	X01	Realizace provizorního elektro přívodu ze stávajících rozvodů objektu. Zednické osazení tělesa ventilátoru z provoznění, odzkoušení	soubor	1,0			
-----	-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	-----	--	--	--

#### 0096: Bourací práce

4.	968082015_1	Vybourání požárního větrání 1,85*1 0,85*0,85*1	m2	0,723			
				-	0,723		



Objednatel: Městská část Praha - Čakovice	IČ 002 31 291
Zhotovitel: Společnost pro Dostavbu ZŠ Čakovice CL-EVANS, VISTORIA	IČ 267 68 607, IČ 251 10 977
<b>ZMĚNOVÝ LIST č. 08</b>	<b>SMLOUVA O DÍLO č. EI-647/21 (obj.431/21) ZE DNE 03.11.2021</b>
PROJEKT:	<b>„Dostavba a rozšíření ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha – Čakovice – Etapa A“</b>
LOKALIZACE ZMĚNY:	Ochranná vrstva hydroizolace
DATUM:	04/2022
ZATŘÍDĚNÍ CHARAKTERU ZMĚNY :	§222 ZZVZ
Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.	
<b>POPIS A DŮVOD ZMĚNY:</b> Vzhledem k potřebě ochránit hydroizolační vrstvu umístěnou na základových pasech a vnitřních mazaninách, bylo rozhodnuto a odsouhlaseno zástupci investora, že hydroizolační vrstva bude před zahájením monolitických prací zakryta jednou vrstvou geotextilie.	
<b>CENOVÁ KALKULACE:</b> Viz příložený Položkový rozpočet prací	
<b>SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE:</b> 1) Položkový rozpočet prací  <b>POČET PŘÍLOH:</b> 1 – nabídkový rozpočet	
Cena díla bez DPH se na základě této změny <b>zvýší o:</b>	<b>10.197,88,-Kč</b>
<b>Změna termínů provádění/dokončení díla:</b> Doba nutná pro provedení sjednaných změn: <b>nemá vliv na termín dokončení</b> Datum dokončení díla se prodlouží o: - Změna bude realizována do: - Termín dokončení díla do: -	

Městská část Praha - Čakovice  
(JUDr. Jan Štainbruch)



.....  
podpis/datum

CL-EVANS s.r.o.  
(Ing. David Fous)



.....  
podpis/datum

Městská část Praha - Čakovice  
(TDS – Estaplan s.r.o., Ing. Robert Fischer)



.....  
podpis/datum

Městská část Praha - Čakovice  
(AD – Ing. Miroslav Lán)



.....  
podpis/datum

**Změnový list č.08****Stavba:** Ochranná vrstva hydroizolace z geotextilie na základovou spáru pod základovou deskuKSO:  
Místo:CC-CZ:  
Datum:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ŮRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ŮRS' a úrovní příslušného kalendářního poleletí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkové k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

**Cena bez DPH****10 197,88**

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Základ daně  
**10 197,88**  
0,00

Výše daně  
**2 141,55**  
0,00

**Cena s DPH****12 339,43****v CZK****REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ****Stavba:** Ochranná vrstva hydroizolace z geotextilie na základovou spáru pod základovou desku

Místo:

Datum:

Kód

Popis

Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

**Náklady stavby celkem****SO 01.1 Stavební část**

DOSTAVBA A ROZŠÍŘENÍ ZŠ DR. EDVARDA BENEŠE, PRAHA-ČAKOVICE - ETAPA A

SO 01.1 až 01.4: STAVEBNÍ ČÁST

Poř. Kód	Popis	Komentář	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
----------	-------	----------	----	-----------------	------------	------

SO\_01.1: Přístavba ZŠ

10 198

H: Oddíly prací HSV

0051: Zpevněné plochy

Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300

g/m2

Plocha objektu  
7,7\*30,8

2.	919726122X01		m2	237,16		
				-		
				237,16		

