



Evidenční číslo smlouvy objednatele: 5619054122
Evidenční číslo smlouvy zhotovitele: SOD00200389

DODATEK č. 3

ke Smlouvě o dílo ze dne 15. 10. 2019, uzavřené mezi

Statutární město Brno

se sídlem: Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno,

IČO: 449 92 785

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
podpisem tohoto dodatku pověřen:

[Redacted signature]

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

Společnost „Kanalizace Brno II“

se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno

OHLA ŽS, a.s. vedoucí společník

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 463 42 796

Zastoupené:

[Redacted signature]

HOCHTIEF CZ a.s. společník I

se sídlem: Plzeňská 16/3217, Praha 5, 150 00 Praha

IČO: 466 78 468

Zastoupené:

[Redacted signature]

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. společník II

se sídlem: Mlýnská 388/68, Trnítá, 602 00 Brno

IČO: 253 17 628

Zastoupené: Ing. Pavel Borek, člen představenstva

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé;

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“).

I. Úvodní prohlášení

1. Smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení s názvem „*Dostavba kanalizace v Brně II. - výběr zhotovitele dostavby kanalizace*“, ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek Z2018-018335, dne 15. 10. 2019 smlouvu o dílo, která byla uveřejněna v registru smluv dne 16. 10. 2019 pod ID smlouvy: 9719074 (dále jen „Smlouva o dílo“). Ke Smlouvě o dílo byly následně uzavřeny dva dodatky, a to dodatek č. 1 ze dne 27. 10. 2021 a dodatek č. 2 ze dne 29. 6. 2022.
2. V návaznosti na Variace Díla provedené dříve uzavřenými změnovými listy a nezbytnosti prodloužení Doby pro dokončení Díla v důsledku nepředvídaných skutečností a změn v průběhu výstavby a z nich vyplývající překážky při realizaci Díla, se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).
3. Slova a výrazy obsažené v tomto Dodatku mají význam definovaný v pod-článku. 1.1 Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek Smlouvy o dílo (dále jen „Podmínky“), nestanoví-li tento Dodatek jinak.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem se:
 - a) mění předpoklad Smluvní ceny v rozsahu uvedeném v čl. III. tohoto Dodatku, a to z důvodů Variací (změn Díla), jež jsou podrobně specifikovány v Přehledu změnových listů, který tvoří přílohu č. 1, a je nedílnou součástí tohoto Dodatku,
 - b) mění Doba pro dokončení Díla ve smyslu pod-článku 1.1.3.3. Podmínek uvedené v Příloze k nabídce k Dopisu nabídky, a to v rozsahu uvedeném v čl. IV. tohoto Dodatku,
 - c) mění Formulář „Postupné závazné milníky“ ve smyslu pod-článku 4.26. Podmínek, a to v rozsahu uvedeném v čl. V. tohoto Dodatku.
2. Dále se tímto Dodatkem doplňuje bod. 2 Smlouvy o dílo tak, že se za slova „o) *Přehled odsouhlasených změnových listů, který tvoří přílohu č. 1 Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo*“ doplňuje následující text:

„p) *Přehled odsouhlasených změnových listů, který tvoří přílohu č. 1 Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo;*

„q) *Změnový list č. 0-003 – sekce 1, 3, 5, který tvoří přílohu č. 2 Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo;*

(Smlouva o dílo a dokumenty uvedené shora pod písm. a) až q) společně také jen jako, Smlouva).“

III. Změna předpokladu Smluvní ceny (přehled odsouhlasených změnových listů)

1. Smluvní strany potvrzují, že v průběhu plnění Smlouvy o dílo došlo k Variacím a v souladu s pod-čl. 13.1 Podmínek k zadání a podpisu změnových listů, kterými se změnilo Dílo a tím i předpoklad Smluvní ceny a Doba pro dokončení Díla, jakož i doba pro splnění Postupných závazných milníků.
2. Změnové listy dle Přehledu obsaženého v příloze č. 1 tohoto Dodatku mění Dílo způsobem v nich

uvedeným, přičemž jejich prostřednictvím si Smluvní strany rovněž dohodly předpoklad Smluvní ceny. Smluvní strany se dohodly, že změnové listy uvedené v přehledu přílohy č. 1 tohoto dodatku jsou okamžikem účinnosti tohoto dodatku potvrzeny, přičemž dochází ke změně předpokladu Smluvní ceny v rozsahu všech relevantních dokumentů Smlouvy o dílo, a to i v Dodatku výslovně neuvedených takto:

Přijatá smluvní částka dle Dopisu o přijetí nabídky.....	1 097 032 448,43 Kč bez DPH
Cena prací dle dodatku č. 1	23 570 449,92 Kč bez DPH
Cena prací dle dodatku č. 2	27 723 838,91 Kč bez DPH
Cena vypuštěných prací celkem dle dodatku č. 3	-2 947 012,71 Kč bez DPH
Cena dodatečných prací celkem dle dodatku č. 3.....	24 800 965,97 Kč bez DPH
Nově dohodnutý předpoklad Smluvní ceny	1 170 180 690,52 Kč bez DPH

Slovy: jedna miliarda sto sedmdesát milionů sto osmdesát tisíc šest set devadesát korun českých a padesát dva haléřů

3. Změnové listy, jejichž přehled je uveden v příloze č. 1 tohoto Dodatku, jsou uveřejněny a dostupné na [profilu zadavatele](#).

IV. Změna Doby pro dokončení Díla

1. V návaznosti na změny sekcí 01, 03 a 05 vyvolaných průběhem výstavby a korespondujících s předmětnými Variacemi, které reflektují:
 - a. změnu technologie provádění dotčených a navazujících prací či jiných geologických poměrů v místě provádění prací,
 - b. úpravy objízdnych tras zohledňujících změny uzavírek jednotlivých ulic a
 - c. zohlednění zjištěné skutečnosti kolizního uložení hlavního řadu plynu s přípojkami na dotčených ulicích příslušných sekcí s nutností provedení přeložení fy. Gasnet a následným dokončením prací v oddíle komunikací Zhotovitelem,byl odsouhlasen ZL 0-003 – sekce 1, 3, 5 z 25. 7. 2022, který je přílohou č. 2 tohoto Dodatku a na jeho základě došlo v souladu s pod-článkem 8.4 Podmínek k prodloužení Doby pro dokončení Díla.
2. Z uvedeného důvodu se v Příloze k nabídce v položce Doba pro dokončení Díla v pod-článku 1.1.3.3 ve sloupci Údaje nahrazuje stávající text tímto textem:
„Doba pro dokončení Díla (srov. Pod-čl. 4.2): 38 měsíců.“
3. Smluvní strany činí nesporným, že poslední den „Doby pro dokončení Díla“ v délce 38 měsíců dle předchozího odstavce připadá na den 30. 11. 2022.

V. Změna doby pro splnění Postupných závazných milníků

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že vlivem administrativního pochybení došlo v dodatku č. 2 ze dne 29. 6 2022 k nesprávnému vyčíslení prodloužení doby pro splnění Postupného závazného milníku T2. Mlýnské nábřeží (Sekce Maloměřice a Obřany). Smluvní strany se proto dohodly na úpravě doby pro splnění Postupných závazných milníků tak, aby tato v souladu s pod-článkem 8.13 Podmínek odpovídala době, na kterou byla tato uzavírka v souladu se Smlouvou o dílo skutečně prodloužena.
2. Z uvedeného důvodu se doby pro splnění jednotlivých Postupných závazných milníků uvedených ve Formuláři „Postupné závazné milníky“ mění následujícím způsobem:
 - a) Smluvní strany se dohodly, že celková délka (doba) uzavírky Zhotovitele Postupného závazného milníku T2. Mlýnské nábřeží (Sekce Maloměřice a Obřany) bude stanovena na 606 dní.
Celková doba uzavírky tak nepřesáhne 846 dní.
3. Formulář Postupné závazné milníky, který je dle bodu 2. písm. g) Smlouvy o dílo její součástí, změněný dle předchozího odstavce, tvoří přílohu č. 3 tohoto Dodatku.

VI. Závěrečná ujednání

1. Případná neplatnost či nicotnost jednotlivých ujednání Dodatku se nedotýká platnosti tohoto Dodatku, resp. Smlouvy, jako celku. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatná či nicotná ujednání tak, aby odpovídala závazným právním předpisům, významu nahrazovaných ujednání a celému kontextu Smlouvy.
2. Smluvní strany výslovně stvrzují, že pro případ vzniku sporu z tohoto Dodatku budou postupovat dle podmínek pro řešení sporů stanovených ve Smlouvě.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek je uzavírán v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento Dodatek je vyhotoven a sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž jeden (1) obdrží Objednatel a tři (3) obdrží Zhotovitel.
5. Smluvní strany po řádném přečtení tohoto Dodatku shodně prohlašují, že písemné vyhotovení tohoto Dodatku se shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy jejich skutečné vůle a že se o obsahu tohoto Dodatku dohodly tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům. Dále prohlašují, že tímto Dodatkem nebyl založen hrubý nepoměr mezi právy a povinnostmi smluvních stran. Na důkaz toho tento Dodatek podepisují.
6. Tento Dodatek bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů uveřejněn v Registru smluv. Uveřejnění v Registru smluv zajistí Objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že žádné skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
7. Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu všemi Smluvními stranami a v účinnost uveřejněním v Registru smluv.

Doložka dle ust. § 41 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 15. 10. 2019 byl schválen Radou města Brna na schůzi konané dne

Příloha č. 1: Přehled změnových listů uzavřených ke Smlouvě o dílo.

Příloha č. 2: ZL č. 0-003 – sekce 1, 3, 5 ze dne 25.7.2022

Příloha č. 3: Aktualizovaný Formulář Postupné závazné milníky.

V Brně dne:

V Brně dne:

.....
[Redacted signature]

.....
[Redacted signature]

.....
[Redacted signature]

.....
[Redacted signature]

.....
Ing. Pavel Borek
člen představenstva
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.