

Příloha č. 1 - Dodatek č. 3 k SoD ze dne 15.10.2019 "Dostavba kanalizace v Brně II. - výběr zhotovitele dostavby kanalizace

Přehled Změnových listů

	Kč bez DPH	% z celkové ceny
Celková cena prací dle smlouvy o dílo	1 097 032 448,43	100,00%
Celkový dopad do ceny díla dle Dodatku č.1	23 570 449,92	2,15%
Celkový dopad do ceny díla dle Dodatku č.2	27 723 838,91	2,53%
Celkový dopad do ceny díla dle schválených ZL Dodatku č.3	21 853 953,26	1,99%
Celkem vícepráce	24 800 965,97	2,26%
Celkem méněpráce	-2 947 012,71	-0,27%
Celkem schváleno v rámci DOD3 ZL	9	

1. Bosonohy – dostavba oddílného kanalizačního systému (III. a IV. etapa)

Kanalizace		Číslo ZL	Předmět	Méněpráce	Vícepráce	Změna ceny po schválení ZL	Dopad ho HMG	Datum podpisu ZL Obj.	Související DZ Zhot.	Související DZ SpSt	Pokyn k variaci
poř.	MČ / VH / KO / rok										
1	BOS / VH / 2020		Výšší mocnost živých vrstev - ul. Holtická (část kan.)			dod1	NE	21.08.2020	DZ36/5.3.20		01 (zn. 66/19/3/2020)
3	BOS / VH / 2020		Zajištění dopravní obslužnosti při realizaci stavebních prací			dod1	NE	10.12.2020	DZ104/10.12.20.		06 (zn. 93/25/9/2020)
6	BOS / VH / 2021		Výšší mocnost živých vrstev - ul. Vratná (část kan.)			dod1	NE	18.05.2021	DZ107/16.12.20		11 (zn. 101/23/12/2020)
7	BOS / VH / 2021		Výměna ovládacích tyčí Šoupát - vodovod			dod2	NE	14.07.2021	DZ136/7.5.21		22 (zn. 118/24/5/2021)
8	BOS / VH / 2021		Provozovní převodění dešť. vod, změna tř. těžitelnosti - SO IV.03, ul. Pračata			dod2	NE	28.06.2021	DZ100/1, 10.11.21		07 (zn. 96/24/11/2020)
12	BOS / VH / 2021		Změna zastřešení zemín - ul. U smyčky - SO IV.01			dod2	NE	02.09.2021	DZ142/18.5.21		25 (zn. 121/21/5/2021)
14	BOS / VH / 2021		Ul. Pračata - realizace kan. Přípojek přes zatrubněný tok (Leskava)			dod2	NE	11.11.2021			
16	BOS / VH / 2021		Změna způsobu provádění - protlak DN 800 místo otevřeného výkopu			dod2	NE	22.10.2021	DZ146/9.6.21		28 (zn. 124/17/6/2021)
19	BOS / VH / 2021		Ul. Vzhledná - výměna havarijní dešťové kanalizace			dod2	ANO	20.01.2022			35 (zn. 133/24/9/2021)
22	BOS / VH / 2021		Ul. Skláni - Chránička DN600 pro VTL plynovod; Ul. Křivánský - vod. Šybyka, změna sklonu SK			dod2	NE	03.12.2021	DZ165/20.10.21		40 (zn. 138/4/11/2021)
11	BOS / VH / 2021		Ul. Křivánský - změna kce stávající komunikace - nová parkovací stání			dod2	ANO	17.03.2022	DZ171/13.1.22		42 (zn. 141/20/1/2022)
24	BOS / VH / 2021		Ul. Vrchtní - změna tech řešení odkanalizování lokality			dod2	ANO	17.03.2022			vyjádření AD 25.2.22
23	BOS / VH / 2022		Ul. Vzhledná - změna geologických podmínek	-337 134,81	1 123 296,83	786 162,02	ANO	28.04.2022	DZ163/20.10.2021		38 (zn. 136/4/11/2021)
13	BOS / VH / 2021		Ul. Ševcůvkova - kolize stávajících sítí		1 662 375,33	1 662 375,33	ANO	19.05.2022	DZ133/28.4.2021		19 (zn. 115/6/5/2021)
Celkem ZL kanalizace za sekci				-337 134,81	2 785 672,16	2 448 537,35					

Komunikace		Číslo ZL	Předmět	Méněpráce	Vícepráce	Změna ceny po schválení ZL	Dopad ho HMG	Datum podpisu ZL Obj.	Související DZ Zhot.	Související DZ SpSt	Pokyn k variaci
poř.	MČ / VH / KO / rok										
1	BOS / KO / 2020		Výšší mocnost živých vrstev - ul. Holtická (část kom.)			dod1	NE	21.08.2020	DZ36/5.3.20		01 (zn. 66/19/3/2020)
5	BOS / KO / 2020		Ul. Přiježdí - úprava řešení povrchů			dod2	NE	16.12.2021	DZ137/7.5.21		23 (zn. 119/24/5/2021)
6	BOS / KO / 2021		Výšší mocnost živých vrstev - ul. Vratná (část kom.)			dod1	NE	18.05.2021	DZ107/16.12.20		11 (zn. 101/23/12/2020)
9	BOS / KO / 2021		Ul. Ševcůvkova - celoplošná obnova komunikace			dod2	NE	12.11.2021	DZ133/28.4.21		19 (zn. 115/6/5/2021)
15	BOS / KO / 2021		Holtická - autobusová zastávka, úpravy			dod2	NE	08.11.2021	Zápis Teo č. 35, 1.6.21		Zápis Teo č. 35, 1.6.21
17	BOS / KO / 2021		Skalni - horská vpusť			dod2	NE	12.11.2021	DZ159/23.9.21		37 (zn. 135/7/10/2021)
18	BOS / KO / 2021		k Berce - doplnění náspvy			dod2	NE	22.11.2021	DZ158/23.9.21		36 (zn. 134/7/10/2021)
20	BOS / KO / 2021		Ul. Skláni - objízdná trasa a související práce			dod2	NE	22.11.2021	DZ164/19.10.21		39 (zn. 137/4/11/2021)
21	BOS / KO / 2021		Ul. Vratná - změna řešení komunikace (obytná zóna)			dod2	NE	12.11.2021	DZ163/19.10.21		34 (zn. 131/14/9/2021)
11	BOS / KO / 2021		Ul. Křivánský - změna kce stávající komunikace - nová parkovací stání			dod2	ANO	17.03.2022	DZ171/13.1.22		42 (zn. 141/20/1/2022)
25	BOS / KO / 2021		Ul. Křivánský - změna povrchu komunikace	-1 083 325,46	1 851 580,29	768 254,83	ANO	19.05.2022	DZ132/23.4.2021		18 (zn. 114/4/5/2021)
Celkem ZL komunikace za sekci				-1 083 325,46	1 851 580,29	768 254,83					

2. Líšeň – dostavba splaškové a dešťové kanalizace

Kanalizace		Číslo ZL	Předmět	Méněpráce	Vícepráce	Změna ceny po schválení ZL	Dopad ho HMG	Datum podpisu ZL Obj.	Související DZ Zhot.	Související DZ SpSt	Pokyn k variaci
poř.	MČ / VH / KO / rok										
1	LI / VH / 2021		SO 20.1 Dešťová kanalizace - chybný sklon mezi lachtami 05/57 - 05/58			dod2	NE	12.08.2021	DZ79/18.6.20		05 (zn. 87/19/6/2020)
2	LI / VH / 2020		SO 50.4 Výšková přeložka NTL plynovodu - ul. Ondráčkova - Zlámanky			dod1	NE	08.10.2020	DZ69/22.5.20		04 (zn. 86/5/6/2020)
3	LI / VH / 2021		SO 40.1 Obnova vodovodu, SO 40.3 Přeložka vod. - doměřkový ZL			dod2	NE	22.06.2021			
4	LI / VH / 2021		SO 10.3, SO 11.3, SO 20.3, SO 21.3 - Změna materiálu kanal. - přípojk			dod2	NE	12.08.2021	DZ150/13.7.21		31 (zn. 128/19/7/2021)
5	LI / VH / 2021		SO 40.2 Přeložka vodovodu - doměřkový ZL			dod2	NE	01.10.2021			
6	LI / VH / 2021		Geodetické zaměření - doměřkový ZL			dod2	NE	01.10.2021			
7	LI / VH / 2021		Dělný kanalizace - doměřkový ZL (dle skutečného provedení)			dod2	NE	13.12.2021			
Celkem ZL kanalizace za sekci				0,00	0,00	0,00					

Komunikace		Číslo ZL	Předmět	Méněpráce	Vícepráce	Změna ceny po schválení ZL	Dopad ho HMG	Datum podpisu ZL Obj.	Související DZ Zhot.	Související DZ SpSt	Pokyn k variaci
poř.	MČ / VH / KO / rok										
1	LI / KOM / 2021		SO 80.3 Opěrná zeď - Velatická			dod2	NE	22.06.2021	DZ128/23.3.21		15 (zn. 111/30/3/2021)
2	LI / KOM / 2021		SO 30.1N Ondráčkova - změna materiálu přípojek UV (z PVC na KT)			dod2	NE	15.10.2021	DZ123/10.3.21		14 (zn. 110/30/3/2021)
3	LI / KOM / 2021		SO 101 Ondráčkova - doplnění výztuže - zastávky			dod2	NE	18.10.2021	DZ149/28.6.21		30 (zn. 127/19/7/2021)
4	LI / KOM / 2021		Ul. Jateční,Zlámanky, Velatická - materiál přípojek ul. Vpusti DK - změna PVC za kameninu			dod2	NE	10.12.2021	DZ123/10.3.21		14 (zn. 110/30/3/2021)
5	LI / KOM / 2021		Ul. Jateční, Zlámanky - změna odvod. žlabů			dod2	NE	06.12.2021	DZ155/30.8.21		33 (zn. 130/1/9/2021)
6	LI / KOM / 2021		Doměřkový ZL - SO101,103-5; komunikace, chodníky - ul. Ondráčkova, Zlámanky, Jateční, Velatická			dod2	NE	14.01.2022			
7	LI / KOM / 2021		Doměřkový			dod2	NE				
Celkem ZL komunikace za sekci				0,00	0,00	0,00					

3. Maloměřice a Obřany – dostavba stokové sítě

Kanalizace		Číslo ZL	Předmět	Méněpráce	Vícepráce	Změna ceny po schválení ZL	Dopad ho HMG	Datum podpisu ZL Obj.	Související DZ Zhot.	Související DZ SpSt	Pokyn k variaci
poř.	MČ / VH / KO / rok										
1	MO / VH / 2021		Oprava poloček die skutečnosti. Práce neobsažené v ZDS.			dod2	NE	08.10.2021	DZ 147/14.6.21	zn. 123/30/6/2021	29 (zn. 125/18/6/2021)
2	MO / VH / 2022		Změna objemové hmotnosti zeminy		4 874 885,36	4 874 885,36	ANO	06.06.2022	DZ180/22.4.2022		45 (zn. 148/6/5/2022)
3	MO / VH / 2022		Čerpání potrubních vod		6 203 743,38	6 203 743,38	ANO	07.06.2022	DZ181/22.4.2022		46 (zn. 149/6/5/2022)
Celkem ZL kanalizace za sekci				0,00	11 078 628,74	11 078 628,74					

Komunikace		Číslo ZL	Předmět	Méněpráce	Vícepráce	Změna ceny po schválení ZL	Dopad ho HMG	Datum podpisu ZL Obj.	Související DZ Zhot.	Související DZ SpSt	Pokyn k variaci
poř.	MČ / VH / KO / rok										
1	MO / KO / 2020		Změna trasy Objízdné komunikace (DK) od staničení 1,050 km do KÚ			dod1	ANO	14.12.2020	DZ84/22.7.20		02 (zn. 84/21/5/2020)
2	MO / KO / 2020		Změna trasy a revize VV OK od ZÚ do staničení 1,050 km			dod1	ANO	14.12.2020	DZ84/22.7.20		02 (zn. 84/21/5/2020)
3	MO / KO / 2022		Úprava objízdné komunikace		57 110,19	57 110,19	ANO	07.06.2022	174/15.2.2022		43 (zn. 143/24/2/2022)
Celkem ZL komunikace za sekci				0,00	57 110,19	57 110,19					

4. Tuřany-Dvorska – odkanalizování místní části

Kanalizace		Číslo ZL	Předmět	Méněpráce	Vícepráce	Změna ceny po schválení ZL	Dopad ho HMG	Datum podpisu ZL Obj.	Související DZ Zhot.	Související DZ SpSt	Pokyn k variaci
poř.	MČ / VH / KO / rok										
1	DVO / VH / 2021		Změna technologie provádění (SO 01.1, SO 02.1, SO 03)			dod2	NE	27.07.2021	DZ139/12.5.21		26 (zn. 122/27/5/2021)
2	DVO / VH / 2021		Změna technologie provádění SO 01.1 (Š8-Š10); Navýšení rozsahu DK SO 02.1; SO 02.3 Změna povrchu			dod2	NE	08.11.2021	DZ152/9.8.21		32 (zn. 129/17/8/2021)
3	DVO / VH / 2021		Doměřkový ZL		802 029,35	802 029,35	NE				
Celkem ZL kanalizace za sekci				0,00	802 029,35	802 029,35					

Komunikace		Číslo ZL	Předmět	Méněpráce	Vícepráce	Změna ceny po schválení ZL	Dopad ho HMG	Datum podpisu ZL Obj.	Související DZ Zhot.	Související DZ SpSt	Pokyn k variaci
poř.	MČ / VH / KO / rok										
4	DVO / KOM / 2022		Doměřkový ZL	-1 526 552,44		-1 526 552,44	NE				
Celkem											
Celkem ZL komunikace za sekci				-1 526 552,44		-1 526 552,44					

5. Brno-jih – dostavba kanalizační sítě

Kanalizace		Číslo ZL	Předmět	Méněpráce	Vícepráce	Změna ceny po schválení ZL	Dopad ho HMG	Datum podpisu ZL Obj.	Související DZ Zhot.	Související DZ SpSt	Pokyn k variaci
poř.	MČ / VH / KO / rok										
1	JIH / VH / 2020		Chyblivé základy rýhy - objekt TZ 06 Vodovod, řad 2			dod1	NE	18.05.2021	DZ66/13.5.20		20 (zn. 116/7/5/2021)
2	JIH / VH / 2021		Výšší mocnost živ. vrstev; sjednocení vrstev; celoplošná obnova kom.			dod1	ANO	27.05.2021	DZ64/13.5.20		16 (zn. 112/21/4/2021)
3	JIH / VH / 2020		Kolize kan. stoky S2 s vedením EON v úseku Š45 - Š43			dod1	ANO	10.12.2020	DZ72/3.6.20	mail SpSt, 25.6.20	
4	JIH / VH / 2020		Kolize kan. stoky S2 s vedením EON v úseku Š45 - Š46			dod1	ANO		DZ73/3.6.20	mail SpSt, 25.6.20	
6	JIH / VH / 2020		Změna trasy stoky S1 mezi Š5 (ul. Videňská) a Š2 (ul. Mor. lány)			dod1	ANO	12.04.2021	DZ44/18.3.20	73/6/4/2020	
7	JIH / VH / 2020		Sjednocení druhů podkl. vrstev v kom. na ul. Moravanské lány			dod1	ANO		DZ71/3.6.20		17 (zn. 112/23/4/2021)
Celkem ZL kanalizace za sekci				0,00	0,00	0,00					

Komunikace		Číslo ZL	
------------	--	----------	--