



Magistrát města Jihlavy
smlouva zaevidována

pod č.: 1829/ORM/15/2

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č.1829/ORM/15 ze dne 13. 10. 2015 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen občanský zákoník) na akci: Mimoúrovňová křižovatka silnice I/38 – ul. Romana Havelky, Jihlava

I. Smluvní strany

- Objednatel: **Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, 586 01 Jihlava**
Zastoupený: Ing. Vratislavem Výborným, náměstkem primátora
IČO: 00286010
DIČ: CZ00286010
- Zhotovitel: **Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 20, 625 00 Brno**
Zastoupený: Ing. Martinem Řehulkou, prokuristou společnosti
Zápis v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Brně
Oddíl C, vložka 7545
IČO: 46974806
DIČ: CZ 46974806
Bankovní spojení: MONETA Money Bank
Číslo účtu: 95008514/0600
- Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Vratislav Výborný
za zhotovitele: Ing. Martin Řehulka, jednatel společnosti
Kontaktní osoba objednatele: Ing. Zdeněk Dvořák
V technických věcech jedná za zhotovitele: Ing. Martin Řehulka, jednatel společnosti

(společně jako smluvní strany, samostatně jako smluvní strana)

II. Úvodní ustanovení

- Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo ze dne 13. 10. 2015 (dále též jako smlouva) jak z důvodů průtahů v majetkoprávním projednání, tak z důvodů změny typu řešení křižovatky z okružní na světelně řízenou.

III. Předmět tohoto dodatku

- Smluvní strany prvně konsensuálně prohlašují a sumarizují, že Dodatek č. 1 uzavřený mezi smluvními stranami dne 14. 6. 2016 se ruší bez dalšího.
- Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. tak, že přidávají nový odst. 6. této textace:
„6. Zhotovitel bude napojení na ul. R. Havelky řešit pomocí průsečné křižovatky řízené světelně signalizačním zařízením.“
- Dále se smluvní strany dohodly na úpravě čl. III. smlouvy tak, že původní termín uvedený v čl. III. odst. 1. bod 1.3. níže uvedený se mění na též níže uvedený termín, který je v textu zvýrazněný:

Čl. **III TERMÍNY PLNĚNÍ** se tedy mění následovně:

- Provedené dílo bude realizováno v těchto lhůtách:

1.3. Lhůta dokončení PD pro územní rozhodnutí vč. podání žádosti o vydání územního rozhodnutí:

původní termín do 330 dnů od podpisu této smlouvy

nový termín do 587 dnů od podpisu této smlouvy (22. 5. 2017)

4. Zároveň se smluvní strany dohodly na úpravě čl. III. odst. 1. bod 1.5 smlouvy tak, že původní termín uvedený v čl. III. odst. 1. bod 1.5. se ruší a nahrazuje níže uvedeným zněním:

„1.5. Lhůta pro dokončení PD pro provedení stavby:

do 30 dnů po nabytí právní moci stavebního povolení“

5. V souvislosti se změnou rozsahu prováděného díla a adekvátní změnou ceny předmětu plnění díla, se smluvní strany dohodly na adekvátní úpravě čl. IV. smlouvy tak, že k původnímu textu uvedenému níže přidávají zvyrazněné části též uvedené v textu níže:

Čl. **IV. CENA ZA DÍLO** se tedy mění následovně:

1. Cena prací předmětu díla je stanovena jako cena maximální. Je podložena nabídkou zhotovitele ze dne 5. 10. 2015 a **doplněnou nabídkou zhotovitele ze dne 13. 5. 2016**. V ceně jsou obsaženy všechny práce a činnosti nutné ke splnění předmětu díla dle této smlouvy.

1.2. studie 25.100,- Kč

1.3. projektová dokumentace pro územní řízení vč.
inženýrské činnosti pro územní řízení 477.820,- Kč

Dodatek č. 2 72.100,- Kč

Celkem 549.920,- Kč

Z toho rozpracovanost (okružní křižovatka) 114.100,- Kč

1.4. projektová dokumentace pro stavební povolení vč.
inženýrské činnosti pro stavební a ost. povolení 329.075,- Kč

Dodatek č. 2 30.000,- Kč

Celkem 359.075,- Kč

náklady na projektovou dokumentaci protihlukových opatření - 20.000,- Kč
- nebude fakturováno v případě, že nebude nutno realizovat

1.5. projektová dokumentace pro provádění stavby 168.120,- Kč

Dodatek č. 2 19.000,- Kč

Celkem 187.120,- Kč

náklady na projektovou dokumentaci protihlukových opatření- 10.000,- Kč
- nebude fakturováno v případě, že nebude nutno realizovat

autorský dozor 49.680,- Kč

Cena celkem bez DPH 1.200.895,- Kč

=====

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.


2. Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ev. č. 1829/ORM/15 ze dne 13. 10. 2015 na akci „Mimoúrovňová křižovatka silnice I/38 – ul. Romana Havelky, Jihlava“. Je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden


pro zhotovitele.

3. Smluvní strany berou na vědomí, že se na tento dodatek vztahuje povinnost jeho zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Tento dodatek byl schválen Usnesením Rady města Jihlavy č. 388/14 ze dne2017.


V Jihlavě dne: 10. 05. 2017

V Brně dne:


.....
objednatel



Projekční kancelář PRIS spol.s r.o.
Osová 20, 625 00 Brno
IČ: 46 97 48 06
DIČ: CZ46974806


.....
zhotovitel
Ing. Martin Řehulka