

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele D952210016 na akci: Modernizace rejd plavební komory Dolní Beřkovice

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

Číslo stavby objednatele: 239170014

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: HG partner s.r.o.
Adresa sídla: Smetanova 200, 250 82 Úvaly

Statutární orgán: Ing. Jaroslav Vrzák, jednatel
Ing. Aleš Trnečka, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: Za Společnost jedná každý jednatel samostatně při právních jednáních, jejichž předmět má hodnotu nejvýše 1,000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) včetně. Jednatelé zastupují Společnost společně při právních jednáních, jejichž předmět má hodnotu více než 1,000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých)

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 27221253

DIČ: CZ27221253

Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 105510

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952210016 v jednotlivých člancích takto:

Čl. č. 2. Předmět díla

Stávající text odstavce 2.2. se nahrazuje textem níže uvedeným:

2.2. Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektové dokumentace a k výkonu inženýrských činností potřebných pro realizaci akce a provádění autorského dozoru projektanta při realizaci akce, dle níže uvedeného členění dílčích etap:

I. etapa: Vypracování konceptu projektové dokumentace jednostupňové v rozsahu projektu pro povolení stavby dle přílohy č. 12 vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v detailu rozpracovanosti dokumentace pro provádění stavby dle přílohy č. 13 vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen DSJ). DSJ bude zpracována osobou odborně způsobilou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů.

Za koncept DSJ je pro potřeby této smlouvy považována kompletní dokumentace včetně rozpočtu, ale bez bodu č. 1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů a bez bodu č. 2. Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí Dokladové části přílohy č. 12 vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (bod č. 1 bude součástí plnění II. etapy).

Ia. etapa: Studie návrhu změn technického řešení v podobě návrhu možných variant technického řešení pro objekty SO 01 a SO 04 respektující pozemky zahrnuté ve vydaném ÚR, včetně posouzení a porovnání nákladů navrhovaných variant a definování dopadu nových řešení na projektovou dokumentaci a dokladovou část k PD včetně časových vazeb. Výstupem bude doporučení optimální varianty řešení pro další projekční přípravu.

II. etapa: Výkon inženýrské činnosti (dále jen IČ) spočívající zejména v projednání konceptu projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy a ostatními účastníky řízení o povolení stavby a v zapracování jejich připomínek do projektové dokumentace – v rozsahu prací provedených na II. etapě do doby jejich přerušení objednatelem dne 14. 7. 2022.

III. etapa: Výkon autorského dozoru (dále jen AD) během realizace stavby (čl. 1. odstavec E. obchodních podmínek).

Čl. č. 3. Doba plnění díla

Stávající text odst. 3.3. se nahrazuje textem níže uvedeným:

I. etapa - koncept DSJ: do 31. 10. 2021

Ia. etapa – studie návrhu změn technického řešení: do 60 dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 1

II. etapa- výkon IČ zpracovaný do přerušení prací: do 14 dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 1

III. etapa - výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději: do 30. 11. 2026

Čl. č. 4. Cena díla

Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 4. 3. 2021, kalkulací dodatečných prací (víceprací) zhotovitele ze dne 29. 7. 2022 a kalkulací

doposud provedených prací na II. etapě ze dne 25. 8. 2022. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena dle této smlouvy o dílo ve znění před uzavřením tohoto dodatku č. 1 činila 1 127 000,00 Kč bez DPH

Dodatečné práce dle dodatku č. 1 v celkové výši 165 000,- Kč bez DPH

Nerealizované práce dle dodatku č. 1 v celkové výši 98 100,- Kč bez DPH

Celková cena bez DPH činí 1 193 900,- Kč,

slovy: jeden milion jedno sto devadesát tři tisíc devět set korun českých bez DPH.

Zdůvodnění změn předmětu díla, doby plnění díla a ceny díla

V územním rozhodnutí vydaném Městským úřadem Mělník, odbor výstavby a rozvoje pod č.j. 520/VYS/18/HETE ze dne 25. 1. 2018 nebyly v trvalých záborech uvedeny pozemky dotčené zemními kotvami.

Územní rozhodnutí bylo vydáno tehdejšímu investorovi stavby, resp. Ředitelství vodních cest ČR na základě projektové dokumentace pro územní rozhodnutí zpracované společností SWECO Hydroprojekt a.s. v únoru 2015.

V průběhu projekční přípravy proběhla schůzka s majiteli zemními kotvami dotčených pozemků, z nichž většina neprojevila zájem o majetkoprávní vypořádání.

Na základě neúspěšného majetkoprávního vypořádání a požadavku vodoprávního úřadu na zahrnutí pozemků dotčených zemními kotvami do územního rozhodnutí byl průběh zajišťování inženýrské činnosti zhotovitele (II. etapa) ze strany objednatele přerušen ke dni 14. 7. 2022 do doby nalezení vhodného technického řešení vylučujícího trvalý zábor kotvami dotčených pozemků s vědomím předběžného nesouhlasu jejich majitelů.

Nalezení vhodného technického řešení je předmětem studie, o kterou se rozšiřuje předmět díla a zvyšuje celková cena díla. Přerušování prací na nedokončené II. etapě bylo zohledněno snížením ceny a zkrácením termínu jejího odevzdání.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952210016 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

elektronicky podepsáno
Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno
Ing. Jaroslav Vrzák, jednatel

Ing. Aleš Trnečka, jednatel