

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 342/KT/2022

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále též jako „občanský zákoník“ či „OZ“)

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Statutární město Jihlava
se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava
zastoupený: MgA. Karolínou Koubovou, primátorkou
IČO: 00286010

(dále též jako „objednatel“)

2. Zhotovitel: POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.
se sídlem: Pávovská 913/12a, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Romanem Kapounem, jednatelem společnosti
IČO: 181 98 074

(dále též jako „zhotovitel“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel a objednatel (dále též „smluvní strany“) uzavřeli dne **15.3.2022** Smlouvu o dílo č. **342/KT/2022**, jejímž předmětem je provedení kompletních stavebních (a jiných) prací, a to včetně dodávky stavebních hmot a dílů na akci „**Rekonstrukce kanceláří v budově radnice**“ (dále též jako „smlouva“).

2. V souladu s ustanovením § 1901 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, na jehož základě si smluvní strany mohou ujednat změnu svých práv a povinností, a v souladu s ustanovením Čl. X. odst. 1. Závěrečné ustanovení uzavřené smlouvy, se **z důvodu objektivních okolností, které vznikly v průběhu provádění prací, smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1.**

3. Dne **31.8.2022** požádal zhotovitel o prodloužení termínu plnění, a to z důvodů uvedených v čl. III., odst. 6 písm.b) uzavřené smlouvy, kdy se na staveništi v průběhu provádění díla vyskytly podmínky, které zhotovitel nemohl předvídat a tyto skutečnosti způsobily objektivní nemožnost provést předmět díla ve lhůtě plnění. Tyto skutečnosti byly posouzeny objednatelem jako objektivní. Jednalo se o fakt, že na části krovu objektu bylo konstatováno poškození nosných dřevěných konstrukcí vlivem dlouhodobého působení dřevokazné houby. Tyto skutečnosti nebyly uvedeny v projektu stavby a zhotovitel je tak nemohl očekávat. Zhotovitel navrhl prodloužení termínu dokončení nejpozději do **15.11.2022**.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se v souvislosti s prodloužením lhůty k provedení předmětu díla dohodly na změně čl. III. Termín plnění díla takto:

1. Lhůta pro dokončení a předání díla:: nejpozději do 15.11.2022 (vč. kompletního vyklizení staveniště).

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění.

2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. **342/KT/2022** uzavřené dne **15.3.2022**, na akci „**Rekonstrukce kanceláří v budově radnice**“. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv zajistí statutární město Jihlava.

V Jihlavě, dne 12.9.2022



Za zhotovitele:

Ing. Roman Kapoun
jednatel společnosti

Za objednatele:

MgA. Karolína Koubová
primátorka Statutárního města Jihlavy