

## Dodatek č. 3

### k Souhrnu smluvních dohod - Smlouvě o DÍLO

ze dne 30.04.2018 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 10.02.2020 a Dodatku č. 2 ze dne 02.10.2020

č. smlouvy objednatele: 08PT-000424  
č. smlouvy zhotovitele: 396898-CZT-001  
(dále jen „SoD“)

mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**  
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
zastoupeným:  
k podpisu smlouvy oprávněn:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
bankovní spojení:  
IČO: 65993390 DIČ: CZ65993390

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **Společností „MM: R7 Slaný km 24,300-27,700“**

#### Tvořenou společníky:

##### I. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem: Praha 1, Národní čp. 984/15, PSČ 110 00  
IČ: 48588733  
DIČ: CZ48588733  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 14051  
bankovní spojení:  
jehož jménem jedná:

##### II. MOTT MACDONALD LIMITED

se sídlem: Mott McDonald House, 8-10 Sydenham Road, Croydon Surrey  
CR0 2EE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska  
Zahraniční zřizovatel, soukromá společnost s ručením omezeným (Private limited Company),  
je registrovaná na úřadě obchodního rejstříku pro Anglii a Wales pod číslem 1243967

Jednající na území české republiky prostřednictvím své organizační složky

MOTT MACDONALD LIMITED – org. složka

se sídlem: Praha 1, Národní čp. 984/15, PSČ 110 00  
IČ: 27155048  
DIČ: CZ27155048

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 49957

Vedoucí odštěpného závodu:

**jejímž jménem jedná Vedoucí účastník Společnosti:**

**Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**

se sídlem: Praha 1, Národní čp. 984/15, PSČ 110 00

IČ: 48588733

DIČ: CZ48588733

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 14051

bankovní spojení: HSBC Bank, Praha 1, č. účtu: 316903150/8150

jehož jménem jedná:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

**„D7 MÚK Slaný – západ – Kutrovice“**

**ISPROFIN: 5211550041.40010**

### **PREAMBULE**

Vzhledem k tomu, že:

- objednatel a zhotovitel spolu uzavřeli SoD, jejímž předmětem je kromě zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“) také provedení inženýrské činnosti k podání žádosti o vydání stavebního povolení;
- Výzvou ze dne 16.10.2020 (doručenu zhotoviteli dne 26.10.2020) vyzval objednatel zhotovitele k zahájení plnění inženýrské činnosti (dále jen „IČ“) v rozsahu dokončení majetkoprávní přípravy (dále jen „MČ“), rozeslání všech žádostí o stanovisko, vyjádření apod. potřebných pro získání stavebního povolení stavby, podání úplné žádosti o vydání všech stavebních povolení stavby a technické pomoci při získání pravomocných stavebních povolení;
- V reakci na výzvu zhotovitel upozornil objednatele sdělením zaslaným elektronicky dne 12.11.2020 spolu s přílohou dopisu podzhotovitele IČ/MČ (PGP) ze dne 9.11.2020 čj 20-163-6 - na překážky bránící řádnému plnění dle Smlouvy, neboť od objednatele neobdržel veškeré podklady nutné pro řádné provedení celé dohodnuté IČ a MČ, přičemž tyto podklady nebylo možné opatřit si jinak než od objednatele;
- podklady potřebné k řádnému provedení IČ a MČ byly předávány zhotoviteli postupně až v průběhu plnění. Poslední potřebný znalecký posudek byl předán objednatelem zhotoviteli až počátkem května 2022, a to i přes úsilí objednatele, kterému se vzhledem k situaci na trhu nepodařilo znalecké posudky zajistit v potřebném množství a termínu;
- po zahájení činností IČ/MČ nemohl zhotovitel z důvodů neležících na jeho straně (problémy s plnou funkčností systému, jeho zprovozněním apod.) komplexně používat systém majetkoprávního vypořádání (dále jen „MPV“) a PPS;
- v průběhu řešení záborového elaborátu (dále jen „ZE“) a přípravy geometrických plánů (dále jen „GP“) dle nového návrhu oddělení pozemků se objevila překážka, spočívající v jednoznačné chybě v údajích katastru nemovitostí, konkrétně v katastrálním území Neprobylice, která bránila dalšímu postupu v rámci procesu majetkoprávního vypořádání a kterou bylo potřeba nejprve odstranit. Chyba v katastrálním operátu byla odstraněna katastrálním úřadem v řízení postupem dle návrhu zhotovitele až v září 2021, přičemž tato skutečnost měla jednoznačný dopad na správnost polohy řešených hranic záborů a možné dořešení vkladů odd. GP do katastru nemovitostí;

- zajištění vydání vyjádření některých dotčených orgánů (dále jen „DO“), např. Povodí Vltavy s.p., GasNet Služby, s.r.o, představovalo technicky a časově velice komplikovaný proces, v důsledku, kterého bylo potřeba aktualizovat čistopis DSP pro účely podání žádosti o vydání stavebního povolení;
- celospolečenská omezení, související s vyhlášeným nouzovým stavem v důsledku pandemie COVID 19, která trvala až do jara 2021, značně omezovala možnost využití osobních kontaktů pro urychlení některých vybraných činností a negativně ovlivnila průběh zhotovitelem prováděné IČ/MČ;
- případné dočasné smluvní přerušení IČ/MČ by vystavovalo Zhotovitele, a tedy i objednatele riziku zneplatnění jakéhokoliv kroku učiněného na základě plné moci k IČ/MČ v daném období a tím ohrožovalo řádné dokončení díla a možného zpětného napadení již vydaného nepravomocného SP
- se jedná o skutečnosti, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a zároveň jde o skutečnosti, které nebyly způsobeny zaviněním zhotovitele;

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č. 3 k SoD, jehož předmětem je prodloužení termínu plnění dílčí části spočívající v dokončení majetkoprávního vypořádání.

současně se smluvní strany, s ohledem na potřebu změny fakturace, dohodly na změně čl. 3 přílohy C Všeobecných smluvních podmínek SoD, jak je uvedeno níže

## I.

### Předmět dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 3 je změna dílčího termínu plnění dle čl. 22.1 VOP a čl. 3 přílohy C Všeobecných smluvních podmínek, které jsou nedílnou součástí SoD, pro dokončení inženýrské činnosti zahrnující podání žádosti o vydání všech stavebních povolení a majetkoprávní přípravu včetně provedení výkupů nebo zajištění podkladů pro potřebné vyvlastnění:

#### **Původní znění:**

<u>Popis části díla (služeb)</u>	<u>Termín (lhůta) dokončení</u>
Podání úplné žádosti o vydání všech stavebních povolení (vč. kompletní dokladové části, pokud nebude objednatelem stanoveno jinak)	V průběhu majetkoprávní přípravy dle zákona č.416/2009 Sb., nejpozději však do 9 měsíců schválení čistopisu dokumentace pro stavební povolení
Dokončení majetkoprávní přípravy zahrnující provedení výkupů nebo zajištění podkladů pro potřebné vyvlastnění	Do 18 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na této dílčí části veřejné zakázky

#### **Nové znění:**

<u>Popis části díla (služeb)</u>	<u>Termín (lhůta) dokončení</u>

Podání úplné žádosti o vydání všech stavebních povolení (vč. kompletní dokladové části, pokud nebude objednatelem stanoveno jinak)	<b>V průběhu majetkoprávní přípravy dle zákona č.416/2009 Sb., nejpozději však do 18 měsíců schválení čistopisu dokumentace pro stavební povolení</b>
Dokončení majetkoprávní přípravy zahrnující provedení výkupů nebo zajištění podkladů pro potřebné vyvlastnění	<b>Do 27 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na této dílčí části veřejné zakázky</b>

2. Stávající text (termíny a způsob plateb pro inženýrskou činnost uvedené v příloze C Všeobecných smluvních podmínek pod. čl. 3):

Odměna za inženýrskou činnost bude zhotoviteli hrazena od zahájení výkonu inženýrské činnosti v pravidelných čtvrtletních částkách odpovídajících 15% ceny za inženýrskou činnost uvedené v oceněném rozpisu služeb Příloha A těchto Obchodních podmínek (v tabulce „I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny“), maximálně však do vyčerpání 60% celkové ceny připadající na inženýrskou činnost.

Po získání nepravomocného stavebního povolení na hlavní trasu je zhotovitel oprávněn fakturovat 80% celkové částky připadající na inženýrskou činnost.

V případě přerušení výkonu inženýrské činnosti po období delší, než tři kalendářní měsíce nebude za uvedené čtvrtletí příslušná část ceny za inženýrskou činnost uhrazena. V případě přerušení, zahájení či obnovení výkonu inženýrské činnosti v průběhu kalendářního čtvrtletí přísluší zhotoviteli poměrná část čtvrtletní platby za inženýrskou činnost. Zbylá část ceny za inženýrskou činnost dle oceněného rozpisu služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek (v tabulce „I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny“) bude uhrazena jednorázově po získání všech příslušných pravomocných rozhodnutí (povolení) s vyznačením doložek právní moci. Kontaktní osobou objednatele v této věci (osobou příslušnou k potvrzení převzetí) je

Celková cena za inženýrskou činnost bude odpovídat ceně uvedené v oceněném rozpisu služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek v tabulce „I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny“, a to bez ohledu na skutečný počet hodin poskytovaných služeb v rámci inženýrské činnosti.

Veškeré objednatelem předem schválené správní poplatky související s inženýrskou činností (např. kolky, výpisy z katastru nemovitostí, znalečné aj.) budou zhotoviteli proplaceny dle zhotovitelem skutečně uhrazené výše, a to na základě účetního dokladu. Kontaktní osobou objednatele v této věci (osobou příslušnou ke schválení) je

se nahrazuje textem:

Odměna za inženýrskou činnost bude zhotoviteli hrazena od zahájení výkonu inženýrské činnosti v pravidelných čtvrtletních částkách odpovídajících 15% ceny za inženýrskou činnost uvedené v oceněném rozpisu služeb Příloha A těchto Obchodních podmínek (v tabulce „I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny“), maximálně však do vyčerpání 60% celkové ceny připadající na inženýrskou činnost.

Po získání nepravomocného stavebního povolení na hlavní trasu je zhotovitel oprávněn fakturovat do výše 80% z celkové částky připadající na inženýrskou činnost.

V případě přerušení výkonu inženýrské činnosti po období delší, než tři kalendářní měsíce nebude za uvedené čtvrtletí příslušná část ceny za inženýrskou činnost uhrazena. V případě přerušení, zahájení či obnovení výkonu inženýrské činnosti v průběhu kalendářního čtvrtletí přísluší zhotoviteli poměrná část čtvrtletní platby za inženýrskou činnost. Zbylá část ceny za inženýrskou

činnost dle oceněného rozpisu služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek (v tabulce „I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny“) bude uhrazena jednorázově po získání všech příslušných pravomocných rozhodnutí (povolení), a to na základě písemného potvrzení objednatele o převzetí všech rozhodnutí (povolení) s vyznačením doložek právní moci, po uzavření veškerých majetkoprávních smluv a po ukončení majetkoprávní činnosti. Kontaktní osobou objednatele v této věci (osobou příslušnou k potvrzení převzetí) je

Celková cena za inženýrskou činnost bude odpovídat ceně uvedené v oceněném rozpisu služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek v tabulce „I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny“, a to bez ohledu na skutečný počet hodin poskytovaných služeb v rámci inženýrské činnosti.

Veškeré objednatelům předem schválené správní poplatky související s inženýrskou činností (např. kolky, výpisy z katastru nemovitostí, znalečné aj.) budou zhotoviteli proplaceny dle zhotovitelem skutečně uhrazené výše, a to na základě účetního dokladu. Kontaktní osobou objednatele v této věci (osobou příslušnou ke schválení) je

## II.

### Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto Dodatku na základě vzájemné dohody řídily již od 27.04.2022 a veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá od 27.04.2022 do dne nabytí účinnosti tohoto Dodatku považují za plnění poskytnutá podle SoD.
2. Tento Dodatek č. 3 je nedílnou součástí SoD. Ostatní ustanovení SoD, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Tento Dodatek se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

PODEPSÁN  
za objednatele:

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
06.09.2022 16:15:43



PODEPSÁN  
za zhotovitele:

Digitally signed by  
DN: cn=  
o=Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.,  
ou=70921,  
email=  
Date: 2022.09.12 12:14:39 +02'00'

Digitally signed by  
DN: cn=  
o=Mott MacDonald CZ, spol. s  
r.o., ou=45787,  
email=  
Date: 2022.09.12 11:09:13 +02'00'

Ředitel Závodu Praha

jednatel společnosti

jednatel společnosti

řádně oprávněn za společnost Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., jako Vedoucí Konsorcia za Společnost s názvem „MM: Slaný km 24,300-27,700“ na základě čl. II odst. 2.1, písm. c) Společenské smlouvy o vzniku společnosti bez právní osobnosti ze dne 7.3.2016, druhý účastník konsorcia Mott MacDonald Limited jednající prostřednictvím své organizační složky v České republice – MOTT MACDONALD LIMITED – organizační složka

Datum: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_