




## Změnový list k dodatku č. 2

Účastník	Jméno a příjmení	Podpis (prezence)
Objednatel:		
<b>Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace, Jeremenkova 754/2, 703 00 Ostrava / IČ: 71633761/0100</b>	RNDr. Jana Foltýnová, Ph.D., ředitelkou školy	
Technický dozor stavebníka:		
<b>Ing. David Sýkora, Ph.D.</b>	Ing. David Sýkora, Ph.D. - Technický dozor stavby	
Autorský dozor:		
<b>BKB Metal, a.s.</b>	Ing. Jan Špunda - generální projektant	
Zhotovitel:		
<b>MAVA spol. s r.o. / IČ: 48397555</b>	Ing. Jiří Válek - jednatel Generálního dodavatele	

<b>Označení zakázky (název akce):</b>	<b>„VZ0136054: Komplexní rekonstrukce školní kuchyně v objektu školy na ul. 1. Máje, Ostrava – Mariánské Hory – stavební práce“ (dále jen „SZŠ“)</b>
Číslo smlouvy/ č. výběrového řízení:	SOD č. G15/2022 ID: VZ0136054, Systémové číslo: P22V00214595

Cena za dílo (v Kč)	bez DPH	včetně DPH
Původní smlouva - bez dodatku	10 822 385,84	13 095 086,87
Hodnota změny v dodatku č. 2 (vícepráce - méněpráce - případné ponížení ze záměny položek)	315 120,00	381 295,20
Po uzavření dodatku č. 2	11 137 505,84	13 476 382,07

K  
C, L

## Změna rozsahu původní veřejné zakázky (předmětu díla dle SoD)

### Vícepráce

<p>Předmět víceprací: <i>(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly)</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. D+M slaboproud (nový optický kabel, kamery) -80.000kč</li> <li>2. D+M EZS - 26.000kč</li> <li>3. zásyp revizních šachet - 3*9.800kč=29.400kč</li> <li>4. provedení trasy kanalizace přes základy - 65.520kč</li> <li>5. D+M Al vnitřní dveře mezi schodištěm a chodbou PONZIO PE50, jednokřídlé otvíravé dveře (paniková klika-klika, panika dle ČSN EN 179, panikový zámek, samozavírač s ramínkem) RAL 7016mat / elox stříbrný - 52.000kč</li> <li>6. obklad výdejní linky ze strany strážníku dle výběru zadavatele 40.000kč</li> <li>7. Doplnění žaluzií ve výdejně jídel 12 X 1.850 kč =22.200 kč</li> </ol>						
<p>Zdůvodnění víceprací + cena: <i>(pro každou změnu dle pořadového čísla)</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Požadavek zadavatele . V PD nebylo řešeno</li> <li>2. Požadavek zadavatele . V PD nebylo řešeno</li> <li>3. Požadavek zadavatele . V PD nebylo řešeno. Čistící</li> <li>4. V PD nebyly řešeny prostupy přes základový pásy pro ležatou kanalizaci . Navýšení bouracích prací a pracovní doby přípravných prací pro zahájení pokládky kanalizace</li> <li>5. Požadavek zadavatele . V PD nebylo řešeno . Stavající dveře jsou ve špatném stavu . Jejich výměna je nutná . Navíc nevyhovují PBR.</li> <li>6. Požadavek investora Nebylo v PD</li> <li>7. Požadavek investora .Nebylo v PD</li> </ol>						
<p><b>Cena víceprací celkem</b> (v Kč bez DPH):</p>	<p style="text-align: center;"><b>315 120,-</b></p>						
<p>Vícepráce zapříčiněné chybou PD</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">-</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </table>	-	-	-	-	-	-
-	-						
-	-						
-	-						

52

Jméno a podpis AD:	Ing. David Sýkora, Ph.D.	
--------------------	--------------------------	--

<b>Měněpráce</b>
------------------

Měněpráce související s vícepracemi, předmět + cena: <i>(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly vč. odkazu na VCP)</i>	0,00 Kč bez DPH
---	-----------------

Ostatní měněpráce (nesouvisející s vícepracemi), předmět, zdůvodnění + cena: <i>(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly)</i>	-
---	---

<b>Cena měněprací celkem</b> (v Kč bez DPH):	<b>0,00 Kč bez DPH</b>
---	------------------------

<b>Záměna položek dle §222 odst. 7</b>
--

Předmět a stručné zdůvodnění záměny, včetně případného snížení ceny	NE
---	----

STL

<b>Závěry:</b>	Změny byly řádně odůvodněny a jsou nezbytné pro řádné dokončení stavby	ANO
	Změny mají vliv na harmonogram realizace	ANO
	Po projednání a seznámení se s uvedenými skutečnostmi zúčastněné osoby s přípravou dodatku číslo x ke smlouvě o dílo.	SOUHLASÍ

<b>Přílohy:</b>	1/ Ocenění víceprací v souladu se smlouvou o dílo
	2/ Vyčíslení méněprací
	3/ Přehled změn závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ <i>(nepoužije se v případě VZMR, pokud to nevyžadují podmínky poskytovatele dotace)</i>
	-

510