



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



D o d a t e k č. 4

ke Smlouvě o Dílo č. E617-S-12640/2016

číslo Smlouvy Zhotovitele : 16052/16

na zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace stavby
„Výstavba uzlové trakční napájecí stanice Brno – Černovice“

uzavřené dne 22.11.2016 mezi smluvními stranami

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Správa železnic, státní organizace
se sídlem : Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc
zastoupena : **Ing. Miroslavem Bocákem,**
ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ
IČO : 70994234
DIČ : CZ70994234
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384
číslo účtu: xxx
na straně jedné (dále jen Objednatel)

a

1.2. Zhotovitel: SUDOP BRNO, spol. s r.o.
se sídlem: Kounicova 688/26, 611 36 Brno
jednatel : **Ing. Kamil Chmela,** jednatel společnosti
Ing. Radomír Hanák, jednatel společnosti
Ing. Martin Mráz, jednatel společnosti
IČ: 44960417
DIČ: CZ44960417
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3803
Bank. spojení: xxx.
číslo účtu: xxx
na straně druhé (dále jen Zhotovitel)

II. PŘEDMĚT DODATKU:

2.1 Na základě Pokynu objednatele ze dne 18.1.2022 došlo k přerušení postupu prací na Díle z důvodu potřeby změny technického řešení svahového založení spodní stavby na podpůrné železobetonové konstrukce a posouzení zabezpečovacího zařízení, které zajišťoval objednatel. Pokynem objednatele k pokračování prací na díle ze dne 22.8.2022 došlo současně i k upřesnění technického řešení stavby. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na úpravách termínů plnění.

III. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na následujících úpravách čl. VI. Termín plnění smlouvy o dílo:

VI. TERMÍN PLNĚNÍ

Zahájení plnění: dnem uzavření smlouvy o dílo

Předmět díla bude dokončen a předán v následujících termínech:

- 1. dílčí termín:** *předložení návrhu záměru projektu k projednání připomínek ve lhůtě do 3 měsíců ode dne, kdy objednatel stanoví a Zhotoviteli písemně sdělí technický obsah předmětu plnění, tedy „15. července 2020“*
- 2. dílčí termín:** *odevzdání záměru projektu včetně zpracovaných připomínek, které budou projednány a zpracovány, ve lhůtě do 5 měsíců ode dne, kdy objednatel stanoví a Zhotoviteli písemně sdělí technický obsah předmětu plnění, tedy „15. září 2020“*
- 3. dílčí termín:** *předložení návrhu přípravné dokumentace (nově dokumentace pro územní řízení DÚR) k projednání připomínek ve lhůtě do 30.9.2022*
- 4. dílčí termín:** *odevzdání přípravné dokumentace (nově dokumentace pro územní řízení DÚR) včetně zpracovaných připomínek které budou projednány a zpracovány, ve lhůtě do 30.1.2023*

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
- 4.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 4 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 4.3 Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 4 a všechny následující Dodatky ke Smlouvě o dílo budou vyhotoveny elektronicky a podepsány zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 4.4 Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich vážné a svobodné vůle, prosté omylu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Objednatel :

V Olomouci dne 16.9.2022

Zhotovitel :

V Brně dne 9.9.2022

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Kamil Chmela
jednatel společnosti
SUDOP BRNO, spol. s r.o.