

## **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby**

### **Název zakázky: „Brno-Maloměřice St.6 – Adamov, BC“**

#### **Smluvní strany:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

##### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-2041/2021**

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 5623120005/5623120005

a

Společnost s názvem: „**MALADA**“ založená **Společenskou smlouvou č. 3-01-21-JCRR-001 // 3/21-OZ/OS ze dne 22.2.2021**

##### **Vedoucí společník:**

###### **S u b t e r r a a.s.**

se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika

IČO: 45309612, DIČ: CZ45309612,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B /

1383

zastoupena: Ing. Ondřejem Fuchsem, předsedou představenstva a Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva

a

##### **Společníci:**

###### **STRABAG Rail a.s.**

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem, Česká republika,

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka B /

1370

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva a Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

a

##### **Elektrizace železnic Praha a.s.**

se sídlem Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00 Česká republika,

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B / 1809

zastoupena: Ing. Luděk Valtrem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Janovským,

místopředsedou představenstva

sídlo Společnosti: S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika  
bank. spojení Společnosti: xxx

**Korespondenční adresa:**

S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika

(dále jen „Zhotovitel“)

**číslo smlouvy STRABAG Rail a.s.:** 2103132

**číslo smlouvy STRABAG Rail a.s.:** 1-01-21-002-JCAF

**číslo smlouvy Elektrizace železnic Praha a.s.:** 24/21-OZ/SOD

**1. PŘEDMĚT DODATKU**

Smluvní strany se z důvodů schválení změnového listu (dále jen „ZL“) stavby č. 1-9, 12, 24, 28, 30, 33 a 40 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Změnový list č.	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
<b>1</b>	765 436,50	0,00 Kč	765 436,50 Kč
<b>2</b>	1 774 107,37 Kč	0,00 Kč	1 774 107,37 Kč
<b>3</b>	6 651 832,00 Kč	- 496 960,00 Kč	6 154 872,00 Kč
<b>4</b>	14 858 696,22 Kč	0,00 Kč	14 858 696,22 Kč
<b>5</b>	4 272 743,04 Kč	0,00 Kč	4 272 743,04 Kč
<b>6</b>	8 647 381,60 Kč	- 646 048,00 Kč	8 001 333,60 Kč
<b>7</b>	5 478 957,53 Kč	0,00 Kč	5 478 957,53 Kč
<b>8</b>	7 915 680,08 Kč	- 591 382,40 Kč	7 324 297,68 Kč
<b>9</b>	620 797,44 Kč	0,00 Kč	620 797,44 Kč
<b>12</b>	1 889 613,17 Kč	0,00 Kč	1 889 613,17 Kč
<b>24</b>	1 358 956,58 Kč	0,00 Kč	1 358 956,58 Kč
<b>28</b>	827 358,48 Kč	0,00 Kč	827 358,48 Kč
<b>30</b>	9 956 784,59 Kč	0,00 Kč	9 956 784,59 Kč
<b>33</b>	435 392,53 Kč	0,00 Kč	435 392,53 Kč
<b>40</b>	1 432 126,79 Kč	0,00 Kč	1 432 126,79 Kč
<b>Celkem</b>	<b>66 885 863,92 Kč</b>	<b>- 1 734 390,40 Kč</b>	<b>65 151 473,52</b>

## **2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 2.1. Soupis změn Díla v rozsahu dle ZL uvedených v tabulce v čl. 1 je součástí uvedeného změnového listu, který je smluvním stranám znám.
- 2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Rekapitulace ceny Díla dle dodatku č. 1, která nahrazuje tabulku Rekapitulace ceny díla obsaženou v příloze č. 1. Smlouvy o dílo.
- 2.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.4. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.5. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

**za Objednatele**

**V Praze** 19.9.2022

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

**za Zhotovitele**

**V Praze 9.9.2022**  
**S u b t e r r a a.s.**

.....  
**Ing. Ondřej Fuchs**  
předseda představenstva  
S u b t e r r a a.s.

9.9.2022

.....  
**Ing. Jiří Tesař**  
člen představenstva  
S u b t e r r a a.s.

**V Ústí nad Labem dne**  
**STRABAG Rail a.s.**

8.9.2022

.....  
**Ing. Jakub Svoboda**  
předseda představenstva  
STRABAG Rail a.s.

7.9.2022

.....

**Ing. Luboš Tomášek**  
člen představenstva  
STRABAG Rail a.s.

**V Praze dne 12.9.2022**  
**Elektrizace železnic Praha a.s.**

.....

**Ing. Luděk Valtr**  
předseda představenstva  
Elektrizace železnic Praha a.s.

13.9.2022

.....

**Ing. Martin Janovský**  
místopředseda představenstva  
Elektrizace železnic Praha a.s.

**Příloha č. 1**

**Rekapitulace ceny dle dodatku č. 1**

**Brno-Maloměřice St.6 - Adamov, BC**

Cena dle SOD 2 402 957 084,54 Kč

Číslo PS, SO	NÁZEV OBJEKTU	CENA bez DPH (Kč)	ZLč.	Vícepráce	Méněpráce	Cena dle dodatku č. 1
PS 01-05-01	SpS 27kV Maloměřice-Hády, doplnění DRŤ	603 807,30				603 807,30
PS 01-05-02	Trafostanice T4 Hády v km 161,430, doplnění DRŤ	1 399 332,32				1 399 332,32
PS 01-08-01	Žst. Brno-Maloměřice, úprava technologie trafostanice T4	16 058 791,91				16 058 791,91
PS 01-28-01.1	Žst. Brno-Maloměřice, úprava SZZ	7 699 447,98				7 699 447,98
PS 02-05-01	Zast.Bílovice nad Svitavou, zařízení DRŤ	1 342 370,68				1 342 370,68
PS 02-08-01	Zast. Bílovice nad Svitavou, úprava technologie TTS 6kV	4 602 220,05				4 602 220,05
PS 02-14-01	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, úprava TK	1 312 075,65				1 312 075,65
PS 02-14-02	Zast. Bílovice nad Svitavou, sdělovací zařízení	577 791,60				577 791,60
PS 90-14-02	Žst. Brno-Maloměřice - Žst. Adamov, doplnění přenosového zařízení	1 651 126,79				1 651 126,79
PS 02-14-04	Zast. Bílovice nad Svitavou, rozhlasové zařízení	1 440 486,07				1 440 486,07
PS 02-14-05	Zast. Bílovice nad Svitavou, informační zařízení	6 026 482,43				6 026 482,43
PS 02-14-06	Zast. Bílovice nad Svitavou, kamerový systém	2 268 241,97				2 268 241,97
PS 02-28-01.1	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, úprava TZZ, ETCS	8 300 670,33	5	2 835 148,72		11 135 819,05
PS 02-28-02.1	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, úprava AVV	214 723,02				214 723,02
PS 03-05-01	Odb. Svitava, zařízení DRŤ	1 532 027,38				1 532 027,38
PS 03-07-01	Odb. Svitava, rozvodna nn	2 451 544,82				2 451 544,82
PS 03-08-01	Odb. Svitava, STS 6kV	6 108 529,29				6 108 529,29
PS 03-13-01	Odb. Svitava, TS 25/0,4kV	1 335 530,82				1 335 530,82
PS 03-14-01	Odb. Svitava, sdělovací zařízení	662 497,93				662 497,93
PS 02-14-03	Zast. Bílovice nad Svitavou, EZS a LDP	502 624,15				502 624,15
PS 03-14-02	Odb. Svitava, EZS a LDP	650 381,28				650 381,28
PS 03-28-02.1	Odb. Svitava, definitivní SZZ, ETCS	60 342 790,76				60 342 790,76
PS 03-28-02.3	Odb. Svitava, AVV	265 498,80				265 498,80
PS 04-14-01	Odb. Svitava - Žst. Adamov, úprava TK	1 014 338,18				1 014 338,18
PS 04-14-02	Zast. Babice nad Svitavou, sdělovací zařízení	440 285,85				440 285,85
PS 03-14-03	Odb. Svitava, ASHZ	1 095 145,06				1 095 145,06
PS 04-14-03	Zast. Babice nad Svitavou, EZS a LDP	414 425,11				414 425,11
PS 04-14-04	Zast. Babice nad Svitavou, rozhlasové zařízení	1 259 907,51				1 259 907,51
PS 04-14-05	Zast. Babice nad Svitavou, informační zařízení	5 840 276,01				5 840 276,01
PS 04-14-06	Zast. Babice nad Svitavou, kamerový systém	2 225 680,39				2 225 680,39
PS 04-28-03.1	Odb. Svitava - Žst. Adamov, úprava TZZ, ETCS	10 214 716,49	5	1 437 594,32		11 652 310,81
PS 04-28-03.2	Odb. Svitava - Žst. Adamov, úprava AVV	214 723,02				214 723,02
PS 05-28-01.1	Žst. Adamov, úprava SZZ	22 562 009,43				22 562 009,43
PS 90-05-01	Doplnění řídicího systému na ED Brno	1 697 457,67				1 697 457,67
PS 90-05-02	SpS 27kV Maloměřice-Hády, doplnění DRŤ	2 861 175,09				2 861 175,09
PS 90-08-01	Žst. Brno-Maloměřice - Žst. Adamov, RS 6kV	1 145 234,37				1 145 234,37
PS 90-14-01	Žst. Brno-Maloměřice - Žst. Adamov, DOK	8 765 116,87				8 765 116,87
PS 90-14-03	ED Brno, úprava a doplnění DDTS ŽDC	2 933 770,20				2 933 770,20
PS 90-28-01	Úprava RBC na CDP Přerov	3 537 631,45				3 537 631,45
SO 01-01-01	Žst. Brno-Maloměřice, trakční vedení	2 893 644,29				2 893 644,29
SO 01-01-02	Žst. Brno-Maloměřice, ukolejné kovových konstrukcí	246 767,90				246 767,90
SO 01-06-01	Žst. Brno-Maloměřice, úprava DOÚO	2 625 791,05				2 625 791,05
SO 01-12-01	Žst. Brno-Maloměřice, kabel 22kV	1 899 699,28				1 899 699,28
SO 01-15-01 A	Žst. Brno-Maloměřice, stavební úpravy trafostanice T4	4 505 576,74				4 505 576,74
SO 01-15-01 B	Žst. Brno-Maloměřice, stavební úpravy trafostanice T4	225 709,02				225 709,02
SO 01-15-01 C	Žst. Brno-Maloměřice, stavební úpravy trafostanice T4 - klimatizace	255 717,70				255 717,70
SO 02-01-01	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, trakční vedení	80 744 248,74	7	2 640 477,60		83 384 726,34
SO 02-01-02	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, ukolejné kovových konstrukcí	6 289 695,09				6 289 695,09
SO 02-01-03	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, zavěšení kabelu 22kV na trakční podpěry	2 042 471,34				2 042 471,34
SO 02-06-01	Zast. Bílovice nad Svitavou, úprava rozvodů nn a osvětlení	4 009 376,68				4 009 376,68
SO 02-06-02	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, přeložky silnoproudých rozvodů	1 976 818,47				1 976 818,47
SO 02-06-41	Zast. Bílovice nad Svitavou, úprava VO	245 443,02				245 443,02
SO 02-12-01	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, kabel 22kV	10 525 576,72				10 525 576,72
SO 02-15-01 A	Zast. Bílovice nad Svitavou, stavební úpravy technologické budovy	2 490 122,62				2 490 122,62
SO 02-15-01 B	Zast. Bílovice nad Svitavou, stavební úpravy technologické budovy - elektro	135 823,97				135 823,97
SO 02-15-01 C	Zast. Bílovice nad Svitavou, stavební úpravy technologické budovy - klimatizace	303 559,37				303 559,37
SO 02-15-10	Zast. Bílovice nad Svitavou, kabelovod	2 421 168,83				2 421 168,83
SO 02-15-20	Zast. Bílovice nad Svitavou, zastřešení nástupiště u 2. koleje	5 570 530,88				5 570 530,88
SO 02-15-21	Zast. Bílovice nad Svitavou, zastřešení výstupu z podchodu	3 789 355,62				3 789 355,62
SO 02-15-22	Zast. Bílovice nad Svitavou, orientační systém	276 523,99				276 523,99
SO 02-16-01	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, kolejový spodek	23 685 321,69				23 685 321,69
SO 02-16-02	Zast. Bílovice nad Svitavou, nástupiště	6 183 431,53				6 183 431,53
SO 02-17-01	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, kolejový svršek	201 630 832,06	9	547 310,58		202 178 142,64
SO 02-17-01.01	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, kolejový svršek, závěrečné podbití	6 700 943,98				6 700 943,98
SO 02-18-01	Zast. Bílovice nad Svitavou, úprava místních komunikací	48 707,56				48 707,56
SO 02-19-01	Propustek v km 162,159	2 687 347,85				2 687 347,85
SO 02-19-02	Propustek v km 162,461	1 733 363,28				1 733 363,28
SO 02-19-03	Propustek v km 162,700	2 163 573,66				2 163 573,66
SO 02-19-04	Propustek v km 163,544	1 775 149,52				1 775 149,52
SO 02-19-05	Podchod v km 164,369	7 743 755,85				7 743 755,85
SO 02-19-06	Propustek v km 165,117	1 948 215,24				1 948 215,24
SO 02-19-07	Propustek v km 165,308	1 761 514,97				1 761 514,97
SO 02-19-08	Most v km 165,528	7 584 363,87				7 584 363,87
SO 02-19-09	Lávky pro převedení PhS přes mostní objekty v t.ú. Maloměřice – Adamov	1 868 869,78				1 868 869,78
SO 02-19-10	Lávky pro převedení kabelových tras přes mostní objekty v t.ú. Maloměřice – Adamov	3 386 888,16				3 386 888,16
SO 02-19-10.01	Návěstní krakorec v km 164,509	1 912 354,00				1 912 354,00
SO 02-19-30	OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 162,591 DO KM 162,726	1 536 115,17				1 536 115,17
SO 02-19-31	OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 164,293 DO KM 164,457	9 886 030,23				9 886 030,23
SO 02-19-32	NOVÉ OPĚRNÉ ZDI OD KM 164,414 DO KM 164,471	14 928 333,43				14 928 333,43
SO 02-19-33	OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 164,788 DO KM 164,931	6 640 233,25				6 640 233,25
SO 02-19-34	OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 165,035 DO KM 165,481	6 432 668,59				6 432 668,59
SO 02-19-35	ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 165,664 DO KM 165,945	569 662,75				569 662,75

SO 02-19-50	od km 161,900 do km 161,920 (brněnský portál u tunelu č.1 a na vjezdu po levé straně u koleje č.1)	1 532 748,32			1 532 748,32
SO 02-19-51	od km 162,000 do km 162,060 (říbovský portál u tunelu č.1)	2 476 532,03			2 476 532,03
SO 02-19-52	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, úpravy skalních svahů v km 163,200-165,950	66 759 619,23			66 759 619,23
SO 02-21-01	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, ochrana STL plynovodu GASNET	171 100,00			171 100,00
SO 02-22-01	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, rušení studny v km 165,900	53 872,20			53 872,20
SO 02-22-02	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, ochrana vodovodu	40 000,00			40 000,00
SO 02-27-01	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, kanalizace pro drážní objekty	495 934,48			495 934,48
SO 02-27-02	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, ochrana kanalizace	50 000,00			50 000,00
SO 02-29-01	DVOJKOLEJNÝ TUNEL BLANENSKÝ Č 1 S E. Č. 205	17 508 378,98			17 508 378,98
SO 02-29-01.01	ZEĎ U PORTÁLU BLANENSKÉHO TUNELU Č.1	56 249,04			56 249,04
SO 02-29-02	DVOJKOLEJNÝ TUNEL BLANENSKÝ Č 2 S E. Č. 206	31 381 776,14			31 381 776,14
SO 02-29-02.01	SKALNÍ SVAHY U BLANENSKÉHO TUNELU Č.2	3 988 021,90			3 988 021,90
SO 03-01-01	Odb. Svitava, trakční vedení	25 495 980,19			25 495 980,19
SO 03-01-02	Odb. Svitava, ukolejnění kovových konstrukcí	1 411 542,81			1 411 542,81
SO 03-01-03	Odb. Svitava, zavěšení kabelu 22kV na trakční podpěry	353 397,04			353 397,04
SO 03-06-01	Odb. Svitava, EOv	1 913 850,76			1 913 850,76
SO 03-06-02	Odb. Svitava, osvětlení a rozvody nn	2 624 970,54			2 624 970,54
SO 03-06-03	Odb. Svitava, DOÚO	877 639,69			877 639,69
SO 03-06-04	Odb. Svitava, uzemnění technologické budovy	198 253,89			198 253,89
SO 03-06-05	Odb. Svitava, uzemnění TS 25/0,4kV	156 989,89			156 989,89
SO 03-15-01 A	Odb. Svitava, technologická budova	64 423 197,44			64 423 197,44
SO 03-15-01 B	Odb. Svitava, technologická budova - elektro	1 458 321,42			1 458 321,42
SO 03-15-01 C	Odbočka Svitava, technologická budova - klimatizace	1 338 150,68			1 338 150,68
SO 03-15-02	Odb. Svitava, usazení TS 250,4kV	3 691 146,07			3 691 146,07
SO 03-16-01	Odb. Svitava, železniční spodek	16 449 510,58			16 449 510,58
SO 03-17-01	Odb. Svitava, železniční svršek	60 134 403,74			60 134 403,74
SO 03-17-01.01	Odb. Svitava, železniční svršek, závěrečné podbití	923 725,01			923 725,01
SO 03-18-01	Odb. Svitava, rekonstrukce účelové komunikace	35 856 091,93	3, 6, 8,	1 734 390,40	34 121 701,53
SO 03-18-01.1	Silniční propustek v km 0,085	743 911,73			743 911,73
SO 03-19-01	Most v km 166,003	2 244 034,50			2 244 034,50
SO 03-19-02	Most v km 166,320	3 067 613,50			3 067 613,50
SO 03-19-03	Propustek v km 166,438	3 459 629,45			3 459 629,45
SO 03-19-30	NOVÁ OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 166,020 DO KM 166,330	35 575 739,06			35 575 739,06
SO 03-19-50	Odb. Svitava, úpravy sklaných svahů v km 166,110-166,300	8 169 955,79			8 169 955,79
SO 04-01-01	Odb. Svitava - Žst. Adamov, trakční vedení	85 782 145,99	7	2 838 479,93	88 620 625,92
SO 04-01-02	Odb. Svitava - Žst. Adamov, zavěšení kabelu 22kV na trakční podpěry	1 926 806,13			1 926 806,13
SO 04-01-04	Odb. Svitava - Žst. Adamov, ukolejnění kovových konstrukcí	4 477 153,63			4 477 153,63
SO 04-06-01	Zast. Babice nad Svitavou, úprava rozvodů nn a osvětlení	4 111 579,70			4 111 579,70
SO 04-06-02	Odb. Svitava - Žst. Adamov, přeložky silnoproudých rozvodů	1 099 863,28			1 099 863,28
SO 04-12-01	Odb. Svitava - Žst. Adamov, kabel 22kV	11 197 968,53			11 197 968,53
SO 04-15-01 A	Zast. Babice nad Svitavou, stavební úpravy budovy zastávky	1 720 285,98			1 720 285,98
SO 04-15-01 B	Zast. Babice nad Svitavou, stavební úpravy budovy zastávky - elektro	110 448,14			110 448,14
SO 04-15-01 C	Zast. Babice nad Svitavou, stavební úpravy budovy zastávky - klimatizace	172 828,70			172 828,70
SO 04-15-20	Zast. Babice nad Svitavou, přístřešek pro cestující u 2. koleje	2 895 549,32			2 895 549,32
SO 04-15-21	Zast. Babice nad Svitavou, orientační systém	353 880,30			353 880,30
SO 04-16-01	Odb. Svitava - Žst. Adamov, železniční spodek	85 297 976,09	3, 4, 6, 8, 24, 33	39 867 939,01	125 165 915,10
SO 04-16-01.1.1	Nová opěrná zeď vlevo od km 170,355 do km 170,435	2 665 220,28			2 665 220,28
SO 04-16-02	Zast. Babice nad Svitavou, nástupiště	6 314 013,74			6 314 013,74
SO 04-17-01	Odb. Svitava - Žst. Adamov, železniční svršek	268 002 370,99	9	73 486,86	268 075 857,85
SO 04-17-01.01	Odb. Svitava - Žst. Adamov, železniční svršek	8 339 988,94			8 339 988,94
SO 04-18-01	Úprava ulice Hybešova Adamov	4 660 654,06			4 660 654,06
SO 04-19-01	Most v km 166,829	22 221 801,75			22 221 801,75
SO 04-19-02	Most v km 167,243	2 693 079,67			2 693 079,67
SO 04-19-03	Propustek v km 167,552	968 190,85			968 190,85
SO 04-19-04	Propustek v km 168,284	2 332 824,99			2 332 824,99
SO 04-19-05	Propustek v km 169,061	2 893 947,01			2 893 947,01
SO 04-19-06	Propustek v km 169,468	1 499 516,33			1 499 516,33
SO 04-19-07	Most v km 169,796	122 514 788,46			122 514 788,46
SO 04-19-07.01	Most v km 169,796, úprava sil.II/374 pod mostem	2 199 534,94			2 199 534,94
SO 04-19-08	Most v km 170,052	119 086 651,15	2	1 774 107,37	120 860 758,52
SO 04-19-08.01	Most v km 170,052, úprava sil.II/374 pod mostem	2 404 346,82			2 404 346,82
SO 04-19-09	Most v km 170,533	16 079 327,98			16 079 327,98
SO 04-19-10	Propustek v km 170,690	3 354 997,33			3 354 997,33
SO 04-19-11	Návěstní krakorec v km 170,358	1 453 559,34			1 453 559,34
SO 04-19-30	ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 167,096 DO KM 167,211	6 433 916,87			6 433 916,87
SO 04-19-31	Opěrná zeď od km 167,416 do km 167,480	5 280 970,51			5 280 970,51
SO 04-19-32	Zárubní zeď od km 168,246 do km 168,261	32 177,10			32 177,10
SO 04-19-33	ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 168,919 DO KM 169,087	3 637 004,18			3 637 004,18
SO 04-19-34	ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 169,558 DO KM 169,738	4 941 209,57			4 941 209,57
SO 04-19-35	OBKLADNÍ ZEĎ OD KM 169,852 DO KM 169,958	14 554 106,98			14 554 106,98
SO 04-19-36	ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 170,261 DO KM 170,329	3 674 956,30			3 674 956,30
SO 04-19-37	ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 170,329 DO KM 170,348	340 427,80			340 427,80
SO 04-19-38	ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 170,348 DO KM 170,426	1 320 502,32			1 320 502,32
SO 04-19-39	Nová opěrná zeď od km 170,545 do km 170,675	11 152 547,50	12, 28	2 716 971,65	13 869 519,15
SO 04-19-40	Opěrná zeď od km 170,780 do km 170,890	24 601 892,25			24 601 892,25
SO 04-19-50	Odb. Svitava - Žst. Adamov, úpravy sklaných svahů v km 166,360-166,800	23 050 799,84			23 050 799,84
SO 04-22-01	Odb. Svitava - Žst. Adamov, přeložka vodovodu ADAVAK	574 974,10			574 974,10
SO 04-27-01	Odb. Svitava - Žst. Adamov, přeložka kanalizace ADAVAK	50 000,00			50 000,00
SO 04-27-01.1	Odb. Svitava - Žst. Adamov, přeložka kanalizace ADAVAK, ulice Hybešova	1 892 877,12			1 892 877,12
SO 04-29-01	Dvojkolejný tunel Blanenský č 3 s e. č. 207	132 344 630,67	30, 40	11 388 911,38	143 733 542,05
SO 04-29-01.01	Sanace brněnské předportálové části tunelu č 3	4 916 670,19			4 916 670,19
SO 04-29-02	Dvojkolejný tunel Blanenský č 4 e.č. 208	164 516 812,28			164 516 812,28
SO 05-01-01	Žst. Adamov, trakční vedení	14 690 514,00			14 690 514,00
SO 05-01-02	Žst. Adamov, ukolejnění kovových konstrukcí	684 625,55			684 625,55
SO 05-01-03	Žst. Adamov, zavěšení kabelu 22kV na trakční podpěry	149 753,76			149 753,76
SO 05-06-01	Žst. Adamov, přeložky silnoproudých rozvodů	1 711 562,38			1 711 562,38
SO 05-06-41	Žst. Adamov, úprava VO	618 242,51			618 242,51
SO 90-00-01	Vegetační úpravy a kácení	18 726 387,60	1	765 436,50	19 491 824,10
SO 90-00-01.01	Kácení lesní zeleně	2 040 479,60			2 040 479,60
SO 90-14-01	t.ú. Brno-Maloměřice - Adamov, ochrana a přeložky sdělovacích kabelů SŽDC	18 459 531,87			18 459 531,87

SO 90-14-02	t.ú. Brno-Maloměřice – Adamov, ochrana a přeložky sdělovacích kabelů ČD Telematika	0,00			0,00
SO 90-14-03	t.ú. Brno-Maloměřice – Adamov, ochrana a přeložky sdělovacích kabelů cizích operátorů	0,00			0,00
SO 90-15-01	Brno - Maloměřice - Adamov ( celý traťový úsek), IPO	2 588 814,88			2 588 814,88
SO 90-17-01	Výstroj trati	1 024 065,67			1 024 065,67
SO 90-22-01	Ochrana Březovského vodovodu	2 000 000,00			2 000 000,00
SO 90-33-01 A	Bílovice nad Svitavou, PHS	12 160 371,94			12 160 371,94
SO 90-33-01 B	Bílovice nad Svitavou, PHS - zeď pro PHS	4 260 989,30			4 260 989,30
SO 90-33-02	Adamov, PHS	12 650 747,31			12 650 747,31
SO 98-98	Všeobecné položky	84 108 750,37			84 108 750,37
		<b>2 402 957 084,54</b>		<b>66 885 863,92</b>	<b>1 734 390,40</b> <b>2 468 108 558,06</b>



**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3010320

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** d8346835-ad51-410b-a280-d02fbbffe79b

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 19.09.2022 10:42:02



37a66475-b1a9-49cc-b0cb-b894ec5ee41c