



## DODATEK Č.1

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

Se sídlem:

Zastoupen :

IČO :

DIČ :

Zapsán v obch. rejstříku :

Bankovní spojení :

Pověřen k jednání ve věcech  
smlouvy

Pověření k jednání ve věcech  
realizace stavby:

**Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková  
organizace**

Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

00095711

CZ 00095711

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988  
Komerční banka a.s.

#### 2. Zhotovitel:

Se sídlem:

Zastoupen :

IČO :

DIČ :

Zapsán v obch. rejstříku :

Bankovní spojení :

Pověřen k jednání ve věcech  
smluvních :

Pověřen k jednání ve věcech  
technických a realizace  
stavby:

**REPONT s.r.o.**

Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

26863057

CZ26863057

U KS v Ostravě, Oddíl C, vložka 28640

Česká spořitelna, a.s., č.ú. 2653232/0800

### II.

1. Při provádění stavby Silnice III/4774 – rekonstrukce mostu ev.č. 4774-23 přes potok Morávka v obci Morávka definované ve Smlouvě o dílo č. objednatele 117/OI-Mo/21-Za ze dne 8.2.2022 vyvstala potřeba realizace prací, které nebyly zahrnuty v původní smlouvě. Po odbourání stávající konstrukce mostu a zahájení výkopových prací pro založení mostu bylo cca 1,5 m nad úroveň projektované základové spáry zastíženo pevné skalní podloží. Jedná se o práce, které jsou nezbytné pro dokončení stavby a není je možno ekonomicky ani technicky oddělit od původních prací. Vlivem rozšíření předmětu díla o vícepráce dle předchozí věty, nebude zhotovitel realizovat určité práce, jež byly zahrnuty v předmětu díla dle výše uvedené Smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, který upravuje vícepráce a méněpráce a mění cenu díla.

2. Z důvodů uvedených v odst. 1 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, a to na práce specifikované v ZBV ze dne 31.8.2022.
3. Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

### III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. IV. odst. 1 smlouvy zní následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 168 dnů od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.

2. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 1 smlouvy zní následovně:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

<b>Cena za dílo (v Kč)</b>	<b>Základ daně / DPH základní sazba 21%</b>
<b>Původní cena bez DPH</b>	18 497 496,80
<b>vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH</b>	1 021 636,62
<b>méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH</b>	968 960,62
<b>Nová cena bez DPH</b>	18 550 172,80
<b>DPH</b>	3 895 536,29
<b>Nová cena vč. DPH</b>	<b>22 445 709,09</b>


Objednatel z důvodu § 92a zákona o DPH prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

### IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejněním dodatku smlouvy v Registru smluv

zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.



V Ostravě dne 07 09. 2022

V Hrachovci



**REPONT**

REPONT s.r.o.  
245, 757 01 Valeňské Meziříčí  
663057, DIČ: CZ26863057